Заказчик: Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

Стройка: Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

Объект: Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц **2022** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№37	2023-02-27				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б	**98 742 779,50**	**45 993 908,17**							**5 519 268,99**	**51 513 177,16**
Удержание аванса 30%		**13 798 172,45**							1 655 780,70	15 453 953,15
5 % на сдачу объекта		2 299 695,41							275 963,45	2 575 658,86
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**29 896 040,31**							**3 587 524,84**	**33 483 565,15**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б.

Директор _____ **Сатиев К.К.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
приказ № 53-23 от 29.03.2023г.
Эксперт _____ **Лунев Д.В.**
аттестат KZ 23VJE00034315 от 22.01.2018

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2023 год

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б. БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 2023-02-27

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь месяц от 16.06.2023 года

(по локальной смете 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Кровля

1	6 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	1284	1410,57	78,41	1811172	100678	682960	967149	3000587	Казахстан
					800,26	18,47	1027534	23715	–	222266		
2	8 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	1284	986,76	152,54	1267000	195861	630483	451639	1856130	
					343,19	39,14	440656	50256	–	137491		
3	9 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 30мм к-15 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15	м2 стяжки	1284	389,76	33,95	500452	43592	432374	33253	576401	
					19,07	9,08	24486	11659	–	42696		

4	10 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	72	1198,76	510,43	86311	36751	616	63316	161597	
					679,77	367,12	48943	26433	–	11970		
5	11 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм - к-20 до глубины 400мм НР=84 % ктрр1=20; ктрм1=20; кэкс1=20; кмат1=20	отверстие	72	261,49	99,63	18827	7173	616	13908	35354	Казахстан
					153,3	76,65	11038	5519	–	2619		

6	12 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	58	1198,76	510,43	69528	29605	496	51005	130176
					679,77	367,12	39427	21293	–	9643	
7	13 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм - к-5 до глубины 150мм НР=84 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5	отверстие	-58	65,38	24,91	-3792	-1445	-124	-2801	-7120
					38,33	19,16	-2223	-1111	–	-527	
8	14 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,13	828811,34	3388,06	107745	440	40148	61287	182555
					516593,28	1466,49	67157	191	–	13523	

9	15 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92 %	м ограждения	320	150,03	35,37	48010	11318	2944	33879	88440	
					105,46	9,62	33747	3078	–	6551		
10	16 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - ограждение кровли	т	1,4368	973588		1398851		1398851	–	1510759	Казахстан
					–		–		–	111908		
11	17 217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,065	367006		23855		23855	–	25763	
					–		–		–	1908		
12	18 217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	17	1155		19635		19635	–	21206	
					–		–		–	1571		
13	19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2	м2	38,794	191,07	4,47	7412	173	4340	2020	10187	
					74,74	0,76	2899	29	–	755		

14	20 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	320	2014	644480	644480	–	696038	Казахстан
					–	–	–	51558		
15	21 224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	69	2731	188439	188439	–	203514	
					–	–	–	15075		
16	22 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	69	1761	121509	121509	–	131230	
					–	–	–	9721		
17	23 224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	2331	167832	167832	–	181259	Казахстан
					–	–	–	13427		
18	24 224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	2217	159624	159624	–	172394	
					–	–	–	12770		

19	25	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	300	1331		399300		399300	–	431244	
						–		–		–	31944		
		1.1 Кровля Блок 1											
20	32	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	450	5958,51	25,17	2681330	11327	1907744	703962	3656115	Казахстан
						1693,91	6,48	762260	2916	–	270823		
		1.2 Кровля Блок 2 и 4											
21	38	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	3,735	187241,65	1148,15	699348	4288	560168	122887	888014	
						36115,36	441,79	134891	1650	–	65779		
22	39	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	3,165	182590,77	1669,89	577900	5285	456567	106511	739164	
						36666	726,16	116048	2298	–	54753		
23	40	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,028	163163,48	1981,56	167732	2037	137079	26546	209820	
						27836,26	855,7	28616	880	–	15542		

24	41 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто	45,36	2477,79	40,46	112393	1835	1076	99274	228600	Казахстан
					2413,61	18,15	109481	823	–	16933		
25	42 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,399	125144		49932		49932	–	53927	
					–		–		–	3995		
26	43 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта К=1,050;	м3	0,68517	221954		152076		152076	–	164242	
					–		–		–	12166		
27	44 1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	350	5958,51	25,17	2085479	8810	1483801	547526	2843645	Казахстан
					1693,91	6,48	592869	2268	–	210640		
28	45 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	3,528	125144		441508		441508	–	476829	

					–		–		–	35321		
29	46 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,33086	125144		41405		41405	–	44717	
					–		–		–	3312		
30	47 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами - карниза и обрешетки НР=90 %	м2 перекрытия	395,36	909,29	4,52	359497	1787	283884	67152	460781	Казахстан
					186,73	1,99	73826	787	–	34132		
31	48 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	7,928	11829,47	88,32	93784	700	82439	9856	111931	
					1342,72	38,61	10645	306	–	8291		
32	49 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - карниза и обрешетки НР=90 %	м2 обработанной поверхности	395,36	412,63	4,1	163137	1621	141408	18734	196421	
					50,86	1,79	20108	708	–	14550		

1.3 Кровля Блок 3

33	50 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,288	187241,65	1148,15	428409	2627	343150	75279	543983	
					36115,36	441,79	82632	1011	–	40295		
34	51 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	3,08	182590,77	1669,89	562380	5143	444305	103651	719313	Казахстан
					36666	726,16	112931	2237	–	53282		

Итого	**20 745 216**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 737 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	469 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	156 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 444 920
- накладные расходы, тенге	3 556 033
в т.ч. зарплата, тенге	320 043
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 536 683
Всего	**20 745 216**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	248 943
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**419 883**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**21 414 042**
понижающий коэффициент 0,95	**20 343 340,07**
НДС	2 441 200,81

Итого

22 784 540,88

Заказчик:

Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б

БИН 140340017022

Заместитель руководителя управления

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС

_____ Музафар С.Е.

Главный специалист ОКС

_____ Алиев Р.З.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

расценки соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Кунакпай А.Г.

расценки соотв. ПСД

Технадзор:

ТОО "Қабылан эксперт"

БИН 060340007781

приказ № 53-23 от 29.03.2023г.

Эксперт_____Лунев Д.В.

KZ 23VJE00034315 от 22.01.2018

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :

ТОО "Архитектурно-проектное предприятие. "

БИН 101040004065

ГСЛ № 001203-1 от 19.11.2010г.

Эксперт_____Нурпеисов С.К.

Расценки проверены:

Кондратьева Е.В.

15.06.23г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б. БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 2023-02-27

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц от 16.06.2023 года

(по локальной смете 2-1-2)
на Электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтажные работы

1	1 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	7678,58	162,91	7679	163	2411	3724	12315	Казахстан
					5104,71	66,61	5105	67	–	912		
2	2 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2054,56	–	2055	–	16	1467	3804	
					2038,3	–	2038	–	–	282		
3	3 1121-0401-0102	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях НР=72 %	шт.	20	1003,16	6,84	20063	137	1850	13057	35770	
					903,8	2,94	18076	59	–	2650		
4	4 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	5	350,26	0,43	1751	2	64	1214	3202	Казахстан
					337,06	0,18	1685	1	–	237		
5	5 1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	223	540,59	5,35	120552	1193	20141	71731	207666	
					444,92	1,84	99217	410	–	15383		

6	6 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	223	136,92	1,52	30533	339	2984	19604	54148
					122,02	0,08	27210	18	–	4011	
7	7 1121-0201-0104	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м	413	56,24	0,23	23227	95	4047	13771	39958
					46,21	0,1	19085	41	–	2960	
8	8 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	10	537,15	3,34	5372	33	465	3512	9595
					487,31	0,47	4873	5	–	711	
	1.1 Материалы, не учтенные ценником:										
9	9 247-201-0601	Щит осветительный ГОСТ 32397-2013, типа ОЩ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	16285		16285		16285	–	17588
					–		–		–	1303	

10	10 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755 –	1755 –	1755 –	– 140	1895	Казахстан
11	11 247-102-0312	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	20	3874 –	77480 –	77480 –	– 6198	83678	
12	12 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	5	434 –	2170 –	2170 –	– 174	2344	
13	13 247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.	22	1773 –	39006 –	39006 –	– 3120	42126	

14	14 243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,636	89500	56922	56922	–	61476	Казахстан
					–	–	–	4554		
15	15 243-107-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,01	1354738	13547	13547	–	14631	
					–	–	–	1084		
16	16 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	223	380	84740	84740	–	91519	Казахстан
					–	–	–	6779		

Итого	**681 715**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 962
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	323 883
- накладные расходы, тенге	128 080
в т.ч. зарплата, тенге	11 527

- сметная прибыль (8 %), тенге	50 498
Всего	**681 715**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	8 181
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 798**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**703 694**
понижающий коэффициент 0,95	**668 509,30**
НДС	80 221,12
Итого	**748 730,42**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б

БИН 140340017022

Заместитель руководителя управления

_____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС

_____ **Музафар С.Е.**

Главный специалист ОКС

_____ **Алиев Р.З.**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Омаров А.К.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Кунакпай А.Г.

расценки соотв. ПСД

Технадзор:

ТОО "Қабылан эксперт"

БИН 060340007781
приказ № 53-23 от 29.03.2023г.
Эксперт_____Лунев Д.В.
KZ 23VJE00034315 от 22.01.2018

Авторский надзор :

ТОО "Архитектурно-проектное предприятие. "

БИН 101040004065
ГСЛ № 001203-1 от 19.11.2010г.
Эксперт_____Нурпеисов С.К.

Расценки проверены:
Колдратьева Е.В.
15.06.23г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б. БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 2023-02-27

Акт № 4
приемки выполненных работ за июнь месяц от 16.06.2023 года

по Корректирующей смете № 1
(по локальной смете 2-1-1 на Общестроительные работы)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Раздел 2 Добавить											
1	7 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапета НР=93 %	м3 кладки	117,4	18467,77	4475,01	2168116	525366	500994	1179879	3615835	
					9725,35	1081,18	1141756	126931	–	267840		
2	8 213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ	1000 шт.	34,35124	118952,78		4086175		4086175	–	4413069	Казахстан
					–		–		–	326894		
3	9 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	1,39	21475,54	4039,8	29851	5615	6153	17912	51584	
					13008,84	847,19	18082	1178	–	3821		
4	10 213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ	1000 шт.	0,4324	118952,78		51435		51435	–	55550	Казахстан
					–		–		–	4115		
5	11 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	336,604	43327		14584042		14584042	–	15750765	Казахстан

					–		–		–	1166723		
6	12 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,292	3844,34	411,84	104920	11240	11161	79216	198867	
					3023,57	97,43	82519	2659	–	14731		
7	13 213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ	1000 шт.	1,05915	118952,78		125989		125989	–	136068	Казахстан
					–		–		–	10079		
8	14 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	15,136	17925,11	3462,68	271314	52411	74564	144458	449034	
					9536,18	726,16	144340	10991	–	33262		
9	15 213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ	1000 шт.	4,66189	118952,78		554545		554545	–	598909	Казахстан
					–		–		–	44364		
10	16 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4,4	43327		190639		190639	–	205890	Казахстан
					–		–		–	15251		

Итого	**25 475 571**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 386 697
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	594 632
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 185 697
- накладные расходы, тенге	1 421 465
в т.ч. зарплата, тенге	127 932
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 887 080
Всего	**25 475 571**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	305 707
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**515 626**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**26 296 904**
понижающий коэффициент 0,95	**24 982 058,80**
НДС	2 997 847,06
Итого	**27 979 905,86**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б

БИН 140340017022

Заместитель руководителя управления

_____ Сатабаев А.Т.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

БИН 050940013378

Директор_____ Букенов Ж.Б.

Руководитель ОКС

_____ Музафар С.Е.

Главный специалист ОКС

_____ Алиев Р.З.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

расценки соотв. ПД и корректир. смете

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Кунакпай А.Г.

расценки соотв. ПД и нулевые

Технадзор:

ТОО "Қабылан эксперт"

БИН 060340007781

приказ № 53-23 от 29.03.2023г.

Эксперт_____Лунев Д.В.

KZ 23VJE00034315 от 22.01.2018

Авторский надзор :

ТОО "Архитектурно-проектное предприятие. "

БИН 101040004065

ГСЛ № 001203-1 от 19.11.2010г.

Эксперт_____Нурпеисов С.К.

Расценки проверены:

Кондратьева Е.В.

15.06.23г.