Заказчик: Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бокейхан, дом 10/1, н.п.1

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

Объект: Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№37	2023-02-27				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б	105 282 308,64	5 838 865,30							700 663,84	6 539 529,14
Удержание аванса 30%		1 751 659,59							210 199,15	1 961 858,74
5 % на сдачу объекта		291 943,27							35 033,19	326 976,46
ИТОГО К ОПЛАТЕ		3 795 262,44							455 431,50	4 250 693,94

Заказчик:

Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б.

Директор_____Сатиев К.К.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
приказ № 53-23 от 29.03.2023г.
Эксперт_____Лунев Д.В.
аттестат KZ 23VUE00034315 от 22.01.2018

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б. БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 2023-02-27

Акт № 5

приемки выполненных работ за июнь месяц от 26.06.2023 года

(по локальной смете 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Кровля

1.3 Кровля Блок 3

1	52 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,752	163163,48	1981,56	122699	1490	100276	19418	153486	Казахстан
					27836,26	855,7	20933	643	–	11369		
2	53 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	23,04	2477,79	40,46	57088	932	547	50425	116114	
					2413,61	18,15	55610	418	–	8601		
3	54 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,336	125144		42048		42048	–	45412	
					–		–		–	3364		
4	55 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,85155	221954		189005		189005	–	204125	
					–		–		–	15120		
5	56 1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	160	5958,51	25,17	953362	4027	678309	250298	1299953	
					1693,91	6,48	271026	1037	–	96293		

6	57 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,6527	125144		206825		206825	–	223371	
					–		–		–	16546		
7	58 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,252	125144		31536		31536	–	34059	Казахстан
					–		–		–	2523		
8	59 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами - карниза и обрешетки НР=90 %	м2 перекрытия	183,04	909,29	4,52	166436	827	131430	31089	213327	
					186,73	1,99	34179	364	–	15802		
9	60 1110-0115-0101	конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,12	11829,47	88,32	72396	541	63638	7608	86404	
					1342,72	38,61	8217	236	–	6400		
10	61 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - карниза и обрешетки НР=90 %	м2 обработанной поверхности	183,04	412,63	4,1	75528	750	65468	8673	90937	
					50,86	1,79	9309	328	–	6736		

1.4 Кровля Блок 5 и 6

11	62 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,545	187241,65	1148,15	289288	1774	231716	50833	367331	Казахстан
					36115,36	441,79	55798	683	–	27210		
12	63 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,045	182590,77	1669,89	373398	3415	295001	68820	477595	
					36666	726,16	74982	1485	–	35377		
13	64 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,46	163163,48	1981,56	75055	912	61339	11879	93889	
					27836,26	855,7	12805	394	–	6955		
	1.11 Лестница пожарная Л1 (5шт.)											
14	124 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М1-16 НР=91 %	т	0,098	1381792,01	1979,21	135416	194	99254	32806	181680	
					367012,8	855,7	35967	84	–	13458		
15	125 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,802	107520,6	35627,87	86232	28574	12385	38263	134452	Казахстан
					56449,79	12693,96	45273	10181	–	9957		
16	126 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,802	1004968		805984		805984	–	870462	
					–		–		–	64478		

17	127 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз - второй слой (см.прим.п.3) НР=69 %	м2	24,268	114,76	3,09	2785	75	1159	1077	4171	
					63,92	0,38	1551	9	–	309		
18	128 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	24,268	191,07	4,47	4637	108	2715	1264	6372	Казахстан
					74,74	0,76	1814	18	–	471		
	1.12 Зонт на фановый стояк (7шт.)											
19	129 1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	7	21286,6	73,5	149006	515	138870	9560	171251	
					1374,48	19,09	9621	134	–	12685		
20	130 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,312	708		3053		3053	–	3297	
					–		–		–	244		
21	131 241-229-0101	кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	7	199		1393		1393	–	1504	
					–		–		–	111		

22	132 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз - креплений НР=69 %	м2	0,11642	114,76	3,09	13	–	6	5	19	Казахстан
					63,92	0,38	7	–	–	1		
23	133 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	0,11642	191,07	4,47	22	1	13	6	30	
					74,74	0,76	9	–	–	2		
	1.14 Вентшахты (14шт.)											
24	137 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	7	2727,85	92,34	19095	646	5084	15930	37826	
					1909,21	19,36	13364	136	–	2801		
25	138 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,331	78133		25862		25862	–	27931	
					–		–		–	2069		

26	139 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР=69 %	т конструкций	0,021	128750,61	29094,09	2704	611	12	1562	4607	Казахстан
					99096,48	8768,67	2081	184	–	341		
27	140 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	389901		8188		8188	–	8843	
					–		–		–	655		
28	142 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	37,72	979,15	42,94	36934	1620	–	32481	74968	
					936,21	10,09	35314	381	–	5553		
29	144 1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по минплите НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	7,72	3584,12	9,38	27669	72	23534	3686	33863	
					526,33	4,24	4063	33	–	2508		
30	145 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	3,6	648,79	152,54	2336	549	551	1267	3891	
					343,19	39,14	1235	141	–	288		

31	146 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,319	22885		7300		7300	–	7884	
					–		–		–	584		
32	147 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовка НР=92 %	м2 покрытия	7,72	5640,83	22,37	43547	173	30709	11690	59657	
		1.15 Устройство продухов			1640,58	5,44	12665	42	–	4420		
33	152 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство - фартука из оц.стали с полимерным покрытием на продухах НР=80 %	м	76,2	2205,18	5,53	168035	421	117967	39818	224481	Казахстан
34	153 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - по уклону НР=92 %	м2 стяжки	28,956	651,53	1,64	49647	125	–	16628		
					650,02	152,54	18822	4417	4468	10184	31326	
35	154 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,294	343,19	39,14	9937	1133	–	2320		
					22009		6471		6471	–	6989	
		1.16 Отделочные работы			–		–		–	518		

36	155 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	1754,16	43,52	140333	3482	43536	77106	234834	
					1166,44	38,34	93315	3067	–	17395		
37	156 1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	80	398,82	0,89	31906	71	14356	14007	49586	
					218,48	0,38	17478	30	–	3673		
38	157 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву - карниза НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	150	1353,7	4,91	203055	737	30222	137949	368283	Казахстан
					1147,31	2,26	172097	339	–	27279		

Итого	**5 954 210**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 048 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 394
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 625
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 480 230
- накладные расходы, тенге	927 703
в т.ч. зарплата, тенге	85 959
- сметная прибыль (8 %), тенге	441 050
Всего	**5 954 210**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	71 451
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120 513**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**6 146 174**

понижающий коэффициент 0,95	5 838 865,30
НДС	700 663,84
Итого	6 539 529,14

Заказчик:

Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б

БИН 140340017022

Заместитель руководителя управления

_____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС

_____ **Музафар С.Е.**

Главный специалист ОКС

_____ **Алиев Р.З.**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Омаров А.К.**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **Кунакпай А.Г.**

Технадзор:

ТОО "Кабылан эксперт"

БИН 060340007781

приказ № 53-23 от 29.03.2023г.

Эксперт _____ **Лунев Д.В.**

KZ 23VJE00034315 от 22.01.2018

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Авторский надзор :

ТОО "Архитектурно-проектное предприятие. "

БИН 101040004065

ГСЛ № 001203-1 от 19.11.2010г.

Эксперт _____ **Нурпеисов С.К.**