Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
539
Форма

Заказчик: **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ROYAL RICHES"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кирпичный 9 этажный 8 секц. ж/ дом №20 в микрорайоне №4 ж/массива "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г.)., (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование, адрес)

Объект : **Кирпичный 9 этажный 8 секц. ж/ дом №20 в микрорайоне №4 ж/массива "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г.)., (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № АС-121 от 06.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 10.11.2020 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1125-0103-0101	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода до 160 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,132	2229942,83	1230382,22	129337	71362	28119	44061	424728,36
						514752	320053,92	29856	18563	–	13872	

2	2 2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	45,4	521 / –		10420 / –		10420 / –	– / 834	25524,072	Казахстан
3	3 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	68,0	1023 / –		30690 / –		30690 / –	– / 2455	75172,86	Казахстан
4	4 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	2186 / –		4372 / –		4372 / –	– / 350	10709,496	Казахстан
5	5 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8	2677 / –		8031 / –		8031 / –	– / 642	19670,364	Казахстан
6	6 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8	3795 / –		11385 / –		11385 / –	– / 911	27887,328	Казахстан
7	7 1119-0501-0101	Клапаны , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	15,9	6469,95	236,7	45290	1657	23217	20559	161293,36	

					2916,48	80,64	20415	564	–	5268	
8	8 2900-0000-0001 (пл)	Клапан САКЗ-15 д-15мм	шт	7	5700		17100		17100	–	41885,424
					–		–		–	1368	
9	9 2900-0000-0002 (пл)	Клапан САКЗ-32 д-32мм	шт	5	6500		13000		13000	–	31842,72
					–		–		–	1040	
10	10 2900-0000-0003 (пл)	Клапан САКЗ-50 д-50мм	шт	4	6800		6800		6800	–	16656,192
					–		–		–	544	
11	11 1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	7	3730,99	241,24	11193	724	6209	4525	38501,568
					1420,25	118,77	4261	356	–	1258	
12	12 2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	7	51698		155094		155094	–	379894,54
					–		–		–	12408	
13	13 1119-0201-0101	Газовые котлы . Установка НР = 98 %	устройство	14	8555,24	27,42	51331	165	289	49940	248057,96
					8479,68	13,44	50878	81	–	8102	
14	14 2900-0000-0001 (пл)	Газовый котель ВВ-1535	шт	14	69139		414834		414834	–	1016111,6
					–		–		–	33187	
15	15 1119-0401-0101	Сигнализаторы загазованности, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	регулятор	27	9149,08	228,9	109789	2747	39638	66688	432269,46

					5617	53,76	67404	645	–	14118		
16	16 2900-0000-0001 (пл)	Сигнализатор загазованности СЗ-1	шт	14	9800		58800		58800	–	144027,07	
					–		–		–	4704		
17	17 2900-0000-0001 (пл)	Сигнализатор загазованности СЗ-2	шт	15	38100		228600		228600	–	533642	
					–		–		–	18288		
18	18 1119-1001-0208	Счетчики . Установка НР = 98 %	счетчик	4	14478,38	8,43	14478	8	11290	3116	43096,536	
					3179,88	–	3180	–	–	1408		
19	19 2309-0101-0501	Турбинный счетчик газа G-16 (RABO) d-50mm	шт.	2	630000		630000		630000	–	1454936	
					–		–		–	50400		
20	20 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	2226,97	113,64	8908	455	1192	7223	39513,096	
					1815,45	26,88	7262	108	–	1291		
21	21 2304-0901-0105	Краны фланцевые 50	шт.	9	23177		92708		92708	–	227083,5	
					–		–		–	7417		
22	22 2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,61	1340		8040		8040	–	19693,044	Казахстан
					–		–		–	643		

23	23	2900-0000-0002 (пл)	Газовый фильтр д-50мм	шт	2	60000	60000	60000	–	146966,4
						–	–	–	4800	
24	24	2900-0000-0003 (пл)	Фильтр конусный сетчатый д-50мм	шт	2	12390	12390	12390	–	30348
						–	–	–	991	

Всего	**5 589 510**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 790.20**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	
Итого	**5 701 300.00**

Заказчик

Директор
ТОО "Актобе-Саулет"

подпись ФИО

Подрядчик

Директор
ТОО "ROYAL RICHES"

подпись ФИО