Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

Наименование объекта Строительство линий электроснабжения раз.Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области

форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование		код	
		25	01.04.2022						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения раз Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области	8 000 000	7 142 857							857 143	8 000 000
Итого к оплате	**8 000 000**	**Восемь миллионов тенге 00 тиын**								

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Нургалиев А.С.

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Скаков Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

Бурин Н.С

Заказчик ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.
Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"
Наименование стройки - Строительство линий электроснабжения раз.Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области
Шифр стройки 11-14/02/18-ЭВ
Наименование объекта - ВЛИ-10кВ
Шифр объекта

Акт выполненных работ №1 от "31" 05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Опоры										
		Промежуточная опора										
127	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонные опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)становка**	опора	60		7364,92	3101,23	441895	186074	40459	247490	744536
		НР - 80%; СП - 8%				3589,38	1566,67	215363	94000		55151	
128	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	60		62832,00	--	3769920	--	3769920	--	4071514
		СП - 8%				--	--	--	--		301594	
129	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015 примен.	**Траверса ТМ 2001**	т	1,722		555112,00	--	955903	--	955903	--	1032375
						--	--	--	--		76472	
130	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 примен.	**Хомут Х1, масса до 0,1 т**	т	0,12		463226,00	--	55587	--	55587	--	60034
						--	--	--	--		4447	
131	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 примен.	**Заземляющий проводник ЗП1. Установка**	т стальных элементов	0,0352		716066,57	6554,99	25178	230	23309	2632	30035
		НР - 118%; СП - 8%				62043,10	1389,47	2182	49		2225	
132	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфорые ШФ 20-Г1 (IF27) ГОСТ 1232-93**	шт	336		2212,00	--	743232	--	743232	--	802691
		СП - 8%				--	--	--	--		59459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5991715,37	186304,29	5588409,51	250122,28	6741185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					217544,35	94049,06		499347,01	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6741185				237
		Сметная заработная плата	Тенге						282642			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6741185
		временные здания и сооружения 2,4%										161788
		итого										6902973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тимнее удорожание 1,71%									118041
		итого									7021014
		непредвиденные работы и затраты 2%									140420
		итого									7161434
		в том числе в текущих ценах на 2020г-100%, к=1,049901									7518797
		с понижающим коэффициентом 5%									7142857
		НДС 12%									857143
		Итого									8000000

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

Курин Н.С.

Технадзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Сказков Б.

водителя
энергетики и жилищно-коммунального
ской области "

Нургалиев А.С.

ТОО "Казтехнология"

Космынин О.Б.