Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

Наименование объекта Строительство линий электроснабжения раз.Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области

форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование		код	
		25	01.04.2022						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения раз.Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области	142 043 491,78	119 681 689,09							14 361 802,69	134 043 491,78
Итого к оплате	**134 043 491,78**	**Сто тридцать четыре миллиона сорок три тысячи четыреста девяносто один тенге 78 тиын**								

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Кенжебеков А.Ж.

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Скаков Б.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

Бурин Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **11-14 Строительство линий электроснабжения разреза Кенбай Кзылкогинского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№25 (№070140003585/220025/00)** от **01.04.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за апрель месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01 ВЛИ-10кВ									
			Раздел 4: Установка опор									
1	21	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	20	103102,00		2062040,00		2062040,00		2227003,00
											164963,00	
2	38	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	9	103102,00		927918,00		927918,00		1002151,00
											74233,00	
3	55	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	103102,00		206204,00		206204,00		222700,00
											16496,00	
4	83	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	103102,00		618612,00		618612,00		668101,00
											49489,00	
5	127	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	120	13272,96	5770,32	1592755,12	692438,63	111130,88	906732,00	2699445,37
						6576,55	2868,58	789186,00	344229,75		199958,25	
6	128	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	157	103102,00		16187014,00		16187014,00		17481975,02
											1294961,02	
7	129	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Траверса ТМ 2001**	т	3,444	1103028,00		3798828,38		3798828,38		4102734,76
											303906,38	
8	130	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	120	2243,00		269160,00		269160,00		290692,88
											21532,88	
9	131	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	120	1647,00		197640,00		197640,00		213451,21
											15811,21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	137	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	345319,00		4143828,00		4143828,00		4475334,00
11	146	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	103102,00		206204,00		206204,00	331506,00	222700,00
12	170	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Раздел 5: Кабельные изделия# Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	68,343	633095,00		43267612,00		43267612,00	16496,00	46729021,00
			ИТОГО по ВЛИ-10кВ					73477815,50	692438,63	71996191,26	3461409,00	
			02-02 ВЛИ-0,4кВ					789186,00	344229,75	0,00	906732,00	80335309,24
			Раздел 2: УСТАНОВКА ОПОР								5950761,74	
1	13	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	44	79576,00		3501344,00		3501344,00		3781452,00
2	34	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	18	79576,00		1432368,00		1432368,00	280108,00	1546957,00
3	48	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	79576,00		477456,00		477456,00	114589,00	515652,00
4	65	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	88530,00		531180,00		531180,00	38196,00	573674,00
5	79	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	30	79576,00		2387280,00		2387280,00	42494,00	2578262,00
6	95	Коммерческое *предложение №2038 от 11.07.2022г ТОО "АСПМК-519"г.Алматы*	Стойка железобетонная СВ 130	шт.	6	392791,08		2356746,00		2356746,00	190982,00	2545286,00
7	110	Коммерческое *предложение №2038 от 11.07.2022г ТОО "АСПМК-519"г.Алматы*	Стойка железобетонная СВ 130	шт.	3	392791,08		1178373,00		1178373,00	188540,00	1272643,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	127	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	3	88530,00		265590,00		265590,00	94270,00	286837,00
9	142	Коммерческое *предложение №2038 от 11.07.2022г ТОО "АСПМК-519"г.Алматы*	**Стойка железобетонная СВ 130**	шт.	9	392791,08		3535120,00		3535120,00	21247,00	3817930,00
10	157	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	93164,00		372656,00		372656,00	282810,00	402468,00
11	173	Коммерческое *предложение №2038 от 11.07.2022г ТОО "АСПМК-519"г.Алматы*	**Стойка железобетонная СВ 130**	шт.	4	392791,08		1571164,00		1571164,00	29812,00	1696857,00
12	189	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	88	79576,00		7002688,00		7002688,00	125693,00	7562903,00
13	197	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	79576,00		318304,00		318304,00	560215,00	343768,00
14	209	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	79576,00		318304,00		318304,00	25464,00	343768,00
15	221	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	79576,00		159152,00		159152,00	25464,00	171884,00
16	229	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	79576,00		159152,00		159152,00	12732,00	171884,00
17	250	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	79576,00		318304,00		318304,00	12732,00	343768,00
			Раздел 3: Кабельные изделия и провода#								25464,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	280	243-701-0328 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,09	2485486,00		5194666,00		5194666,00	415573,00	5610239,00
			ИТОГО по ВЛИ-0,4кВ					31079847,00	0,00	31079847,00	0,00	33566232,00
								0,00	0,00	0,00	2486385,00	
			ИТОГО по акту					104557662,50	692438,63	103076038,26	906732,00	113901541,24
								789186,00	344229,75	0,00	8437146,74	
			Временные здания и сооружения		**2,40%**							**2 733 636,99**
			Итого									**116 635 178,23**
			Дополнительные затраты при производстве СМР		**0,60%**							**699 811,07**
			Итого									**117 334 989,30**
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**2 346 699,79**
			Итого									**119 681 689,09**
			НДС		**12%**							**14 361 802,69**
			Всего									**134 043 491,78**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бейнеугаз", 980340003394

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бурин Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Казтехнология"

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области", 070140003583

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нургалиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Скаков Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Космынин О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)