Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

Наименование объекта "Строительство линий электроснабжения раз. Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области"

форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		25 (№070140003585/220025/00), 1(№070140003585/220025/01)	01.04.2022г., 03.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения раз.Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области	222 864 081,90	72 161 241,18							8 659 348,94	80 820 590,12
Итого к оплате	**80 820 590,12**	**Восемьдесят миллионов восемьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто тенге 12 тиын**								

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области "

Кенжебеков А.Ж.

Технадзор

ТОО "Нурэлем Курылыс"

"Нурэлем-Курылыс" Скаков Б.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

Бурин Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство линий электроснабжения раз. Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№25 (№070140003585/220025/00)** от **01.04.2022г., доп. согл. №1 (№070140003585/220025/01) от 03.04.2023г.**

Акт выполненных работ №3

за май месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			С02-01 ВЛИ-10кВ работы									
			Раздел 4: Установка опор									
1	24	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Траверса ТМ 2002**	т	0,1876	1103028,00		206928,00		206928,00	16554,00	223482,00
2	25	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Траверса ТМ 2003**	т	0,067	1103028,00		73903,00		73903,00	5912,00	79815,00
3	26	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	10	1647,00		16470,00		16470,00	1318,00	17788,00
4	27	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	10	12287,00		122870,00		122870,00	9830,00	132700,00
5	28	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	20	11523,00		230460,00		230460,00	18437,00	248897,00
6	29	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01589	1099752,00		17475,00		17475,00	1398,00	18873,00
7	30	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (IF27) ГОСТ 1232-93**	шт.	10	3622,00		36220,00		36220,00	2898,00	39118,00
8	31	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	10	70,00		700,00		700,00	56,00	756,00
9	32	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная ВС-70 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	20	560,00		11200,00		11200,00	896,00	12096,00
10	33	**Коммерческое** *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-КZ"г.Шымкент*	**Изолятор SML70/20**	шт.	60	18580,39		1114823,00		1114823,00	89186,00	1204009,00
11	34	**Коммерческое** *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-КZ"г.Шымкент*	**Анкерный зажим DN-70 Rpi**	шт.	60	9075,27		544516,00		544516,00	43561,00	588077,00
12	35	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный CD35**	100 шт.	0,3	34758,00		10427,00		10427,00	834,00	11261,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	36	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-KZ"г.Шымкент*	Соединитель UU 7-16	шт.	60	2483,52		149011,00		149011,00	11921,00	160932,00
14	41	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ 2005	т	0,099	1103028,00		109200,00		109200,00	8736,00	117936,00
15	42	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ 2003	т	0,0117	1103028,00		12905,00		12905,00	1032,00	13937,00
16	43	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1647,00		9882,00		9882,00	791,00	10673,00
17	44	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12287,00		73722,00		73722,00	5898,00	79620,00
18	45	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	11523,00		103707,00		103707,00	8297,00	112004,00
19	46	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004956	1099752,00		5450,00		5450,00	436,00	5886,00
20	47	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (IF27) ГОСТ 1232-93	шт.	9	3622,00		32598,00		32598,00	2608,00	35206,00
21	48	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	70,00		630,00		630,00	50,00	680,00
22	49	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная ВС-70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	9	560,00		5040,00		5040,00	403,00	5443,00
23	50	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-KZ"г.Шымкент*	Соединитель UU 7-16	шт.	18	2483,52		44703,00		44703,00	3576,00	48279,00
24	51	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-KZ"г.Шымкент*	Изолятор SML70/10	шт.	18	11506,87		207124,00		207124,00	16570,00	223694,00
25	52	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-KZ"г.Шымкент*	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт.	18	9075,27		163355,00		163355,00	13068,00	176423,00
26	53	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный CD35	100 шт.	0,15	34758,00		5214,00		5214,00	417,00	5631,00
27	58	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ 2002	т	0,01876	1103028,00		20693,00		20693,00	1655,00	22348,00
28	59	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ 2003	т	0,0067	1103028,00		7390,00		7390,00	591,00	7981,00
29	60	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12287,00		12287,00		12287,00	983,00	13270,00
30	61	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1647,00		4941,00		4941,00		5336,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	62	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	11523,00		23046,00		23046,00	395,00	24890,00
32	63	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	шт.	0,003052	1099752,00		3356,00		3356,00	1844,00	3625,00
33	64	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (IF27) ГОСТ 1232-93**	т	4	3622,00		14488,00		14488,00	269,00	15647,00
34	65	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	4	70,00		280,00		280,00	1159,00	302,00
35	66	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная ВС-70 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	560,00		2240,00		2240,00	22,00	2419,00
36	67	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-KZ"г.Шымкент*	**Изолятор SML70/10**	комплект	3	11506,87		34521,00		34521,00	179,00	37283,00
37	68	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-KZ"г.Шымкент*	**Анкерный зажим DN-70 Rpi**	шт.	3	9075,27		27226,00		27226,00	2762,00	29404,00
38	69	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный CD35**	шт.	3	9075,27		27226,00		27226,00	2178,00	29404,00
39	70	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-KZ"г.Шымкент*	**Соединитель UU 7-16**	100 шт.	0,03	34758,00		1043,00		1043,00	83,00	1126,00
40	86	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	2483,52		7451,00		7451,00	596,00	8047,00
41	87	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	32782,00		98346,00		98346,00	7868,00	106214,00
42	88	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	3799,00		22794,00		22794,00	1824,00	24618,00
43	89	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1647,00		4941,00		4941,00	395,00	5336,00
44	90	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	2243,00		6729,00		6729,00	538,00	7267,00
45	91	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1266,00		3798,00		3798,00	304,00	4102,00
46	92	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	12287,00		36861,00		36861,00	2949,00	39810,00
47	93	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	11523,00		69138,00		69138,00	5531,00	74669,00
48	94	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	18	1647,00		29646,00		29646,00	2372,00	32018,00
				шт.	3	21033,00		63099,00		63099,00	5048,00	68147,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	95	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3926,00		11778,00		11778,00	942,00	12720,00
50	96	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2534,00		7602,00		7602,00	608,00	8210,00
51	97	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16858,00		101148,00		101148,00	8092,00	109240,00
52	98	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2914,00		26226,00		26226,00	2098,00	28324,00
53	99	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4434,00		13302,00		13302,00	1064,00	14366,00
54	100	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4434,00		13302,00		13302,00	1064,00	14366,00
55	101	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1140,00		10260,00		10260,00	821,00	11081,00
56	102	252-207-3914 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1267,00		7602,00		7602,00	608,00	8210,00
57	103	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1800,00		21600,00		21600,00	1728,00	23328,00
58	104	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1800,00		16200,00		16200,00	1296,00	17496,00
59	128	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	163	103102,00		16805626,00		16805626,00	1344449,98	18150075,98
60	129	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ 2001	т	5,74	1103028,00		6331380,62		6331380,62	506510,62	6837891,24
61	130	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	200	2243,00		448600,00		448600,00	35888,12	484488,12
62	131	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	201	1647,00		331047,00		331047,00	26483,79	357530,79
63	132	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (IF27) ГОСТ 1232-93	шт.	804	3622,00		2912088,00		2912088,00	232967,00	3145055,00
64	133	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1140	70,00		79800,00		79800,00	6384,00	86184,00
65	134	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная ВС-70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1140	560,00		638400,00		638400,00	51072,00	689472,00
66	135	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный CD35	100 шт.	3,8	34758,00		132080,00		132080,00	10566,00	142646,00
			Раздел 5: Кабельные изделия									
67	169	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	21,8	208162,19 102745,69	101661,94 37395,19	4537936,00 2239856,00	2216230,00 815215,00	81849,00	2444057,00 558559,00	7540552,00
			ИТОГО по ВЛИ-10кВ					36248824,62	2216230,00	31792737,62	2444057,00	41788311,13

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2239856,00	815215,00	0,00	3095429,51	
			С02-02 ВЛИ-0,4кВ работы									
			Раздел 2: УСТАНОВКА ОПОР									
1	12	РСНБ РК 2022	одним подкосом. Установка	опора	22	27123,22 12852,22	13344,91 6633,36	596711,00 282749,00	293588,00 145934,00	20374,00	342946,00 75172,00	1014829,00
2	14	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты П-3. Установка	шт.	44	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	188993,00 90897,00	98095,00 44246,00		108115,00 23769,00	320877,00
3	15	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	44	11662,12		513133,00		513133,00	41051,00	554184,00
4	16	РСНБ РК 2022	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	1,76	21086,00		37111,00		37111,00	2969,00	40080,00
5	17	252-207-0805 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,88	7347,00		6465,00		6465,00	517,00	6982,00
6	18	252-207-1049 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	22	5125,00		112750,00		112750,00	9020,00	121770,00
7	19	252-207-0107 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	44	50,00		2200,00		2200,00	176,00	2376,00
8	20	252-207-2632 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа P2R-95	шт.	1	843,00		843,00		843,00	67,00	910,00
9	21	РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа P2X 150	шт.	1	859,00		859,00		859,00	69,00	928,00
10	22	252-207-2637 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа P4X 120D	шт.	1	3331,00		3331,00		3331,00	266,00	3597,00
11	23	252-207-0705 РСНБ РК 2022	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	3019,00		66418,00		66418,00	5313,00	71731,00
12	24	252-207-1102 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	2942,00		129448,00		129448,00	10356,00	139804,00
13	25	РСНБ РК 2022	Дистанционный бандаж BIC 50 90 AM	шт.	22	8934,00		196548,00		196548,00	15724,00	212272,00
14	26	252-207-0909 РСНБ РК 2022	Колпачки герметичные КИ-6-150 (СЕСТ 16-150) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,1	55210,00		60731,00		60731,00	4858,00	65589,00
15	27	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	646,00		15504,00		15504,00	1240,00	16744,00
16	28	252-207-2636 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа P3X 95	шт.	45	1379,00		62055,00		62055,00	4964,00	67019,00
17	29	252-207-1103 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) РА 25х100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1114,00		26736,00		26736,00	2139,00	28875,00
18	30	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1647,00		11529,00		11529,00	922,00	12451,00
19	31	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22	12287,00		270314,00		270314,00	21625,00	291939,00
20	32	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	44	11523,00		507012,00		507012,00	40561,00	547573,00
21	33	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	41756,90 19342,80	21488,01 10680,41	250541,00 116057,00	128928,00 64082,00	5557,00	144111,00 31572,00	426224,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	35	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты П-3. Установка	шт.	18	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	77315,00 37185,00	40130,00 18101,00		44229,00 9724,00	131268,00
23	36	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	18	11662,12		209918,00		209918,00	16793,00	226711,00
24	37	252-207-1807 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,48	21086,00		10121,00		10121,00	810,00	10931,00
25	38	252-207-0805 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,24	7347,00		1763,00		1763,00	141,00	1904,00
26	39	252-207-2636 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	18	1379,00		24822,00		24822,00	1986,00	26808,00
27	40	252-207-0107 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	12	50,00		600,00		600,00	48,00	648,00
28	41	252-207-0705 РСНБ РК 2022	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3019,00		36228,00		36228,00	2898,00	39126,00
29	42	252-207-1102 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2942,00		35304,00		35304,00	2824,00	38128,00
30	43	252-207-1049 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	6	5125,00		30750,00		30750,00	2460,00	33210,00
31	44	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1647,00		19764,00		19764,00	1581,00	21345,00
32	45	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	11527,00		138324,00		138324,00	11066,00	149390,00
33	46	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	18	11523,00		207414,00		207414,00	16593,00	224007,00
34	47	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	41756,90 19342,80	21488,01 10680,41	83514,00 38686,00	42976,00 21361,00	1852,00	48037,00 10524,00	142075,00
35	49	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты П-3. Установка	шт.	6	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	25772,00 12395,00	13377,00 6034,00		14743,00 3241,00	43756,00
36	50	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	6	11662,12		69973,00		69973,00	5598,00	75571,00
37	51	252-207-1807 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,2	21086,00		4217,00		4217,00	337,00	4554,00
38	52	252-207-0805 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1	7347,00		735,00		735,00	59,00	794,00
39	53	252-207-2636 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	8	1379,00		11032,00		11032,00	883,00	11915,00
40	54	252-207-0107 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	8	50,00		400,00		400,00	32,00	432,00
41	55	252-207-0705 РСНБ РК 2022	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3019,00		24152,00		24152,00	1932,00	26084,00
42	56	252-207-1102 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2942,00		23536,00		23536,00	1883,00	25419,00
43	57	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98		2	646,00		1292,00		1292,00		1395,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							103,00	
44	58	252-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 25х100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1114,00		2228,00		2228,00	178,00	2406,00
45	59	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	15	5125,00		76875,00		76875,00	6150,00	83025,00
46	60	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	557,00		2228,00		2228,00	178,00	2406,00
47	61	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1647,00		6588,00		6588,00	527,00	7115,00
48	62	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00	1844,00	24898,00
49	63	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	4	11523,00		46092,00		46092,00	3687,00	49779,00
50	78	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	15	27123,22 12852,22	13344,91 6633,36	406848,00 192783,00	200173,00 99500,00	13891,00	233827,00 51254,00	691929,00
51	80	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	30	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	128859,00 61976,00	66884,00 30168,00		73715,00 16206,00	218780,00
52	81	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	30	11662,12		349864,00		349864,00	27989,00	377853,00
53	82	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	1,2	21086,00		25303,00		25303,00	2024,00	27327,00
54	83	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,6	7347,00		4408,00		4408,00	353,00	4761,00
55	84	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2000,00		30000,00		30000,00	2400,00	32400,00
56	85	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3019,00		45285,00		45285,00	3623,00	48908,00
57	86	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	60	1379,00		82740,00		82740,00	6619,00	89359,00
58	87	252-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2942,00		44130,00		44130,00	3530,00	47660,00
59	88	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	15	5125,00		76875,00		76875,00	6150,00	83025,00
60	89	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	557,00		16710,00		16710,00	1337,00	18047,00
61	90	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабели и провода типа CSB	шт.	30	50,00		1500,00		1500,00	120,00	1620,00
62	91	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	11527,00		172905,00		172905,00	13832,00	186737,00
63	92	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	30	11523,00		345690,00		345690,00	27655,00	373345,00
64	93	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	30	1647,00		49410,00		49410,00	3953,00	53363,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	188	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	88	13272,96 6576,55	5770,32 2868,58	1168020,00 578736,00	507788,00 252435,00	81496,00	664937,00 146636,00	1979593,00
66	190	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	3,52	21086,00		74223,00		74223,00	5938,00	80161,00
67	191	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,76	7347,00		12931,00		12931,00	1034,00	13965,00
68	192	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	2000,00		176000,00		176000,00	14080,00	190080,00
69	193	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	88	5125,00		451000,00		451000,00	36080,00	487080,00
70	194	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	176	50,00		8800,00		8800,00	704,00	9504,00
71	195	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	202	1647,00		332694,00		332694,00	26616,00	359310,00
72	196	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4	13272,96 6576,55	5770,32 2868,58	53092,00 26306,00	23081,00 11474,00	3704,00	30224,00 6665,00	89981,00
73	198	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,16	21086,00		3374,00		3374,00	270,00	3644,00
74	199	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	7347,00		588,00		588,00	47,00	635,00
75	200	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2000,00		8000,00		8000,00	640,00	8640,00
76	201	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3019,00		12076,00		12076,00	966,00	13042,00
77	202	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2512,00		10048,00		10048,00	804,00	10852,00
78	203	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	8	1379,00		11032,00		11032,00	883,00	11915,00
79	204	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	557,00		2228,00		2228,00	178,00	2406,00
80	205	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	4	5125,00		20500,00		20500,00	1640,00	22140,00
81	206	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	12	50,00		600,00		600,00	48,00	648,00
82	207	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1647,00		16470,00		16470,00	1318,00	17788,00
83	208	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	41756,90 19342,80	21488,01 10680,41	83514,00 38686,00	42976,00 21361,00	1852,00	48037,00 10524,00	142075,00
84	210	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	4	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	17181,00 8263,00	8917,00 4022,00		9829,00 2161,00	29171,00
85	211	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	4	11662,12		46648,00		46648,00	3732,00	50380,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	212	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,08	21086,00		1687,00		1687,00	135,00	1822,00
87	213	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	7347,00		294,00		294,00	24,00	318,00
88	214	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2000,00		4000,00		4000,00	320,00	4320,00
89	215	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	4	5125,00		20500,00		20500,00	1640,00	22140,00
90	216	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	557,00		1114,00		1114,00	89,00	1203,00
91	217	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	4	50,00		200,00		200,00	16,00	216,00
92	218	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00	1844,00	24898,00
93	219	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1647,00		8235,00		8235,00	659,00	8894,00
94	220	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	13272,96 6576,55	5770,32 2868,58	26546,00 13153,00	11540,00 5737,00	1852,00	15112,00 3333,00	44991,00
95	222	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,16	21086,00		3374,00		3374,00	270,00	3644,00
96	223	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	7347,00		588,00		588,00	47,00	635,00
97	224	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2000,00		8000,00		8000,00	640,00	8640,00
98	225	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	4	5125,00		20500,00		20500,00	1640,00	22140,00
99	226	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	8	50,00		400,00		400,00	32,00	432,00
100	227	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1647,00		8235,00		8235,00	659,00	8894,00
101	228	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	41756,90 19342,80	21488,01 10680,41	41757,00 19343,00	21488,00 10680,00	926,00	24019,00 5262,00	71038,00
102	230	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	2	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	8591,00 4132,00	4459,00 2011,00		4914,00 1080,00	14585,00
103	231	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	2	11662,12		23324,00		23324,00	1866,00	25190,00
104	232	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,08	21086,00		1687,00		1687,00	135,00	1822,00
105	233	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	7347,00		294,00		294,00	24,00	318,00
106	234	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2000,00		4000,00		4000,00	320,00	4320,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	235	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	2	1379,00		2758,00		2758,00	221,00	2979,00
108	236	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	4	50,00		200,00		200,00	16,00	216,00
109	237	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3019,00		6038,00		6038,00	483,00	6521,00
110	238	252-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2942,00		11768,00		11768,00	941,00	12709,00
111	239	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-КZ"*	Дистанционный бандаж BIC 50.90 AM	шт.	2	1846,02		3692,00		3692,00	295,00	3987,00
112	240	261-107-0670 *РСНБ РК 2022*	Перчатка термоусаживаемая	шт.	2	408,00		816,00		816,00	65,00	881,00
113	241	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-КZ"*	Набор соединительный SMOE-81974	шт.	6	3774,00		22644,00		22644,00	1812,00	24456,00
114	242	1109-0306-0501 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	5500	334,00 300,95	3,97 1,23	1837000,00 1655225,00	21835,00 6765,00	159940,00	1146750,00 238700,00	3222450,00
115	243	243-907-0111 *РСНБ РК 2022*	Защитный профиль из ПВХ GPC 60х60 L2750(прим)	м	5500	759,00		4174500,00		4174500,00	333960,00	4508460,00
116	244	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	2	5125,00		10250,00		10250,00	820,00	11070,00
117	245	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	557,00		1114,00		1114,00	89,00	1203,00
118	246	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11527,00		11527,00		11527,00	922,00	12449,00
119	247	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	2	11523,00		23046,00		23046,00	1844,00	24890,00
120	248	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00	264,00	3558,00
121	249	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	41756,90 19342,80	21488,01 10680,41	83514,00 38686,00	42976,00 21361,00	1852,00	48037,00 10524,00	142075,00
122	251	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	4	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	17181,00 8263,00	8917,00 4022,00		9829,00 2161,00	29171,00
123	252	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	4	11662,12		46648,00		46648,00	3732,00	50380,00
124	253	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,24	21086,00		5061,00		5061,00	405,00	5466,00
125	254	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	7347,00		882,00		882,00	71,00	953,00
126	255	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2000,00		8000,00		8000,00	640,00	8640,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	256	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3019,00		6038,00		6038,00	483,00	6521,00
128	257	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	16	1379,00		22064,00		22064,00	1765,00	23829,00
129	258	252-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2942,00		5884,00		5884,00	471,00	6355,00
130	259	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	4	5125,00		20500,00		20500,00	1640,00	22140,00
131	260	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	557,00		2228,00		2228,00	178,00	2406,00
132	261	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	10	50,00		500,00		500,00	40,00	540,00
133	262	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00	1844,00	24898,00
134	263	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	4	11523,00		46092,00		46092,00	3687,00	49779,00
135	264	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1647,00		6588,00		6588,00	527,00	7115,00
136	274	Коммерческое *предложение №2038 от 11.07.2022г ТОО. "АСПМК-519"г.Алматы*	Доставка стоек СВ-130 до объекта (22 штуки)	шт.	1	1859821,43 0,00	0,00 0,00	1859821,00 0,00	0,00 0,00			1859821,00
			Раздел 3: Кабельные изделия и провода#									
137	276	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,09	128072,78 78668,40	49404,38 18371,27	267672,31 164417,18	103255,13 38395,94		162250,30 34393,71	464316,32
138	277	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103/до 40 опор на 1км/	опора	41	1618,25 785,81	832,44 321,09	66348,37 32217,99	34129,91 13164,77		36306,21 8212,25	110866,83
139	278	243-701-0317 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,24355	1330304,00		1654300,00		1654300,00	132344,00	1786644,00
140	279	243-701-0324 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,2122	1855585,00		2249340,00		2249340,00	179947,00	2429287,00
141	282	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,806	284427,00		229248,00		229248,00	18340,00	247588,00
142	287	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,097	3558343,00		345159,00		345159,00	27613,00	372772,00
			ИТОГО по ВЛИ-0,4кВ					**21823938,68** **3420156,17**	**1715513,04** **820854,71**	**14828444,00** **0,00**	**3209967,51** **1853923,96**	**26887830,15**
			ИТОГО по акту					**58072763,30** **5660012,17**	**3931743,04** **1636069,71**	**46621181,62** **0,00**	**5654024,51** **4949353,47**	**68676141,28**
			Временные здания и сооружения		**2,40%**							**1 648 227,39**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									**70 324 368,67**
			Дополнительные затраты при производстве СМР		**0,60%**							**421 946,21**
			Итого									**70 746 314,88**
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**1 414 926,30**
			Итого									**72 161 241,18**
			НДС		**12%**							**8 659 348,94**
			Всего									**80 820 590,12**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бейнеугаз", 980340003394

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бурин Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Казтехнология"

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нургалиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Скаков Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Космынин О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)