Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

Наименование объекта "Строительство линий электроснабжения раз. Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области"

форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		25 (№070140003585/220025/00), 2(№070140003585/220025/02)	01.04.2022г., 19.06.2023г.						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения раз.Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области	263 017 820,53	35 851 552,35							4 302 186,28	40 153 738,63
Итого к оплате	**40 153 738,63**	**Сорок миллионов сто пятьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь тенге 63 тиын**								

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Кенжебеков А.Ж.

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Скаков Б.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

Бурин Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бейнеугаз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство линий электроснабжения раз. Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№25 (№070140003585/220025/00) от 01.04.2022г., доп. согл. №2 (№070140003585/220025/02) от 19.06.2023г.**

Акт выполненных работ №4
за июль месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			С02-01 ВЛИ-10кВ работы									
			Раздел 4: Установка опор									
1	20	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	10	27123,22 12852,22	13344,91 6633,36	271232,00 128522,00	133450,00 66334,00	9261,00	155885,00 34169,00	461286,00
2	22	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92**	шт.	20	11662,12		233242,00		233242,00	18659,00	251901,00
3	23	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты П-3. Установка**	шт.	20	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	85906,00 41317,00	44589,00 20112,00		49143,00 10804,00	145853,00
4	37	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	3	41756,90 19342,80	21488,01 10680,41	125271,00 58028,00	64464,00 32041,00	2778,00	72056,00 15786,00	213113,00
5	39	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты П-3. Установка**	шт.	9	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	38658,00 18593,00	20065,00 9050,00		22114,00 4862,00	65634,00
6	40	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92**	шт.	9	11662,12		104959,00		104959,00	8397,00	113356,00
7	54	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	27123,22 12852,22	13344,91 6633,36	27123,00 12852,00	13345,00 6633,00	926,00	15588,00 3417,00	46128,00
8	56	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты П-3. Установка**	шт.	2	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	8591,00 4132,00	4459,00 2011,00		4914,00 1080,00	14585,00
9	57	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92**	шт.	2	11662,12		23324,00		23324,00	1866,00	25190,00
10	73	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759,0-87**	т	0,00088	408199,00		359,00		359,00	29,00	388,00
11	74	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2**	шт.	8	1127,00		9016,00		9016,00	721,00	9737,00
12	75	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	21033,00		21033,00		21033,00	1683,00	22716,00
13	76	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3926,00		3926,00		3926,00	314,00	4240,00
14	77	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	16858,00		50574,00		50574,00	4046,00	54620,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	78	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.ПЗ.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3039,00		3039,00		3039,00	243,00	3282,00
16	79	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.ПЗ.407.1-143	шт.	3	1800,00		5400,00		5400,00	432,00	5832,00
17	80	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.ПЗ.407.1-143	шт.	1	1800,00		1800,00		1800,00	144,00	1944,00
18	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	365878,00		1024,00		1024,00	82,00	1106,00
19	82	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	27123,22 12852,22	13344,91 6633,36	81370,00 38557,00	40035,00 19900,00	2778,00	46765,00 10251,00	138386,00
20	84	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	6	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	25772,00 12395,00	13377,00 6034,00		14743,00 3241,00	43756,00
21	85	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	6	11662,12		69973,00		69973,00	5598,00	75571,00
22	111	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (IF27) ГОСТ 1232-93	шт.	12	3622,00		43464,00		43464,00	3477,00	46941,00
23	112	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	70,00		840,00		840,00	67,00	907,00
24	113	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	817,00		22059,00		22059,00	1765,00	23824,00
25	114	252-206-0314 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1222,00		10998,00		10998,00	880,00	11878,00
26	115	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1127,00		20286,00		20286,00	1623,00	21909,00
27	116	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	669,00		4014,00		4014,00	321,00	4335,00
28	117	252-207-0436 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный медный 16-8-6 ГОСТ 23981-80	шт.	6	140,00		840,00		840,00	67,00	907,00
29	118	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	1103827,00		1104,00		1104,00	88,00	1192,00
30	119	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00264	408199,00		1078,00		1078,00	86,00	1164,00
31	120	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,63	1010,00		636,00		636,00	51,00	687,00
32	121	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная ВС-70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	560,00		6720,00		6720,00	538,00	7258,00
33	122	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-КZ"г.Шымкент*	Соединитель UU 7-16	шт.	9	2483,52		22352,00		22352,00	1788,00	24140,00
34	123	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-КZ"г.Шымкент*	Изолятор SML70/10	шт.	9	11506,87		103562,00		103562,00	8285,00	111847,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	124	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-KZ"г.Шымкент*	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт.	9	9075,27		81677,00		81677,00	6534,00	88211,00
36	125	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный CD35	100 шт.	0,15	34758,00		5214,00		5214,00	417,00	5631,00
37	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	365878,00		915,00		915,00	73,00	988,00
38	127	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	200	13272,96	5770,32	2654591,88	1154064,37	185218,12	1511220,00	4499075,63
						6576,55	2868,58	1315310,00	573716,25		333263,75	
39	136	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12	13272,96	5770,32	159276,00	69244,00	11113,00	90673,00	269945,00
						6576,55	2868,58	78919,00	34423,00		19996,00	
40	138	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ 2001	т	0,3444	1103028,00		379883,00		379883,00	30391,00	410274,00
41	139	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	2243,00		26916,00		26916,00	2153,00	29069,00
42	140	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1647,00		19764,00		19764,00	1581,00	21345,00
43	141	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (1Ф27) ГОСТ 1232-93	шт.	36	3622,00		130392,00		130392,00	10431,00	140823,00
44	142	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	36	70,00		2520,00		2520,00	202,00	2722,00
45	143	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная ВС-70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	36	560,00		20160,00		20160,00	1613,00	21773,00
46	144	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный CD35	100 шт.	0,12	34758,00		4171,00		4171,00	334,00	4505,00
47	145	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	27123,22	13344,91	27123,00	13345,00	926,00	15588,00	46128,00
						12852,22	6633,36	12852,00	6633,00		3417,00	
48	147	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Устиновка	шт.	2	4295,29	2229,44	8591,00	4459,00		4914,00	14585,00
						2065,85	1005,59	4132,00	2011,00		1080,00	
49	148	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	2	11662,12		23324,00		23324,00	1866,00	25190,00
50	149	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12287,00		12287,00		12287,00	983,00	13270,00
51	150	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ 2001	т	0,0287	1103028,00		31657,00		31657,00	2533,00	34190,00
52	151	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00	264,00	3558,00
53	152	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11523,00		23046,00		23046,00	1844,00	24890,00
54	153	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00		4486,00		4486,00	359,00	4845,00
55	154	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (1Ф27) ГОСТ 1232-93	шт.	3	3622,00		10866,00		10866,00	869,00	11735,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	155	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	70,00		210,00		210,00		227,00
											17,00	
57	156	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная ВС-70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	560,00		1680,00		1680,00		1814,00
											134,00	
58	157	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный CD35	100 шт.	0,02	34758,00		695,00		695,00		751,00
											56,00	
59	162	1101-0101-0430 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3/для прокладки шины заземления наружного контура/	м^3 грунта	517,5	216,00	216,00	111780,00	111780,00		35206,00	158744,00
						0,00	94,49	0,00	48899,00		11758,00	
60	163	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	517,5	49,88	49,88	25813,00	25813,00		6360,00	34745,00
						0,00	17,07	0,00	8834,00		2572,00	
61	164	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	517,5	285,72	129,30	147860,00	66913,00		82443,00	248726,00
						156,42	64,84	80947,00	33555,00		18423,00	
62	165	413-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (по трассе L=33км)	т км	15807,6798	140,00		2213075,00				2390121,00
											177046,00	
			Раздел 5: Кабельные изделия#									
63	171	1133-0204-0405 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0202/20 опор на 1 км/	опора	132	7382,90	3579,24	974543,00	472460,00	18954,00	532567,00	1627679,00
						3660,07	1383,18	483129,00	182580,00		120569,00	
64	172	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	414	387,23	241,78	160313,00	100097,00		79413,00	258902,00
						145,45	120,97	60216,00	50082,00		19176,00	
65	173	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	32,8	8650,00		283720,00		283720,00		306418,00
											22698,00	
66	174	1308-0201-0205 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	414	1111,49	595,63	460157,00	246591,00	22878,00	209935,00	723701,00
						460,60	243,69	190688,00	100888,00		53609,00	
67	175	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	414	363,93	218,48	150667,00	90451,00		73717,00	242335,00
						145,45	101,85	60216,00	42166,00		17951,00	
68	176	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,656	88466,00		146500,00		146500,00		158220,00
											11720,00	
69	177	1308-0201-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	262	1662,52	862,83	435580,00	226062,00	12623,00	206954,00	693936,00
						751,51	345,58	196896,00	90542,00		51402,00	
70	178	1308-0201-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	44	1304,34	627,34	57391,00	27603,00	2055,00	27690,00	91887,00
						630,30	243,74	27733,00	10725,00		6806,00	
71	179	243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,77928	9194451,00		7165052,00		7165052,00		7738256,00
											573204,00	
72	180	1308-0201-2509 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	72158,09	50266,20	360790,00	251331,00	370,00	171199,00	574548,00
						21817,98	25737,33	109090,00	128687,00		42559,00	
73	181	243-903-1403 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	41057,00		164228,00		164228,00		177366,00
											13138,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	182	243-903-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа tek-10ПН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11600,00		11600,00		11600,00		12528,00
											928,00	
75	183	1308-0201-2710 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2, Монтаж оборудования	шт.	1	37154,19 29090,64	378,87 176,62	37154,00 29091,00	379,00 177,00	7685,00	21072,00 4658,00	62884,00
76	184	243-903-1003 *РСНБ РК 2022*	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10ПН-1-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13634,00		13634,00		13634,00		14725,00
											1091,00	
77	185	252-204-1404 *РСНБ РК 2022*	Зажим автоматический соединительный типа СИ.	шт.	80	49773,00		3981840,00		3981840,00		4300387,00
											318547,00	
78	186	1101-0101-0430 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3/для прокладки кабеля/	м^3 грунта	95,351	216,00 0,00	216,00 94,49	20596,00 0,00	20596,00 9010,00		6487,00 2166,00	29249,00
79	187	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	2,949	2827,64 2827,64	0,00 0,00	8339,00 8339,00	0,00 0,00		6004,00 1147,00	15490,00
80	188	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	98,3	49,88 0,00	49,88 17,07	4903,00 0,00	4903,00 1678,00		1208,00 489,00	6600,00
81	189	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	98,3	285,72 156,42	129,30 64,84	28086,00 15376,00	12710,00 6374,00		15660,00 3499,00	47245,00
82	190	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале. Планировка лишнего грунта бульдозерами	м^3 грунта	65,5	36,26 4,71	31,38 10,62	2375,00 309,00	2056,00 696,00	11,00	723,00 248,00	3346,00
			ИТОГО по С02-01 ВЛИ-10кВ					**22028279,88**	**3234641,37**	**13592929,12**	**3480241,00**	**27549195,63**
								2987639,00	**1493791,25**	**0,00**	**2040674,75**	
			С02-02 ВЛИ-0,4кВ работы									
			Раздел 1: Линейная арматура для прокладки СИП по стенам здания									
1	7	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	62	3019,00		187178,00		187178,00		202152,00
											14974,00	
2	8	252-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 25х100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93	1114,00		103602,00		103602,00		111890,00
											8288,00	
3	9	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-KZ"*	Арматура для прокладки по стенам BRPF70-15006F	шт.	155	549,16		85120,00		85120,00		91929,00
											6809,00	
4	10	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	124	50,00		6200,00		6200,00		6696,00
											496,00	
5	11	261-107-0225 *РСНБ РК 2022*	Дюбели монтажные	шт.	124	34,00		4216,00		4216,00		4553,00
											337,00	
			Раздел 2: УСТАНОВКА ОПОР									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	64	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	27123,22 12852,22	13344,91 6633,36	81370,00 38557,00	40035,00 19900,00	2778,00	46765,00 10251,00	138386,00
7	66	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	6	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	25772,00 12395,00	13377,00 6034,00		14743,00 3241,00	43756,00
8	67	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3. СТ РК 937-92	шт.	6	11662,12		69973,00		69973,00	5598,00	75571,00
9	68	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,12	21086,00		2530,00		2530,00	202,00	2732,00
10	69	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	7347,00		441,00		441,00	35,00	476,00
11	70	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3019,00		9057,00		9057,00	725,00	9782,00
12	71	252-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2942,00		17652,00		17652,00	1412,00	19064,00
13	72	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	3	1379,00		4137,00		4137,00	331,00	4468,00
14	73	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	557,00		3342,00		3342,00	267,00	3609,00
15	74	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	6	50,00		300,00		300,00	24,00	324,00
16	75	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12287,00		36861,00		36861,00	2949,00	39810,00
17	76	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прям)	шт.	6	11523,00		69138,00		69138,00	5531,00	74669,00
18	77	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1647,09		9882,00		9882,00	791,00	10673,00
19	94	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	41756,90 19342,89	21488,01 10680,41	83514,00 38686,00	42976,00 21361,00	1852,00	48037,00 10524,00	142075,00
20	96	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	6	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	25772,00 12395,00	13377,00 6034,00		14743,00 3241,00	43756,00
21	97	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3. СТ РК 937-92	шт.	6	11662,12		69973,00		69973,00	5598,00	75571,00
22	98	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,16	21086,00		3374,00		3374,00	270,00	3644,00
23	99	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	7347,00		588,00		588,00	47,00	635,00
24	100	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3019,00		12076,00		12076,00	966,00	13042,00
25	101	252-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2942,00		11768,00		11768,00	941,00	12709,00
26	102	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	2	5125,00		10250,00		10250,00	820,00	11070,00
27	103	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	4	1379,00		5516,00		5516,00	441,00	5957,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	104	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	557,00		2228,00		2228,00	178,00	2406,00
29	105	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	4	50,00		200,00		200,00	16,00	216,00
30	106	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00	264,00	3558,00
31	107	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00	1844,00	24898,00
32	108	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	4	11523,00		46092,00		46092,00	3687,00	49779,00
33	109	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	41756,90 19342,80	21488,01 10680,41	41757,00 19343,00	21488,00 10680,00	926,00	24019,00 5262,00	71038,00
34	111	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	3	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	12886,00 6198,00	6689,00 3017,00		7371,00 1621,00	21878,00
35	112	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	3	11662,12		34986,00		34986,00	2799,00	37785,00
36	113	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,1	21086,00		2109,00		2109,00	169,00	2278,00
37	114	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты A200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,05	7347,00		367,00		367,00	29,00	396,00
38	115	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3019,00		6038,00		6038,00	483,00	6521,00
39	116	252-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2942,00		5884,00		5884,00	471,00	6355,00
40	117	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	1	5125,00		5125,00		5125,00	410,00	5535,00
41	118	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	3	1379,00		4137,00		4137,00	331,00	4468,00
42	119	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	557,00		1114,00		1114,00	89,00	1203,00
43	120	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	2	50,00		100,00		100,00	8,00	108,00
44	121	252-207-0706 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА825 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	646,00		646,00		646,00	52,00	698,00
45	122	252-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 25х100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1114,00		1114,00		1114,00	89,00	1203,00
46	123	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00	264,00	3558,00
47	124	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11527,00		11527,00		11527,00	922,00	12449,00
48	125	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	2	11523,00		23046,00		23046,00	1844,00	24890,00
49	126	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	41756,90	21488,01	41757,00	21488,00	926,00	24019,00	71038,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		19342,80	10680,41	19343,00	10680,00		5262,00	
50	128	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	3	4295,29	2229,44	12886,00	6689,00		7371,00	21878,00
						2065,85	1005,59	6198,00	3017,00		1621,00	
51	129	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	3	11662,12		34986,00		34986,00		37785,00
											2799,00	
52	130	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,08	21086,00		1687,00		1687,00		1822,00
											135,00	
53	131	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	7347,00		294,00		294,00		318,00
											24,00	
54	132	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3019,00		6038,00		6038,00		6521,00
											483,00	
55	133	252-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2942,00		5884,00		5884,00		6355,00
											471,00	
56	134	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	1	5125,00		5125,00		5125,00		5535,00
											410,00	
57	135	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	2	1379,00		2758,00		2758,00		2979,00
											221,00	
58	136	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	557,00		1114,00		1114,00		1203,00
											89,00	
59	137	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	2	50,00		100,00		100,00		108,00
											8,00	
60	138	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00		3558,00
											264,00	
61	139	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11527,00		11527,00		11527,00		12449,00
											922,00	
62	140	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	2	11523,00		23046,00		23046,00		24890,00
											1844,00	
63	141	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	41756,90	21488,01	125271,00	64464,00	2778,00	72056,00	213113,00
						19342,80	10680,41	58028,00	32041,00		15786,00	
64	143	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	9	4295,29	2229,44	38658,00	20065,00		22114,00	65634,00
						2065,85	1005,59	18593,00	9050,00		4862,00	
65	144	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	9	11662,12		104959,00		104959,00		113356,00
											8397,00	
66	145	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,12	21086,00		2530,00		2530,00		2732,00
											202,00	
67	146	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	7347,00		441,00		441,00		476,00
											35,00	
68	147	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3019,00		9057,00		9057,00		9782,00
											725,00	
69	148	252-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2942,00		17652,00		17652,00		19064,00
											1412,00	
70	149	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	3	5125,00		15375,00		15375,00		16605,00
											1230,00	
71	150	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95		3	1379,00		4137,00		4137,00		4468,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							331,00	
72	151	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	557,00		3342,00		3342,00		3609,00
											267,00	
73	152	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	6	50,00		300,00		300,00		324,00
											24,00	
74	153	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12287,00		36861,00		36861,00		39810,00
											2949,00	
75	154	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1647,00		9882,00		9882,00		10673,00
											791,00	
76	155	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	6	11523,00		69138,00		69138,00		74669,00
											5531,00	
77	156	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	27123,22	13344,91	54246,00	26690,00	1852,00	31177,00	92257,00
						12852,22	6633,36	25704,00	13267,00		6834,00	
78	158	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	4	4295,29	2229,44	17181,00	8917,00		9829,00	29171,00
						2065,85	1005,59	8263,00	4022,00		2161,00	
79	159	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	4	11662,12		46648,00		46648,00		50380,00
											3732,00	
80	160	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,16	21086,00		3374,00		3374,00		3644,00
											270,00	
81	161	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	7347,00		588,00		588,00		635,00
											47,00	
82	162	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2000,00		4000,00		4000,00		4320,00
											320,00	
83	163	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3019,00		6038,00		6038,00		6521,00
											483,00	
84	164	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа PJX 95	шт.	8	1379,00		11032,00		11032,00		11915,00
											883,00	
85	165	252-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2942,00		5884,00		5884,00		6355,00
											471,00	
86	166	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	2	5125,00		10250,00		10250,00		11070,00
											820,00	
87	167	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	557,00		2228,00		2228,00		2406,00
											178,00	
88	168	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	4	50,00		200,00		200,00		216,00
											16,00	
89	169	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00		24898,00
											1844,00	
90	170	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	4	11523,00		46092,00		46092,00		49779,00
											3687,00	
91	171	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1647,00		6588,00		6588,00		7115,00
											527,00	
92	172	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	41756,90	21488,01	83514,00	42976,00	1852,00	48037,00	142075,00
						19342,80	10680,41	38686,00	21361,00		10524,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	174	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3. Установка	шт.	4	4295,29 2065,85	2229,44 1005,59	17181,00 8263,00	8917,00 4022,00		9829,00 2161,00	29171,00
94	175	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3, СТ РК 937-92	шт.	4	11662,12		46648,00		46648,00	3732,00	50380,00
95	176	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа RF 2007 50M из нержавеющей стали	шт.	0,16	21086,00		3374,00		3374,00	270,00	3644,00
96	177	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	7347,00		588,00		588,00	47,00	635,00
97	178	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2000,00		4000,00		4000,00	320,00	4320,00
98	179	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3019,00		6038,00		6038,00	483,00	6521,00
99	180	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	8	1379,00		11032,00		11032,00	883,00	11915,00
100	181	252-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2942,00		5884,00		5884,00	471,00	6355,00
101	182	252-207-1049 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт.	2	5125,00		10250,00		10250,00	820,00	11070,00
102	183	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	557,00		2228,00		2228,00	178,00	2406,00
103	184	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	4	50,00		200,00		200,00	16,00	216,00
104	185	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У-4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00	1844,00	24898,00
105	186	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143(прим)	шт.	4	11523,00		46092,00		46092,00	3687,00	49779,00
106	187	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1647,00		6588,00		6588,00	527,00	7115,00
107	265	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м цепи заземления	850	480,66 365,47	111,84 24,70	408561,00 310650,00	95064,00 20995,00	2848,00	265319,00 53907,00	727787,00
108	266	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,527	367694,00		193775,00		193775,00	15502,00	209277,00
109	267	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрой-KZ"*	Адаптер РМСС	шт.	10	2614,66		26147,00		26147,00	2092,00	28239,00
110	268	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа РЗХ 95	шт.	10	1379,00		13790,00		13790,00	1103,00	14893,00
111	269	1101-0101-0430 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³/для прокладки кабеля/	м³ грунта	5,9364	216,00 0,00	216,00 94,49	1282,00 0,00	1282,00 561,00		404,00 135,00	1821,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	270	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	0,1836	2827,64 2827,64	0,00 0,00	519,00 519,00	0,00 0,00		374,00 71,00	964,00
113	271	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6,12	49,88 0,00	49,88 17,07	305,00 0,00	305,00 104,00		75,00 30,00	410,00
114	272	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6,12	285,72 156,42	129,30 64,84	1749,00 957,00	791,00 397,00		975,00 218,00	2942,00
115	273	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале. Планировка линного грунта бульдозерами	$м^3$ грунта	2,04	36,26 4,71	31,38 10,62	74,00 10,00	64,00 22,00		23,00 8,00	105,00
116	275	413-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки 3 км (по трассе L=3км)	т·км	795,02331	144,00		114483,00			9159,00	123642,00
			Раздел 3: Кабельные изделия и провода#									
117	276	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,26	128072,78 78668,40	49404,38 18371,27	289444,69 177790,82	111653,87 41519,06		175447,70 37191,29	502083,68
118	277	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103/до 40 опор на 1км/	опора	46	1618,25 785,81	832,44 321,09	74439,63 36147,01	38292,09 14770,23		40733,79 9213,75	124387,17
119	281	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	31	3727,61 2883,10	844,51 370,49	115556,00 89376,00	26180,00 11485,00		80689,00 15700,00	211945,00
120	283	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	29	387,23 145,45	241,78 120,97	11230,00 4218,00	7011,00 3508,00		5563,00 1343,00	18136,00
121	284	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	2,04	8650,00		17646,00		17646,00	1412,00	19058,00
122	285	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	44	681,38 290,91	335,21 134,21	29981,00 12800,00	14749,00 5905,00	2431,00	13468,00 3476,00	46925,00
123	286	1308-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	53	762,27 387,88	329,49 123,60	40400,00 20558,00	17463,00 6551,00	2380,00	19518,00 479,3,00	64711,00
124	288	1308-0201-2503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	44823,12 14545,32	30203,89 15475,53	134469,00 43636,00	90612,00 46427,00	222,00	64845,00 15945,00	215259,00
125	289	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-70/120-С/Л-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	10438,00		31314,00		31314,00	2505,00	33819,00
126	290	252-204-1404 *РСНБ РК 2022*	Зажим автоматический соединительный типа СИ.	шт.	8	49773,00		398184,00		398184,00	31855,00	430039,00
127	291	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	29	363,93 145,45	218,48 101,85	10554,00 4218,00	6336,00 2954,00		5164,00 1257,00	16975,00
128	292	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,16	88466,00		14155,00		14155,00	1132,00	15287,00
129	293	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами/от ЩУ до ввода в здание/	м кабеля	465	878,99 290,91	495,34 219,20	408738,00 135273,00	230333,00 101928,00	43124,00	170785,00 46361,00	625876,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	294	243-105-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,465	565779,00		263087,00		263087,00	21047,00	284134,00
			ИТОГО по С02-02 ВЛИ-0,4кВ					**4860648,32** **1146804,83**	**978283,96** **421612,29**	**2621075,00** **0,00**	**1223493,49** **486728,04**	**6570869,85**
			ИТОГО по акту					**26888928,20** **4134443,83**	**4212925,33** **1915403,54**	**16214004,12** **0,00**	**4703734,49** **2527402,79**	**34120065,48**
			Временные здания и сооружения		**2,40%**							**818 881,57**
			Итого									**34 938 947,05**
			Дополнительные затраты при производстве СМР		**0,60%**							**209 633,68**
			Итого									**35 148 580,73**
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**702 971,61**
			Итого									**35 851 552,35**
			НДС		**12%**							**4 302 186,28**
			Всего									**40 153 738,63**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бейнеутаз", 980340003394
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бурин Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Казтехнология"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области", 070140003585
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Шуралиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Скаков Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Космынин О.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)