Форма №3

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области
Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"
Наименование объекта "Строительство линий электроснабжения раз. Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		25 (№070140003585/220025/00), 3(№070140003585/220025/02)	01.04.2022г., 20.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				ИЗ НИХ		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения раз.Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области	345 392 339,56	32 706 286,05							3 924 754,33	36 631 040,38
Итого к оплате	**36 631 040,38**	**Тридцать шесть миллионов шестьсот тридцать одна тысяча сорок тенге 38 тиын**								

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Кенжебеков А.Ж.

Технадзор
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Скаков Б.А.

Подрядчик
Директор ТОО "Бейнеугаз"
Бурин Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство линий электроснабжения раз. Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№25 (№070140003585/220025/00) от 01.04.2022г., доп. согл. №3 (№070140003585/220025/03) от 20.09.2023г.**

Акт выполненных работ №6 октябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			С02-01 ВЛИ-10кВ работы									
			Раздел 4: Установка опор									
1	166	1308-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	419	1363,72 1115,14	126,29 58,87	571398,78 467243,61	52915,42 24666,60	51239,43	354176,43 74045,78	999620,99
2	168	Коммерческое *предложение №95 от 01.11.2022г ТОО"АльфаСтрай-КZ"г.Шымкент*	Устройство защиты от птиц PDO-2Gp	шт.	752	6488,84		4879607,83		4879607,83	390371,00	5269978,83
			Раздел 5: Кабельные изделия#									
3	193	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	88,6284	48,00		4254,00			340,00	4594,00
4	202	241-102-0236 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм. толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130	29189,00		3794570,00		3794570,00	303566,00	4098136,00
5	204	241-201-0813 *РСНБ РК 2022*	Труба ПНД ПЭ SDR 21 - 125 техническая	м	524	2578,00		1350872,00		1350872,00	108070,00	1458942,00
7	206	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003	397358,00		1192,00		1192,00	95,00	1287,00
8	207	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный шаровый ЗМ 1405-XP	шт.	1	17050,00		17050,00		17050,00	1364,00	18414,00
9	208	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00316	358916,00		1134,00		1134,00	91,00	1225,00
10	209	217-504-0109 *РСНБ РК 2022*	Джутовый шнур, диаметром 32 мм	т	0,01368	3347855,00		45799,00		45799,00	3664,00	49463,00
			ИТОГО по ВЛИ-10кВ					10665877,61 467243,61	52915,42 24666,60	10141464,26 0,00	354176,43 881606,78	11901660,82
			С02-02 ВЛИ-0,4кВ работы									
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022*	Щиты вводно-учетные массой до 6 кг. Установка	шт.	31	10048,32 7555,68	136,56 58,87	311498,00 234226,00	4233,00 1825,00	73038,00	169957,00 38516,00	519971,00
2	2	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		31	10975,00		340225,00		340225,00		367443,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							27218.00	
3	3	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	31	1022.68 856.31	126,29 58,87	31703,00 26546,00	3915,00 1825,00	1242,00	20427,00 4170,00	56300,00
4	4	247-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	31	20495,00		635345,00		635345,00	50828,00	686173,00
5	5	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 32 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31	9413,25 4774,24	191,04 58,87	291811,00 148001,00	5922,00 1825,00	137887,00	107875,00 31975,00	431661,00
6	6	247-204-1532 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 2Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	31	2174,00		67394,00		67394,00	5392,00	72786,00
			ИТОГО по ВЛИ-0,4кВ					**1677976,00** **408773,00**	**14070,00** **5475,00**	**1255131,00** **0,00**	**298259,00** **158099,00**	**2134334,00**
			С02-03 Расширение КРУН-10 работы									
			Раздел 1: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1308-0103-3401 *РСНБ РК 2022*	Комплектное распределительное устройство на напряжение 6 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1	216369,69 67878,16	144669,08 55299,42	216370,00 67878,00	144669,00 55299,00	3822,00	88688,00 24405,00	329463,00
2	2	Коммерческое *предложение №КД-2824/13 от 11.07.2022г ЗАО"ГК Электрощит-ТМ Самара"РФ без НДС*	Комплектное распределительное устройство 10кВ КРУ-СЭЩ-К-59 ХЛ4	комплект	1	15625118,08		15625118,00		15625118,00		15625118,00
			В том числе:									
			- отпускная цена		15439840			15439840,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			185278,08				
3	3	Коммерческое *предложение №КД-2824/13 от 11.07.2022г ЗАО"ГК Электрощит-ТМ Самара"РФ без НДС*	Доставка до объекта КРУН	комплект	1	1690000,00 0,00	0,00 0,00	1690000,00 0,00	0,00 0,00			1690000,00
4	4	1308-0206-0801 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	160	40,24 23,48	1,26 0,59	6438,00 3757,00	201,00 94,00	2480,00	2773,00 738,00	9949,00
5	5	243-142-0305 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0515	91708,00		4723,00		4723,00	378,00	5101,00
6	6	243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,103	142158,00		14642,00		14642,00	1171,00	15813,00
7	7	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабель интерфейсный КИПЭВнг 2х2х0,6	км	0,0102	373287,00		3808,00		3808,00	305,00	4113,00
8	8	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	1,1	1438,00		1582,00		1582,00	127,00	1709,00
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТ ПОД КРУН									17681,26
9	9	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	6	2,53 0,00	2,53 0,86	15,00 0,00	15,00 5,00		4,00 2,00	21,00
10	10	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,2	14234,02 1612,01	2890,36 1372,40	2847,00 322,00	578,00 274,00	1946,00	555,00 272,00	3674,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,2	47336,87 2335,72	1831,90 447,80	9467,00 467,00	367,00 90,00	8634,00	507,00 798,00	10772,00
12	12	1107-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Лежни фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	2	12904,92 8970,75	2047,69 923,00	25810,00 17942,00	4095,00 1846,00	3773,00	23349,00 3933,00	53092,00
13	13	225-204-1401 *РСНБ РК 2022*	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 1.6 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	шт.	2	44682,60		89365,00		89365,00	7149,00	96514,00
			ИТОГО по расширение КРУН-10					17690185,00	149925,00	134775,00	115876,00	17845339,00
								90366,00	57608,00	15625118,00	39278,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования							15625118,00		
			Стоимость СМР									2220221,00
			ИТОГО по акту									31881333,82
			В том числе:									
			Стоимость оборудования							15625118,00		
			Стоимость СМР									16256215,82
			Временные здания и сооружения		2,40%							390 149,18
			Итого									16 646 365,00
			Дополнительные затраты при производстве СМР		0,60%							99 878,19
			Итого									16 746 243,19
			Непредвиденные работы и затраты		2%							334 924,86
			Итого									17 081 168,05
			Стоимость оборудования							15625118,00		32 706 286,05
			НДС		12%							3 924 754,33
			Всего									36 631 040,38

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бейнеугаз", 980340003394
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бурин Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области", 070140003585
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нургалиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
М.П.

Эксперт Скаков Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Казтехнология"
М.П.

Эксперт Космынин О.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)