Форма №3

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

Наименование объекта "Строительство линий электроснабжения раз. Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		25 (№070140003585/220025/00), 3(№070140003585/220025/03)	01.04.2022г., 20.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения раз.Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области	362 513 392,53	15 286 654,44							1 834 398,53	17 121 052,97
Итого к оплате	**17 121 052,97**	**Семнадцать миллионов сто двадцать одна тысяча пятьдесят два тенге 97 тиын**								

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Кенжебеков А.Ж.

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Скаков Б.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

Бурин Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения раз. Кенбай Кызылкугинского района Атырауской области (Корректировка сметной документации)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№25 (№070140003585/220025/00)** от **01.04.2022г., доп. согл. №3 (№070140003585/220025/03) от 20.09.2023г.**

Акт выполненных работ №7 от ноября 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			С02-01 ВЛИ-10кВ работы									
			Раздел 1: КТП									
1	1	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	20459,33 6447,60	12493,73 6206,40	20459,00 6448,00	12493,00 6206,00	1518,00	10123,00 2447,00	33029,00
2	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м^3	0,2	8482,00		1696,00		1696,00 136,00		1832,00
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сухая смесь ПГС + цемент (3:1)**	м^3	1	8482,00		8482,00		8482,00 679,00		9161,00
4	4	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	61450,28 30461,51	15438,43 5994,76	61450,00 30462,00	15439,00 5995,00	15550,00	29165,00 7249,00	97864,00
5	5	515-102-0505 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный**	шт.	1	877962,00		877962,00		877962,00		877962,00
6	6	1308-0103-1101 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	69494,76 46060,18	11753,58 5492,45	69495,00 46060,00	11753,00 5492,00	11681,00	37118,00 8529,00	115142,00
7	7	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1782749,00		1782749,00		1782749,00		1782749,00
8	8	222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	**Стальные конструкции фундамента под КТП, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,2366	1087386,00		1344662,00		1344662,00 107573,00		1452235,00
9	9	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м^2 поверхности	13,76	6255,00 839,47	12,30 3,34	86069,00 11551,00	169,00 46,00	74348,00	10785,00 7748,00	104602,00
10	10	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)**	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3	2,53 0,00	2,53 0,86	8,00 0,00	8,00 3,00		2,00 1,00	11,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Установка опор									
11	71	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	26454,68 19392,91	6861,61 3164,98	26455,00 19393,00	6862,00 3165,00	200,00	18046,00 3560,00	48061,00
12	72	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400+ привод ПРНЗ-10У1+КМ1	шт.	1	185990,00		185990,00		185990,00		185990,00
13	105	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	26454,68 19392,91	6861,61 3164,98	79364,00 58179,00	20585,00 9495,00	600,00	54139,00 10680,00	144183,00
14	106	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400+ привод ПРНЗ-10У1+КМ1	шт.	3	185990,00		557970,00		557970,00		557970,00
15	107	1308-0201-2507 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	49783,48 14545,32	35164,25 17999,56	149350,00 43636,00	105493,00 53999,00	222,00	70297,00 17572,00	237219,00
16	108	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КпТп-3-70/120-СД-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	10438,00		31314,00		31314,00 2505,00		33819,00
17	109	1308-0103-1501 *РСНБ РК 2022*	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	10706,72 7272,66	1389,17 647,60	32120,00 21818,00	4168,00 1943,00	6135,00	17108,00 3938,00	53166,00
18	110	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядники полимерные РВО-10кВ (и) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	9	34415,00		309735,00		309735,00		309735,00
19	158	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Разрядники. Установка вручную	комплект	136,666667	11023,07 9588,52	1086,07 543,39	1506486,00 1310431,00	148429,00 74263,00	47626,00	1107756,00 209140,00	2823382,00
20	161	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	2070	480,66 365,47	111,84 24,70	994966,00 756523,00	231509,00 51129,00	6935,00	646130,00 131279,00	1772375,00
21	166	1308-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	875	1363,72 1115,14	126,29 58,87	1193255,22 975747,39	110503,58 51511,40	107003,57	739628,57 154630,22	2087514,01
			Раздел 5: Кабельные изделия#									
22	191	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2/котлован для приема вынесенного грунта/*	м^3 грунта	6,910905	368,10 0,00	368,10 103,73	2544,00 0,00	2544,00 717,00		516,00 245,00	3305,00
23	192	1101-0205-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях из действующей железной дороге под путями	м^3 грунта	0,123095	18534,16 15910,02	19,25 9,63	2281,00 1958,00	2,00 1,00	321,00	1411,00 295,00	3987,00
24	194	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Работа на отвале	м^3 грунта	7,034	36,26 4,71	31,38 10,62	255,00 33,00	221,00 75,00	1,00	78,00 27,00	359,00
25	195	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	2,1102	1460,46 1460,46	0,00 0,00	3082,00 3082,00	0,00 0,00		2219,00 424,00	5725,00
26	196	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	4,9238	49,88 0,00	49,88 17,07	246,00 0,00	246,00 84,00		61,00 24,00	331,00
27	197	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	4,9238	285,72 156,42	129,30 64,84	1407,00 770,00	636,00 319,00		784,00 175,00	2367,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	198	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	переход	1	101163,49 28440,72	71286,42 19264,85	101163,00 28441,00	71287,00 19265,00	1436,00	36256,00 10994,00	148413,00
29	199	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м/до63м/**	переход	1	414722,68 109965,37	296165,03 80037,32	414723,00 109965,00	296165,00 80037,00	8592,00	144402,00 44730,00	603855,00
30	200	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	переход	1	101163,49 28440,72	71286,42 19264,85	101163,00 28441,00	71287,00 19265,00	1436,00	36256,00 10994,00	148413,00
31	201	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м/до67м/**	переход	1	446022,49 118264,64	318517,10 86077,87	446022,00 118265,00	318517,00 86078,00	9241,00	155300,00 48106,00	649428,00
32	203	1125-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром до 200 мм. Протаскивание плетей через кожух**	м кожуха	130	5304,38 1733,40	3261,74 1156,44	689569,00 225342,00	424026,00 150337,00	40201,00	341868,00 82515,00	1113952,00
33	205	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	28,4	525485,00		14923774,00		14923774,00	1193902,00	16117676,00
			ИТОГО					26006266,22 3796545,39	1852342,58 619425,40	16642974,57 3714406,00	3459448,57 2060097,22	31525812,01 0,00
			В том числе:							3714406,00	0,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									27811406,01
			Стоимость СМР									
			Временные здания и сооружения		**2,40%**							**667 473,74**
			Итого									**28 478 879,75**
			Дополнительные затраты при производстве СМР		**0,60%**							**170 873,28**
			Итого									**28 649 753,03**
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**572 995,06**
			Итого									**29 222 748,09**
			Стоимость оборудования							**3714406,00**		**32 937 154,09**
			Понижений коэф. на сумму							**17650499,65**		**17 650 499,65**
			Итого с понижением									**15 286 654,44**
			НДС		**12%**							**1 834 398,53**
			Всего									**17 121 052,97**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бейнеугаз", 980340003394

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бурин Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Казтехнология"

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нуралиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Скаков Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Космынин О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)