**ЗАКАЗЧИК:** КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

**ПОДРЯДЧИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "БАМТТ"

**Наименование объекта:** Обслуживание и текущий ремонт светофоров Шиелийского района, разметка полос для установки дорожных знаков, установка искусственных дорожных ограждений

**Форма КС-3**

Утверждена
приказом министра инвестиции и развития
Республики Казахстан от
"19" сентября 2018 года №656

**СПРАВКА №4**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
за декабрь месяц 2023 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | 18 | 09.03.2023 | | | | |
| | | 18/1 | 14.11.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | К оканчательной оплате | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | С начала строительства по отчетный месяц включительно | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | С начала текущего года | | На приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 11 399 113,76 | 5 899 113,76 | | | 11 399 113,76 | | | | 5 899 113,76 | |
| в т.ч. за отчетный месяц | 11 399 113,76 | 5 899 113,76 | | | 11 399 113,76 | | | | 5 899 113,76 | |

**Заказчик:**
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **г.Аманжолов**

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "БАМТТ"

_____ **З.Айымбетов**

**ЗАКАЗЧИК:** КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

**ПОДРЯДЧИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "БАМТТ"

**Наименование стройки:** Обслуживание и текущий ремонт светофоров Шиелийского района, разметка полос для установки дорожных знаков, установка искусственных дорожных ограждений

Договор: доп. согл. №18/1 от 14.11.2023 г к дог. №18 от 09.03.2023 г

**А К Т (форма №2)**

**выполненных работ за декабрь месяц 2023 г**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Установка знаков и устройство разметки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | шт. | 68 | | 6807,75 | 1133,74 | 462927 | 77094 | 37316 | 404367 | 936677 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 5125,25 | 380,83 | 348517 | 25896 | | 69383 | |
| 2 | 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство** | $м^3$ | 0 | | 40449,86 | 25,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2370,43 | -- | 0 | -- | | 0 | |
| 3 | 251-102-0709 РСНБ РК 2022 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35** | шт. | 52 | | 12591,00 | -- | 654732 | -- | 654732 | -- | 707111 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 52379 | |
| 4 | 251-101-0103 РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм** | шт. | 21 | | 6873,00 | -- | 144333 | -- | 144333 | -- | 155880 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11547 | |
| 5 | 251-101-0109 РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм** | шт. | 17 | | 7223,00 | -- | 122791 | -- | 122791 | -- | 132614 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9823 | |
| 6 | 251-101-0103 РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм** | шт. | 17 | | 6873,00 | -- | 116841 | -- | 116841 | -- | 126188 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9347 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 251-101-0203 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 3 | 8563,00 | -- | 25689 | -- | 25689 | -- | 27744 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2055 | |
| 8 | 251-101-0112 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 3 | 7636,00 | -- | 22908 | -- | 22908 | -- | 24741 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1833 | |
| 9 | ПРАЙС-ЛИСТ | Предупреждающий макет школьников у пешеходного перехода | шт | 12 | 109059,43 | -- | 1308713 | -- | 1308713 | -- | 1413410 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 104697 | |
| 10 | 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр, пешеходных переходов и прочих символов | $м^2$ разметки | 265,647 | 1725,40 | 34,92 | 458347 | 9276 | 333485 | 124833 | 629840 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 435,11 | -- | 115586 | -- | | 46654 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 3317281 | 86371 | 2766808 | 529199 | 4154205 |
| | | | | | | | 464103 | 25896 | -- | 307718 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 3317281 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 370801 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 489999 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 2396007 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 529199 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 307718 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 4154205 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 371 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 489999 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 4154205 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 371 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 489999 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Монтаж светофоров** | | | | | | | | | |
| | | **Установка светофора** | | | | | | | | | |
| 11 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 9,6 | 2064,03 | -- | 19815 | -- | -- | 14267 | 36808 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2064,03 | -- | 19815 | -- | | 2727 | |
| 12 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 9,6 | 1242,92 | -- | 11932 | -- | -- | 8591 | 22165 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1242,92 | -- | 11932 | -- | | 1642 | |
| 13 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 9,6 | 235,38 | 114,19 | 2260 | 1096 | -- | 1185 | 3720 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 121,19 | 50,24 | 1163 | 482 | | 276 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 0,041 | | 6657,63 | 2553,08 | 273 | 105 | 117 | 88 | 390 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 1249,40 | 1063,32 | 51 | 44 | | 29 | |
| 15 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 4,24 | | 44731,23 | 1688,06 | 189660 | 7157 | 149227 | 31759 | 239133 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7848,04 | 383,08 | 33276 | 1624 | | 17714 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,075 | 0,318 | -- | | | | -- | | |
| 16 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 27 | | 2488,99 | 27,97 | 67203 | 755 | 55660 | 10129 | 83518 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 399,54 | 3,83 | 10788 | 103 | | 6187 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00648 | -- | | | | -- | | |
| 17 | 1109-0305-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Конструкции опорные массой до 2 т. Монтаж | т конструкций | 0,44 | | 95890,38 | 5258,34 | 42192 | 2314 | 4037 | 24914 | 72475 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 81456,52 | 607,00 | 35841 | 267 | | 5369 | |
| 18 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 16 | | 210,63 | 1,27 | 3370 | 20 | 0 | 2318 | 6143 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 209,36 | 0,57 | 3350 | 9 | | 455 | |
| 19 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 10 | | 112,56 | 3,09 | 1126 | 31 | 478 | 428 | 1678 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 61,72 | 0,37 | 617 | 4 | | 124 | |
| 20 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | $м^2$ | 10 | | 157,82 | 4,00 | 1578 | 40 | 1267 | 191 | 1911 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 27,10 | 0,55 | 271 | 6 | | 142 | |
| 21 | 1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования | шт. | 8 | | 150493,99 | 36281,47 | 1203952 | 290252 | 375288 | 484565 | 1823598 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 67301,52 | 16824,30 | 538412 | 134594 | | 135081 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0,65 | 5,2 | -- | | | | -- | | |
| | | **Установка контролера** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 0,2 | | 68275,35 | 1688,06 | 13655 | 338 | 7039 | 5783 | 20993 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31392,16 | 383,08 | 6278 | 77 | | 1555 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,075 | 0,015 | -- | | | | -- | | |
| 23 | 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,01 | | 243544,90 | 1842,52 | 2435 | 18 | 341 | 1895 | 4677 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 207599,76 | 607,54 | 2076 | 6 | | 346 | |
| 24 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 1 | | 2488,99 | 27,97 | 2489 | 28 | 2061 | 375 | 3093 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 399,54 | 3,83 | 400 | 4 | | 229 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00024 | -- | | | | -- | | |
| 25 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | | 35625,03 | 8662,32 | 35625 | 8662 | 2545 | 20209 | 60301 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 24418,16 | 3649,79 | 24418 | 3650 | | 4467 | |
| 26 | ПРАЙС ЛИСТ | Контроллер дорожный светофоров | шт | 1 | | 537821,43 | -- | 537821 | -- | 537821 | -- | 580847 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 43026 | |
| 27 | ПРАЙС ЛИСТ | МУЛ контроллера | шт | 4 | | 42580,00 | -- | 170320 | -- | 170320 | -- | 183946 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 13626 | |
| 28 | 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | | 809,04 | 108,28 | 809 | 108 | 37 | 511 | 1425 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 663,50 | 45,62 | 664 | 46 | | 106 | |
| 29 | 247-301-0111 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0 | шт. | 1 | | 11169,00 | -- | 11169 | -- | 11169 | -- | 12063 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 894 | |
| 30 | 1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании | шт. | 1 | | 2416,86 | 13,06 | 2417 | 13 | 271 | 1536 | 4269 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2132,72 | -- | 2133 | | | 316 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0,02 | 0,02 | -- | | | | -- | | |
| 31 | 247-205-0109 РСНБ РК 2022 | Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А70220-100А | шт. | 1 | | 9707,00 | -- | 9707 | -- | 9707 | -- | 10484 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 777 | |
| 32 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | | 3676,41 | 26,83 | 3676 | 27 | 1800 | 1332 | 5409 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1849,70 | -- | 1850 | | | 401 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0,012 | 0,012 | -- | | | | -- | | |
| 33 | 247-204-0815 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D" | шт. | 1 | | 834,00 | -- | 834 | -- | 834 | -- | 901 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 34 | 1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Контроллер. Конфигурация и настройка | шт. | 1 | | 253942,08 | -- | 253942 | 0 | 0 | 154905 | 441554 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 253942,08 | -- | 253942 | | | 32708 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | | **2588260** | **310966** | **1330016** | **764981** | **3621498** |
| | | | | | | | | **947277** | **140916** | -- | **268263** | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **1500421** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | **379941** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **959709** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | **663058** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **173079** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **2336558** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **606** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **959709** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1042277** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | **216190** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **89017** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **729851** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | **74691** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **89360** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1206328** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **89017** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **45562** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | **4037** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **39467** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | **27232** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **5824** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **78618** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **24** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **39467** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | **3621504** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **688** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **1088193** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | | **7775703** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 489999 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 86371 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 25896 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 2766808 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 529199 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 307718 | |
| 1 | 1040-1 | Устройство ангара для склада в п. Шиели | | | | | | 7775703 | | | 7775703 |
| | | **Всего по главе** | | | | | | **7775703** | | | **7775703** |
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | | | |
| 2 | ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7% | тенге | | | | | | | | 0 |
| 3 | Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | тенге | | | | | | | | 0 |
| | | **Всего по главе** | **тенге** | | | | | **0** | | **0** | **0** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **тенге** | | | | | **7775703** | | **0** | **7775703,35** |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | тенге | | | | | | | | 0 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **тенге** | | | | | **7775703** | | **0** | **7775703,3460** |
| 5 | Протокол итогов | Итого с понижающим коэффициентом, К=0,677374862125749 | тенге | | | | | **5267065** | -- | **0** | **5267065,86** |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | тенге | | | | | | -- | **632047,9** | **632047,9** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | | | **5267065** | -- | **632047,9** | **5899113,76** |
| | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **тенге** | | | | | | | | **5899113,76** |

**Заказчик:**
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Г. Аманжолов**

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "БАМТТ"

_____ **З.Айымбетов**