форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №2 от 09.10.2023г., к договору №35 от 22.06.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области**	**тенге**	**1 153 600 000,00**	**232 500 000,00**	**100 071 428,57**	**132 428 571,43**	**0,00**		**795 000 000,00**	**441 428 571,43**	**309 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Кенжебеков А.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сункар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 09.10.2023г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023

на 2-04-04-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 2. Сети КЛ-6кВ				
			Земляные работы КЛ-10кВ				
1	14	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	317,0016372	122 353	38786101
			ИТОГО:				38 786 101
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			2 792 599,29	41 578 700,61
			Итого с сметной прибылью 5%			2 078 935,03	43 657 635,64
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			1 247 361,02	44 904 996,66
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		4 490 499,67	0,00	4 490 499,67
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		22 452 498,33	1 683 937,37	24 136 435,70
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		17 961 998,66	2 784 109,79	20 746 108,46
			Итого в текущих ценах				49 373 043,83
			НДС				5 924 765,26
			Итого с НДС				55 297 809,09

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұралем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сункар Курылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 09.10.2023г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023

на 2-03-03-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 2. Сети КЛ-10кВ				
			Земляные работы КЛ-10кВ от М				
1	14	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабельный канал Л4-8/2 (ДхШхВ-2970х780х530мм)**	$м^3$	132,6493761	122 353	16230049
2	15	225-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.25-12**	шт.	988	37 788	37334544
			Материалы КЛ-10кВ				
3	33	КП *Альтрон Групп КП №5717 от 07.09.2023*	**Кабель АПвПуг-10кВ-3х240/70мм2**	км	4,022	12 589 150,55	50633564
			ИТОГО:				104 198 157
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			7 502 267,31	111 700 424,42
			Итого с сметной прибылью 5%			5 585 021,22	117 285 445,64
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			3 351 012,73	120 636 458,37
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		12 063 645,84	0,00	12 063 645,84
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		60 318 229,18	4 523 867,19	64 842 096,37
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		48 254 583,35	7 479 460,42	55 734 043,77
			Итого в текущих ценах				132 639 785,97
			НДС				15 916 774,32
			Итого с НДС				148 556 560,29

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нурэлем-Курылыс"
Сапыкбаев К.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сункар Құрылыс LTD"
Стройка: «Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области».
Наименование объекта: Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")

Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №2 от 09.10.2023г., к договору №35 от 22.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023

на 2-02-02-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 2. Сети КЛ-6кВ				
			Земляные работы КЛ-6кВ от М				
1	14	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лоток Л4—8/2 (ДхШхВ-2970х780х380мм) согл. серии 3.006.1-2.87	$м^3$	164,16	122 353	20085468
2	15	225-202-0608 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.25-12	шт.	1 824	37 788	68925312
			Материалы КЛ-6кВ				
3	35	КП *Альтрон Групп КП №5716 от 07.09.2023*	Кабель АПвПуг-6кВ-3х240/70мм2	км	6,166	12 589 150,55	77624702
			ИТОГО:				166 635 482
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			11 997 754,70	178 633 236,70
			Итого с сметной прибылью 5%			8 931 661,84	187 564 898,54
			Итого с непредвиденными работами и затратами 3%			5 358 997,10	192 923 895,64
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		19 292 389,56	0,00	19 292 389,56
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		96 461 947,82	7 234 646,09	103 696 593,91
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		77 169 558,26	11 961 281,53	89 130 839,79
			Итого в текущих ценах				212 119 823,26
			НДС				25 454 378,79
			Итого с НДС				237 574 202,05

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыбаев К.А.