ЕНБЕКШІКАЗАҚ АУДАНЫНАҚ ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
АРХИВКЕ ТІРКЕУГЕ АЛЫНДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА»
ВЗЯТ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЁТ
«10» 06 20 23

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 28 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 38

"30" мая 2023 года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», в лице и.о. заместителя руководителя Аппакова Аманкелди Тилеукеевича БИН 050140000775, тел. 87277278029, почтовый индекс 040800, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «26» сентября 2022 года, АО «ДСУ-13» Директор Грачев Михаил Владимирович, г.Алматы, Алатауский район, ул.Каскеленская, д.48, БИН 960640000189, тел.87273813771**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«26» сентября 2022 г. ТОО «Сапаинжиниринг» эксперт технического надзора Ергалиев Сарсен Дусенович, аттестат № KZ90VJE00075013 от 21.06.2022 г. БИН 060740002319, тел.8(7282)246632**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«26» сентября 2022 г. ТОО «Алстройпроект» эксперт авторского надзора Уразгалиев Канат Намазгалиевич, приказ № 22 от 21.12.2020г., БИН 930440000909, тел. 87771112633**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Приканальная а/д БАК», км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области», уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный объект**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, «Приканальная а/д БАК», км 0-100, участок км 24,3-80**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

« ____»_____20__года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от 31.12.2010 года № 1231 Акимат Енбекшиказахского района**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный балансприи реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», ордер на право производства работ № 244 от 27.12.2020г.; ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», 19.05.2021 № KZ47REA00222735**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алстройпроект», «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Приканальная а/д БАК», км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области» № 196-ИС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» №18-0200/19 от 06.12.2019г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2020 г.;**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2022 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **21**;

фактически, месяц **21**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Приканальная а/д БАК», км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской	км	55,71458		55,71458	

области»					

Объект: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Приканальная а/д БАК», км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области»**, имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Строительная длина (протяженность)		55,71458	55,71458
Число полос движения	шт.	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7	7
Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный
Вид покрытия		асфальтобетонное	асфальтобетонное

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Автомобильная дорога «Приканальная а/д БАК», км 0-100, участок км 24,3-80 проходит по территории Енбекшиказахского района Алматинской области. Общее направление дороги с запада на восток.**

Участок №1 от ПК 243+00 до ПК 500+00 (территориально от моста через р.Талгарка и до 50 км трассы район пос. Балтабай), протяжение участка составляет -25,71458км; Мост на ПК 243+23 полной длиной -24,3м, схема моста – 1х24, длина пролетного строения – 24м; Мост на ПК 248+99 полной длиной -26,5м, схема моста 1х21, длина пролетного строения -21м;

Участок №2 от ПК 500+00 до ПК 652+00 (территориально от 50 км трассы район пос. Балтабай и до 65 км, между поселками Талдыбулак и Маловодное), протяжение участка составляет -15,200км;

Участок № 3 от ПК 652+00 до ПК 800+00 (территориально от 65 км, между поселками Талдыбулак и Маловодное и до 80 км не доезжая поселка Корам), протяжение участка составляет -14,800км;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

В ходе реализации проекта были выполнены следующие виды работ:

Участок №1 ПК 243+00 – ПК 500+00

- Подготовка территории строительства
- Расчистка площадей от деревьев и кустарников
-Земляные работы
-Демонтаж дорожных знаков – 14 шт;
- Демонтаж ограждений – 530 м;

- Фрезерование покрытия до 10 см самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм с вывозом автосамосвалами – 157545/16563,68 м2/тн;

- Разборка покрытия и основания из ПГС с вывозом автосамосвалами – 27040/53887,185 м3/тн;

- Подготовка земляного полотна под основание дорожной одежды – 44976 м3;

- Устройство подстилающих слоев основания из ПГС на основной дороге и примыканиях – 67556,6 м3;

- Устройство основания из щебня на основной дороге и примыканиях – 207252 м2;

- Устройство дорожной одежды за пределами закругления из ПГС– 4236,66 м2;

- Устройство а/б покрытия проезжей части, примыканиях и пресечениях ; розлив вяжущих материалов – 138,12531 тн; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых – 6717,7 м2; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 194440 м2;

- Укрепление обочин из фрезерованного материала на основной дороге и примыканиях – 83189 м2

- Устройство заездов во дворы: устройство основания из ПГС –97 м3; устройство основания из щебня –324 м2; розлив вяжущих материалов -0,23 тн; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 324 м2;

- Устройство а/б покрытия тротуаров: устройство основания из фрезерованного материала –206,3 м3; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 2063 м2;

-Установка бордюра – 1969,6м;

- Установка поребрика – 1379,9 м;

- Устройство посадочной площадки: устройство основания из щебня –19,6 м3; розлив вяжущих материалов – 0,14 тн; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 196 м2;

- Остановочный комплекс – 5 шт;

-Установка бордюра – 168 м;

- Устройство остановочных карманов: устройство основания из ПГС – 260,5 м3; устройство основания из щебня – 1042 м2; розлив вяжущих материалов -0,74 тн; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 1042 м2;

- Искусственные сооружения- 63 шт

- Ремонт моста на км 243+23

- Ремонт моста на км 248+99

- Элементы обустройства: Дорожные знаки – 421 шт.; Сигнальные столбики – 1107 шт; Устройство бетонного ограждения –1544шт; Устройство водоотводных канав – 6 шт. Дорожная разметка краской, ширина линии 0,1 м, сплошная-6,204 км; пунктирная шаг 1:3 –13,1 км; пунктирная, шаг 3:1 – 6,143 км; пунктирная, шаг 1:3 ширина линии 0,2 – 0,132 км;

- Наружное освещение;

- Сети электроснабжения;

Участок №2 ПК 500+00- ПК 652+00

- Подготовка территории строительства
- Расчистка площадей от деревьев и кустарников
-Земляные работы
- Демонтаж дорожных знаков – 10 шт;

- Демонтаж ограждений – 57 м

- Фрезерование покрытия до 10 см самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм с вывозом автосамосвалами – 92995/11586,56 м2/тн;

- Разборка покрытия и основания из ПГС с вывозом автосамосвалами – 13660,5/ 27223,515 м3/тн

- Подготовка земляного полотна под основание дорожной одежды – 27321 м3

- Устройство подстилающих слоев основания из ПГС на основной дороге и примыканиях – 42111м3

- Устройство основания из щебня на основной дороге и примыканиях –130242 м2

- Устройство дорожной одежды за пределами закругления из ПГС–7571 м2

- Устройство а/б покрытия проезжей части, примыканиях и пресечениях ; розлив вяжущих материалов -82,925 тн; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых – 1050 м2; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 118013 м2;

- Укрепление обочин из фрезерованного материала на основной дороге и примыканиях – 50802 м2;

- Ремонт искусственных сооружений- 27 шт;

- Элементы обустройства: Дорожные знаки – 166 шт.; Сигнальные столбики – 393 шт; Дорожная разметка краской, пунктирная шаг 1:3 –11,083 км; пунктирная, шаг 3:1 – 5,6 км; пунктирная, шаг 1:1 – 0,638 км; разметка вручную-75,04 м2;

Участок №3 ПК 652+00 –ПК 800+00

- Подготовка территории строительства
- Расчистка площадей от деревьев и кустарников
-Земляные работы
- Демонтаж дорожных знаков – 1шт;

- Демонтаж ограждений – 820 м

- Фрезерование покрытия до 10 см самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм с вывозом автосамосвалами – 86140/12365,6 м2/тн;

- Разборка покрытия и основания из ПГС с вывозом автосамосвалами – 12178,5/24270,18 м3/тн

- Подготовка земляного полотна под основание дорожной одежды – 24357 м3

- Устройство подстилающих слоев основания из ПГС на основной дороге и примыканиях – 20180 м3

- Устройство основания из щебня на основной дороге и примыканиях– 107573 м2

- Устройство дорожной одежды за пределами закругления из ПГС– 10591,98 м2

- Устройство а/б покрытия проезжей части, примыканиях и пресечениях; розлив вяжущих материалов – 78,52 тн; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 112144м2 ;

- Укрепление обочин из фрезерованного материала на основной дороге и примыканиях– 47158м2;

- Ремонт искусственных сооружений- 19шт

- Элементы обустройства: Дорожные знаки – 264 шт.; Сигнальные столбики – 667 шт; Устройство бетонного ограждения – 1719шт; Дорожная разметка краской, ширина линии 0,1 м, сплошная-5,9 км; пунктирная, шаг 3:1 – 0,8 км; пунктирная, шаг 1:1 –0,572 км; ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 -8,94 км;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): Всего **4 635 737, 52776** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 451 568,81877** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге; технический надзор **136 909, 15203** тысяч тенге; авторский надзор **47 259, 55696** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 098 628,15955** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **3 934 995, 82366** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге; технический надзор **116 372, 77893** тысяч тенге; авторский надзор **47 259, 55696** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проекто-сметной документаци 89,75 % и фактически применено 89,75% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственноно сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Приканальная а/д БАК», км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области**
и.о заместителя руководителя Аппаков Аманкелди Тилеукеевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области Сулейменов Жалгас

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области Молдажан Кайнар

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

1. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Ергалиев Сарсен Дусенович , аттестат № KZ90VJE00075013 от 21.06.2022 г., по объектам второго и третьего уровней ответственности- в части несущих и ограждающих конструкций**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. Аккредитованная организация **ТОО «Сапаинжиниринг», директор Шафраненко Илья Владимирович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1. Разработчик проекта **ТОО «Алстройпроект», Генеральный директор Бургумбаев Тамерлан Мирланович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Специалист авторского надзора **Уразгалиев Канат Намазгалиевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. Организация **ТОО «Алстройпроект»**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3. аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **не предусмотрен**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «ДСУ-13» Директор Грачев Михаил Владимирович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)