Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман»

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и форма 3-КС

Подрядчик: ТОО «УниверсалСтройСервис»

Наименование объекта: **" Строительство инженерных сетей в мкр Асар-2 города Шымкент (водопроводные сети II очередь)."**

СПРАВКА № 4___
о стоимости выполненных работ
за 16 ноября 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
	сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сумме без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР	Дополнительные		налог к добавленную стоимость	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство инженерных сетей в мкр Асар-2 города Шымкент (водопроводные сети II очередь)	4 059 175,57	4 059 175,57	434 911,67	3 624 263,90							434 911,67	4 059 175,57
	4 059 175,57	4 059 175,57	434 911,67	3 624 263,90							434 911,67	4 059 175,57

Заказчик "

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

_____ А.Жиенбекова

«Подрядчик»:

Директор ТОО «УниверсалСтройСервис»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей в мкр.Асар-2 города Шымкент (водопроводные сети II очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей в мкр.Асар-2 города Шымкент (водопроводные сети II очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 22.10.2022**

Акт выполненных работ № 1

от " 16 " Ноября 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Внутрипоселковые сети. Земляные работы									
1	1	E11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		2093,8	267,32	267,32	559715	559715	0	75136	685638
				м3 грунта		0	49,84	0	104355		50788	
2	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		81,2	2237,93	0	181720	0	0	130838	337563
				м3 грунта		2237,93	0	181720	0		25005	
3	3	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		116,036	6379,6	178,5	740263	20713	583441	140772	951518
				м3 основания		1173	52,43	136110	6084		70483	
4	4	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ИЗ**		433,5	885,88	0	384029	0	0	276501	713372
				м3 грунта		885,88	0	384029	0		52842	
5	5	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		433,5	174,62	79,8	75698	34593	0	41868	126971
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	41105	17045		9405	

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1392,5	19,03	19,03	26499	26499	0	8151	37422
				м3 грунта		0	8,13	0	11321		2772	
7	7	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1392,5	8,42	8,42	11725	11725	0	3599	16550
				м3 грунта		0	3,59	0	4999		1226	
8	8	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		267,8	42,95	42,95	11502	11502	0	3118	15789
				м3 грунта		0	16,17	0	4330		1170	
			Итого по разделу: 4. Внутрипоселковые сети. Земляные работы									2884823
			Раздел: 5. Водозаборные колодцы									
			Раздел: 6. Водовод. Земляные работы									
9	309	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		256,8	267,32	267,32	68648	68648	0	9215	84092
				м3 грунта		0	49,84	0	12799		6229	
10	310	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		12,8	2237,93	0	28646	0	0	20625	53212
				м3 грунта		2237,93	0	28646	0		3942	
11	311	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		17,6	6379,6	178,5	112281	3142	88495	21352	144324
				м3 основания		1173	52,43	20645	923		10691	
12	312	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ИЗ		90,8	885,88	0	80438	0	0	57915	149422
				м3 грунта		885,88	0	80438	0		11068	
13	313	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		90,8	174,62	79,8	15856	7246	0	8770	26595
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	8610	3570		1970	
14	314	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		128,6	19,03	19,03	2447	2447	0	753	3456
				м3 грунта		0	8,13	0	1046		256	
15	315	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения		128,6	8,42	8,42	1083	1083	0	332	1528
				м3 грунта		0	3,59	0	462		113	
16	316	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		37,4	42,95	42,95	1606	1606	0	435	2205
				м3 грунта		0	16,17	0	605		163	
			Итого по разделу: 6. Водовод. Земляные работы									464833

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**2302154**	**748921**	**671936**	**799380**	**3349657**
								881301	**167539**		**248123**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**34836**				
			Итого с временными									**3384493**
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**30799**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3415292**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**68306**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3483598**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**3657957**
			Итого с понижающим коэффициентом, К =0,990789094									**3 624 263,90**
			НДС	**%**	**12,00**							**434 911,67**
			Итого к оплате с НДС									**4 059 175,57**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Момбеков Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жиенбекова А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)