Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР,62 БИН 060240010430

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Стройка: Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.

Объект: Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		64 доп. Согл. №2	30.05.2022г, 01-12-2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.	343 306 437,91	47 215 454,31							5 665 854,53	52 881 308,84
Удержание аванса		14 164 636,29							1 699 756,36	15 864 392,65
5 % на сдачу объекта		2 360 772,72							283 292,72	2 644 065,44
ИТОГО К ОПЛАТЕ		30 690 045,30							3 682 805,45	34 372 850,75

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР,62 БИН 060240010430

Руководитель _____ Амерханов А.Н.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания " Лидер"
БИН 110940004909
Эксперт технического надзора _____ Черкашин А.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Букенов Ж.Б.

SANA-2015 22.3.3Д от 23.09.2022 г.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР,62 БИН 060240010430**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети теплоснабжения по ул.Естая**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64 от 30.05.2022г.

Акт № 18

приемки выполненных работ за июнь от 12.06.2023 года

(Локальная смета 06-04-01)

Тепловые сети

Основание: Корректировка сметной документации

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Подземная теплосеть (Т1,Т2)													
1	9	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,36383455	1 483 872,12	501 958,88	539 884	182 630	9 477	403 176	1 018 504	Казахстан

						959 022,77	160 301,34	348 926	58 323	-	75 445		
2	10	241-402-0115	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133x4,5 мм	1 м	363,83455	16 120,00	-	5 865 013	-	5 865 013	-	6 334 214	Казахстан
						-	-	-	-	-	469 201		
3	11	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,38	1 336 461,87	443 655,75	507 856	168 589	7 043	382 197	961 257	Казахстан
						874 271,55	141 669,93	332 223	53 835	-	71 204		
4	12	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108x4,0 мм	1 м	380	13 719,00	-	5 213 220	-	5 213 220	-	5 630 278	Казахстан
						-	-	-	-	-	417 058		

5	13	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,038							
						1 242 969,36	406 503,00	47 233	15 447	605	35 800	89 676	Казахстан
						820 540,97	131 082,97	31 181	4 981	-	6 643		
6	14	241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 м	38							
						12 676,00	-	481 688	-	481 688	-	520 223	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 535		
7	15	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,558							
						1 171 217,38	379 534,80	653 539	211 780	7 709	498 252	1 243 934	Казахстан
						777 867,50	124 077,18	434 050	69 235	-	92 143		

8	16	241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 м	558	9 493,00	-	5 297 094	-	5 297 094	-	5 720 862	Казахстан
						-	-	-	-	-	423 768		
9	17	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,73	1 132 155,40	375 349,29	826 473	274 005	8 148	627 228	1 569 997	Казахстан
						745 644,86	122 250,55	544 321	89 243	-	116 296		
10	18	241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	1 м	488	7 659,00	-	3 737 592	-	3 737 592	-	4 036 599	Казахстан
						-	-	-	-	-	299 007		
11	19	241-402-0103	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	1 м	242	7 852,00	-	1 900 184	-	1 900 184	-	2 052 199	Казахстан
						-	-	-	-	-	152 015		

12	20	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	2120								
						7,85	0,87	16 642	1 844	-	11 250	30 123	Казахстан
						6,98	0,39	14 798	827	-	2 231		
13	21	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	2120								
						82,00	-	173 840	-	173 840	-	187 747	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 907		
14	22	1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР=99%	шт.	18								
						28 202,76	7 185,61	507 650	129 341	9 797	406 410	987 185	Казахстан
						20 472,86	2 333,53	368 511	42 004	-	73 125		
15	23	241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	1 шт.	18								
						56 737,00	-	1 021 266	-	1 021 266	-	1 102 967	Казахстан
						-	-	-	-	-	81 701		

16	24	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99%	шт.	26	25 433,65	6 246,22	661 275	162 402	11 490	534 850	1 291 815	Казахстан
						18 745,52	2 033,42	487 384	52 869	-	95 690		
17	25	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 шт.	26	42 518,00	-	1 105 468	-	1 105 468	-	1 193 905	Казахстан
						-	-	-	-	-	88 437		
18	26	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР=99%	шт.	26	21 274,40	4 833,52	553 134	125 672	8 432	457 414	1 091 392	Казахстан
						16 116,56	1 653,98	419 031	43 003	-	80 844		
19	27	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 шт.	26	31 139,00	-	809 614	-	809 614	-	874 383	Казахстан
						-	-	-	-	-	64 769		

20	28	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	8								
						20 306,96	4 697,74	162 456	37 582	2 142	134 058	320 235	Казахстан
						15 341,49	1 585,06	122 732	12 680	-	23 721		
21	29	241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	8								
						22 930,00	-	183 440	-	183 440	-	198 115	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 675		
22	36	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	1 м2	43,98								
						6 060,00	-	266 519	-	266 519	-	287 841	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 322		
23	37	1127-0601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР=108%	м3 сборных железобетонных плит	112,64								
						10 282,79	4 359,05	1 158 253	491 003	385 628	476 140	1 765 145	Казахстан
						2 500,20	1 413,77	281 623	159 247	-	130 752		

24	38	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 /п11-8/	1 м3	112,64								
						79 963,00	-	9 007 032	-	9 007 032	-	9 727 595	Казахстан
						-	-	-	-	-	720 563		
Раздел 3 Транзитная теплосеть													
25	39	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,048								
						1 531 736,18	647 212,29	73 523	31 066	630	50 234	133 658	Казахстан
						871 404,80	185 711,71	41 827	8 914	-	9 901		
26	40	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	20,2								
						2 123,00	-	42 885	-	42 885	-	46 316	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 431		
27	41	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	1 м	28,28								
						1 413,00	-	39 960	-	39 960	-	43 157	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 197		
28	42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	8								
						114,85	3,18	919	25	382	355	1 376	Казахстан
						63,92	0,38	511	3	-	102		

29	43	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69% ;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	8	317,84	8,26	2 543	66	2 028	316	3 088	Казахстан
						56,14	1,14	449	9	-	229		
30	44	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,6	68 594,15	2 259,15	41 156	1 355	22 537	13 580	59 115	Казахстан
						28 772,80	1 008,56	17 264	605	-	4 379		
31	45	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	20	5 556,16	41,31	111 123	826	26 197	64 183	189 330	Казахстан
						4 205,01	17,55	84 100	351	-	14 024		
32	46	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,023	552 642,00	-	12 711	-	12 711	-	13 728	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 017		

Итого	**48 725 959**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 528 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 833 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	596 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 658 621
- накладные расходы, тенге	4 095 444
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 609 332
Всего	**48 725 959**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	974 519
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	49 700 478
с понижающим коэффициентом 0,95	47215454,31
НДС	5 665 854,53
Итого	52 881 308,84

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР,62
БИН 060240010430

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания " Лидер"

БИН 110940004909

Эксперт технического надзора _____ **Черкашин А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Авторский надзор

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959

Эксперт _____ **Жапаров Ж.С.**
приказ от 04.04.2022 г. № 01-22/ПР