Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

форма №3

Наименование объекта Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		6 (№0701400003585/220006/00)	24.02.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области	50 276 445,93	44 889 683,87							5 386 762,06	50 276 445,93
Итого к оплате	**50 276 445,93**	**Пятьдесят миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста сорок пять тенге 93 тиын**								

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Мукишев Д.Р.

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Скаков Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

Бурин Н.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 ноября 2018 года № 846

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№6 (№0701400003585/220006/00) от 24.02.2022 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			04-01-01 Электроснабжение работы									
			Раздел: 1. Промежуточная опора									
1	1	Е11-330202-0104	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	87	10275,97 / 5705,7	3607,94 / 1865,37	893931 / 496396	313891 / 162287	83644	526946 / 113670	1534547
	1,1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЭЖ	кг	8,7	1643				14294,1		
	1,2	2404-0207-2005	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1044	45				46980		
	1,3	2264-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	34,8	504				17539,2		
2	2	С121-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	87	66703		5803161		5803161	464253	6267414
3	3	С121-060405-1201	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т(траверса,хомут) ГОСТ 23118-2012**	т	1,9314	599397		1157675		1157675	92614	1250289
			Линейная арматура									
4	4	С124-040102-0225	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Т (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	522	1725		900450		900450	72036	972486
5	5	С124-040109-0402	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51264-2004**	шт.	522	44		22968		22968	1837	24805
6	6	С124-040204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	522	333		173826		173826	13906	187732
7	7	С124-040204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	87	417		36279		36279	2902	39181
8	8	С124-040207-1303	**Пальцы и прижим для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ 2)**	100 шт.	5,22	1811		9453		9453	756	10209
			Раздел: 2. АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА А10									
9	9	Е11-330202-0105	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	12	18557,49 / 9718,5	7877,56 / 4076,67	222690 / 116622	94531 / 48920	41537	132434 / 28410	383534
	9,1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЭЖ	кг	1,2	1643				1971,6		
	9,2	2404-0207-2005	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	144	45				6480		
	9,3	2264-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,8	504				2419,2		
10	10	С121-040405-0111	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013**	шт.	24	60501		1454184		1454184	116335	1570519

Форма 2в.пр.3-1
Приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 15 ноября 2014 года № 150

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеутаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство линии электроснабжения в ратьезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№6 (№070140003585/220006/00)** от **24.02.2022 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			04-01-01 Электроснабжение работы									
			Раздел: 1. Промежуточная опора									
1	1	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	87	10275,07 / 5705,5	3687,94 / 1865,37	893931 / 496396	318891 / 162287	83644	526946 / 113670	1534547
	1.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЭЭС	кг	8,7	1643				14294,1		
	1.2	2404-0207-2805	Колючка проволочная ГОСТ Р 51177-2017	шт	1044	45				46980		
	1.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	34,8	504				17530,2		
2	2	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	87	66703		5803161		5803161	464253	6267414
3	3	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (универсальные) ГОСТ 23118-2012	т	1,0314	599397		1157675		1157675	92614	1250289
			Линейная арматура									
4	4	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	522	1725		900450		900450	72036	972486
5	5	С124-040109-0402	Изолятор малогабаритный К-6 (КН-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	522	44		22968		22968	1837	24805
6	6	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	522	333		173826		173826	13906	187732
7	7	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	87	417		36279		36279	2903	39181
8	8	С124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СП-2)	100 шт.	5,22	1811		9453		9453	756	10209
			Раздел: 2. АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА А10									
9	9	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	18557,49 / 9718,5	7877,56 / 4876,67	222690 / 116622	94531 / 48920	11537	132434 / 28410	383534
	9.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЭЭС	кг	1,2	1643				1971,6		
	9.2	2404-0207-2805	Колючка проволочная ГОСТ Р 51177-2017	шт	144	45				6480		
	9.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,8	504				2419,2		
10	10	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	24	60591		1454184		1454184	116335	1570519

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С121-049999-0917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (II-3в)	м3	1,2	52358		62830		62830	5826	67856
12	12	С121-068405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т(траверса,хомут,оголовка,кронштейн,болт,стяжка,проводник) ГОСТ 23118-2012	т	0,749	599397		448948		448948	35916	484864
13	13	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	14	1725		24150		24150	1932	26082
14	14	С124-040100-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	14	44		616		616	49	665
15	15	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	333		6993		6993	559	7552
16	16	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	417		8757		8757	701	9458
17	17	С124-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	84	3533		296772		296772	23742	320514
18	18	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	1502		63084		63084	5047	68131
19	19	С124-040201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	670		28140		28140	2251	30391
20	20	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	718		30156		30156	2412	32568
21	21	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	505		21294		21294	1704	22998
22	22	С124-040109-1301	Подвеска натяжная изолирующая ГОСТ Р 55189-2012	шт.	42	16370		687540		687540	55003	742543
23	23	С124-040207-1303	Полоски и прижим для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт.	0,42	1811		761		761	61	822
			Раздел: 3. Ответвительная анкерная концевая опора УОА10									
24	24	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для симметрной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	18557,49	7877,56	18557	7878	961	11036	31960
						9718,5	4076,67	9718	4077		2367	
	24.1	2113-0302-1102	Смесь бетонная ТС	кг	0,1	1643				164,3		
	24.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	12	45				540		
	24.3	2294-0201-0704	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	504				201,6		
25	25	С111-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередач напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	66703		200109		200109	16009	216118
26	26	С121-049999-0917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (II-3в)	м3	0,15	52358		7854		7854	628	8482
27	27	С121-068405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т(траверса,хомут,оголовка,кронштейн,болт,стяжка,проводник,подкладка) ГОСТ 23118-2012	т	0,08807	599397		52789		52789	4223	57012
28	28	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		5	1725		8625		8625		9315

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							690	
29	29	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	44		220		220	18	238
30	30	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	333		1998		1998	166	2158
31	31	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	417		1251		1251	100	1351
32	32	С124-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	18	3533		63594		63594	5088	68682
33	33	С124-040201-0203	Ушко однолапчатое типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1502		13518		13518	1081	14599
34	34	С124-040201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	670		6030		6030	482	6512
35	35	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	718		6462		6462	517	6979
36	36	С124-040109-1301	Подвеска натяжная изолирующая ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	16370		147330		147330	11786	159116
37	37	С124-040207-1303	Полосы и прижим для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт.	0,09	1811		91		91	7	98
			Опора ПУА 10-2 5 шт									
38	38	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для смешанной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	5	10275,97 5705,7	3607,94 1868,27	51375 28528	18040 9327	4807 821,5	30284 6533	88192
	38.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЭС	кг	0,5	1643						
	38.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	60	45				2700		
	38.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2	504				1008		
39	39	С121-040405-0106	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	5	155460		777300		777300	62184	839484
40	40	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; баночки и инвентиэли, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (В-3м)	м3	0,25	52358		13090		13090	1047	14137
41	41	С121-040408-0105	Анкер полиэдрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	15	0		0				0
42	42	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (трамвер ТМ14; ОГ14; хомут ХЗЗ; Болт Б62)	т	1,53265	595133		912131		912131	72970	985101
43	43	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 12232-93	шт.	5	1725		8625		8625	690	9315
44	44	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	44		220		220	18	238
45	45	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	417		2085		2085	167	2252
46	46	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	333		4995		4995	400	5395
47	47	С124-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	60	3533		211980		211980	16958	228938
48	48	С124-040201-0110	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	812		24360		24360	1949	26309

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							830	
68	68	С	Кронштейн РА2		2	1750		3500		3500		3780
				шт.							780	
69	69	С	Кронштейн РА3		4	5190		20760		20760		22421
				шт.							1661	
70	70	С	Кронштейн РА4		4	1200		4800		4800		5184
				шт.							384	
71	71	С	Кронштейн КМ1		6	7280		43680		43680		47174
				шт.							3494	
72	72	С	Кронштейн КМ2		6	8000		48000		48000		51840
				шт.							3840	
73	73	С	Кронштейн Р2		2	6932		13864		13864		14973
				шт.							1109	
74	74	С	Проводник ЗП1		12	1200		14400		14400		15552
				м							1152	
75	75	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		4	1725		6900		6900		7452
				шт.							552	
76	76	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51264-2004		4	44		176		176		190
				шт.							14	
77	77	С124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-95 (СПК 2)		0,04	1811		72		72		78
				100 шт.							6	
78	78	С124-040204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-2017		6	625		3750		3750		4050
				шт.							300	
79	81	С124-040207-1835	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU 95 ГОСТ Р 51177-2017		4	1641		6564		6564		7089
				шт.							525	
80	82	С124-040206-0602	Зажимы аппаратные прокусные А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017		6	573		3438		3438		3713
				шт.							275	
			Раздел: 6. Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре									
81	83	С	Кронштейн РА1		3	7700		23100		23100		24948
				шт.							1848	
82	84	С	Кронштейн РА2		53	1750		92750		92750		100170
				шт.							7420	
83	85	С	Кронштейн РА3		10	5190		51900		51900		56052
				шт.							4152	
84	86	С	Кронштейн РА4		3	1200		3600		3600		3888
				шт.							288	
85	87	С	Кронштейн РА-5		3	800		2400		2400		2592
				шт.							192	
86	88	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.Х.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		15	2305		34575		34575		37341
				шт.							2766	
87	89	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.Х.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	2405		7215		7215		7792
				шт.							577	
88	90	С	Проводник ЗП1		22,5	1200		27000		27000		29160
				м							2160	
			Раздел: 7. Установка КТП									
			Устройство отведеления УОК									
89	110	С121-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0301	583613		17567		17567		18972
											1405	
90	111	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		2	1725		3450		3450		3726
				шт.							276	
91	112	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51264-2004		2	44		88		88		95

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7	
92	113	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98		3	333		999		999		1079
				шт.							80	
93	114	С124-040207-1303	Полоски и прижки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ 2)		0,01	1811		18		18		19
				100 шт.							1	
			Раздел: 8. Опора Анкерная									
94	115	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка		13	28505,9	12962,67	371747	168515	12499	222371	641647
				опора		14671,8	6710,05	190733	87234		47529	
	115.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЭС	кг	1,3	1643				2135,9		
	115.2	2404-0207-2305	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	156	45				7020		
	115.3	2204-0201-0301	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	5,2	504				2620,8		
95	116	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		16	45438		1181388		1181388		1275899
				шт.							94511	
96	117	С121-049999-0917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; бункера и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (II-3а)		1,3	52358		68065		68065		73510
				м3							5445	
97	118	С124-040207-0704	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		26	7621		198146		198146		213998
				шт.							15852	
98	119	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т(Кронштейн У 1) ГОСТ 23118-2012		0,0845	599397		50649		50649		54701
				т							4052	
99	121	С124-040207-0768	Хомут Х 260, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012		13	12737		165581		165581		178827
				шт.							13246	
100	122	С124-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017		13	1865		24245		24245		26185
				шт.							1940	
101	123	С124-040207-3110	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017		13	516		6708		6708		7245
				шт.							537	
102	124	С124-040207-3809	Зажимы плашечные СО35 ГОСТ Р 51177-2017		13	2597		33761		33761		36462
				шт.							2701	
			ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ									
103	125	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		4	15665,15	7474,8	62661	29899	2766	36383	106967
				опора		7498,92	3870,8	29996	15483		7923	
	125.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЭС	кг	0,4	1643				657,2		
	125.2	2404-0207-2305	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	24	45				1080		
	125.3	2204-0201-0301	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	504				806,4		
104	126	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		8	45438		363504		363504		392584
				шт.							29080	
105	127	С121-049999-0917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; бункера и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (II-3а)		0,4	52358		20943		20943		22618
				м3							1675	
106	128	С	Проводник ПБ6		6	1200		7200		7200		7776
				м							576	
107	129	С124-040207-2305	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки них кабелей на местах ГОСТ Р 51177-98		4	3264		13056		13056		14100
				шт.							1044	
108	130	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		8	7621		60968		60968		65845
				шт.							4877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	131	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	16	402		6432		6432	515	6947
110	132	С124-040207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	98		1568		1568	125	1693
111	133	С124-040207-2305	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3264		13056		13056	1044	14100
112	134	С124-040109-1301	Подвеска натяжная изолирующая ГОСТ Р 55189-2012	шт.	4	16390		65480		65480	5238	70718
113	135	С124-040207-3509	Зажимы плашечные СО35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2597		10388		10388	831	11219
114	136	С124-040207-0768	Хомут Х 260, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12737		50948		50948	4076	55024
115	137	С124-040207-3110	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	516		2064		2064	165	2229
			ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ									
116	138	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для конструкций подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	28595,9 14671,8	12962,67 6710,05	85788 44015	38888 20150	2884	51316 10968	148072
	138,1	2113-0702-1102	Смеси защитные ГЭС	кг	0,3	1643				492,9		
	138,2	2404-0203-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	36	45				1620		
	138,3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	504				604,8		
117	139	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	9	45438		408942		408942	32715	441657
118	140	С	Проводник ПБ	м	47,4	1200		56880		56880	4550	61430
119	141	С124-040207-3509	Зажимы плашечные СО35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2597		23373		23373	1870	25243
120	142	С124-040207-0768	Хомут Х 260, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	12737		114633		114633	9171	123804
121	143	С124-040207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	98		882		882	71	953
122	144	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	9	402		3618		3618	289	3907
123	145	С124-040207-3110	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	516		4644		4644	372	5016
			Выбор арматура на 202 ответвления									
124	154	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	92	507		46644		46644	3732	50376
125	155	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	157		14444		14444	1156	15600
126	156	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	2436		224112		224112	17929	242041
127	157	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	184	1232		226688		226688	18135	244823
128	158	С124-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	138	394		54372		54372	4350	58722
129	159	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	2238		205896		205896	16472	222368
130	160	С123-070207-0211	Предохранители плавкие	шт.	92	1237		113804		113804	9104	122908
			ИТОГО:					39346343 984477	714937 369839	37646928	1083452 3234378	43664173

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		454107				
			Итого с временными									44118280
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		882366				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45000646
			В текущих ценах 2021 год - 100%, К=1.050036			1,050036		47252298				
			Итого с коэффициентом									47252298
			Подрядные			5%		2362614				
			Итого с подрядными									44889683,87
			НДС			12%		5386762,06				
			Итого с НДС									50276445,93

Заказчик: ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области "
Заместитель руководителя _____ Нургалиев А.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұралем-Құрылыс"
Технадзор _____ Скаков Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арнеусгаз"
Директор _____ Бурин П.С.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "STROYCONSALTING"
Директор _____ Кусайнов Т.