Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

форма №3

Наименование объекта Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		6 (№070140003585/220006/00)	24.02.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области	63 188 321,49	11 528 460,32							1 383 415,24	12 911 875,56
Итого к оплате	**12 911 875,56**	**Двенадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят пять тенге 56 тиын**								

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области "

_____ **Мукишев Д.Р.**

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____ **Скаков Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

_____ **Бурин Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№6 (№070140003585/220006/00) от 24.02.2022 года**

Акт приемки выполненных работ № 2 за октябрь месяц 2022 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			04-01-01 Электроснабжение работы										
			Раздел: 6. Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре										
1	93	Е11-330204-0201	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	6,2	115322,75 58035,6	55016,46 20361,33	715001 359821	341102 126240	14078	388849 88308	1192158	
	93.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21,08	423				8916,84			Казахстан 100%
	93.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0062	544541				3376,15			Казахстан 100%
2	94	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	5,1336	1023740		5255472		5255472	420438	5675910	Казахстан
			Раздел: 7. Установка КТП										
3	103	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1	1283174		1283174		1283174		1283174	
			Отпускная цена			1283174		1283174					
			Сметная стоимость оборудования					***1283174***					
4	104	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	685149		685149		685149		685149	
			Отпускная цена			685149		685149					
			Сметная стоимость оборудования					***685149***					
			Раздел: 8. Опора Анкерная										
5	152	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	90	673,48 172,92	371,98 130,27	60613 15563	33478 11724	11572	19647 6421	86681	
6	153	С123-060131-0301	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,09	61759		5558		5558	445	6003	Казахстан
7	166	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,617	124282,48 45883,09	24931,19 10718,01	325247 120076	65245 28049	139926	118500 35500	479247	
	166.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	7,851	3667				28789,62			Казахстан 100%
	166.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	44,489	1598				71093,42			Казахстан 100%
	166.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,468	1823				19083,16			
8	167	С123-061201-0919	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**		1,49	839155		1250341		1250341		1350368	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							100027		
9	168	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-42 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,575	154253		88695		88695		95791	Казахстан
				км							7096		
10	169	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-44 х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,552	479116		264472		264472		285630	Казахстан
				км							21158		
			ИТОГО:					9933722	439825	7030114	526996	11140111	
								495460	166013	1968323	679393		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования							1968323			
			Стоимость СМР									9171788	
			Временные здания и сооружения			1,04 %		95387					
			Итого с временными									9267175	
			Зимние удорожания			1,44 %		133447					
			Итого с зимними удорожаниями									9400622	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		188012					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9588634	
			В текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036			1,050036		10068411		2066810			
			Итого с коэффициентом									12135221	
			Понижение			5%		606761					
			Итого с понижением									11528460,32	
			НДС			12%		1383415,24					
			Итого с НДС									12911875,56	

Заказчик: ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области "

Заместитель руководителя _____ Нургалиев А.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор _____ Бурин Н.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"

Технадзор _____ Скаков Б.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "STROYCONSALTING"

Директор _____ Кусайнова Д.А.