**Заказчик** ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области
**Подрядчик** ТОО "Бейнеугаз"
**Наименование объекта** Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области

форма №3

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь месяц 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №6 (№070140003585/220006/00), доп. согл. №1 (№070140003585/220006/01) | 24.02.2022г., 23.08.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | | ИЗ НИХ | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | строительно-монтажные работы ( в сметных, базисных ценах 2001 г.) | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- |
| Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области | 74 773 720,26 | 10 344 106,04 | | | | | | | 1 241 292,72 | 11 585 398,77 |
| **Итого к оплате** | **11 585 398,77** | **Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь тенге 77 тиын** | | | | | | | | |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

_____ **Кенжебеков А.Ж.**

**Технадзор**

**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

_____ **Скаков Б.**

**Подрядчик**

**Директор ТОО "Бейнеугаз"**

_____ **Бурин Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №6 (№070140003585/220006/00) от 24.02.2022г., доп. согл. №1 (№070140003585/220006/01) от 23.08.2022г.

# Акт приемки выполненных работ № 3 за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **02-01-01 Общестроительный работы работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080101-0203 | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | | 0,6 | 5966,22 | 1785,62 | 3580 | 1071 | 1944 | 972 | 4916 | |
| | | | | м3 основания | | 940,95 | 800,62 | 565 | 480 | | 364 | | |
| | 1.1 | 2101-0301-0103 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,69 | 2806 | | | | 1936,14 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 2 | Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19 | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | | 4 | 5482,87 | 2290,28 | 21931 | 9161 | 8115 | 8373 | 32728 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1163,87 | 610,08 | 4655 | 2440 | | 2424 | | |
| | 2.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,2504 | 29162 | | | | 7302,16 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 3 | С121-041201-9911 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | | 3,26 | 37496 | | 122237 | | 122237 | | 132016 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 9779 | | |
| 4 | 4 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА** | | 26,4 | 34442,83 | 1115,73 | 909291 | 29455 | 843875 | 39001 | 1024155 | |
| | | | | м3 | | 1362,15 | 261,25 | 35961 | 6897 | | 75863 | | |
| | 4.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 26,928 | 29639 | | | | 798118,99 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 5 | Е11-070111-0108 | **Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** | | 38,68 | 4126,88 | 986,78 | 159628 | 38169 | 14790 | 143475 | 327351 | |
| | | | | м оград | | 2757,72 | 385,73 | 106669 | 14920 | | 24248 | | |
| 6 | 6 | Е11-070111-0209 | **Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** | | 2 | 927,58 | 29,72 | 1855 | 60 | 83 | 2032 | 4198 | |
| | | | | шт. | | 856,26 | 4,9 | 1713 | 10 | | 311 | | |
| | 6.1 | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 208012 | | | | 83,2 | | | Казахстан 100% |
| 7 | 7 | С121-050206-0803 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** | | 0,74996 | 276794 | | 207584 | | 207584 | | 224191 | |
| | | | | т | | | | | | | 16607 | | |
| 8 | 8 | С121-050201-0502 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | | 0,40466 | 259976 | | 105202 | | 105202 | | 113618 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 8416 | | |
| 9 | 9 | С121-050308-0232 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80** | | 34,02 | 1077 | | 36640 | | 36640 | | 39571 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 2931 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1567948 | 77916 | 1340470 | 193853 | 1902744 | |
| | | | | | | | | 149563 | 24747 | | 140943 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования** | | | | | 0 | | | | | |
| | | | **Стоимость СМР** | | | | | | | | | 1902744 | |
| | | | **04-01-01 Электроснабжение работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Установка разъединителя КРМ-1 на концевой опоре** | | | | | | | | | | |
| 1 | 79 | Е11-330208-0103 | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | | 2 | 15740,83 | 4290,24 | 31482 | 8581 | 270 | 21060 | 56745 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | комплект | | 11315,5 | 1846,8 | 22631 | 3694 | | 4203 | | |
| | 79.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,02 | 1643 | | | | 32,86 | | | Казахстан 100% |
| | 79.2 | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0002 | 526056 | | | | 126,25 | | | |
| | 79.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,2 | 414 | | | | 82,8 | | | |
| 2 | 80 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом | шт. | 2 | 89830 | | 179660 | | 179660 | | 179660 | |
| | | | Отпускная цена | | | 89830 | | 179660 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *179660* | | | | | |
| 3 | 91 | Е11-330208-0103 | РАЗДЕЛ 6. Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 3 | 15740,83 | 4290,24 | 47222 | 12870 | 405 | 31590 | 85117 | |
| | | | | | | 11315,5 | 1846,8 | 33946 | 5540 | | 6305 | | |
| | 91.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,03 | 1643 | | | | 49,29 | | | Казахстан 100% |
| | 91.2 | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0004 | 526056 | | | | 189,38 | | | |
| | 91.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,3 | 414 | | | | 124,2 | | | |
| 4 | 92 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом | шт. | 3 | 89830 | | 269490 | | 269490 | | 269490 | |
| | | | Отпускная цена | | | 89830 | | 269490 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *269490* | | | | | |
| 5 | 95 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 124 | 3358,98 | 160,58 | 416514 | 19912 | 275429 | 91619 | 548784 | |
| | | | | | | 977,2 | 49 | 121173 | 6076 | | 40651 | | |
| 6 | 96 | Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 77,55 | 487,53 | 17,08 | 37808 | 1325 | 19162 | 12745 | 54597 | |
| | | | | | | 223,36 | 4,9 | 17322 | 380 | | 4044 | | |
| 7 | 97 | Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 10 | шт. | 397,8 | 4782,91 | 188,56 | 1902642 | 75009 | 1327837 | 378900 | 2464065 | |
| | | | | | | 1256,4 | 66,5 | 499796 | 26454 | | 182523 | | |
| 8 | 98 | Е11-110101-0204 | РАЗДЕЛ 7. Установка КТП Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,3 | 13477,85 | 1776,48 | 4043 | 533 | 2434 | 1235 | 5700 | |
| | | | | | | 3586,68 | 792,55 | 1076 | 238 | | 422 | | |
| | 98.1 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,087 | 6985 | | | | 607,69 | | | Казахстан 100% |
| | 98.2 | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,3 | 5448 | | | | 1634,4 | | | Казахстан 100% |
| 9 | 99 | Е11-110101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,3 | 8812,61 | 1776,48 | 2644 | 533 | 1081 | 1191 | 4142 | |
| | | | | | | 3431,7 | 792,55 | 1030 | 238 | | 307 | | |
| | 99.1 | 2101-0301-0103 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,384 | 2806 | | | | 1077,5 | | | Казахстан 100% |
| 10 | 100 | Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 11984,31 | 6980,31 | 11984 | 6981 | 1242 | 5907 | 19322 | |
| | | | | | | 3762 | 3621,73 | 3762 | 3622 | | 1431 | | |
| | 100.1 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 3 | 414 | | | | 1242 | | | |
| 11 | 101 | С121-041201-9911 | Блоки бетонные ФБС 24.6.6 объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,63 | 37496 | | 61118 | | 61118 | 4889 | 66007 | Казахстан |
| 12 | 102 | Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 37798,23 | 9362,8 | 37798 | 9363 | 10661 | 17018 | 59201 | |
| | | | | | | 17774,9 | 3498,04 | 17775 | 3498 | | 4385 | | |
| | 102.1 | 2113-0406-0103 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,001 | 2330038 | | | | 2330,04 | | | Казахстан 100% |
| | 102.2 | 2404-0207-1808 | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 22,5 | 352 | | | | 7920 | | | Казахстан 100% |
| 13 | 105 | Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 2 | 1411,32 | 83,31 | 2823 | 167 | 51 | 1926 | 5129 | |
| | | | | | | 1302,39 | 35 | 2605 | 70 | | 380 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 106 | С123-070501-0711 | Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,58/1,0 | | 1 | 76495 | | 76495 | | 76495 | | 82615 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 6120 | | |
| 15 | 107 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | 18 | 3358,98 | 160,58 | 60462 | 2890 | 39982 | 13300 | 79663 | |
| | | | | шт. | | 977,2 | 49 | 17590 | 882 | | 5901 | | |
| 16 | 108 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 80 | 644,27 | 23,74 | 51542 | 1899 | 34007 | 11701 | 68302 | |
| | | | | м | | 195,44 | 7,7 | 15635 | 616 | | 5059 | | |
| 17 | 109 | Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола | | 35 | 530,31 | 58,26 | 18561 | 2039 | 10170 | 5058 | 25509 | |
| | | | | м | | 181,48 | 19,25 | 6352 | 674 | | 1890 | | |
| | | | РАЗДЕЛ 8. Опора Анкерная | | | | | | | | | | |
| 18 | 149 | С123-050301-1801 | Кронштейны и подставки подоборудование из сортовой стали | | 67,2498288 | 655 | | 44049 | | 44049 | | 47573 | |
| | | | | кг | | | | | | | 3524 | | |
| 19 | 150 | С123-070106-0312 | Светильники уличные светодиодные марки, мощность 100 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014 | | 32 | 99639 | | 3188448 | | 3188448 | | 3443524 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 255076 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 6444785 | 142102 | 5092841 | 593250 | 7565144 | |
| | | | | | | | | 760693 | 51982 | 449150 | 527110 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования | | | | | | | 449150 | | | |
| | | | Стоимость СМР | | | | | | | | | 7115994 | |
| | | | ВСЕГО: | | | | | | | | | 9467888 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования | | | | | | | 449150 | | | |
| | | | Стоимость СМР | | | | | | | | | 9018738 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,04 % | | 93795 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 9112533 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,44 % | | 131220 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 9243753 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 184875 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 9428628 | |
| | | | В текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036 | | | 1,050036 | | 9900399 | | 471624 | | | |
| | | | Итого с коэффициентом | | | | | | | | | 10372023 | |
| | | | Понижение | | | | | 27917 | | | | | |
| | | | Итого с понижением | | | | | | | | | 10344106,04 | |
| | | | НДС | | | 12% | | 1241292,72 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 11585398,77 | |

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Нургалиев А.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұралем-Құрылыс"

Техникдор _____ Скаков Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор _____ Бурин Н.С.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "STROYCONSALTING"

Директор _____ Кусайнова Д.А.