Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

форма №3

Наименование объекта Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№6 (№070140003585/220006/00), доп. согл. №2 (№070140003585/220006/02)	24.02.2022г., 15.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области	78 709 720,26	3 514 285,71							421 714,29	3 936 000,00
Итого к оплате	**3 936 000,00**	**Три миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч тенге 00 тиын**								

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области "

Кенжебеков А.Ж.

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Скаков Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

Бурин Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№6 (№070140003585/220006/00) от 24.02.2022г., доп. согл. №2 (№070140003585/220006/02) от 15.12.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 4 за апрель месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Опора Анкерная										
1	120	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	14,95	487,53 223,36	17,08 4,9	7289 3339	255 73	3694	2457 780	10526	
2	146	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	40	11885,93 5009,29	6333,83 2360,26	475437 200372	253353 94410	21712	212243 55014	742694	
3	147	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	40	5021,82 2245,5	1009,39 697,39	200873 89820	40376 27896	70677	84755 22850	308478	
4	148	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	1346		107680		107680	8614	116294	Казахстан
5	149	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки подоборудование из сортовой стали	кг	352,7501712	655		231051		231051	18484	249535	
6	150	С123-070106-0312	Светильники уличные светодиодные марки, мощность 100 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014	шт.	8	99639		797112		797112	63769	860881	Казахстан
7	151	С123-070207-0211	Предохранители плавкие	шт.	40	1237		49480		49480	3958	53438	Казахстан
8	161	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	46	617,91 508,98	83,31 35	28424 23413	3832 1610	1179	18017 3715	50156	
9	162	С123-070501-0105	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	46	3060		140760		140760	11261	152021	
10	163	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	78	2496,18 977,2	110,59 28	194702 76222	8626 2184	109854	56452 20092	271246	
11	164	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	78	487,53 223,36	17,08 4,9	38027 17422	1332 382	19273	12819 4068	54914	
12	165	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	275,04	896,87 300,83	19,84 2,88	246675 82740	5457 792	158478	77685 25949	350309	
			ИТОГО:					**2510221** **489989**	**312976** **127274**	**1707256**	**461971** **237774**	**3209966**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**33384**					
			Итого с временными									**3243350**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**46704**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3290054**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**65801**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3355855**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Понижение					**9483**					
			Итого с понижением									**3514285,71**	
			НДС			**12%**		**421714,29**					
			Итого с НДС									**3936000,00**	

Заказчик: ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ **Нургалиев А.С.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор _____ **Бурин Н.С.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"

Технадзор _____ **Скаков Б.**

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "STROYCONSALTING"

Директор _____ **Кусайнова Д.А.**