Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства: Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы.Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2-я очередь строительства.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)за 30 ноября 2021г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		№40740002533 /210131/00	30.07.2021г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге из графы 1: в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	237 842 369,0	80 423 072	79 926 024						9 650 769	90 073 841
Удержание авансового платежа (30%)										27 022 152
ИТОГО к оплате:										63 051 689

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы"

м.п.

Директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И. Брискин

м.п.

Технический надзор

Зам. директора ТОО "Музтау"

Д.Б.Боскымбаев

м.п.

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"
Договор: №40740002533/210131/00 от 30.07.2021г

Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"
Шифр стройки 454-11.12.14
Наименование объекта - Котельная.Проектируемый корпус
Шифр объекта 2-2

АКТ №11
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2021г.

на Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Раздел 9 Тех. часть п2.1: добавление 1% на массу сварных швов и 3% на уточнение к итогу массы при разработке КМД. 1,01х1,03=1,04						
2	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т		50,9704	487359,00	--	24840883	--	24840883	--	26828154
		СП - 8%				--	--	--	--		1987271	
4	2106-0405-2602 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		50,596	585144,00	--	29605946	--	29605946	--	31974422
		СП - 8%				--	--	--	--		2368476	
6	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т		8,5176	481806,00	--	4103831	--	4103831	--	4432137
		СП - 8%				--	--	--	--		328306	
8	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка	т		19,2296	462520,00	--	8894075	--	8894075	--	9605601
		СП - 8%				--	--	--	--		711526	
10	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		7,644	582222,00	--	4450505	--	4450505	--	4806545
		СП - 8%				--	--	--	--		356040	
11	СЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Техчасть табл.6 п.2	Надбавка за марку стали С255	т		5,98	10504,00	--	62814	--	62814	--	67839
		СП - 8%				--	--	--	--		5025	
12	СЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Техчасть табл.6 п.2	Надбавка за марку стали С245	т		130,988	5772,00	--	756063	--	756063	--	816548
		СП - 8%				--	--	--	--		60485	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3697,8552	99,64	2,47	368454	9133	159156	138930	547975
		НР - 60%, СП - 8%				54,13	0,32	200165	1183		40591	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3697,8552	167,91	3,52	620907	13017	373816	163170	846803
		НР - 60%, СП - 8%				63,30	0,65	234074	2404		62726	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге									79926024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					434239				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						22150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3587			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							73247089		
		- Накладные расходы	Тенге								302100	
		- Сметная прибыль	Тенге								5920446	
		Временные здания и сооружения	2,00%					1 598 520				
		Дополнительные затраты при производстве работ										
		в зимнее время	2,340%					1 907 674				
		Непредвиденные затраты	2,000%					1 668 644				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						85 100 862				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036						89 358 969				
		НДС	12%					10 723 076,0				
		ВСЕГО:						100 082 045				
		тендерная скидка	10%					10 008 204				
		ИТОГО:						90 073 840				

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

Главный специалист КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы"

_____ Н.Серикбай

м.п.

«____» _____ 20____ж.

Директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО "RCH Company"

_____ Р.Г.Алмазов

м.п.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Мустау"

_____ А.А Сыдыков

м.п.