Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

форма №3

Наименование объекта Строительство линий электроснабжения села Мукыр Кызылкугинского района Атырауской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		7 (№070140003585/220007/00)	24.02.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения села Мукыр Кызылкугинского района Атырауской области	31 716 476,23	28 318 282,35							3 398 193,88	31 716 476,23
Итого к оплате	**31 716 476,23**	**Тридцать один миллион семьсот шестнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть тенге 23 тиын**								

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области "

_____ **Мукишев Д.Р.**

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____ **Скаков Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

_____ **Бурин Н.С.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения села Мукыр Кызылкугинского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№7 (№070140003585/220007/00)** от **24.02.2022 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 за август месяц 2022 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Строительство ВЛ-10кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10	396,18	174,83	3962	1748	460	1654	6065
					175,37	54,4	1754	544		449	
2	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,851	117019,26	58129,65	918718	456376	21816	480699	1511370
					56110,8	20423,86	440526	160348		111953	
3	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	535583		5356		5356		5784
										428	
4	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	7,851	254584		1998739		1998739		2158638
										159899	
		Железобетонные изделия									
5	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	20	2504,05	1375,65	50081	27513	0	26842	83076
					1128,4	549,2	22568	10984		6154	
6	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	51467		51467		51467		55584
										4117	
7	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	41	7364,92	3101,23	301962	127150	27647	169118	508767
					3589,38	1566,67	147165	64233		37686	
8	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	14857,25	7168,4	193144	93189	8766	110628	328074
					7014,54	3622,8	91189	47096		24302	
9	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	22770,64	11539,33	91083	46157	2697	52448	155013
					10557	5833,09	42228	23332		11482	
10	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	79	49982		3948578		3948578		4264464
										315886	
		Стальные конструкции									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/стяжки, кронштейн,накладки, траверсы, кронштейн, крепление подкоса	т	1,8265	589503		1076727		1076727	86138	1162865
12	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	16		608		608	49	657
13	С124-040207-0901	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	25840		310080		310080	24806	334886
14	С124-040201-0650	Скобы СО-10 ГОСТ 51177-98	10 шт.	4	144		576		576	46	622
15	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	4	251,13	48,98	1005	196	10	682	1821
					199,62	13,49	798	54		135	
16	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00246	232612		572		572	46	618
17	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	97	6473,65	5072,65	627944	492047	0	227315	923680
					1401	1853,8	135897	179819		68421	
18	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01455	256388		3730		3730	298	4029
19	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03395	237584		8066		8066	645	8711
20	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,1693	108112,28	18308,9	18303	3100	3328	9246	29753
					70148	5700,24	11876	965		2204	
21	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1693	240293		40682		40682	3255	43936
22	С124-040207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	103,1	186		19177		19177	1534	20711
23	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции под разъединитель. Монтаж оборудования	т	0,1496	666161,28	18308,9	99658	2739	86425	8170	116454
					70148	5700,24	10494	853		8626	
		Линейная арматура									
24	Ц13-080201-1804 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	20	1168,58	89,95	23372	1799	14558	5522	31205
					350,74	32,76	7015	655		2312	
25	С123-061702-0806	Наконечники алюминиевые кабельные марки 7-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	13318		2664		2664	213	2877
26	С124-040207-3132	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69	861		59409		59409	4753	64162
27	С124-040207-3223	Зажимы анкерные DN 120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	11321		407556		407556	32604	440160
28	С124-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые IF27 ГОСТ 1232-93	шт.	146	2968		433328		433328	34666	467994
29	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа UU 1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1483		44490		44490	3559	48049
30	С124-040206-0607	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	937		28110		28110	2249	30359

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С124-040206-0707	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	808		9696		9696	776	10472
32	С124-040207-4703	Вязка спиральная ВШ-1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	10	539		5390		5390	431	5821
33	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	68		680		680	54	734
34	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	146	73		10658		10658	853	11511
35	С124-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	3492		104760		104760	8381	113141
36	С124-040204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	617		37020		37020	2962	39982
37	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	981		29430		29430	2354	31784
38	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	513		25650		25650	2052	27702
39	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ 70В 212W ГОСТ 6490-93	шт.	60	3632		217920		217920	17434	235354
40	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р 51177-98	комплект	146	529		77234		77234	6179	83413
41	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1483		44490		44490	3559	48049
42	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	10	1867		18670		18670	1494	20164
		Раздел: 2. Кабельная прокладка КЛ-10кВ									
43	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	49,755	215,87 10,3	205,57 80,28	10741 513	10228 3994	0	3245 1119	15105
44	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,745	2014,32 2014,32	0 0	7544 7544	0 0	0	5431 1038	14013
45	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	529,79 80,94	448,85 163,47	18543 2833	15710 5722	0	6159 1976	26678
46	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	25	155,61 26,98	128,63 46,85	3890 675	3216 1171	0	1329 418	5637
47	Ц13-080201-0302 К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	32	311,22 53,96	257,26 93,69	9959 1727	8232 2998	0	3402 1069	14430
48	Ц13-080201-0302 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	31	466,83 80,94	385,89 140,54	14472 2509	11962 4357	0	4943 1553	20968
49	Ц13-080201-0302 К=4	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	87	622,43 107,92	514,51 187,39	54152 9389	44763 16303	0	18498 5812	78462
50	Ц13-080201-0302 К=5	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	74	778,04 134,9	643,14 234,23	57575 9983	47593 17333	0	19667 6179	83422

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		17,8	1550		27590		27590		29797
			м3							2207	
52	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		35,6	875,77	0	31177	0	0	22448	57915
			м3 грунта		875,77	0	31177	0		4290	
53	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,297	27948,01	18957,91	8301	5630	0	2868	12062
			км кабеля		8990,1	4421,45	2670	1313		893	
54	Ц13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений		422	448,19	251,93	189135	106316	20198	70783	280711
			м кабеля		148,39	84,57	62621	35689		20793	
55	С123-060109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73		0,422	3431430		1448063		1448063		1563909
			км							115845	
56	С121-130816-1105	Лента сигнальная ЛЭС-150		297	9		2673		2673		2887
			м							214	
		Раздел: 3. Строительство ВЛ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
57	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	1561,61	89,95	3123	180	245	1990	5522
			шт.		1349	32,76	2698	66		409	
58	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		4	1561,61	89,95	6246	360	491	3979	11044
			шт.		1349	32,76	5396	131		818	
59	С123-061702-0803	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81		0,02	6743		135		135		146
			100 шт.							11	
60	С123-061702-0805	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81		0,04	10257		410		410		443
			100 шт.							33	
61	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,0355	35998,97	14434,43	1278	512	44	747	2187
			км линии		20318,2	5989,56	721	213		162	
62	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,807	72239,19	23428,83	130536	42336	8613	78003	225222
			км линии		44043,8	9915,15	79587	17917		16683	
63	С123-061003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80		0,002414	1239795		2993		2993		3232
			т							239	
64	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,087	623816		54272		54272		58614
			км							4342	
65	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		1,72	1229202		2114227		2114227		2283366
			км							169138	
		Железобетонные изделия									
66	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		59	2504,05	1375,65	147739	81163	0	79183	245075
			шт.		1128,4	549,2	66576	32403		18154	
67	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		2,95	51467		151828		151828		163974

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							12146	
68	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		31	7364,92	3101,23	228313	96138	20904	127870	384677
			опора		3589,38	1566,67	111271	48567		28495	
69	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		31	14857,25	7168,4	460575	222220	20904	263806	782331
			опора		7014,54	3622,8	217451	112307		57950	
70	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		9	22770,64	11539,33	204936	103854	6069	118009	348780
			опора		10557	5833,09	95013	52498		25836	
71	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		116	40106		4652296		4652296		5024480
			шт.							372184	
72	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		4	40106		160424		160424		173258
			шт.							12834	
		Гидроизоляция									
73	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		421,545	874,99	20,15	368848	8494	241674	111430	518701
			м2 поверхности		281,54	2,7	118680	1137		38422	
		Стальные конструкции									
74	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/стяжки, кронштейн,накладки, траверсы, кронштейн, крепление подкоса		0,60485	589503		356561		356561		385086
			т							28525	
75	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре		49	6473,65	5072,65	317209	248560	0	114829	466601
			шт.		1401	1853,8	68649	90836		34563	
76	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,00735	256388		1884		1884		2035
			т							151	
77	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,01715	237584		4075		4075		4401
			т							326	
		Линейная арматура									
78	С124-040207-5314	Бандажи дистанционные BIG 15.50 ГОСТ Р 51177-98		9	518		4662		4662		5035
			шт.							373	
79	С124-040207-3132	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98		71	861		61131		61131		66021
			шт.							4890	
80	С124-040207-2806	Колпачки герметичные СЕ25.150 (СИП) ГОСТ Р 51177-98		36	183		6588		6588		7115
			шт.							527	
81	С124-040207-4929	Крюк монтажный CF 16 ГОСТ Р 51177-98		87	1117		97179		97179		104953
			шт.							7774	
82	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98		151	139		20989		20989		22668
			м							1679	
83	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		36	410		14760		14760		15941
			м							1181	
84	С124-040207-2605	Скрепа для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98		46	75		3450		3450		3726
			шт.							276	
85	С124-040207-2603	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98		105	70		7350		7350		7938
			шт.							588	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	938		93800		93800	7504	101304
87	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	71	938		66598		66598	5328	71926
88	С124-040202-0802	Зажимы поддерживающие PSP 25.120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53	1109		58777		58777	4702	63479
89	С124-040207-3237	Зажимы анкерные RPA425.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2612		7836		7836	627	8463
90	С124-040207-3222	Зажимы анкерные RPA470.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	10560		337920		337920	27034	364954
91	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	49	445		21805		21805	1744	23549
		Строительство КЛ-0,4кВ									
92	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2,325	215,87 10,3	205,57 80,28	502 24	478 187	0	152 52	706
93	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,175	2014,32 2014,32	0 0	353 353	0 0	0	254 49	655
94	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	14	529,79 80,94	448,85 163,47	7417 1133	6284 2289	0	2464 790	10671
95	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,8	1550		1240		1240	99	1339
96	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7	875,77 875,77	0 0	1489 1489	0 0	0	1072 205	2766
97	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,014	27948,01 8990,1	18957,91 4421,45	391 126	265 62	0	135 42	569
98	С121-130816-1105	Лента сигнальная ЛЭС-150	м	14	9		126		126	10	136
99	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	329,53 134,9	149,29 46,65	11533 4722	5225 1633	1587	4575 1289	17397
100	С123-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4 х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,035	1738382		60843		60843	4867	65711
		Раздел: 4. Ответвление к вводам здания									
101	Е11-330206-0104	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	34	1766,11 1574,8	191,31 94,43	60048 53543	6505 3211	0	45403 8436	113887
102	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,34	158664		53946		53946	4316	58261
103	С124-040207-2309	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	478		16252		16252	1300	17552
104	С124-040207-3203	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	392		13328		13328	1066	14394

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	16		816		816	65	881
106	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	17	139		2363		2363	189	2552
107	С124-040207-2603	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	70		1190		1190	95	1285
108	С124-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616R ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	1721		117028		117028	9362	126390
		ИТОГО:					23754178	2328244	19555357	2204998	28035906
							1870582	941220		2076730	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		672862				
		Итого с временными									28708768
		Зимние удорожания			1,7955 %		515466				
		Итого с зимними удорожаниями									29224234
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				584485		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									29808718
		Понижение			5%		1490436				
		Итого с понижением									28318282,35
		НДС			12 %		3398193,88				
		Итого с НДС									31716476,23

Заказчик: ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области "

Заместитель руководителя _____ Нургалиев А.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор_____ Бурин Н.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"

Технадзор _____ Скаков Б.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой Согласование"

Эксперт_____Бурамбаева И.Н.