Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

форма №3

Наименование объекта Строительство линий электроснабжения села Мукыр Кызылкугинского района Атырауской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		7 (№070140003585/220007/00)	24.02.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения села Мукыр Кызылкугинского района Атырауской области	38 937 142,08	6 447 023,08							773 642,77	7 220 665,85
Итого к оплате	**7 220 665,85**	**Семь миллионов двести двадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять тенге 85 тиын**								

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Мукишев Д.Р.

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Скаков Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

Бурин Н.С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения села Мукыр Кызылкугинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№7 (№070140003585/220007/00)** от **24.02.2022 года**

Акт приемки выполненных работ № 2 за октябрь месяц 2022 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ									
1	Ц13-080103-0102	**Изолятор напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**		30	750,46	89,95	22514	2699	1199	14111	39555
			шт.		620,54	32,76	18616	983		2930	
2	С124-040106-0302	**Подвесной натяжной полимерный изолятор типа SML 70/10**		30	4751		142530		142530		153932
			шт.							11402	
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
3	5108-0102-0412 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**		1	999605		999605				999605
			шт.						999605		
		Отпускная цена			999605		999605				
		Сметная стоимость оборудования					*999605*				
4	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	791168		791168				791168
			шт.						791168		
		Отпускная цена			791168		791168				
		Сметная стоимость оборудования					*791168*				
		Муфты									
5	Ц13-080201-2710	**Муфта переходная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм 2. Монтаж оборудования**		11	21121,57	269,85	232337	2968	51301	128987	390231
			шт.		16188	98,28	178068	1081		28906	
6	С123-061703-5503	**Муфты переходные типа TRAJ-12/3X150-240 для соединения 3-х жильных кабелей экранированных и неэкранированных с пластмассовой изоляцией с 3-х жильными кабелями с бумажной изоляцией в общей оболочке, без брони на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86**		11	176637		1943007		1943007		2098448
			шт.							155441	
		Металлопрокат									
7	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**		517	251,13	48,98	129837	25323	1311	88142	235417
			м шин заземления		199,62	13,49	103204	6974		17438	
8	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		72,38	1678,6	0	121497	0	0	87478	225693
			м3 грунта		1678,6	0	121497	0		16718	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		72,38	875,77	0	63388	0	0	45640	117750
			м3 грунта		875,77	0	63388	0		8722	
10	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,48199	256388		123576		123576		133463
			т							9886	
11	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,03555	262762		9341		9341		10088
			т							747	
12	С121-050304-0117	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,33	224197		73985		73985		79904
			т							5919	
		Материалы									
13	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3	9760,92	1721,32	29283	5164	21477	4548	36537
			м3 основания		880,6	749,5	2642	2249		2706	
14	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		2	5628,22	2763,07	11256	5526	2856	5992	18629
			шт. сборных конструкций		1437,24	1101,94	2874	2204		1380	
15	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,086	36259		39377		39377		42527
			м3							3150	
		Стандартные изделия									
16	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0153061	499577		7647		7647		8258
			т							612	
		Гидроизоляция									
17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		233,145	874,99	20,15	204000	4698	133663	61629	286879
			м2 поверхности		281,54	2,7	65639	629		21250	
		Раздел: 3. Строительство ВЛ-0,4кВ									
		Металлопрокат									
18	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		127,9	251,13	48,98	32120	6265	324	21805	58240
			м шин заземления		199,62	13,49	25531	1725		4314	
19	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		17,906	1678,6	0	30057	0	0	21641	55834
			м3 грунта		1678,6	0	30057	0		4136	
20	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,906	875,77	0	15682	0	0	11291	29130
			м3 грунта		875,77	0	15682	0		2158	
21	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,00942	256388		2415		2415		2608
			т							193	
22	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,00632	262762		1661		1661		1794
			т							133	
23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,172062	225393		38782		38782		41884
			т							3103	
24	С121-050304-0117	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,01	224197		2242		2242		2421
			т							179	
		Материалы для прокладки кабелей									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям		0,0108	92836,06	16337,8	1003	176	22	619	1751
			т		74442	5110,56	804	55		130	
26	С123-061710-1622	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 80 мм		18	1322		23796		23796		25700
			м							1904	
27	С123-061710-2403	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 80 мм		18	600		10800		10800		11664
			м							864	
		Муфты									
28	Ц13-080201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	8727,77	89,95	17456	180	1088	11703	31491
			шт.		8094	32,76	16188	66		2333	
29	С123-061703-2802	Муфты концевые типа POLT-01/4X25-70-L12 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	17569		35138		35138		37949
			шт.							2811	
		Материалы									
30	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,015	353859,39	104663,51	5308	1570	1	4157	10223
			км трубопровода		249096	30865,83	3736	463		757	
31	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001		15	2516		37740		37740		40759
			м							3019	
		Раздел: 6. Ограждение КТПНГ									
32	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		18	7639,46	960,59	137510	17291	68680	68545	222540
			м оград		2863,32	363,84	51540	6549		16484	
33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		2,25	40454,93	1153,44	91024	2595	75981	11880	111136
			м3		5532,1	270,03	12447	608		8232	
34	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011		1	2265		2265		2265		2446
			шт.							181	
35	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		35,1	912,01	1,04	32011	36	4856	21710	58019
			м2 окрашиваемойповерхности		772,62	0,52	27119	18		4298	
		Раздел: 8. ГНБ									
36	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных трубдиаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		11	2640,23	2097,42	29042	23072	78	12696	45078
			м		535,74	630,11	5893	6931		3339	
37	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001		11,22	2516		28230		28230		30488
			м							2258	
		ИТОГО:					5518630	97560	2885369	622574	6489239
							744925	30534	1790773	348033	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования							1790773		
		Стоимость СМР									4698466
		Временные здания и сооружения			2,4 %			112763			
		Итого с временными									4811229
		Зимние удорожания			1,7955 %			86386			
		Итого с зимними удорожаниями									4897615
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			97952			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**4995567**
		Итого с оборудованием									**6786340**
		Понижение			**5%**			**339317**			
		Итого с понижением									**6447023,08**
		НДС			**12 %**			**773642,77**			
		Итого с НДС									**7220665,85**

Заказчик: ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области "

Заместитель руководителя _____ Нургалиев А.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"

Технадзор _____ Скаков Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор _____ Бурин Н.С.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой "

Эксперт _____ Бурамбаева И.Н.