Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"1" июня 2023 года

Заказчик ***Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», руководитель Кенжебеков Айдулат Жанатович, БИН 070140003585, телефон 87122 35-53-33, 060010, Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Айтеке Би, № 77***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «30» июня 2023 г. Товарищества с ограниченной ответственностью «Бейнеугаз», директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич, РК, Мангистауская область, с.Бейнеу, ул.Бейбарыс 15Б, БИН 980340003394, телефон 87765002797***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «30» июня 2023 г. Товарищества с ограниченной ответственностью «Нұрәлем-Құрылыс», эксперт Скаков Бакытжан Абдиканиевич, №KZ23VJE00071951 от 04.02.2022 г., БИН 061240011957, телефон 87172780038***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от «30» июня 2023 г. Товарищества с ограниченной ответственностью «СпецСтройСогласование», инженер авторского надзора Бурамбаева Ирина Николаевна, БИН 010940009502, телефон 87077000056***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к
приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство линий электроснабжения села Мукыр Кызылкугинского района Атырауской области», новое строительство, II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Атырауская область, Кызылкогинский район, Мукурский с.о., с.Мукур***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **19 декабря 2018 года №40 Решение акима Мукурского с/о Кызылкогинского района Атырауской области;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____
_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ48REA00269180 от 07.04.2022 года***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «СпецСтройСогласование», 6/08-02-2018-ЭС***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», № 141-ө от 21.08.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***апрель 2022 года;***

месяц, год

окончание работ ***июнь 2023 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1,9;***

фактически, месяц: ***14 ;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**Попроекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
ВЛЗ-10 кВ	м	2417		2417	
КЛ-10 кВ	м	284		284	
ВЛИ-0,4 кВ	м	1631		1631	
КЛ-0,4 кВ	м	14		14	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начало выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Внеплощадочные сети электроснабжения

Строительство линии электропередач напряжением 10 кВ от существующей ПС-35/10 кВ №128 «Мукур». Прокладка ЛЭП-10 кВ от ПС-35/10 кВ №128 «Мукур» . Прокладка ЛЭП-0,4 кВ; Установка КРН-IV-10 СЭЩ на ПС-35/10 кВ №128 «Мукур»; Установка комплектных трансформаторной подстанции на объекте с.Мукур КТПГ- 10/0,4 кВ количеством – 1 шт.

Система электроснабжения 10 кВ.

Точкой подключения ВЛ-10 кВ служат действующий ПС-35/10 кВ №128 «Мукур». Прокладка ВЛ-10 кВ; Прокладка кабеля в траншее Т1 на глубине 0,9 м. Кабель предусмотрен из алюминия в свинцовой оболочке с изоляцией из пропитанной бумаги марки АСБ-10 3х240 мм2 напряжением 10 кВ.

Комплектных трансформаторных подстанций КТПГ-10/0,4 кВ 160 кВА наружной установки количеством 1 шт; Трансформаторная подстанция типа КТПГ представляет собой одно трансформаторную подстанцию наружную и предназначена для приема электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 кВ преобразованием в электроэнергию напряжением 0,4 кВ; заземление подстанций КТПГ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего**: 55 159,384** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **35 479,999** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **10 140,410** тысяч тенге**;** прочие **9 538,975** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **50 602,304** тысяч тенге**,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **33 705,999** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9 633,390** тысяч тенге; прочие **7 262,915** тысяч тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100 %*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство линий электроснабжения села Мукыр Кызылкугинского района Атырауской области»

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО „Бейнеугаз" Гурин К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количеств
1	2	3	4
1	Воздушные ВЛИ низкого напряжения 0,4кВ	киломерт (далее – км)	1,807
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10кВ	км	7,851
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,035
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжени 10кВ	км	0,422
5	Площадь опор	м 2	11,14
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	199
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	10,115
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) Светильники	шт	
10	Кабели:		
	1) Кабели СИП-3 1х50-20	км	7,851
	2) Кабели силовые АСБл 3х50-10	км	0,422
	3) Кабели СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,087
	4) Кабели СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,72
	5) Кабели силовые АВБбШв 4 х70 (ок)-1	км	0,035
11	Зажимы соединительные	шт	13
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	134

	Трансформаторная подстанция	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик ***Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***Товарищества с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование»***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)