Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Бейнеугаз"**

форма №3

Наименование объекта **Строительство линий электроснабжения села Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		8 (№070140003585/220008/00)	24.02.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения села Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области	20 824 746,40	18 593 523,57							2 231 222,83	20 824 746,40
Итого к оплате	**20 824 746,40**	**Двадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот сорок шесть тенге 40 тиын**								

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

_____ **Мукишев Д.Р.**

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____ **Скаков Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

_____ **Бурин Н.С.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения села Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№8 (№070140003585/220008/00)** от **24.02.2022 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 за август месяц 2022 г.

Составлен(а) 2019.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Сети ВЛИ-10кВ									
		Раздел: 3. Опоры ВЛ 10 кВ									
1	E11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Кр10-1.2с	опора	2	14857,25 7014,54	7168,4 3622,8	29715 14029	14337 7246	1349	17020 3739	50473
2	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	57092		228368		228368	18269	246637
3	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Траверса ТМ73	шт	2	7125		14250		14250	1140	15390
4	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Траверса TMs60A	шт	2	2035,71		4071		4071	326	4397
5	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Накладка Ог 52	шт	2	839,29		1679		1679	134	1813
6	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Хомут Х1	шт	4	642,86		2571		2571	206	2777
7	КП ТОО ЭПС-Kz	Кронштейн У1	шт	2	5049,11		10098		10098	808	10906
8	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	785,71		3143		3143	251	3394
9	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	799		7990		7990	639	8629
10	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	412		4120		4120	330	4450
11	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	12306		98448		98448	7876	106324
12	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	10	20006		200060		200060	16005	216065
13	С124-040201-0602	Скобы типа СК7/СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	861		5166		5166	413	5579

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	7045	95107
15	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	6306	85134
16	КП ТОО ЭПС-Kz	Кронштейн КМ1	шт	2	1949,11		3898		3898	312	4210
17	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	790		9480		9480	758	10238
18	КП ТОО ЭПС-Kz	Кронштейн РА1	шт	2	1498,21		2996		2996	240	3236
19	КП ТОО ЭПС-Kz	Кронштейн РА2	шт	2	2266,96		4534		4534	363	4897
20	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Вал привода РА3	шт	6	4205,36		25232		25232	2019	27251
21	КП ТОО ЭПС-Kz	Кронштейн РА5	шт	2	1553,57		3107		3107	249	3356
22	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Хомут Х7	шт	6	491,07		2946		2946	236	3182
23	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Хомут Х8	шт	2	535,71		1071		1071	86	1157
24	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП1	м	9	571,43		5143		5143	411	5554
25	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ К10-1.2с	опора	1	14857,25 7014,54	7168,4 3622,8	14857 7015	7168 3623	674	8510 1869	25236
26	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	58650		117300		117300	9384	126684
27	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Траверса ТМ73	шт	1	7125		7125		7125	570	7695
28	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Траверса ТМ96И	шт	1	3196,43		3196		3196	256	3452
29	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Траверса ТМ80	шт	1	1178,57		1179		1179	94	1273
30	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Хомут Х62И	шт	1	750		750		750	60	810
31	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Хомут Х51	шт	2	625		1250		1250	100	1350
32	КП ТОО ЭПС-Kz	Крепление подкоса У52	шт	1	4839,29		4839		4839	387	5226
33	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	785,71		1571		1571	126	1697

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Шина Ши2	шт	3	5339,29		16018		16018	1281	17299
35	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Упор УП50	шт	1	642,86		643		643	51	694
36	С124-040207-3119	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1629		14661		14661	1173	15834
37	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	412		3708		3708	297	4005
38	С124-040201-0602	Скобы типа СК7/СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	861		2583		2583	207	2790
39	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.15.0 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677		44031		44031	3522	47553
40	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138		39414		39414	3153	42567
41	С124-040207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	7686		115290		115290	9223	124513
42	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка+П10-1.2 с	опора	1	9742,57 5337,15	3461,11 1745,89	9743 5337	3461 1746	944	5666 1233	16642
43	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	1	57092		57092		57092	4567	61659
44	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Оголовок ОГs 55	шт	1	11937,5		11938		11938	955	12893
45	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799		799		799	64	863
46	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	412		412		412	33	445
47	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306		36918		36918	2953	39871
48	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	20006		120036		120036	9603	129639
49	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка+ОА10/0,38-1	опора	1	17590,67 9090,75	7555,61 3815,51	17591 9091	7556 3816	944	10325 2233	30149
50	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	57092		114184		114184	9135	123319
51	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Траверса ТМ77	шт	1	5589,29		5589		5589	447	6036
52	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Оголовок ОГs 56	шт	1	7205,36		7205		7205	576	7782
53	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Хомут Х51	шт	2	625		1250		1250	100	1350

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КП ТОО ЭПС-Kz	Крепление подкоса У52		1	4839,29		4839		4839		5226
			шт							387	
55	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП21		1	785,71		786		786		849
			м							63	
56	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП22		0,8	544,64		436		436		471
			м							35	
57	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		5	799		3995		3995		4315
			шт.							320	
58	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		5	412		2060		2060		2225
			шт.							165	
59	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		3	12306		36918		36918		39871
			шт.							2953	
60	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98		6	20006		120036		120036		129639
			комплект							9603	
61	С124-040201-0602	Скобы типа СК7/СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		3	861		2583		2583		2790
			шт.							207	
62	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		3	14677		44031		44031		47553
			шт.							3522	
63	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		3	13138		39414		39414		42567
			шт.							3153	
64	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98		3	3787		11361		11361		12270
			шт.							909	
65	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		2	153		306		306		330
			шт.							24	
66	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2,6	410		1066		1066		1151
			м							85	
67	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		1	1845		1845		1845		1993
			шт.							148	
68	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		1	2815		2815		2815		3040
			шт.							225	
69	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		1	11321		11321		11321		12227
			шт.							906	
70	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		5	1912		9560		9560		10325
			шт.							765	
71	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98		2	2079		4158		4158		4491
			шт.							333	
72	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		1	3060		3060		3060		3305
			шт.							245	
73	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0005	451186		226		226		244
			км							18	
74	Е11-330202-0204	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Установка А-10-15		2	37861,49	21327,87	75723	42656	1075	38716	123594
			опора		15996	8201,39	31992	16403		9155	
75	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-20 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		4	146444		585776		585776		632638
			шт.							46862	
76	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Траверса ТМ509		2	4267,86		8536		8536		9219

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							683	
77	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Траверса ТМ510	шт	2	5973,21		11946		11946	956	12902
78	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Плита ПМ501	шт	4	33024,11		132096		132096	10568	142664
79	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Хомут Х512	шт	4	1223,21		4893		4893	391	5284
80	КП ТОО ЭПС-Kz	Крепление подкоса У71	шт	2	18645,54		37291		37291	2983	40274
81	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП100	м	10	723,21		7232		7232	579	7811
82	КП ТОО ЭПС-Kz	Стяжка Г51	шт	4	4089,29		16357		16357	1309	17666
83	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Шпилька ШП501	шт	6	3044,64		18268		18268	1461	19729
84	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	12306		147672		147672	11814	159486
85	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	20006		80024		80024	6402	86426
86	С124-040201-0602	Скобы типа СК7/СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	861		10332		10332	827	11159
87	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14677		176124		176124	14090	190214
88	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	13138		157656		157656	12612	170268
89	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3787		22722		22722	1818	24540
90	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами (на все опоры)	т	0,00142	499577		709		709	57	766
		ИТОГО:					**3400321**	**75179**	**3257678**	**80237**	**3759004**
							67464	**32834**		**278446**	
		2-1-2 Сети ВЛИ-0,4кВ									
		Раздел: 3. Арматура для ввода в здание									
1	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	2091		138006		138006	11040	149046
2	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	1213		80058		80058	6405	86463
		Раздел: 4. Опоры ВЛИ-0,4 кВ									
3	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П1	опора	52	7364,92	3101,23	382976	161264	35064	214492	645265
					3589,38	1566,67	186648	81467		47797	
4	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	52	40106		2085512		2085512	166841	2252353

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С124-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	3035		157820		157820	12626	170446
6	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	3873		201396		201396	16112	217508
7	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	1928		100256		100256	8020	108276
8	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	2546		132392		132392	10591	142983
9	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,026	535583		13925		13925	1114	15039
10	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	171,6	410		70356		70356	5628	75984
11	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	132	153		20196		20196	1616	21812
12	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	1845		121770		121770	9742	131512
13	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	2394		79002		79002	6320	85322
14	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	1213		80058		80058	6405	86463
15	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	132	1912		252384		252384	20191	272575
16	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПП1	опора	21	7364,92 3589,38	3101,23 1566,67	154663 75377	65126 32900	14161	86622 19303	260588
17	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	21	46409		974589		974589	77967	1052556
18	С124-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3035		63735		63735	5099	68834
19	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3873		81333		81333	6507	87840
20	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1928		40488		40488	3239	43727
21	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	2546		53466		53466	4277	57743
22	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0105	535583		5624		5624	450	6074
23	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	26	410		10660		10660	853	11513
24	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	20	153		3060		3060	245	3305
25	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845		18450		18450	1476	19926
26	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2394		11970		11970	958	12928
27	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1213		12130		12130	970	13100

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1912		38240		38240	3059	41299
29	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ К3	опора	16	14857,25 7014,54	7168,4 3622,8	237716 112233	114694 57965	10789	136158 29910	403784
30	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	32	40106		1283392		1283392	102671	1386063
31	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2916		46656		46656	3732	50388
32	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3139		50224		50224	4018	54242
33	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1845		29520		29520	2362	31882
34	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	41,6	410		17056		17056	1364	18420
35	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	32	153		4896		4896	392	5288
36	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3873		61968		61968	4957	66925
37	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	11321		362272		362272	28982	391254
38	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	1912		122368		122368	9789	132157
39	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1928		30848		30848	2468	33316
40	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2546		40736		40736	3259	43995
41	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	535583		4285		4285	343	4627
42	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	445		7120		7120	570	7690
43	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП6	м	0,0184	321,43		6		6	0	6
44	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Кронштейн У3	шт	16	3330,36		53286		53286	4263	57549
45	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1845		44280		44280	3542	47822
46	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1213		29112		29112	2329	31441
47	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1912		91776		91776	7342	99118
48	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПК1	опора	1	14857,25 7014,54	7168,4 3622,8	14857 7015	7168 3623	674	8510 1869	25236
49	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49982		99964		99964	7997	107961

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2916		2916		2916	233	3149
51	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139		3139		3139	251	3390
52	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845		1845		1845	148	1993
53	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410		1066		1066	85	1151
54	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	2	153		306		306	24	330
55	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3873		3873		3873	310	4183
56	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	1811	24453
57	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	612	8260
58	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928		1928		1928	154	2082
59	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2546		2546		2546	204	2750
60	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535583		268		268	21	289
61	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445		445		445	36	481
62	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП6	м	1	321,43		321		321	26	347
63	КП ТОО ЭПС-Kz	Кронштейн У4	шт	1	4781,25		4781		4781	383	5164
64	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
65	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1213		2426		2426	194	2620
66	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	612	8260
67	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К2	опора	1	14857,25 7014,54	7168,4 3622,8	14857 7015	7168 3623	674	8510 1869	25236
68	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49982		99964		99964	7997	107961
69	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522		3522		3522	282	3804
70	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3139		6278		6278	502	6780
71	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
72	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2951		5902		5902	472	6374

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,6	410		2296		2296	184	2480
74	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
75	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	11321		45284		45284	3623	48907
76	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815		5630		5630	450	6080
77	С124-040207-3123	Зажимы ответвительныеAl-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182		4364		4364	349	4713
78	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535583		536		536	43	578
79	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856	308	4164
80	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799		799		799	64	863
81	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520
82	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП6	м	1	321,43		321		321	26	347
83	КП ТОО ЭПС-Kz	Кронштейн У4	шт	1	4781,25		4781		4781	383	5164
84	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УП3	опора	4	14857,25 7014,54	7168,4 3622,8	59429 28058	28674 14491	2697	34039 7477	100946
85	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	40106		320848		320848	25668	346516
86	С124-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3035		12140		12140	971	13111
87	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3873		15492		15492	1239	16731
88	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1928		7712		7712	617	8329
89	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2546		10184		10184	815	10999
90	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	535583		1071		1071	86	1157
91	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	445		1780		1780	142	1922
92	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП6	м	4	321,43		1286		1286	103	1389
93	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Кронштейн У3	шт	4	3330,36		13321		13321	1066	14387
94	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15	410		6150		6150	492	6642

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98		10	153		1530		1530		1652
			шт.							122	
96	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98		5	1845		9225		9225		9963
			шт.							738	
97	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		5	3139		15695		15695		16951
			шт.							1256	
98	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98		10	1213		12130		12130		13100
			шт.							970	
99	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		20	1912		38240		38240		41299
			шт.							3059	
100	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УА3		11	14857,25	7168,4	163430	78852	7417	93609	277601
			опора		7014,54	3622,8	77160	39851		20563	
101	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		22	40106		882332		882332		952919
			шт.							70587	
102	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98		11	2916		32076		32076		34642
			шт.							2566	
103	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		11	3139		34529		34529		37291
			шт.							2762	
104	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98		11	1845		20295		20295		21919
			шт.							1624	
105	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		28,6	410		11726		11726		12664
			м							938	
106	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98		22	153		3366		3366		3635
			шт.							269	
107	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98		11	3873		42603		42603		46011
			шт.							3408	
108	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		22	11321		249062		249062		268987
			шт.							19925	
109	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		44	1912		84128		84128		90858
			шт.							6730	
110	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		11	1928		21208		21208		22905
			шт.							1697	
111	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98		11	2546		28006		28006		30246
			шт.							2240	
112	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0055	535583		2946		2946		3181
			км							236	
113	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		11	445		4895		4895		5287
			шт.							392	
114	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП6		11	321,43		3536		3536		3819
			м							283	
115	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Кронштейн У3		11	3330,36		36634		36634		39565
			шт							2931	
116	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98		14	1845		25830		25830		27896
			шт.							2066	
117	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98		14	1213		16982		16982		18341

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1359	
118	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		28	1912		53536		53536		57819
			шт.							4283	
119	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПУА1		1	14857,25	7168,4	14857	7168	674	8510	25236
			опора		7014,54	3622,8	7015	3623		1869	
120	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	49982		99964		99964		107961
			шт.							7997	
121	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98		1	2916		2916		2916		3149
			шт.							233	
122	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		1	3139		3139		3139		3390
			шт.							251	
123	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98		1	1845		1845		1845		1993
			шт.							148	
124	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2,6	410		1066		1066		1151
			м							85	
125	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98		2	153		306		306		330
			шт.							24	
126	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98		1	3873		3873		3873		4183
			шт.							310	
127	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		2	11321		22642		22642		24453
			шт.							1811	
128	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	1912		7648		7648		8260
			шт.							612	
129	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		1	1928		1928		1928		2082
			шт.							154	
130	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98		1	2546		2546		2546		2750
			шт.							204	
131	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0005	535583		268		268		289
			км							21	
132	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		1	445		445		445		481
			шт.							36	
133	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий 3П6		1	321,43		321		321		347
			м							26	
134	КП ТОО ЭПС-Kz	Кронштейн У4		1	4781,25		4781		4781		5164
			шт							383	
135	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка АО3		10	14857,25	7168,4	148573	71684	6743	85099	252365
			опора		7014,54	3622,8	70145	36228		18694	
136	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		20	40106		802120		802120		866290
			шт.							64170	
137	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		10	3522		35220		35220		38038
			шт.							2818	
138	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		10	3139		31390		31390		33901
			шт.							2511	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3873		38730		38730	3098	41828
140	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	11321		113210		113210	9057	122267
141	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	1912		76480		76480	6118	82598
142	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1928		19280		19280	1542	20822
143	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2546		25460		25460	2037	27497
144	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	535583		2678		2678	214	2892
145	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	445		4450		4450	356	4806
146	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП6	м	10	321,43		3214		3214	257	3471
147	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Кронштейн У3	шт	10	3330,36		33304		33304	2664	35968
148	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	410		4264		4264	341	4605
149	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	8	153		1224		1224	98	1322
150	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845		7380		7380	590	7970
151	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1213		4852		4852	388	5240
152	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520
153	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПОА1, ОА2	опора	4	14857,25 7014,54	7168,4 3622,8	59429 28058	28674 14491	2697	34039 7477	100946
154	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	49982		399856		399856	31988	431844
155	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2916		11664		11664	933	12597
156	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3139		12556		12556	1004	13560
157	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3873		15492		15492	1239	16731
158	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	11321		45284		45284	3623	48907
159	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1912		30592		30592	2447	33039
160	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1928		7712		7712	617	8329
161	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98		4	2546		10184		10184		10999

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							815	
162	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,002	535583		1071		1071		1157
			км							86	
163	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		4	445		1780		1780		1922
			шт.							142	
164	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП6		4	321,43		1286		1286		1389
			м							103	
165	КП ТОО ЭПС-Kz	Кронштейн У4		1	4781,25		4781		4781		5164
			шт							383	
166	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5,2	410		2132		2132		2303
			м							171	
167	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98		4	153		612		612		661
			шт.							49	
168	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98		2	1845		3690		3690		3985
			шт.							295	
169	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98		2	1213		2426		2426		2620
			шт.							194	
170	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	1912		7648		7648		8260
			шт.							612	
171	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ОА2		1	14857,25	7168,4	14857	7168	674	8510	25236
			опора		7014,54	3622,8	7015	3623		1869	
172	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	49982		99964		99964		107961
			шт.							7997	
173	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		1	3522		3522		3522		3804
			шт.							282	
174	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		1	3139		3139		3139		3390
			шт.							251	
175	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		2	2815		5630		5630		6080
			шт.							450	
176	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2,6	410		1066		1066		1151
			м							85	
177	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36.2 ГОСТ Р51177-98		2	153		306		306		330
			шт.							24	
178	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98		1	2951		2951		2951		3187
			шт.							236	
179	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		1	11321		11321		11321		12227
			шт.							906	
180	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	1912		7648		7648		8260
			шт.							612	
181	С124-040207-3123	Зажимы ответвительныеAl-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		1	2182		2182		2182		2357
			шт.							175	
182	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0005	535583		268		268		289
			км							21	
183	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		1	1928		1928		1928		2082
			шт.							154	
184	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		1	799		799		799		863

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							64	
185	КП ТОО KArAdEl MECHAniCs	Проводник заземляющий ЗП6		1	321,43		321		321		347
			м							26	
186	КП ТОО ЭПС-Kz	Кронштейн У4		1	4781,25		4781		4781		5164
			шт							383	
		ИТОГО:					12860230	577644	11676850	718098	14664588
							605739	291885		1086263	
		ВСЕГО:					16260551	652823	14934528	798335	18423592
							673203	324719		1364709	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		442166				
		Итого с временными									18865758
		Зимние удорожания			1,71 %		322604				
		Итого с зимними удорожаниями									19188363
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		383767				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									19572130
		Понижение			5%		978606				
		Итого с понижением									18593523,57
		НДС			12 %		2231222,83				
		Итого с НДС									20824746,40

Заказчик: ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Заместитель руководителя_____ Нургалиев А.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"

Технадзор_____ Скаков Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сейнеуталап"

Директор_____Бурин Н.С.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛТЕЛ"

Директор_____ Сыздыков Г.Ж.