Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

форма №3

Наименование объекта Строительство линий электроснабжения села Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		8 (№070140003585/220008/00), доп. согл. №1 (№070140003585/220008/01)	24.02.2022 г., 23.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения села Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области	42 704 888,12	8 523 395,82							1 022 807,50	9 546 203,32
Итого к оплате	**9 546 203,32**	**Девять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч двести три тенге 32 тиын**								

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

_____ **Кенжебеков А.Ж.**

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____ **Скаков Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

_____ **Бурин Н.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения села Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№8 (№070140003585/220008/00) от 24.02.2022 г., доп. согл. №1 (№070140003585/220008/01) от 23.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 3 за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) 2019.2

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Сети ВЛИ-10кВ									
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование ВЛ3-10 кВ									
1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до /160, 100/ кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	11512,69	6691,69	23025	13383	2604	11054	36805
					3519	3389,61	7038	6779		2726	
2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	36344,78	9074,61	72690	18149	21265	31858	112912
					16637,5	3274,04	33275	6548		8364	
3	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1330,19	89,95	2660	180	43	1802	4820
					1218,87	32,76	2438	66		357	
4	С123-070501-0705	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	70757		141514		141514		152835
										11321	
5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	1678,6	0	1511	0	0	1088	2806
					1678,6	0	1511	0		208	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	875,77	0	525	0	0	378	976
					875,77	0	525	0		72	
7	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5	529,79	448,85	2649	2244	0	880	3811
					80,94	163,47	405	817		282	
8	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,3	1550		465		465		502
										37	
9	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	5	462,33	381,39	2312	1907	0	791	3351
					80,94	138,9	405	695		248	
10	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,042	46608		1958		1958		2114
										157	
11	Ц13-080201-2203	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	4238,01	89,95	4238	90	101	2937	7749
					4047	32,76	4047	33		574	
12	КП ТОО ЭПС-Kz	Концевая муфта ЗКВТп-10(150-240)	шт.	1	14004,46		14004		14004		15125
										1120	
13	Ц13-080103-3302 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	1	31328,02	6836,2	31328	6836	210	19276	54652
					24282	2489,76	24282	2490		4048	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КП АО Кэмонт	Комплектное распределительное устройство с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ КРН-IV-10 кВ	к-т	1	5050150		5050150		5050150		5050150
		Отпускная цена			5050150		5050150				
		Сметная стоимость оборудования					*5050150*				
15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,005	148996,52	0	745	0	7	560	1410
					147497	0	737	0		104	
16	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 75 мм	м	5	135		675		675	54	729
		РАЗДЕЛ 2. Внешний контур заземления									
17	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	14	1353,59	116,66	18950	1633	4518	9479	30704
					914,2	26,21	12799	367		2274	
18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	228022		14685		14685	1175	15859
19	Е11-330209-0101	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	140	251,13	48,98	35159	6857	355	23868	63749
					199,62	13,49	27947	1889		4722	
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	228022		19701		19701	1576	21277
21	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,2	1678,6	0	20479	0	0	14745	38042
					1678,6	0	20479	0		2818	
22	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,2	875,77	0	10684	0	0	7693	19847
					875,77	0	10684	0		1470	
		РАЗДЕЛ 3. Опоры ВЛ 10 кВ									
		Опора Кр10-1,2с (2 комплекта)									
23	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	14860,42	4143,69	29721	8287	257	19707	53382
					10588,34	1728,56	21177	3457		3954	
24	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом (трехполюсный)	шт.	2	79440		158880		158880		158880
		Отпускная цена			79440		158880				
		Сметная стоимость оборудования					*158880*				
		Опора К10-1,2с (1 комплект)									
25	КП ТОО АТЕК-Энерго.Kz	Разъеденитель SZ-24	к-т	1	243126,79		243127		243127	19450	262577
26	Ц13-080103-1501	Ограничители перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	5348,29	989,45	16045	2968	936	9520	27610
					4047	360,36	12141	1081		2045	
27	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685		86055		86055	6884	92939
28	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3634		10902		10902	872	11774
29	Ц13-080201-2201	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	2889,01	89,95	2889	90	101	1966	5244
					2698	32,76	2698	33		388	
30	КП ТОО АТЕК-Энерго.Kz	Концевая муфта НОТР3.1201R	к-т	1	70016,96		70017		70017	5601	75618
		ИТОГО:					6087743	62625	633500	157602	6328249

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							182588	24255	5209030	82901	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования							5209030		
		Стоимость СМР									1119219
		2-1-2 Сети ВЛИ-0,4кВ									
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование ВЛИ-0,4 кВ									
1	С123-070201-0505	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	66	10252		676632		676632	54131	730763
2	С123-070501-0903	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1/CE-102-S7/**	шт.	66	6790		448140		448140	35851	483991
3	С123-070204-0630	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	45	1068		48060		48060	3845	51905
4	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3,74598	1550		5806		5806	465	6270
		ИТОГО:					1178638	0	1178638		1272929
							0	0		94292	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования							0		
		Стоимость СМР									1272929
		2-1-3 Площадка под КТПН									
		РАЗДЕЛ 1. Площадка под КТПН									
1	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1,32	49,9	49,9	66	66	0	18	90
					0	18,54	0	24		7	
2	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1	4106,87	1097,95	4107	1098	1733	1383	5930
					1275,75	244,57	1276	245		439	
3	С121-020101-2201	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	26554		27085		27085	2167	29252
4	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3	6467,96	637,45	19404	1912	4017	12899	34887
					4491,45	233,41	13474	700		2584	
5	С121-020101-2601	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	3,045	29900		91046		91046	7284	98329
6	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0624	246637		15390		15390	1231	16621
7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,32	874,99	20,15	2905	67	1903	878	4085
					281,54	2,7	935	9		303	
8	Е11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1	3985,8	1844	3986	1844	1001	2192	6673
					1141,27	716,75	1141	717		494	
9	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6)**	м3	0,543	36259		19689		19689	1575	21264
10	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,8	12839,13	1711,58	23110	3081	13988	6935	32449
					3356,64	741,95	6042	1336		2404	
		РАЗДЕЛ 2. Внешний контур заземления КТПН									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		68	651,7	28,4	44316	1931	26399	11910	60724
			м		235,08	8,19	15985	557		4498	
12	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		12	1425,31	170,63	17104	2048	4086	8295	27431
			шт		914,2	45,86	10970	550		2032	
13	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,0948	220373		20891		20891		22563
			т							1671	
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ									
14	Е11-070111-0112	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам. Установка		27,5	3110,13	1081,25	85528	29734	1379	77495	176065
			м оград		1978,72	409,41	54415	11259		13042	
15	С121-060801-0101	Стоимость опорных конструкций Ст-1		0,28683	463226		132867		132867		143496
			т							10629	
16	С121-020101-2404	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		8,2	29939		245500		245500		265140
			м3							19640	
17	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения МО-1		0,21325	540121		115181		115181		124395
			т							9214	
18	С121-060801-0101	Стоимость опорных конструкций ГОСТ 3262-75		0,00108	463226		500		500		540
			т							40	
19	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые /арматура Д10 А3/. Устновка		0,06318	490895,03	11861,59	31015	749	14659	18523	53501
			т стальных элементов		247010	1443,43	15606	91		3963	
20	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз		14,53353	109,62	2,33	1593	34	902	456	2213
			м2		45,19	0,27	657	4		164	
21	Е11-130301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 / 2 раза/		14,53353	213,17	1,93	3098	28	2823	174	3534
			м2		16,99	0,4	247	6		262	
22	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах МК-1		1	872,9	29,71	873	30	42	951	1970
			шт.		801,59	4,59	802	5		146	
23	С121-130814-1901	Сварная решетка калитки		0,02425	540121		13098		13098		14146
			т							1048	
24	С121-060801-0101	Стоимость опорных конструкций ГОСТ 3262-75		0,00078	463226		361		361		390
			т							29	
25	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые /арматура Д10 ГОСТ 5781-82/. Установка		0,00468	490895,03	11861,59	2297	56	1086	1372	3963
			т стальных элементов		247010	1443,43	1156	7		294	
26	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз		0,86153	109,62	2,33	94	2	53	27	131
			м2		45,19	0,27	39	0		10	
27	Е11-130301-1412	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 /2 раза/		0,86153	213,17	1,93	184	2	167	10	210
			м2		16,99	0,4	15	0		16	
		ИТОГО:					921288	42680	755846	143518	1149992
							122760	15510		85186	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		Стоимость СМР									1149992
		ВСЕГО									8751170
		В том числе :									
		Стоимость оборудования							5209030		
		Стоимость СМР									3542140
		Временные здания и сооружения			2,40%		85011				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**3627152**
		Зимние удорожания			**1,71%**		**62024**				
		Итого с зимними удорожаниями									**3689176**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**73784**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**3762960**
		Итого с оборудованием									**8971990**
		Понижение			**5%**		**448594**				
		Итого с понижением									**8523395,82**
		НДС			**12%**		**1022807,50**				
		Итого с НДС									**9546203,32**

Заказчик: ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области "

Заместитель руководителя _____ Нургалиев А.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"

Технадзор _____ Скаков Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор _____ Бурин П.С.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛТЕЛ"

Директор _____ Сыздыков Г.Ш.