Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"
Наименование объекта Строительство линий электроснабжения поселка Доссор Макатского района Атырауской области

форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		5 (№070140003585/220005/00)	24.02.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения поселка Доссор Макатского района Атырауской области	15 711 553,35	5 456 744,06	-						654 809,29	6 111 553,35
Итого к оплате	**6 111 553,35**	**Шесть миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят три тенге 35 тиын**								

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ **Мукишев Д.Р.**

Технадзор
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
_____ **Скаков Б.**

Подрядчик
Директор ТОО "Бейнеугаз"
_____ **Бурин Н.С.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения поселка Доссор Макатского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№ 5 (№070140003585/220005/00) от 24.02.2022 года**

Акт приемки выполненных работ № 2 за октябрь месяц 2022 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Электроснабжение									
		Раздел: 1. Оборудование									
1	5108-0102-0412 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC**	шт.	1	999605		999605		999605		999605
		Отпускная цена			999605		999605				
		Сметная стоимость оборудования					*999605*				
2	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	791168		791168		791168		791168
		Отпускная цена			791168		791168				
		Сметная стоимость оборудования					*791168*				
		Раздел: 2. ВЛ6кВ									
3	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	260	985,9	610,47	256335	158722	13435	99225	384005
					323,76	206,29	84178	53636		28445	
4	С123-060109-1010	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,26	7844748		2039634		2039634		2202805
										163171	
5	Е11-330204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,145	72239,19	23428,83	82714	26826	5458	49426	142711
					44043,8	9915,15	50430	11353		10571	
6	С123-061201-0919	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,445	892843		397315		397315		429100
										31785	
7	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,7	314806		220364		220364		237993
										17629	
8	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	100	441,38	227,83	44138	22783	5167	17033	66064
					161,88	74,68	16188	7468		4894	
9	С123-060137-0733	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1	2393604		239360		239360		258509
										19149	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**5070633**	**208330**	**2920733**	**165684**	**5511960**
							150796	**72457**	**1790773**	**275644**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования							**1790773**		
		Стоимость СМР									**3721187**
		Временные здания и сооружения			**2,40%**		**89308**				
		Итого с временными									**3810495**
		Зимние удорожания			**1,71%**		**65159**				
		Итого с зимними удорожаниями									**3875655**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**77513**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**3953168**
		Итого с оборудованием									**5743941**
		Понижение			**5%**		**287197**				
		Итого с понижением									**5456744,06**
		НДС			**12%**		**654809,29**				
		Итого с НДС									**6111553,35**

Заказчик: ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Заместитель руководителя_____ Нургалиев А.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"

Технадзор _____ Скаков Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор_____Бурин Н.С.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Эксперт

Эксперт_____Муратов К.С.