Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

форма №3

Наименование объекта Строительство линий электроснабжения поселка Доссор Макатского района Атырауской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 5 (№070140003585/220005/00), № 3 (№070140003585/220005/03)	24.02.2022 г., 20.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электроснабжения поселка Доссор Макатского района Атырауской области	25 033 568,56	1 117 857,14							134 142,86	1 252 000,00
Итого к оплате	**1 252 000,00**	**Один миллион двести пятьдесят две тысячи тенге 00 тиын**								

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

Кенжебеков А.Ж.

Технадзор

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Скаков Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Бейнеугаз"

Бурин Н.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения поселка Доссор Макатского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№ 5 (№070140003585/220005/00) от 24.02.2022 года, доп согл. № 3 (№070140003585/220005/03) от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 4 за сентябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Оборудование									
1	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,130841**	**9760,92**	**1721,32**	**1277**	**225**	**937**	**198**	**1594**
					880,6	**749,5**	**115**	**98**		**118**	
2	**Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня**	**м3**	**0,18**	**41262,22**	**3714,9**	**7427**	**669**	**4347**	**1896**	**10069**
					13398	1865,06	2412	336		746	
3	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Лежень ЛЖ-28	шт. сборных конструкций	1	2246,73	1260,03	2247	1260	0	1715	4278
					986,7	466,41	987	466		317	
4	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,4**	**874,99**	**20,15**	**2975**	**69**	**1949**	**899**	**4184**
					281,54	**2,7**	**957**	**9**		**310**	
		Раздел: 2. ВЛ6кВ									
5	**С121-130201-0304**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,761**	**776**		**591**		**591**		**638**
										47	
6	**С121-130201-0302**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,333**	**216**		**72**		**72**		**78**
										6	
7	**С121-130203-0105**	**Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70**	**т**	**0,000027**	**872121**		**24**		**24**		**25**
										2	
8	**Ц13-080201-0401**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**185**	**462,33**	**381,39**	**85531**	**70557**	**0**	**29283**	**123999**
					80,94	**138,9**	**14974**	**25697**		**9185**	
9	**С121-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,48**	**46608**		**68980**		**68980**		**74498**
										5518	
10	**Ц13-080201-2509**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**51388,86**	**39174,87**	**205555**	**156699**	**292**	**76197**	**304292**
					12141	**14316,12**	**48564**	**57264**		**22540**	
11	**С123-061703-1103**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4**	**12678**		**50712**		**50712**		**54769**
										4057	
12	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,12**	**315836,28**	**83366,34**	**37900**	**10004**	**316**	**30165**	**73511**
					229836	**24079,9**	**27580**	**2890**		**5445**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121,2	404		48965		48965	3917	52882
14	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2407,79 759,08	253,19 5,26	4816 1518	506 11	2791	1513 506	6835
15	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,7	153,64 8,39	145,25 37,19	1798 98	1699 435	0	384 175	2356
16	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,95	2014,32 2014,32	0 0	3928 3928	0 0	0	2828 540	7297
17	Е11-230101-0101	Основание под кабель из мягкого просеянного грунта. Устройство	м3 основания	3,9	1215,31 1056,72	158,59 47,22	4740 4121	618 184	0	4262 720	9722
18	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,75	34,97 0	34,97 12,99	341 0	341 127	0	91 35	467
19	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3	27948,01 8990,1	18957,91 4421,45	8384 2697	5687 1326	0	2897 903	12184
20	С121-130809-1301	Сигнальная лента Осторожно кабель	100 м	3	1755		5265		5265	421	5686
21	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	31721,73 8094	23554,74 8608,08	126887 32376	94219 34432	292	48102 13999	188988
22	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10547		42188		42188	3375	45563
23	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	150	260,69 208,96	18,1 4,59	39103 31344	2715 688	5044	23063 4973	67139
24	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,237	220373		52228		52228	4178	56407
25	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,192	868		167		167	13	180
		ИТОГО:					802101	345268	285160	223493	1107640
							171671	123963		82046	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования							0		
		Стоимость СМР									1107640
		Временные здания и сооружения			2,40%		26583				
		Итого с временными									1134224
		Зимние удорожания			1,71%		19395				
		Итого с зимними удорожаниями									1153619
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		23072				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1176691

№п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижение			**5%**		**58834**				**1117857,14**
		Итого с понижением									
		НДС			**12%**		**134142,86**				**1252000,00**
		Итого с НДС									

Заказчик: ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской
Заместитель руководителя_____ Нургалиев А.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"
Технадзор_____ Скаков Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"
Директор_____ Бурин Н.С.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Эксперт
Эксперт_____ Мухтаров К.С.