Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы"

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства: Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы.Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2-я очередь строительства.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)за 28 марта 2022г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№40740002533 /210131/00	30.07.2021г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге из графы 1						НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
		в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	602 521 522,00	210 846 086	223 109 902						25 301 530	236 147 616,00
Удержание авансового платежа (30%)								557 958 908		70 844 285
ИТОГО к оплате:										165 303 331,00

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И. Брискин

м.п.

Технический надзор
Зам. директора
ТОО "Музтау"

Д.Б.Боскымбаев

м.п.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Договор: №40740002533/210131/00 от 30.07.2021г

Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 454-11.12.14

Наименование объекта - Котельная.Проектируемый корпус

Шифр объекта 2-2

АКТ №40
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2022г.

на Тепломеханические решения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Прайс-лист ТОО "Прогресс Инжиниринг"	Котел КВ-ГМ-24,4-150	шт		1	223109902,32	--	223109902	--		--	223109902
						--	--	--	--	223109902	--	223109902
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								223109902		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					0				
		Временные здания и сооружения	2,00%									
		Дополнительные затраты при производстве работ						0				
		в зимнее время	2,340%					0				
		Непредвиденные затраты	2,000%					223 109 902				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						234 273 429				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036						28 112 811,0				
		НДС	12%									
								262 386 240				
		ВСЕГО:						26 238 624				
		тендерная скидка	10%					236 147 616				
		ИТОГО:										

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Копия верна
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
м.п. «____» _____ 20____ ж.

Главный специалист КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы
Н.Сериккай

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"
А.И. Брискин
м.п.

Авторский надзор
ТОО "RCH Company"
Г.Г.Алмазов
м.п.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Музтау"
А.А.Сыдыков
м.п.