Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО Ai-Sultan Company", город Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, БИН: 050940014615, ГСЛ №19020387, от 08.10.2019г**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Алматова Ердоса Айдарбекулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство опор освещения улиц М. Жабагиева и Аргын сельского округа Кызылозек г. Кызылорда»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды», Аким Әбдіжаппар Сәкен Нысанұлы, БИН 940140001086, Кызылординская область, г. Кызылорда, Абылай Хан, 44**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «Казстрой ST» ГСЛ №20010647 от 23.07.2020г, ТОО "ДипломатСтрой" ГСЛ №21023781 от 04.08.2021 г, ТОО «Азия Голд Констракшн» ГСЛ №22019659 от 20.10.2022 г. ТОО «Горизонт Строй Сервис» ГСЛ №22019380 от 18.10.2022 г., ТОО «Орда сервис-2020» ГСЛ №20018110 от 02.10.2020 г., ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 03.09.2022 г. ТОО «Қазалы Строй-сервис» ГСЛ №000219 от 22.02.2006 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **директора Алматова А.А., Алматовой А.Н., Алматова А.А., Айтмухамбет А.А. Айтмухамбет А.А., Жалимбетова Д.М. Сарабекова А.С.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Альфа Проект Строй" , ГСЛ № 23004124 от 10.02.2023 г., Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда , с/т Арай-Шугыла, 27, 1**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды», № 10-ө от 11.01.2023 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство опор освещения улиц М. Жабагиева и Аргын сельского округа Кызылозек г. Кызылорда»					
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевого для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 11-4 68/190 высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм	шт.	142	142	142	142
Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	142	142	142	142
Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 120, мощность 120 Вт, IP67	шт.	142	142	142	142
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	5	5	5	5
Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2	2	2
Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	1	1	1
Кронштейн У 1/3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	1	1	1
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	5,26	3,56	3,56	3,56
Ящик управления освещением ЯУО 9614-3774-У3 IP54	шт	1	1	1	1
Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474-У3 IP54	шт	1	1	1	1
Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт	2	2	2	2
Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,427	0,427	0,427	0,427
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,09	0,09	0,09	0,09

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для электроснабжения объекта предусмотрены: - установка прибора учета электроэнергии трехфазный, однотарифный, марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL,3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC в РУ-0,4кВ существующих КТПН № 120 и КТПН №127; - прокладка сетей уличного освещения кабелями марки АБбШв в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли от проектируемого щита ЯУО 9601-3474 У3.1 IP54. до первой сущ. опоры ВЛ-0,4кВ (для ул.М.Жабагиева) и от проектируемой щита ЯУО 9614- 3774-У3.1 IP54 до первой проектируемой опоры ВЛ-0,4кВ (для ул.Аргын); - прокладка сетей уличного освещения проводами марки СИП 4 от первой сущ.опоры ВЛ0,4 кВ (для ул.М.Жабагиева) и от первой проектируемой ВЛ-0,4 кВ (для ул.Аргын). Уличное освещение выполнена светильниками GEMERA 120, устанавливаемых на стойках типа СТВ (металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая, высотой 11м). Управление уличным освещением производится от ящика наружного освещения ЯУО в ручном режиме и в автоматическом от датчика освещенности с возможностью регулирования порога срабатывания от 5 до 100 Лк и по программируемому таймеру. Подвес провода СИП выполнена в соответствии с требованиями СП РК 4.04-116-2020. Применяемый провод выбран по максимальной нагрузке с проверкой на падение напряжения в соответствии с требованиями ПУЭ РК. Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2 месяца;**
фактический **1 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство опор освещения улиц М. Жабагиева и Аргын сельского округа Кызылозек г. Кызылорда»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ai-Sultan Company»
директор Алматов Е.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) _____ *М.П.*