Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы"

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства: Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы.Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2-я очередь строительства.

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)за 28 марта 2022г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
		№40740002533 /210131/00	30.07.2021г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
		в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	919 102 905,00	95 623 625	224 775 387						11 242 634	104 931 248,00
Удержание авансового платежа (30%)										31 479 374
ИТОГО к оплате:										73 451 874,00

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы"

_____

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Технический надзор

Зам. директора ТОО "Мұзтау"

_____ Д.Б. Боскымбаев

м.п.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас" Объект номер -

Договор: №40740002533/210131/00 от 30.07.2021г

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 454-11.12.14

Наименование объекта - Внутриплощадочные тепловые сети

Шифр объекта 6-6

АКТ №41
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2022г.

на Технологическая часть (перемычка Ду400) *(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Арматура, трубы и детали трубопроводов предизолированные										
1	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,328		2751903,10	952113,28	902624	312293	20608	666595	1694757
		НР - 99%; СП - 8%				1736961,74	315869,41	569723	103605		125538	
2	2301-0402-0313 РСНБ РК 2015	Труба Ст 426х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	206		57340,00	--	11812040	--	11812040	--	12757003
		СП - 8%				--	--	--	--		944963	
3	2301-0402-0113 РСНБ РК 2015	Труба Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	122		58837,00	--	7178114	--	7178114	--	7752363
		СП - 8%				--	--	--	--		574249	
4	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	16		56634,21	19525,80	906147	312413	23713	667562	1699606
		НР - 99%; СП - 8%				35626,34	6517,75	570021	104284		125897	
5	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Отвод нестандартный Ст 426х10/560-90°-ППУ-ОЦ, с системой ОДКРу2,5МПа, из стали 20L1=1100мм,L2=1000мм	шт	2		398988,39	--	797977	--	797977	--	861815
		СП - 8%				--	--	--	--		63838	
6	2302-0201-0913 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	8		222757,00	--	1782056	--	1782056	--	1924620
		СП - 8%				--	--	--	--		142564	
7	2302-0201-0113 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6		209427,00	--	1256562	--	1256562	--	1357087
		СП - 8%				--	--	--	--		100525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1124-0108-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	81362,70	33462,16	162725	66924	2964	113310	298118
		НР - 99%; СП - 8%			46418,47	10808,69	92837	21617		22083	
9	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Z-образный элемент Ст 426х7/560-90°-ППУ-ОЦ, А=1075мм, Б=1060мм	шт	2	957571,43	--	1915143	--	1915143	--	2068354
		СП - 8%			--	--	--	--		153211	
10	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	6	56634,21	19525,80	339805	117154	8893	250336	637352
		НР - 99%; СП - 8%			35626,34	6517,75	213758	39106		47211	
11	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 426х7/560-DN108-ППУ-ОЦ,Н=700	шт	2	643736,61	--	1287473	--	1287473	--	1390471
		СП - 8%			--	--	--	--		102998	
12	2302-0201-1390 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	225975,00	--	451950	--	451950	--	488106
		СП - 8%			--	--	--	--		36156	
13	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 426х7/560-DN32-ППУ-ОЦ	шт	2	218671,43	--	437343	--	437343	--	472330
		СП - 8%			--	--	--	--		34987	
14	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	6,324	123971,24	6116,81	783994	38682	53659	479477	1364549
		НР - 69%; СП - 8%			109369,60	512,55	691653	3241		101078	
15	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Неподвижная опора Ст 426х7-750х40-1-ППУ-ОЦ, с системой ОДК Ру2,5МПа,из стали 20, L=2600мм Pmax=120т	шт	6	429471,43	--	2576829	--	2576829	--	2782975
		СП - 8%			--	--	--	--		206146	
16	2302-0201-4913 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	339399,00	--	2036394	--	2036394	--	2199306
		СП - 8%			--	--	--	--		162912	
17	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Муфта ОЦК 426/560 L=500 в комплекте с пенопакетом	шт	36	21723,21	--	782036	--	782036	--	844599
		СП - 8%			--	--	--	--		62563	
18	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Комплект изоляции стыка: Муфта электросварная "МЭЛС 560-700"Пенопакет 426/560-ППУ-ПЭ	шт	20	64359,82	--	1287196	--	1287196	--	1390172
		СП - 8%			--	--	--	--		102976	
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,606	123971,24	6116,81	199098	9823	13627	121765	346532
		НР - 69%; СП - 8%			109369,60	512,55	175648	823		25669	
20	2302-0201-5213 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	30	15132,00	--	453960	--	453960	--	490277
		СП - 8%			--	--	--	--		36317	
21	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Опора скользящая 426-ППУ-ОЦ	шт	14	83160,71	--	1164250	--	1164250	--	1257390
		СП - 8%			--	--	--	--		93140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Манжета стенового ввода М-560	шт	12	18990,18	--	227882	--	227882	--	246113
					--	--	--	--		18231	
		СП - 8%									
23	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Защитный экран Ду 426 мм	шт	8	20274,11	--	162193	--	162193	--	175168
					--	--	--	--		12975	
		СП - 8%									
24	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Металлическая заглушка изоляции Ст 426х7/560-1-ППУ-ОЦ L=200мм	шт	2	25548,21	--	51096	--	51096	--	55184
					--	--	--	--		4088	
		СП - 8%									
25	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Металлическая заглушка изоляции Ст 426х7/560-1-ППУ-ПЭ L=200мм	шт	2	25548,21	--	51096	--	51096	--	55184
					--	--	--	--		4088	
		СП - 8%									
26	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода Ст426х7/560-1-ППУ-ОЦ L=200мм	шт	2	25548,21	--	51096	--	51096	--	55184
					--	--	--	--		4088	
		СП - 8%									
27	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода Ст426х7/560-1-ППУ-ПЭ L=200мм	шт	2	25548,21	--	51096	--	51096	--	55184
					--	--	--	--		4088	
		СП - 8%									
		Арматура, трубы и детали трубопроводов непредизолированные									
28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4666,56	283,02	9333	566	1040	7713	18410
					3863,60	71,57	7727	143		1364	
		НР - 98%; СП - 8%									
29	2304-0902-7007 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	112550,00	--	225100	--	225100	--	243108
					--	--	--	--		18008	
		СП - 8%									
30	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	1727,00	--	12089	--	12089	--	13056
					--	--	--	--		967	
		СП - 8%									
31	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3366,00	--	6732	--	6732	--	7271
					--	--	--	--		539	
		СП - 8%									
32	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0072	1377432,87	526229,45	9918	3788	158	7019	18292
					829426,00	155343,25	5972	1118		1355	
		НР - 99%; СП - 8%									
33	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,272	2712,00	--	19722	--	19722	--	21300
					--	--	--	--		1578	
		СП - 8%									
		Изоляция трубопроводов									
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4	99,64	2,47	339	8	147	128	504
					54,13	0,32	184	1		37	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 К=2 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01	м2	3,4	517,67	6,14	1760	20	1598	101	2010
					41,90	1,29	142	4		149	
		НР - 69%; СП - 8%									
36	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	328	123,20	1,10	40410	361	6429	32948	79226
					102,50	--	33620	--		5869	
		НР - 98%; СП - 8%									
37	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,2	105,16	1,10	757	8	11	723	1599
					102,50	--	738	--		118	
		НР - 98%; СП - 8%									
		Паропровод									
38	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	191,3	2381,30	36,20	455543	6925	333618	115821	617074
					601,15	16,65	115000	3185		45709	
		НР - 98%; СП - 8%									
39	2301-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	191,3	1224,00	--	234151	--	234151	--	252883
					--	--	--	--		18732	
		СП - 8%									
40	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1554,48	19,67	6218	78	4220	1915	8784
					479,95	8,57	1920	34		651	
		НР - 98%; СП - 8%									
41	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4	349,00	--	1396	--	1396	--	1508
					--	--	--	--		112	
		СП - 8%									
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1506653,95	543601,96	7533	2718	1794	3889	12336
					604136,40	181495,56	3021	907		914	
		НР - 99%; СП - 8%									
43	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	568,00	--	5680	--	5680	--	6134
					--	--	--	--		454	
		СП - 8%									
44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05918	123971,24	6116,81	7337	362	503	4487	12770
					109369,60	512,55	6472	30		946	
		НР - 69%; СП - 8%									
45	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05918	498172,00	--	29482	--	29482	--	31841
					--	--	--	--		2359	
		СП - 8%									
46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2570,37	88,94	7711	266	892	6470	15315
					2184,42	16,16	6553	48		1134	
		НР - 98%; СП - 8%									
47	2304-0601-0903 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21536,00	--	21536	--	21536	--	23259
					--	--	--	--		1723	
		СП - 8%									

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Устройство постоянного дренажна Ду15	шт	2	7064,29	--	14129	--	14129	--	15259
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
49	Прайс-лист ТОО "Изоплюсентральная Азия"	Манжета стенового ввода Ду50	шт	6	5866,07	--	35196	--	35196	--	38012
		СП - 8%			--	--	--	--		2816	
50	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	36	1310,37	12,28	47173	442	43714	2146	53264
		НР - 69%; СП - 8%			83,80	2,59	3017	93		3946	
51	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,5	92450,23	2260,50	323576	7912	102288	165389	528083
		НР - 76%; СП - 8%			60964,49	1212,00	213376	4242		39117	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								46741097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2711382				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					880743			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					282481			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37038871		
		- Накладные расходы	Тенге							2647794	
		- Сметная прибыль	Тенге							3462306	
		Временные здания и сооружения	2,00%				934 822				
		Дополнительные затраты при производстве работ									
		в зимнее время	2,340%				1 115 617				
		Непредвиденные затраты	2,000%				975 831				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ					49 767 367				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036					52 257 527				
		НДС	12%				6 270 903,0				
		ВСЕГО:					58 528 430				
		тендерная скидка	10%				5 852 843				
		ИТОГО:					52 675 587				

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КМУ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«_____» _____ 20____ ж.

Главный специалист КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы

_____ Н.Серикбай

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО "RCH Company"

_____ Г.Г. Алмазов

м.п.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Музтау"

_____ А.А. Сыдыков

м.п.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас" Объект номер -

Договор: №40740002533/210131/00 от 30.07.2021г

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 454-11.12.14

Наименование объекта - Внутриплощадочные тепловые сети

Шифр объекта 6-6

АКТ №42
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2022г.

на Технологическая часть (магистральная сеть 500-600) *(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Арматура, трубы и детали трубопроводов предизолированные (надземная прокладка)										
1	1124-0108-0222 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4		26301,87	7509,67	105207	30039	3695	81147	201263
						17868,34	2623,40	71473	10494		14908	
		НР - 99%; СП - 8%								1324116	--	1430045
2	2302-0201-0914 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	4		331029,00	--	1324116	--		105929	
						--	--	--	--			
		СП - 8%										
3	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,03		3380107,40	1202620,02	101403	36078	2341	74199	189651
						2099458,22	398841,08	62984	11965		14048	
		НР - 99%; СП - 8%								2763330	--	2984396
4	2301-0402-0314 РСНБ РК 2015	Труба Ст 530х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	30		92111,00	--	2763330	--		221066	
						--	--	--	--			
		СП - 8%										
5	1124-0108-0223 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	2		74739,66	25896,50	149479	51793	5486	108322	278425
						46099,78	8608,15	92200	17216		20624	
		НР - 99%; СП - 8%								1815462	--	1960699
6	Прайс-лист ТОО "ИзоплюсЦентральнаяАзия"	Тройник Ст 630х18-530х8-ППУ-ОЦ,L=1430 мм,с системой ОДК Ру2,5МПа,из стали 17ГС	шт	2		907731,25	--	1815462	--			

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		145237	
		СП - 8%									
7	1312-1101-0315 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	106551,52	41043,85	213103	82088	32439	80470	317059
					49288,00	16670,83	98576	33342		23486	
		НР - 61%; СП - 8%									
8	Прайс-лист ТОО "ИзоплюсЦентральнаяАзия"	Шаровый кран с электроприводом Ст 630х8-ППУ-ОЦ с байпасом Ду50,с подставкой,L=2900 мм,с системой ОДК Ру2,5МПа,из стали 17ГС	шт	2	20671913,46	--	41343827	--		--	41343827
					--	--	--	--	41343827	--	
9	Прайс-лист ТОО "ИзоплюсЦентральнаяАзия"	Манжета стенового ввода СВ675	шт	2	23628,57	--	47257	--	47257	--	51038
					--	--	--	--		3781	
		СП - 8%									
10	Прайс-лист ТОО "ИзоплюсЦентральнаяАзия"	Комплект изоляции стыка 530/675-ППУ-ОЦ	кт	4	29195,54	--	116782	--	116782	--	126125
					--	--	--	--		9343	
		СП - 8%									
		Арматура, трубы и детали трубопроводов предизолированные (подземная прокладка)									48882528
		Арматура, трубы и детали трубопроводов непредизолированные									
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				325233				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						199998			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					73017			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6110908		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						41343827		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							344138	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							558422	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	2,00%				150 774				
		Временные здания и сооружения					179 934				
		Дополнительные затраты при производстве работ	2,340%				157 388				
		в зимнее время	2,000%				49 370 624				
		Непредвиденные затраты					51 840 933				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ					6 220 912,0				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036									
		НДС	12%				58 061 845				
							5 806 184				
		ВСЕГО:	10%				52 255 660				
		тендерная скидка									
		ИТОГО:									

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ»
м.п. ГОРОДА АЛМАТЫ
«____» _____ 20___ ж.

Главный специалист КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" Н.Серикбай

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас" А.И. Брискин
м.п.

Авторский надзор
ТОО "RCH Company"
Г.Г.Алмазов
м.п.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Музтау"
А.А.Сыдыков
м.п.