Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы"

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства: Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы.Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2-я очередь строительства.

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)за 28 марта 2022г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№40740002533 /210131/00	30.07.2021г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
				из графы 1					
		в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	814 171 657,00	199 798 654	224 775 387						22 676 800	211 650 135,00
Удержание авансового платежа (30%)										63 495 041
ИТОГО к оплате:										148 155 094,00

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

_____

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Технический надзор

Зам. директора ТОО "Музтау"

_____ Д.Б.Боскымбаев

м.п.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас" Объект номер -

Договор: №40740002533/210131/00 от 30.07.2021г

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 454-11.12.14

Наименование объекта - Внутриплощадочные электрические сети

Шифр объекта 20

АКТ №39
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2022г.

на 2КТПБ-2500/10-0,4 (Добавить)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Работы по монтажу оборудования										
		Подраздел 1. Ячейки 10 кВ										
1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.		8	63172,63	8735,86	505381	69887	8870	327504	899516
		НР - 72%; СП - 8%				53328,00	3530,32	426624	28243		66631	
2	5108-0301-0602 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom - Секционный выключатель	шт.		1	4131433,00	--	4131433	--		--	4131433
						--	--	--	--	4131433	--	
3	5108-0301-0602 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom - Вводная ячейка	шт.		2	4131433,00	--	8262866	--		--	8262866
						--	--	--	--	8262866	--	
4	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom - Линия к трансформатору	шт.		2	4058426,00	--	8116852	--		--	8116852
						--	--	--	--	8116852	--	
5	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom - СР+ЦС	шт.		1	4058426,00	--	4058426	--		--	4058426
						--	--	--	--	4058426	--	
6	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom - Трансформатор напряжения	шт.		2	4058426,00	--	8116852	--		--	8116852
						--	--	--	--	8116852	--	
7	1308-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф с однополюсным быстродействующим автоматом на ток до 4000 А. Монтаж оборудования	шкаф		1	33301,42	5436,78	33301	5437	6856	16878	54193
		НР - 72%; СП - 8%				21008,00	2433,50	21008	2434		4014	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые модели ШСН, ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	295106,00	--	295106	--		--	295106
						--	--	--	--	295106	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге					447632				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге						75324			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						30677			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге							15727		
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							32981535		
		Оборудование, инвентарь	Тенге								344382	
	Накладные расходы		Тенге								70645	
	Сметная прибыль		Тенге									33935244
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
		Подраздел 2. Трансформаторы силовые										
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Подраздел 3. Перемычки на силовые трансформаторы										
9	1308-0201-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля		30	480,40	255,58	14412	7668	1411	6028	22076
		НР - 72%; СП - 8%				177,76	101,33	5333	3040		1635	
10	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		4	39822,88	30072,12	159292	120288	220	62483	239517
		НР - 72%; СП - 8%				9696,00	11999,55	38784	47998		17742	
11	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км		0,03	5432221,00	--	162967	--	162967	--	176004
		СП - 8%				--	--	--	--		13037	
12	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.		4	10862,00	--	43448	--	43448	--	46924
		СП - 8%				--	--	--	--		3476	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3						44117				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге						127956			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						51038			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге							208046		
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге								68511	
	Накладные расходы		Тенге								35890	
	Сметная прибыль		Тенге									484520
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3											
		Подраздел 4. РУ-0,4 кВ Секции I, II										
13	1308-0103-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования	шкаф		18	25539,65	5938,45	459714	106892	3766	286114	805494
		НР - 72%; СП - 8%				19392,00	2684,66	349056	48324		59666	
14	Прайс	Секционная панель СВ-1,2 ЩО 70-1-75 с выкатн автоматич.выключателем 3200А с АВР на LOGO	шт.		2	14388107,14	--	28776214	--		--	28776214
						--	--	--	--	28776214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс	Секционная панель СВ-3,4 ЩО 70-1-75 с выкатн автоматич.выключателем 4000А с АВР на LOGO	шт.	2	16333253,57	--	32666507	--		--	32666507
					--	--	--	--	32666507	--	
16	Прайс	Линейная панель ЩО 70-1-08 со стационарным автоматич.выключателем 2х400А	шт.	2	1120932,14	--	2241864	--		--	2241864
					--	--	--	--	2241864	--	
17	Прайс	Линейная панель ЩО 70-1-08 со стационарным автоматич.выключателем 1х250А	шт.	4	532539,29	--	2130157	--		--	2130157
					--	--	--	--	2130157	--	
18	Прайс	Линейная панель ЩО 70-1-09 со стационарным автоматич.выключателем 2х800А	шт.	4	1916592,86	--	7666371	--		--	7666371
					--	--	--	--	7666371	--	
19	Прайс	Линейная панель ЩО 70-1-09 со стационарным автоматич.выключателем 2х630А	шт.	2	517787,50	--	1035575	--		--	1035575
					--	--	--	--	1035575	--	
20	Прайс	Вводная панель ЩО 70-1-68 с выкатн автоматич.выключателем 4000А	шт.	4	16175296,43	--	64701186	--		--	64701186
					--	--	--	--	64701186	--	
21	5108-0401-1003 РСНБ РК 2015 прим	Установка конденсаторная УКМ63-0,4-250кВар	шт.	4	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
22	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	4	4722,73	1490,73	18891	5963	--	11230	32531
		НР - 72%; СП - 8%			3232,00	667,25	12928	2669		2410	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					361984				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					112855			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50993			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						3766		
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						139217874		
		Оборудование, инвентарь	Тенге							297344	
	Накладные расходы		Тенге							62076	
	Сметная прибыль		Тенге								140055899
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								
		Подраздел 5. Монаж БМЗ									
23	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	129420,10	63886,05	129420	63886	5742	62042	206779
		НР - 72%; СП - 8%			59792,00	26377,35	59792	26377		15317	
24	Прайс	Блочно модульное здание 13200х6750 из панелей типа сэндвич с отоплением и освещением	шт.	1	25031135,71	--	25031136	--		--	25031136
					--	--	--	--	25031136	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5					59792				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					63886			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26377			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5742		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						25031136		
	Накладные расходы		Тенге							62042	
	Сметная прибыль		Тенге							15317	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								25237915
		Подраздел 6. Контур заземления									
25	1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	12,5	381,31	372,34	4766	4654	--	662	5862
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	64,59	112	807		434	
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	622,49	24,55	31124	1228	18941	8199	42468
		НР - 72%; СП - 8%			219,10	8,64	10955	432		3146	
27	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3424,53	165,44	27396	1324	17308	6627	36744
		НР - 72%; СП - 8%			1095,50	54,95	8764	440		2722	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6	Тенге				19831	7206			
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1679			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						36251		
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге							15488	
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6302	
	Накладные расходы		Тенге								85076
	Сметная прибыль		Тенге								
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге				198820658	387227	269529	787767	199798654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					933356	160764	197230546	190230	
	Стоимость оборудования		Тенге				197230545				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				197230545				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1585346				
	Материалы		Тенге				63117				
	Всего заработная плата		Тенге					1093201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206415				
		Накладные расходы	Тенге				787105				
		Сметная прибыль	Тенге				189796				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2562247				657
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1093201			
		Сметная заработная плата	Тенге				4766				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					919			
	Всего заработная плата		Тенге				662				
		Накладные расходы	Тенге				434				
		Сметная прибыль	Тенге				5862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					919			
		Сметная заработная плата	Тенге				199798654				657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1094120			
		Сметная заработная плата	Тенге								199798654
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					933356				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					387227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160764			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						269529		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						197230546		
		- Накладные расходы	Тенге							787767	
		- Сметная прибыль	Тенге							190230	
		Временные здания и сооружения	2,00%				51 362				
		Дополнительные затраты при производстве работ									
		в зимнее время	2,340%				61 296				
		Непредвиденные затраты	2,000%				53 615				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ					199 964 927				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036					209 970 372				
		НДС	12%				25 196 445,0				
							235 166 817				
		ВСЕГО:					23 516 682				
		тендерная скидка	10%				211 650 135				
		ИТОГО:									

Главный специалист КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы"

Форма №2 АКТі үшін
АКТов Форма №2
Н.Серикбай
м.п.
«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
20___ж.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И. Брискин
м.п.

Авторский надзор
ТОО "RCH Company"

Г.П.Алмазов
м.п.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Музтау"

А.А.Сыдыков
м.п.