Заказчик: ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-XX1" "

Объект: «Капитальный ремонт крыши ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»

Форма КС-3 Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№19	20.03.2023 г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2022 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**35 674 387**	**20 475 601**	**35 674 387**	**35 674 387**	-	-	-	-	**3 822 256**	**14 332 921**
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**35 674 387**	**20 475 601**	**35 674 387**	**35 674 387**	-	-	-	-	**3 822 256**	**14 332 921**
Строительно-монтажные работы	35 674 387	20 475 601	35 674 387	35 674 387						
Предоплата 30%	10 702 316	6 142 680								
Итого к оплате Подрядчику	**24 972 071**	**14 332 921**								**14 332 921**

М.П. **Заказчик**

М.П. **Подрядчик**

И.о руководителя _____ **Богунова А.В.** **2023 год**

Директор _____ **Абилов М.Т.** **2023 год**

Заказчик: ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-XX1" "
Договор: №19 от "20" марта 2023 года
Объект: «Капитальный ремонт крыши ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»

АКТ№2

выполненных работ за август 2023 года.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ										
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки		36,6	44341,17	2047,42	1622887	74935	1242925	233328	2004713
		НР - 72%; СП - 8%				8334,06	520,23	305027	19040		148497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-401-0202	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,216	7,9056	18569,00				146799		
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,44666	89418,04	3024,52	39939	1351	--	28110	73493
		НР - 72%; СП - 8%				86393,52	1014,52	38589	453		5444	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,03266	275482,00	--	8997	--	8997	--	9717
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,414	296003,00	--	122545	--	122545	--	132349
		СП - 8%				--	--	--	--		9804	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		3	746,35	310,92	2239	933	640	642	3111
		НР - 72%; СП - 8%				222,15	74,96	666	225		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0114	0,0342	18709,00				640		
18.2	261-101-0361	**Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92**	шт.	1	3	--				--		
19	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84	м3		0,0648	84730,00	--	5491	--	5491	--	5930
		СП - 8%				--	--	--	--		439	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(продухи)	т		0,0975	972120,89	1818,19	94782	178	63945	22131	126266
		НР - 72%; СП - 8%				314453,70	796,91	30659	78		9353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,0975	655849,00				63945		
21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(продухи)	т		0,076442	749779,89	1818,19	57315	139	50135	5114	67423
		НР - 72%; СП - 8%				92112,70	796,91	7041	61		4994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,076442	655849,00				50134		
22	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		5,71473	126,74	3,34	724	19	363	248	1050
		НР - 72%; СП - 8%				59,85	0,38	342	2		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-201-0305	**Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000071	0,000406	829902,00				337		
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,71473	174,55	4,75	997	27	583	282	1381
		НР - 72%; СП - 8%				67,67	0,75	387	4		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,001029	508438,00				523		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,4003	94341,02	33812,32	37765	13535	4873	17345	59519
		НР - 72%; СП - 8%				48356,93	11823,62	19357	4733		4409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0134	0,005364	647579,00				3474		
24.2	261-107-0576	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,001601	219538,00				352		
24.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000777	434848,00				338		
24.4	261-102-0322	**Конструкции стальные**	т	1	0,4003	--				--		
25	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,4003	584919,00	--	234143	--	234143	--	252874
		СП - 8%				--	--	--	--		18731	
26	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		160,12	126,74	3,34	20293	535	10175	6943	29415
		НР - 72%; СП - 8%				59,85	0,38	9583	61		2179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-201-0305	**Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000071	0,011369	829902,00				9435		
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		160,12	174,55	4,75	27948	760	16353	7887	38702
		НР - 72%; СП - 8%				67,67	0,75	10835	120		2867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,028822	508438,00				14654		
28	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1,89	3308,25	712,47	6253	1347	2159	2249	9182
		НР - 72%; СП - 8%				1453,59	199,32	2747	377		680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	0,89	1,6821	238,00				400		
28.2	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,432	0,81648	1712,00				1398		
28.3	261-104-0121	**Блоки дверные**	м2	1	1,89	--				--		
29	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2		1,89	58149,00	--	109902	--	109902	--	118694
		СП - 8%				--	--	--	--		8792	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		12,583	118870,78	1947,59	1495751	24507	1089406	282313	1920309
		НР - 72%; СП - 8%				30345,51	815,70	381838	10264		142245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,038	0,478154	216199,00				103376		
30.2	215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,16	2,01328	69870,00				140668		
30.3	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,83	10,44389	69663,00				727553		
31	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		6,52	101531,68	1820,14	661987	11867	503639	109207	832890
		НР - 72%; СП - 8%				22466,40	796,91	146481	5196		61696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	1,05	6,846	69663,00				476913		
32	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		32,423	9124,53	80,48	295845	2609	255951	27685	349412
		НР - 72%; СП - 8%				1149,95	35,96	37285	1166		25882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,217234	1148617,00				249519		
33	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		165	2656,64	54,18	438345	8940	361668	51521	529055
		НР - 72%; СП - 8%				410,53	23,15	67737	3820		39189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-204-0302	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,025	4,125	68867,00				284076		
33.2	261-107-0895	**Паста антисептическая**	т	0,00072	0,1188	605496,00				71933		
34	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 32 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		485	3243,12	82,60	1572915	40061	1325098	161922	1873624
		НР - 72%; СП - 8%				428,36	35,33	207756	17135		138787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,032	15,52	69663,00				1081170		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		156	4870,58	35,99	759811	5614	431467	234265	1073602
		НР - 72%; СП - 8%				2068,78	16,91	322730	2638		79526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,0092	1,4352	69663,00				99980		
35.2	215-204-2301	**Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта**	м3	0,0106	1,6536	161450,00				266974		
36	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия		430	1358,84	66,08	584301	28414	422127	105060	744510
		НР - 72%; СП - 8%				311,07	28,27	133760	12156		55149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,007794	3,35142	69663,00				233470		
37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		333	318,83	3,73	106169	1242	90413	10850	126381
		НР - 72%; СП - 8%				43,59	1,67	14514	556		9362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,07659	1148617,00				87973		
38	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19)	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		915	986,19	28,40	902359	25986	68350	589148	1610828
		НР - 72%; СП - 8%				883,09	11,19	808023	10239		119321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-202-1012	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0,02	18,3	1090,00				19947		
38.2	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,0426	38,979	1015,00				39564		
38.3	261-105-0107	**Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1,15	1052,25	--				--		
39	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		1052,25	2940,00	--	3093615	--	3093615	--	3341104
		СП - 8%				--	--	--	--		247489	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м		170	236,00	--	40120	--	40120	--	43330
		СП - 8%				--	--	--	--		3210	
41	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		169	542,78	15,58	91730	2633	16630	52683	155966
		НР - 72%; СП - 8%				428,80	4,16	72467	703		11553	
42	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		169	1741,00	--	294229	--	294229	--	317767
		СП - 8%				--	--	--	--		23538	
43	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы		192	1089,22	32,81	209129	6300	66631	99261	333062
		НР - 72%; СП - 8%				709,37	8,67	136198	1665		24671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	197,76	236,00				46671		
43.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,075578	14,510957	1015,00				14729		
44	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		96	2103,00	--	201888	--	201888	--	218039
		СП - 8%				--	--	--	--		16151	
45	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		96	1175,00	--	112800	--	112800	--	121824
		СП - 8%				--	--	--	--		9024	
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		295	1451,09	18,37	428071	5420	7823	299753	786050
		НР - 72%; СП - 8%				1406,20	5,07	414828	1496		58226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	224-104-0308 РСН РК 2015	Лист стальной оцинкованный толщиной с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной ст.толщ 0,7 мм	м2	324,8	2543,00		825879		825879	659907	8908659
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14506364	287352	11079963	2447947	18202441
		Стоимость общестроительных работ					3168890	921888		1246338	
		Материалы	Тенге				1412435,4				
		Всего заработная плата	Тенге				6026491				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3236948			
		Накладные расходы	Тенге				4704564				
		Сметная прибыль	Тенге				2350602				
		ПСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				1316396				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				17771352				2447
		Сметная заработная плата	чел-ч								
		Стоимость металлоконструкций работ	Тенге					3236948			
		Материалы	Тенге				381810				
		Всего заработная плата	Тенге				4872				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24990			
		Накладные расходы	Тенге				344045				
		Сметная прибыль	Тенге				17345				
		ПСЕГО: Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				31937				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				43108,7				
		Сметная заработная плата	чел-ч								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24990			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				18202439				
		Сметная заработная плата	чел-ч								2462
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3261038			
		ИТОГО ПО АКТУ:									18202439
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					**18 202 439**				
		Итого					218 429				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,42 %)					**18 420 868**				
		Итого					445 785				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**18 866 653**				
		Итого в текущих ценах 2021г.					377 333				
		Тендерная цена					**19 243 986**				
		Итого с авторским надзором					962 199				
		НДС					**18 281 787**				
		Итого					2 193 814				
							20 475 601				

Заказчик: ГКП на ПХВ "Яшма" акимата города Астаны
Директор Исмагулов А.Ю.

Генеральный директор
ОО "Производственное предприятие "Яшма"
Бекин С.К.

Подрядчик: ТОО "Нур XXI"
Директор Ким Е.Г.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАрхитект"
Главный инженер проекта Мамырбеков Р.А.