Заказчик: ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1" "

Объект: «Капитальный ремонт крыши ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»

Форма КС-3 Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№19	20.03.2023 г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2022 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**47 920 610**	**12 246 224**	**12 246 224**	**12 246 224**	-	-	-	-	**1 312 095**	**8 572 356**
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**47 920 610**	**12 246 224**	**12 246 224**	**12 246 224**	-	-	-	-	**1 312 095**	**8 572 356**
Строительно-монтажные работы	47 920 610	12 246 224	12 246 224	12 246 224						
Предоплата 30%	14 376 183	3 673 867								
Итого к оплате Подрядчику	**33 544 427**	**8 572 356**								**8 572 356**

М.П. **Заказчик** **Руководитель**_____**Аредакова И.Ю.** **2023 год**

М.П. **Подрядчик** **Директор**_____**Абилов М.Т.** **2023 год**

Заказчик: ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-ХХ1" "
Договор: №19 от "20" марта 2023 года
Объект: «Капитальный ремонт крыши ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»

АКТ№3

выполненных работ за ноябрь 2023 года.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						ВЕНТШАХТЫ-ВШ-2-11ШТ						
79	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,83776	273545,00	--	229165	--	229165	--	247498
		СП - 8%				--	--	--	--		18333	
80	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		4,4187	16959,00	--	74937	--	74937	--	80932
		СП - 8%				--	--	--	--		5995	
81	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0,317526	384947,00	--	122231	--	122231	--	132009
		СП - 8%				--	--	--	--		9778	
82	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2		93,17	2542,00	--	236838	--	236838	--	255785
		СП - 8%				--	--	--	--		18947	
83	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		0,00352	448055,97	1815,15	1577	6	911	476	2218
		НР - 72%, СП - 8%				187401,70	595,97	660	2		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,00352	233942,00				823		
84	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт		11	11343,21	88,19	124775	970	107528	11876	147583

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1479,72	19,73	16277	217		10932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	246-301-0412	**Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм**	**шт.**	**1**	**11**	**9405,00**				**103455**		
92	1114-0101-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием			**ВЕНТШАХТЫ-ВШ-4-1ШТ**							
			м2 внутренней поверхности шахты		0,75	13424,52	203,06	10068	153	6229	2703	13792
		НР - 72%; СП - 8%				4914,36	90,38	3686	68		1022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	215-204-0203	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,04**	**0,03**	**60737,00**				**1822**		
	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0007**	**0,000525**	**647579,00**				**340**		
93	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм										
			т		0,02	273545,00	--	5471	--	5471	--	5909
		СП - 8%				--	--	--	--		438	
94	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм										
			т		0,00126	301324,00	--	380	--	380	--	410
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
95	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80										
			м3		0,05665	16959,00	--	961	--	961	--	1038
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
96	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм										
			т		0,0042	384947,00	--	1617	--	1617	--	1746
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
97	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм										
			м2		1,21	2542,00	--	3076	--	3076	--	3322
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
98	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании										
			т		0,0002	448055,97	1815,15	90	--	53	27	126
		НР - 72%; СП - 8%				187401,70	595,97	37	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1**	**0,0002**	**233942,00**				**47**		
100	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	Трубы дымовые кирпичные. Кладка			**ВЕНТКАНАЛЫ**							
			м3 кладки (без вычета пустот)		9,1	49333,70	2652,44	448937	24137	262035	124450	619258
		НР - 72%; СП - 8%				17886,30	1107,96	162765	10082		45871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,49**	**4,459**	**53268,00**				**237522**		
101	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж										
			т конструкций		0,27664	79253,83	3506,82	21925	970	1009	14480	39317

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				72102,01	595,67	19946	165		2912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,002	0,000553	647579,00				358		
	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,539448	244,00				132		
	261-107-0576	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,001107	219538,00				243		
	236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000166	651547,00				108		
102	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,27664	273545,00	--	75673	--	75673	--	81727
		СП - 8%				--	--	--	--		6054	
103	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка асбестоцементными листами	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		312,8	1188,09	8,35	371634	2612	227969	102448	512009
		НР - 72%; СП - 8%				450,94	3,95	141053	1236		37927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-107-0466	**Войлок строительный**	т	0,0018	0,56304	402954,00				226879		
104	217-505-0205 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный пресованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2		344,08	1950,00	--	670956	--	670956	--	724632
		СП - 8%				--	--	--	--		53676	
105	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,8	3620,86	48,42	1132603	15145	535827	423970	1681099
		НР - 72%; СП - 8%				1859,44	23,07	581631	7216		124526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	212-402-0105	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый**	м3	0,031	9,6968	21558,00				209044		
	214-402-0101	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м2	1,08	337,824	891,00				301001		
106	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности		313	1111,33	17,09	347845	5349	--	248418	643964
		НР - 72%; СП - 8%				1094,24	8,08	342496	2529		47701	
107	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		32,239	11293,00	--	364075	--	364075	--	393201
		СП - 8%				--	--	--	--		29126	

РАЗДЕЛ 1. Протокол замены

					Вент.шахты							
3	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок		4	2304,41	261,66	9218	1047	--	6247	16702
		НР - 72%; СП - 8%				2042,75	126,25	8171	505		1237	
4	1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка(прим)	м2 перекрытия		39	4231,25	1508,82	165019	58844	--	93412	279105
		НР - 72%; СП - 8%				2722,43	604,21	106175	23564		20674	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода		55	3931,62	--	216239	--	--	155692	401686
		НР - 72%, СП - 8%				3931,62	--	216239	--		29755	
6	241-101-0415 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м		55	12664,10	--	696526	--	696526	--	752248
		СП - 8%				--	--	--	--		55722	
					Водосток							
11	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба		454	5223,16	5,42	2371316	2461	1901706	336962	2924940
		НР - 72%, СП - 8%				1028,96	1,88	467149	854		216662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125	м	1	454	1638,00				743652		
	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100	шт.	0,03	13,62	1918,00				26123		
	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2,3	1044,2	805,00				840581		
12	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы		220	3565,32	5,50	784369	1210	684211	71571	924415
		НР - 72%, СП - 8%				449,77	2,07	98948	455		68475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100	м	1	220	2135,00				469700		
	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100	шт.	0,3	66	2006,00				132396		
	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100	шт.	0,021713	4,77686	1918,00				9162		
	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	0,6	132	436,00				57552		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4242687	63562	6209384	1592732	10886671
								896682	25378	--	806418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3329922				
	Материалы		Тенге					2585917				
	Всего заработная плата		Тенге						705821			
		Накладные расходы	Тенге					508192				
		Сметная прибыль	Тенге					307048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4145162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									526
		Сметная заработная плата	Тенге						705821			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					912765				
	Всего заработная плата		Тенге						216239			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					696526				
		Накладные расходы	Тенге					155692				
		Сметная прибыль	Тенге					85477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1153934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге						216239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5299096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					922060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10886671
		ИТОГО ПО АКТУ:					**10 886 671**				
		Временные здания и сооружения (1.2 %)					130 640				
		Итого					**11 017 311**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2.42 %)					266 619				
		Итого					**11 283 930**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					225 679				
		Итого в текущих ценах 2021г.					**11 509 609**				
		Тендерная скидка 5%					575 480				
		Итого с понижающим коэффициентом					**10 934 128**				
		НДС 12%					1 312 095				
		Итого к оплате					**12 246 224**				

Заказчик _____ **Юрдакова И.Ю.**

Авторский надзор _____

Подрядчик _____ **Абилов М.Т.**

Технический надзор _____