Приложение 3
К приказу Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«28» 09 2022 г.

*Подрядчик (генеральный подрядчик) подрядчик:* : **ТОО«ТАИР». адрес: РК, г.Шымкент, мкр Туран, ул. Новостройки, 796А в лице Абдуллаев Б.Э, ГСЛ№ 21032495 от 26.11.2021г.**

наименование организации, юридический адрес, гос. лицензия

В лице: **директора Абдуллаева Б.Э.**

**«Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г.Кызылорда. КНС№45 на пересечении ул.Байтурсынова и ул.Коркыт-Ата на 1 агрегат».**

(наименование, местонахождение объекта)

Заказчиком которого является **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорды В лице исполняющего обязанности начальника отдела Әнуар Айдын Серікұлы.**

( наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

**1.** Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

**2.** *Субподрядные организации:*

**ТОО «Astana Building energy company», ГСЛ № 15022112 от 23.12.2015г.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ): **ТОО «КБ «МунайГаз Инжиниринг» проект № 58-19.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а) **КГУ «Городской отдел строительства» №54 от 11.11.2019г.**

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во (до реконструкции) | % от общей площади | Кол-во (после реконструкции) | % от общей площади |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка в том числе: | га | 0,03 | 100 | 0,03 | 100 |
| 1.1 | Площадь застройки | М2 | 14,4 | 48,0 | 14,4 | 48,0 |
| 1.2 | Площадь покрытий | М2 | - | - | 15,6 | 52,0 |
| 1.3 | Площадь озеленения | М2 | - | - | 9,4 | - |
| 2 | Площадь покрытия (за участком) | М2 | 0,03 | 100 | 0,03 | 100 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Сточные воды от уличных сетей сливаются в существующий приемный колодец. От существующего колодца стоки переливаются в проектируемый сухой колодец, далее в проектируемую модульную КНС №45.

Установлена модульная КНС с надземным павильоном размером 4,0х3,6х2,6м. Диаметр стеклопластикового корпуса модульной КНС – 2,0м, глубина – 5,5м.

Смонтирован сухой колодец и заменен самотечный коллектор от сухого колодца до КНС №45. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 400х15,3.

Колодцы приняты из сборных железобетонных элементов d1500мм. Круглые колодцы запроектированы с применением сборных ж/б конструкций.

Произведена частичная замена напорных канализационных сетей КНС №45. 2 нитки по 5м, из нержавеющей стали 12х18н10Т, диаметром 219х9,0мм до существующих сетей. Глубина заложения труб составляет 1,85м до низа трубы.

КНС №45 – модульная КНС подземная круглая размерами 2,0мх5,5м – 1шт, производительность насосной станции 54м3/час, напор 23м, с подводимой мощностью N=5,5кВт, фекальные насосы 2 шт (1 рабочий и 1 резервный), с напорным трубопроводом из нержавеющей стали и утепленным павильоном из сэндвич –панелей размерами 3600х4000х2500мм

Диаметр проводящего коллектора 40мм, диаметр напорного трубопровода 2 нитки 150мм, глубина подводящего коллектора 3,22м.

Модульная КНС установлена на монолитную железобетонную плиту с габаритными размерами 4,5х4,5х0,6м.

*Площадка под павильон* – выполнена из монолитного железобетона размерами 4,0х4,4м, толщиной 200мм.

*Фундаменты под опоры освещения* – монолитные ж/б. подготовка под опоры щебеночная толщиной 100мм.

*Фундаменты под ДЭС* – из сборных бетонных блоков. Основанием под фундаментом служит песок.

Выполнена гидроизоляция поверхностей: вертикальная (оклеечная гидроизоляция в 2 слоя гидроизола на битумной мастике) и горизонтальная (подготовка из бетона класса В3,5 толщиной 100мм)

Выполнено электроснабжение по реконструкции и модернизации канализационной насосной станции КНС №45 предусмотрено:

- замена вводно-распределительного устройства ЩР, электрических приборов – светильников, выключателей, розеток, проводов здании КНС, установка светильников наружного освещения;
- прокладка кабельной линии 0,4кВ в траншее.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 03.2022
(месяц, год)

окончание работ: 09.2022
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 3

по норме или по проекту организации строительства 05.2022г

фактически 7

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнено (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда Су Жуйесі»**

Утешов Н

подпись М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; отсутствует

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г.Кызылорда. КНС№45 на пересечении ул.Байтурсынова и ул.Коркыт-Ата на 1 агрегат»**

(наименование объекта комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО«Таир»**

**Абдуллаев Б.Э**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) М.П.