Форма составлена по: 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО"Таир"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО"Astana Building energy company"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 64 Разработка проектной сметной документации КНС №45 на пересечении у.л. Байтурсынова и ул.Коркыт-Ата на 1 агрегат

(наименование, адрес)

Объект: КНС №45

(наименование)

Договор подряда (контракт) от 2022-02-21 года № 20

Акт выполненных работ №2

за Июль 2022 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 64-1 КНС №45									
			Смета: 02-01-01 АС, КНС №45									
1	1	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	31,184433	256,97	256,97	8013	8013	0	1613	10396
						0	61,56	0	1920		770	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	0,964467	1765,69	0	1703	0	0	1430	3354
						1765,69	0	1703	0		251	
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	361,3140339	248,06	238,19	89626	86061	32	22039	120598
						9,78	62,84	3533	22704		8933	
4	4	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	596,1681559	227		135330			10826	146157
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	317,9280339	248,06	238,19	78864	75727	28	19392	106117
						9,78	62,84	3108	19978		7861	
6	6	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	524,5812559	227		119080			9526	128606
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	325,5715485	42,26	42,26	13760	13760	0	4061	19247
						0	14,85	0	4835		1426	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,5053854	921,07	0	22571	0	0	18960	44853
						921,07	0	22571	0		3322	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	325,5715485	179,87	90,07	58560	29324	0	35631	101726
						89,8	40,49	29235	13183		7535	
10	10	Е11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	48	971,33	633,63	46624	30414	1730	19409	71315
						301,66	179,71	14480	8626		5283	
11	11	Е11-010208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	48	565,84	373,78	27160	17941	0	12344	42664
						192,06	114,08	9219	5476		3160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-010208-0106 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр	17	5353,46	1391,42	91009	23654	9859	55453	158179
						3382,1	501,15	57496	8520		11717	
13	13	Е11-010208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр	17	3024,96	1676,7	51424	28402	0	29750	87668
						1354,26	729,05	23022	12394		6494	
14	14	Е11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	260	387,88	31,38	100848	8159	12384	70300	184840
						308,87	13,01	80305	3385		13692	
15	15	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2 покрытия	24	4565,67	352,71	109576	8465	87116	14133	133606
						583,12	117,91	13995	2830		9897	
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,21	20781,5	1339,39	45927	2960	40003	3009	52851
						1341,36	279,66	2964	618		3915	
17	17	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12,15	26104,17	2054,77	317166	24965	266364	26299	370942
						2126,43	450,4	25836	5472		27477	
18	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9792	243344		238282		238282	19063	257345
19	19	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,45	2367,55	49,66	64989	1363	45676	15274	86684
						653,91	8,48	17950	233		6421	
20	20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная (пригруз). Устройство	м3	15,2	20781,5	-1339,39	315879	20359	275131	20697	363502
						1341,36	279,66	20389	4251		26926	
21	21	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,52	5702,32	2068,63	8668	3144	4116	2276	11819
						925,69	856,95	1407	1303		875	
22	22	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,14	25441,55	1446,15	29003	1649	26041	1404	32840
						1152,31	314,05	1314	358		2433	
23	23	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4	9640,8	2056,88	38563	8228	16831	14194	56978
						3376,06	848,38	13504	3394		4221	
24	24	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2 покрытия	2,76	4565,67	352,71	12601	973	10018	1625	15365
						583,12	117,91	1609	325		1138	
25	25	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1564,4	801,81	3129	1604	504	1892	5423
						510,75	291,13	1021	582		402	
26	26	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2214,37	1125,23	4429	2250	745	2659	7655
						716,76	410,02	1434	820		567	
27	27	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,902	23804		21201		21201	1696	22897
28	28	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3	2367,55	49,66	7103	149	4992	1669	9474
						653,91	8,48	1962	25		702	
29	29	Е11-110101-0203	Отмостка	м3 подстилающего слоя	0,336	8789,07	1645,5	2953	553	1414	1142	4422
						2935,7	678,7	986	228		328	
30	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,2956923	1765,69	0	522	0	0	439	1038
						1765,69	0	522	0		77	
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4245087	921,07	0	391	0	0	328	777
						921,07	0	391	0		58	
32	32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,6399009	179,87	90,07	1014	508	0	617	1762
						89,8	40,49	506	228		131	
33	33	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2 покрытия	2,0492	4565,67	352,71	9356	723	7438	1207	11408
						583,12	117,91	1195	242		845	
34	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,8692	20781,5	1339,39	38845	2504	33834	2545	44701

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1341,36	279,66	2507	523		3311	
35	35	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,26	27075,52	2054,77	61191	4644	51741	4892	71369
						2126,43	450,4	4806	1018		5287	
36	36	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20077	243344		48856		48856		52765
											3908	
37	37	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,36	2367,55	49,66	7955	167	5591	1870	10610
						653,91	8,48	2197	29		786	
			ИТОГО: АС, КНС №45					2232171	466665	1209927	408553	2 851 983
								361167	123500		211260	
			Объект: 64-2 ЭСН КНС №45									
			Смета: 04-01 электроснабжение									
1	3	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1222,88	87,04	1223	87	21	824	2211
						1114,47	29,96	1114	30		164	
2	4	С123-070501-0703	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	1	70757		70757		70757		76418
											5661	
3	5	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 16	Ящик для прибора учета. Установка в обхват колонн	шт.	1	2921,37	1131,52	2921	1132	303	1351	4614
						1487,16	389,48	1487	389		342	
4	6	С123-070203-0807	Ящик силовой ЯН-1	шт.	1	17794		17794		17794		19218
											1424	
5	7	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4321,24	113,25	4321	113	1778	1771	6580
						2430	29,96	2430	30		487	
6	8	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935		2090
											155	
7	9	Ц13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	23849,71	3080,01	23850	3080	16927	3479	29515
						3843	988,68	3843	989		2186	
8	10	5108-0401-0604 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201892		201892		201892		201892
			Отпускная цена			201892		201892				
			Сметная стоимость оборудования					*201892*				
9	11	Ц13-080303-0201 Изм. и доп. вып. 6	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1668,95	4,32	1669	4	264	1009	2892
						1401	0	1401	0		214	
10	12	С123-070206-0126	Переключатели 100А,типа ПЭК	шт.	1	12984		12984		12984		14023
											1039	
11	13	Ц13-080304-0304	Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	3970,79	1335,41	3971	1335	73	2191	6655
						2562	481,2	2562	481		493	
12	14	ТОО"Электрокомплект"	Автоматический ввод резерва АВР 50 А	шт.	1	97341,75		97342		97342		105129
											7787	
13	15	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изолирующем основании	шт.	6	1521,09	2,64	9127	16	561	6156	16505
						1425	0	8550	0		1223	
14	16	С123-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-100А-УХЛ3	шт.	6	804		4824		4824		5210
											386	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	17	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3226,28 2468	421,5 140,5	9679 7404	1265 422	1010	5634 1225	16538
16	18	С123-070503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3210		9630		9630	770	10400
17	19	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1222,88 1114,47	87,04 29,96	1223 1114	87 30	21	824 164	2211
18	20	С123-070501-0201	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-06, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	11202		11202		11202	896	12098
19	21	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4321,24 2430	113,25 29,96	8642 4860	227 60	3556	3542 975	13160
20	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2269,39 1215	21,41 0	2269 1215	21 0	1033	875 252	3396
21	23	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482		2964		2964	237	3201
22	24	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397		2794		2794	224	3018
23	25	С123-061710-0115	Дюрейка	м	4	677		2708		2708	217	2925
24	26	С123-070222-0104	Шина нулевая	шт.	2	1391		2782		2782	223	3005
25	46	Ц13-080104-0201	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	24824,5 16042	6963,2 2396,8	24824 16042	6963 2397	1819	13276 3048	41148
26	47	5108-0401-0218 РСНБ РК 2015	Устройства (шкафы) управления наружного освещения ЯУО 9602-3474	шт.	1	62247		62247		62247		62247
			Отпускная цена			62247		62247				
			Сметная стоимость оборудования					*62247*				
27	48	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	6	247,81 191,2	12,36 4,19	1487 1147	74 25	266	844 186	2517
28	49	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	6	80		480		480	38	518
29	50	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	753,41 172,76	402,9 129,92	15068 3455	8058 2598	3555	4359 1554	20981
30	51	С123-060133-0814	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	366726		7335		7335	587	7921
31	52	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	ямя	1	629,41 113,18	516,23 251,97	629 113	516 252	0	263 71	964
32	53	Е11-110101-1303 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	0,36	7627,25 1014,13	564,34 188,65	2746 365	203 68	2178	407 252	3405
33	54	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,2	848,6 257,58	19,04 2,47	2716 824	61 8	1830	774 279	3769
34	55	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	499529		2198		2198	176	2374
35	56	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,34	30038,12 4555,53	1694,9 369,43	10213 1549	576 123	8088	1521 939	12673
36	57	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01	243344		2433		2433		2628

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							195	
37	58	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	275774,38	71766,06	83	22	0	66	161
						203102	19523	61	6		12	
38	59	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	336		101		101		109
											8	
39	60	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	0,064	58258,11	2497,7	3729	160	274	2291	6501
						51483,6	391,26	3295	25		482	
40	61	СТОО"EnErgY SYsTEM LLP"	Опора освещения СТВ 8м с покрытием "горячее цинкование"(толщ. 3мм)	шт	1	51269,57		51270		51270		55371
											4102	
41	62	Ц13-080205-0402	Кронштейн. Монтаж на стене	шт.	1	1733,17	348,16	1733	348	40	1055	3011
						1345,05	119,84	1345	120		223	
42	63	СТОО"EnErgY SYsTEM LLP"	Кронштейн КИ вылет 1,5 м угол накл.20гр.Ф60 "горячее цинкование"	шт	1	6591,75		6592		6592		7119
											527	
43	64	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	4604,43	916,28	4604	916	1767	1814	6931
						1921,5	597,32	1922	597		513	
44	65	С123-070106-0324	Светильник уличный светодиодный модели "STR JArYq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	57376		57376		57376		61966
											4590	
45	66	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	731		731		731		789
											58	
46	67	С124-040207-1806	Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	62		620		620		670
											50	
47	68	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	569,47	24,19	8542	363	5670	1878	11254
						167,3	6,59	2510	99		834	
48	69	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3106,57	162,75	9320	488	6322	1897	12115
						836,5	41,94	2510	126		897	
49	70	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	9,9039638	2419,2	0	23960	0	0	17251	44507
						2419,2	0	23960	0		3297	
50	71	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,3039638	800,93	0	6651	0	0	4789	12355
						800,93	0	6651	0		915	
51	72	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаной смеси толщиной 200мм. Устройство	м3 основания	0,64	2464,2	1654,9	1577	1059	3	887	2661
						804,95	685,56	515	439		197	
52	73	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,736	1387		1021		1021		1102
											82	
53	74	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство	м3	0,1	20338,66	1071,51	2034	107	1810	127	2333
						1166,4	223,72	117	22		173	
54	75	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В12,5. Устройство	м3	0,768	29011,59	1123,64	22281	863	17531	3710	28070
						5061,7	247,01	3887	190		2079	
55	76	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0371	676073,09	1266,09	25082	47	22595	2238	29586
						65772	523,44	2440	19		2186	
56	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,8	848,6	19,04	4073	91	2745	1161	5653
						257,58	2,47	1236	12		419	
57	78	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,113896	97173,9	5741,08	11068	654	908	6590	19970
						83462,4	391,26	9506	45		1413	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	79	С121-060305-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,113896	555004		63213		63213		68270
											5057	
59	80	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1,44	740,43	20,54	1066	30	128	845	2065
						630,86	7,35	908	11		153	
60	81	С121-100103-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,656	1438		2381		2381		2572
											191	
61	82	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,342984	86,74	2,29	286	8	142	95	412
						41,33	0,25	137	1		30	
62	83	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,342984	85,27	1,63	282	5	196	56	364
						24,15	0,25	80	1		27	
			ИТОГО: электроснабжение					950555	28981	1746808	504403	1 108 986
								120555	9615	264139	273844	
			Объект: 64-3 НВК КНСЖ45									
			Смета: 06-01 самотечная канализация									
			Раздел: 25. Самотечная канализация (внутриплощадочная)									
1	4	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	76,015368	227		17255			1380	18636
2	16	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	20529,06	9940,09	20529	9940	1242	12134	35276
						9347,4	2909,38	9347	2909		2613	
3	17	5101-0102-1603 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1253537		1253537		1253537		1253537
			Отпускная цена			1253537		1253537				
			Сметная стоимость оборудования					*1253537*				
4	18	С123-020103-0318	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	2	26539		53078		53078	4246	57324
5	19	С123-040105-0908	Штурвал для задвижек от DN 350 до DN 500	шт.	1	24503		24503		24503	1960	26463
6	20	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	2	21196,11	0	42392	0	4199	37811	86620
						19096,56	0	38193	0		6416	
7	21	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1359,62	890,15	5438	3561	0	2786	8883
						469,48	234,1	1878	936		658	
8	22	С123-020303-7517	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	39635		79270		79270	6342	85612
9	23	С123-020304-2621	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	69503		139006		139006	11120	150126
10	24	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,133	20948,27	8871,88	44683	18924	5481	27416	77866
						9506,78	3476,21	20278	7415		5768	
11	25	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17257		17257		17257		18638
											1381	
12	26	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17413		52239		52239		56418
											4179	
13	27	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16166		16166		16166		17459
											1293	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	28	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5573		16719		16719	1338	18057
15	29	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3301		3301		3301	264	3565
16	30	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18077		18077		18077	1446	19523
17	31	С121-060208-0501	Стремянка С-5	т	0,02674	544343		14556		14556	1164	15720
18	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,434	848,6 257,58	19,04 2,47	21583 6551	484 63	14548	6151 2219	29953
19	33	С123-010501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	52738		42190		42190	3375	45566
			Итого по разделу: 25. Самотечная канализация (внутриплощадочная)									2 025 242
			Раздел: 26. Напорная канализация									
20	48	С123-010302-0355	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 220 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10,04	111153		1115976		1115976	89278	1205254
			ИТОГО: Напорная канализация					2997755	32909	3364616	596701	1 205 254
								76247	11323	1517676	426284	
			Объект: 64-4 Благоустройство КНС45									
			Смета: 07-01 Благоустройство									
1	1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м3 материала основания в плотном теле		7	1182,27 131,62	1048,63 222,03	8276 921	7340 1554	14	2674 876	11825
2	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий м бортового камня		16	1871,52 707,77	30,25 11,24	29944 11324	484 180	18136	12425 3390	45758
3	5	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3		0,72	42587		30663		30663	2453	33116
			Итого по разделу: 07-01 Благоустройство									90 699
			Раздел: 28. Вертикальная планировка									
4	6	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунта		8	48,24 0	48,24 16,95	386 0	386 136	0	98 39	522
5	7	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта м3 грунта		8	38,22 0	38,22 13,43	306 0	306 107	0	77 31	414
6	8	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта		8	199,14 8,5	190,55 50,27	1593 68	1524 402	1	339 155	2086
7	9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3 уплотненного грунта		8	73,53 0	73,53 27,22	588 0	588 218	0	157 60	805
8	10	Е11-010201-0107 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3 уплотненного грунта		8	14,07 0	14,07 4,04	113 0	113 32	0	23 11	147
			Итого по разделу: 28. Вертикальная планировка									3 974
			ИТОГО:					71869 12313	10740 2629	3413430 1517676	606494 427299	7 286 138

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО: СМР									5 768 462
			ИТОГО: ОБОРУДОВАНИЕ									1 517 676
			ИТОГО: ПО СМЕТНОМРАСЧЕТУ									7 286 138
			Временные здания и сооружения			1,60%		92 295,39				5 860 757,39
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			3,60%		210 987,27				6 071 744,66
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		121 434,89				6 193 179,55
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛА ТРУДА В ЗОНАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ И РАДИАЦИОННОГО РИСКА - 100 %, К=0,0540793640008935			0,054079364		334 923,21				
			ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛА ТРУДА В ЗОНАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ И РАДИАЦИОННОГО РИСКА									6 528 102,76
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			1,049901						8 447 271,17
			Скидка Подрядчика К=0,95 * СМР+ОБОРУДОВАНИЕ			0,95						8 024 907,61
			НДС			12 %		962 988,91				
			Итого с НДС									8 987 896,52

Принял Подрядчик

ТОО "Таир"

Зам. Директора Керимбек.А

Подрядчик

Директор

ТОО «Astana building energy company»