Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 4 от 20 декабря 2022 года
По дополнительной (нулевой) смете № 1

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Добавить в смету 02-01-01 Общестроительные работы по части АС													
1.1 Стены													
1	1	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,753	130 111,98	29 094,09	97 974	21 908	1 447	56 044,00	166 340,00	
						99 096,48	8 768,67	74 620	6 603	-	12 322,00		
1.2 Лестница Л1-2шт													
2	9	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118% Коб =6	шт. сборных конструкций	12,000	4 178,92	1 205,97	50 147	14 472	22 920	18 534,00	74 176,00	
						1 062,99	245,89	12 756	2 951	-	5 495,00		
3	10	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118% Коб =6	шт. сборных конструкций	12,000	5 578,97	1 419,22	66 948	17 031	34 454	22 276,00	96 362,00	
						1 288,56	284,62	15 463	3 415	-	7 138,00		
4	15	1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т	шт. сборных конструкций	24,000	7 067,78	3 451,94	169 627	82 847	6 127	134 671,00	328 642,00	

			Установка без сварки НР=118%			3 360,54	1 394,80	80 653	33 475	-	24 344,00		
1.3 Вход в подвал													
5	1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	0,782	18 901,50	4 475,01	14 781	3 499	3 676	7 859,00	24 451,00	
						9 725,35	1 081,18	7 605	845	-	1 811,00		
6	3	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (монолитные заделки) НР=91%	м3	0,374	29 362,82	1 885,60	10 982	705	9 664	697,00	12 613,00	
						1 637,20	410,69	612	154	-	934,00		
7	4	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство(лестница) НР=91%	м3	1,060	32 980,72	2 675,20	34 960	2 836	28 921	3 483,00	41 518,00	
						3 021,23	588,99	3 203	624	-	3 075,00		
8	5	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,021	403 617,00	-	8 315	-	8 315	-	8 980,00	
						-	-	-	-	-	665,00		
9	6	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	9,600	2 131,54	80,27	20 463	771	474	23 071,00	47 017,00	
						2 001,89	34,75	19 218	334	-	3 483,00		
10	7	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	9,600	6 648,00	-	63 821	-	63 821	-	68 927,00	Казахстан

						-	-	-	-	-	5 106,00	
11	8	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	1,760	997,17	34,86	1 755	61	824	852,00	2 816,00
						494,34	20,29	870	36	-	209,00	
12	9	1109-0302-0301	Балки из уголка и профильной трубы. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,077	130 111,98	29 094,09	10 019	2 240	148	5 730,00	17 009,00
						99 096,48	8 768,67	7 630	675	-	1 260,00	
13	12	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР=92%	м2 кровли	8,410	1 143,71	30,46	9 619	256	694	8 067,00	19 101,00
						1 030,67	12,01	8 668	101	-	1 415,00	

Итого по разделу 1 **907 952,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 231 298,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 146 626,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 49 213,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 181 484,31
- накладные расходы, тенге 281 284,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 67 257,00

Раздел 2 Добавить в смету 02-01-02 Общестроительные работы по части АР

2.3 Полы

14	51	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	75,643	7 887,08	2 391,96	596 604	180 936	-	447 824,00	1 127 982,00
						5 495,12	802,99	415 668	60 741	-	83 554,00	
15	53	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая	м3 изоляции	4,713	7 887,08	2 391,96	37 174	11 274	-	27 904,00	70 284,00

Устройство НР=94%	5 495,12	802,99	25 900	3 785	-	5 206,00

Итого по разделу 2	**1 198 266,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	441 568,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 210,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 526,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0,00
- накладные расходы, тенге	475 728,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 760,00
Итого	**2 106 218,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	672 866,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	338 836,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 739,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	181 484,31
- накладные расходы, тенге	757 012,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	156 017,00
Всего	**2 106 218,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	18 956
Итого	**2 125 174**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	21 677
Итого:	**2 146 851**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	42 937
Итого:	2 189 788
ИТОГО ПО АКТУ	**2 189 787,75**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**1 795 625,96**
Налог на добавочную стоимость (12%)	215 475,11
Всего:	**2 011 101,07**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
м.п.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 5 от 20 декабря 2022 года
Локальная смета № 02-01-05
Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Кабели													
4	90	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР=72%	м	146,00	291,49	3,40	42 558	496	5 982	26 128,00	74 181,00	
						247,12	1,43	36 080	209	-	5 495,00		
5	91	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	216,00	810,32	430,32	175 029	92 949	31 197	64 231,00	258 401,00	
						235,57	177,44	50 883	38 327	-	19 141,00		
6	92	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	97,00	920,13	500,87	89 253	48 584	14 010	33 629,00	132 713,00	
						274,83	206,68	26 659	20 048	-	9 831,00		
7	93	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля	307,22	810,32	430,32	248 947	132 203	44 372	91 357,00	367 528,00	

			1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%			235,57	177,44	72 372	54 513	-	27 224,00	
8	94	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	9,60	810,31	430,32	7 779	4 131	1 386	2 854,00	11 484,00
						235,57	177,44	2 261	1 703	-	851,00	
9	95	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	8,00	1 046,18	587,67	8 369	4 701	1 155	3 207,00	12 502,00
						314,09	242,61	2 513	1 941	-	926,00	
10	96	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	58,00	810,31	430,32	46 998	24 959	8 376	17 248,00	69 386,00
						235,57	177,44	13 663	10 292	-	5 140,00	
11	97	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	44,00	810,32	430,32	35 654	18 934	6 355	13 084,00	52 637,00
						235,57	177,44	10 365	7 807	-	3 899,00	
12	98	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	8,00	810,21	430,32	6 482	3 443	1 155	2 380,00	9 571,00
						235,57	177,44	1 885	1 420	-	709,00	
13	99	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	24,00	920,02	500,87	22 080	12 021	3 464	8 320,00	32 832,00
						274,83	206,68	6 596	4 960	-	2 432,00	

Итого по разделу 4 **1 021 235,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 277,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	342 421,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 220,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	117 452,00
- накладные расходы, тенге	262 438,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 647,00

Раздел 5 Провода

24	110	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	165,00	120,61	1,13	19 901	186	4 031	11 349,00	33 750,00
						95,05	0,48	15 683	79	-	2 500,00	
25	111	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	297,00	61,07	1,13	18 138	336	6 510	8 233,00	28 481,00
						38,02	0,48	11 292	143	-	2 110,00	
26	112	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	1 157,78	120,61	1,13	139 640	1 308	28 285	79 634,00	236 816,00
						95,05	0,48	110 047	556	-	17 542,00	
27	113	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	1 826,00	61,07	1,13	111 514	2 063	40 026	50 617,00	175 101,00
						38,02	0,48	69 425	876	-	12 970,00	
28	114	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	118,00	120,61	1,13	14 232	133	2 883	8 117,00	24 137,00
						95,05	0,48	11 216	57	-	1 788,00	
29	115	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в	м	118,00	61,07	1,13	7 206	133	2 587	3 271,00	11 315,00

			или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%			38,02	0,48	4 486	57	-	838,00	
30	116	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72% Коб =2	м	432,00	253,48	3,40	109 503	1 469	17 699	65 487,00	188 989,00
						209,11	1,43	90 336	618	-	13 999,00	
31	117	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72% Коб =1,5	м	486,00	253,48	3,40	123 191	1 652	19 911	73 672,00	212 612,00
						209,11	1,43	101 627	695	-	15 749,00	
32	118	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	1 850,00	120,61	1,13	223 129	2 091	45 196	127 246,00	378 405,00
						95,05	0,48	175 843	888	-	28 030,00	
33	119	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	3 330,00	61,07	1,13	203 363	3 763	72 994	92 308,00	319 325,00
						38,02	0,48	126 607	1 598	-	23 654,00	
34	120	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	286,00	143,28	2,27	40 978	649	7 708	23 683,00	69 834,00
						114,06	0,95	32 621	272	-	5 173,00	

35	121	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	514,80	61,07	1,13	31 439	582	11 284	14 270,00	49 366,00
						38,02	0,48	19 573	247	-	3 657,00	
36	122	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	265,00	168,99	4,54	44 782	1 203	8 316	25 754,00	76 179,00
						133,07	1,91	35 264	506	-	5 643,00	
37	123	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	594,00	127,99	9,08	76 026	5 394	14 173	42 281,00	127 772,00
						95,05	3,81	56 460	2 263	-	9 465,00	
38	124	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	100,00	143,28	2,27	14 328	227	2 695	8 281,00	24 418,00
						114,06	0,95	11 406	95	-	1 809,00	

Итого по разделу 5 **1 956 500,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 871 886,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 189,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 950,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 284 298,00
- накладные расходы, тенге 634 203,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 144 924,00

Раздел 6 Трубы

44	130	1308-0206-2001		м	4 007,78	305,38	12,62	1 223 895	50 578	106 727	783 066,00	2 167 518,00

Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	266,13	5,24	1 066 590	21 001	-	160 557,00

Итого по разделу 6	**2 167 518,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 066 590,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 578,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 001,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 727,00
- накладные расходы, тенге	783 066,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	160 557,00
Итого	**5 145 253,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2161753,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	414188,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	171171,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	508477,00
- накладные расходы, тенге	1679707,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	381128,00
Всего	**5 145 253,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	46 307
Итого	**5 191 560**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	52 954
Итого:	**5 244 514**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	104 890
Итого:	5 349 404
ИТОГО ПО АКТУ	**5 349 404,48**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**4 386 511,67**
Налог на добавочную стоимость (12%)	526 381,40
Всего:	**4 912 893,07**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 6 от 20 декабря 2022 года
Локальная смета № 02-01-10
Эксплуатация грузопассажирских подъемников

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР=118%	м2 площади застройки	772,83	11 753,65	11 753,65	9 083 573	9 083 573	-	6 677 357,00	17 021 804,00	
						-	7 322,15	-	5 658 777	-	1 260 874,00		

Итого	**17 021 804,00**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9083573,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5658777,00
- накладные расходы, тенге	6677357,00
в т.ч. зарплата, тенге	600962,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1260874,00
Всего	**17 021 804,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	153 196
Итого	**17 175 000**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	175 185
Итого:	**17 350 185**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	347 004
Итого:	17 697 189
ИТОГО ПО АКТУ	**17 697 188,94**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**14 511 694,93**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 741 403,39
Всего:	**16 253 098,33**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
М.П

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 7 от 20 декабря 2022 года
Локальная смета № 02-01-02
Общестроительные работы по части АР

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Проемы													
3.1 Оконные блоки													
1	115	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90% Коб =5	м2	174,00	3 697,18	253,55	643 309	44 118	286 869	300 852,00	1 019 694,00	
						1 794,96	126,19	312 323	21 957	-	75 533,00		
2	116	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90% Коб =5	м2	111,67	5 172,97	256,67	577 640	28 661	262 350	270 647,00	916 150,00	
						2 566,86	126,19	286 628	14 091	-	67 863,00		

3	118	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	2,02	5 166,01	253,41	10 427	511	5 303	4 375,00	15 986,00
						2 285,36	122,98	4 613	248	-	1 184,00	

3.4 Дверные блоки внутренние

10	160	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	81,30	5 273,54	261,61	428 712	21 268	223 853	174 650,00	651 631,00
						2 258,34	128,72	183 592	10 464	-	48 269,00	

Итого по разделу 3 **1 687 311,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 787 156,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 94 558,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 46 760,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 778 375,00
- накладные расходы, тенге 750 524,00
- сметная прибыль (8 %), тенге -723 302,00

Раздел 4 Полы

4.1 Тип 3. 1 этаж

12	182	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	367,20	672,39	34,95	246 902	12 834	411	226 641,00	511 426,00
						636,32	20,29	233 657	7 450	-	37 883,00	
14	184	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 - до 50мм НР=94%:К1трр=6;К1трм =6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	367,20	73,11	35,78	26 846	13 138	-	19 834,00	50 414,00
						37,33	20,13	13 708	7 392	-	3 734,00	
16	186	1111-0101-0401	Гидроизоляция	м2 изолируемо	367,20	1 878,00	112,65	689 602	41 365	292 982	339 976,00	1 111 944,00

			оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	й поверхности		967,47	17,49	355 255	6 422	-	82 366,00	
4.2 Тип 4. 1этаж												
18	192	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	28,60	530,32	34,86	15 167	997	32	13 835,00	31 322,00
						494,34	20,29	14 138	580	-	2 320,00	
20	194	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.40мм НР=94%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	28,60	48,29	23,85	1 381	682	-	1 018,00	2 591,00
						24,44	13,42	699	384	-	192,00	
22	196	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемо й поверхности	28,60	1 878,00	112,65	53 711	3 222	22 819	26 480,00	86 606,00
						967,47	17,49	27 670	500	-	6 415,00	
23	197	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1 м2	32,03	324,00	-	10 378	-	10 378	-	11 208,00
						-	-	-	-	-	830,00	
24	198	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемо й поверхности	28,60	1 000,88	55,87	28 625	1 598	10 332	15 961,00	48 153,00
						583,74	9,97	16 695	285	-	3 567,00	
Итого по разделу 4								**1 851 073,00**				

			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				661 822,00					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				73 836,00					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 013,00					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				336 954,37					
			- накладные расходы, тенге				643 745,00					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				134 715,63					
Раздел 5 Внутренняя отделка												
26	254	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	25,60	1 054,73	9,41	27 001	241	1 044	20 643,00	51 456,00
						1 004,52	3,43	25 716	88	-	3 812,00	
28	264	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4 752,89	1 571,45	105,94	7 468 929	503 521	463 502	5 538 030,00	14 047 516,00
						1 367,99	88,50	6 501 906	420 631	-	1 040 557,00	
Итого по разделу 5							**14 047 516,00**					
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 527 622,00					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				503 762,00					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				420 719,00					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				464 546,00					
			- накладные расходы, тенге				5 558 673,00					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				992 913,00					
Итого							**17 585 900,00**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге							7976600,00					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							672156,00					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							490492,00					
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1579875,37					
- накладные расходы, тенге							6952942,00					
- сметная прибыль (8 %), тенге							404326,63					
Всего							**17 585 900,00**					
Временные здания и сооружения 0,9%							158 273					
Итого							**17 744 173**					
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)							180 991					
Итого:							**17 925 164**					
Непредвиденные работы и затраты (2%)							358 503					
Итого:							18 283 667					
ИТОГО ПО АКТУ							**18 283 666,94**					

Всего с коэф. скидки К=0,82	**14 992 606,89**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 799 112,83
Всего:	**16 791 719,72**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта
м.п. _____ **Ескендиров Д.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор
М.П. _____ **Культуманов И.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 8 от 20 декабря 2022 года
Локальная смета № 02-01-01
Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Стены													
1	3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - стен (сетка С3) НР=93%	т металлических изделий	6,290	104 413,73	3 597,60	656 762	22 629	-	596 115,00	1 353 107,00	
						100 816,13	1 089,25	634 133	6 851	-	100 230,00		
3	5	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	33,000	3 554,17	2 077,61	117 288	68 561	1 670	72 492,00	204 962,00	
						1 425,94	435,70	47 056	14 378	-	15 182,00		
4	6	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	305,000	893,92	383,78	272 646	117 053	76 525	122 265,00	426 504,00	

						259,24	80,48	79 068	24 546	-	31 593,00	
6	8	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР=69%	т конструкций	2,110	131 363,69	29 094,09	277 177	61 389	6 695	157 041,00	468 956,00
						99 096,48	8 768,67	209 094	18 502	-	34 738,00	
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000												
11	22	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	256,420	16 152,13	3 366,50	4 141 729	863 238	13 377	3 204 914,00	7 934 374,00
						12 733,46	705,99	3 265 114	181 030	-	587 731,00	
20	31	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93%	м3 кладки	35,213	14 853,67	3 558,87	523 042	125 318	1 837	392 616,00	988 911,00
						11 242,63	746,33	395 887	26 281	-	73 253,00	
26	41	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	230,140	13 703,25	4 475,01	3 153 666	1 029 879	324	2 206 226,00	5 788 683,00
						9 226,83	1 081,18	2 123 463	248 823	-	428 791,00	
32	51	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР=93%	м3 кладки	32,600	18 457,19	4 475,01	601 704	145 885	155 024	312 518,00	987 360,00
						9 226,83	1 081,18	300 795	35 246	-	73 138,00	
34	53	1108-0401-0305	Перегородки неармированные	м2 перегородок	547,500	3 515,05	411,84	1 924 490	225 482	253 356	1 394 065,00	3 584 039,00

			армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	перегородок (за вычетом проемов)		2 640,46	97,43	1 445 652	53 343	-	265 484,00	
2.4 Элементы многослойных стен												
36	76	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР=91%	т	0,890	368 992,01	1 979,21	328 403	1 761	-	297 937,00	676 447,00
						367 012,80	855,70	326 641	762	-	50 107,00	
37	77	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,890	403 617,00	-	359 219	-	359 219	-	387 957,00
						-	-	-	-	-	28 738,00	
38	78	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	1 т	0,890	127 444,00	-	113 425	-	113 425	-	122 499,00
						-	-	-	-	-	9 074,01	
39	79	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР=91%	т	0,147	519 981,34	3 388,06	76 437	498	-	69 301,00	157 397,00
						516 593,28	1 466,49	75 939	216	-	11 659,00	
40	80	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,147	308 830,00	-	45 398	-	45 398	-	49 030,00
						-	-	-	-	-	3 632,00	
2.8 Балка-пояс БП1-БП17а												
41	97	1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм	м3	10,130	55 355,04	9 709,66	560 747	98 359	211 278	246 463,00	871 787,00

			высотой до 300 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91%			24 788,74	1 947,49	251 110	19 728	-	64 577,00		
44	100	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,126	368 992,01	1 979,21	46 493	249	-	42 180,00	95 767,00	
						367 012,80	855,70	46 244	108	-	7 094,00		
45	101	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,126	1 012 800,00	-	127 613	-	127 613	-	137 822,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 209,00		
46	102	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,204	368 992,01	1 979,21	75 282	404	-	68 298,00	155 066,00	
						367 012,80	855,70	74 878	175	-	11 486,00		
47	103	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,204	1 012 800,00	-	206 631	-	206 631	-	223 162,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 531,00		
48	104	298-888-8926 (ПЛ)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,204	7 791,00	-	1 590	-	1 590	-	1 717,00	
						-	-	-	-	-	127,16		
49	105	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг	т стальных элементов	0,080	113 060,30	9 291,46	9 045	743	879	8 954,00	19 439,00	

			массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР=118%	элементов		92 778,56	2 077,63	7 422	166	-	1 440,00		
50	106	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,080	1 029 630,00	-	82 370	-	82 370	-	88 960,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 590,00		
51	107	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР=118%	т стальных элементов	1,530	85 512,42	9 043,79	130 834	13 837	12 611	126 890,00	278 342,00	
						68 225,92	2 057,46	104 386	3 148	-	20 618,00		
52	108	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до	1 т	0,020	486 747,00	-	9 735	-	9 735	-	10 514,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	779,00		

Итого по разделу 2 **25 012 802,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 386 882,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 775 285,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 633 303,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 679 557,42
- накладные расходы, тенге 9 318 275,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 852 802,58

Раздел 3 Перекрытие

3.5 Перекрытие 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей

54	152	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	46,000	4 493,39	1 419,22	206 696	65 284	82 138	85 393,00	315 456,00	
						1 288,56	284,62	59 274	13 093	-	23 367,00		

55	153	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	22,000	3 444,41	1 205,97	75 777	26 531	25 860	33 979,00	118 536,00	
						1 062,99	245,89	23 386	5 410	-	8 780,00		
58	156	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,082	408 953,88	15 985,72	33 452	1 308	1 930	35 863,00	74 860,00	
						369 376,00	2 158,32	30 215	177	-	5 545,00		
60	158	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-35 прим.п.1) НР=84%	м3 заделки	3,140	125 200,06	1 087,29	393 128	3 414	126 280	222 561,00	664 944,00	
						83 896,15	484,11	263 434	1 520	-	49 255,00		
3.6 Монолитная плита МП2 (32шт.)													
62	160	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР=91%	м3	5,600	34 759,77	4 493,74	194 655	25 165	57 665	106 344,00	325 079,00	
						19 968,70	899,40	111 825	5 037	-	24 080,00		
68	166	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91% Коб =8	т	0,204	39 051,21	1 979,21	7 957	403	-	7 032,00	16 188,00	
						37 072,00	855,70	7 554	174	-	1 199,00		
69	167	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,406	1 012 800,00	-	411 197	-	411 197	-	444 093,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 896,00		

70	168	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1,86+0,24)*0,9*32=60,48м2) НР=91% Коб =8	м2	15,120	520,79	87,76	7 874	1 327	1 652	4 943,00	13 842,00	
						323,75	35,50	4 895	537	-	1 025,00		
71	169	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР=91% Коб =8 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2	15,120	159,90	34,51	2 418	522	645	1 330,00	4 048,00	
						82,70	13,99	1 250	212	-	300,00		
72	170	212-101-0101	Бетон класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,116	28 817,00	-	60 977	-	60 977	-	65 855,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 878,00		

Итого по разделу 3	**2 042 901,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	501 833,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123 954,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 160,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	768 343,57
- накладные расходы, тенге	497 445,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	151 325,43
Итого	**27 055 703,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9888715,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2899239,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	659463,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2447900,99
- накладные расходы, тенге	9815720,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2004128,01
Всего	**27 055 703,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	243 501
Итого	**27 299 204**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	278 452

Итого:	**27 577 656**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	551 553
Итого:	28 129 209
ИТОГО ПО АКТУ	**28 129 209,34**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**23 065 951,65**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 767 914,20
Всего:	**25 833 865,85**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п.