Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
БИН/ИИН 051240012775
Адрес:010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:РК. Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайонеДвухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без инженерных сетей и благоустройства).

СПРАВКА № 3 от 06 февраля 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		Договор № 92 Доп.согл.№ 1	от 21.04.2022г. от 14.10.2022г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (февраль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	278 176 544,79									
Акт № 9	5 866 843,10	5 238 252,77							628 590,33	
Акт № 10	45 683 654,33	40 788 977,08							4 894 677,25	
Акт № 11	12 067 326,37	10 774 398,54							1 292 927,83	
Акт № 12	14 879 404,33	13 285 182,44							1 594 221,89	
Акт № 13	2 147 489,45	1 917 401,29							230 088,16	
Акт № 14	8 131 527,70	7 260 292,59							871 235,11	
Акт № 15	33 912 840,12	30 279 321,54							3 633 518,58	
За отчетный период	**122 689 085,40**	**109 543 826,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 145 259,15**	**122 689 085,40**
Удержание 30 %										36 806 725,62
Удержание 5 %										6 134 454,27
Всего к оплате										**79 747 905,51**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 9 от 06 февраля 2023 года

Локальная смета № 02-01-03

Водопровод и канализация

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже отм.0,000													
1	25	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	45,00	688,71	31,74	30 992	1 428	613	28 894,00	64 677,00	
						643,35	11,84	28 951	533	-	4 791,00		
2	26	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	45,00	2 426,00	-	109 170	-	109 170	-	117 904,00	
						-	-	-	-	-	8 734,00		
3	27	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из	м трубопрово	30,00	689,67	31,74	20 690	952	437	19 263,00	43 149,00	

			водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	трубопровода		643,35	11,84	19 301	355	-	3 196,00		
4	28	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	30,00	3 092,00	-	92 760	-	92 760	-	100 181,00	
						-	-	-	-	-	7 421,00		
5	29	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	15,00	902,13	55,91	13 532	839	294	12 463,00	28 075,00	
						826,62	21,19	12 399	318	-	2 080,00		
6	30	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	15,00	3 376,00	-	50 640	-	50 640	-	54 691,00	
						-	-	-	-	-	4 051,00		
7	36	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%	м трубопровода	3,00	3 034,57	718,60	9 104	2 156	69	7 391,00	17 815,00	
						2 292,84	220,95	6 879	663	-	1 320,00		
8	37	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм Коб =0,946	1 м	2,84	857,00	-	2 432	-	2 432	-	2 627,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	195,00		
9	38	261-301-0219	Крепления для трубопроводов	1 кг	2,83	708,00	-	2 001	-	2 001	-	2 161,00	

			трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			-	-	-	-	-	160,00		
10	39	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=84%	м3	0,10	95 290,50	51 974,50	9 148	4 990	-	5 352,00	15 660,00	
						43 316,00	23 055,68	4 158	2 213	-	1 160,00		
	Итого по разделу 1						**446 940,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				71 688,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 365,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 082,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				258 415,97						
			- накладные расходы, тенге				73 363,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				6 602,67						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				33 108,00						
Раздел 3 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 выше отм.0,000													
11	55	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	100,00	2 025,72	17,32	202 572	1 732	1 152	195 708,00	430 142,00	
						1 996,88	0,14	199 688	14	-	31 862,00		
12	56	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм Коб =0,99	1 м	396,00	217,00	-	85 932	-	85 932	-	92 807,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 875,00		
13	57	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,84	594,00	-	2 281	-	2 281	-	2 463,00	
						-	-	-	-	-	182,00		
14	58	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из	м трубопрово	30,00	2 185,64	20,94	65 569	628	275	63 380,00	139 265,00	

			водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	трубопровода		2 155,53	0,24	64 666	7	-	10 316,00		
15	59	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм Коб =0,99	1 м	178,20	319,00	-	56 846	-	56 846	-	61 394,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 548,00		
16	60	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,38	594,00	-	820	-	820	-	886,00	
						-	-	-	-	-	66,00		
17	62	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм Коб =0,99	1 м	74,25	578,00	-	42 917	-	42 917	-	46 349,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 433,00		
18	63	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,46	594,00	-	273	-	273	-	295,00	
						-	-	-	-	-	22,00		
19	64	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	372,00	23,00	-	8 556	-	8 556	-	9 240,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	684,00		
20	65	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-	1 шт.	298,00	37,00	-	11 026	-	11 026	-	11 908,00	Казахстан

			полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм			-	-	-	-	-	882,00		
21	66	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	201,00	55,00	-	11 055	-	11 055	-	11 939,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	884,00		
22	67	241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"	1 шт.	322,00	595,00	-	191 590	-	191 590	-	206 917,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 327,00		
23	68	241-211-1808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32x1"	1 шт.	92,00	1 075,00	-	98 900	-	98 900	-	106 812,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 912,00		

Итого по разделу 3 **1 120 417,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 264 354,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 360,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 511 622,22
- накладные расходы, тенге 259 088,00
в т.ч. зарплата, тенге 23 317,92
- сметная прибыль (8 %), тенге 82 993,00

Раздел 4 Горячий водопровод Т3, Т4 ниже отм.0,000

24	72	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	78,00	688,71	31,74	53 719	2 476	1 062	50 083,00	112 106,00	
						643,35	11,84	50 181	924	-	8 304,00		
25	73	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные	1 м	78,00	2 426,00	-	189 228	-	189 228	-	204 366,00	

			монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм			-	-	-	-	-	15 138,00	
26	74	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	50,00	689,67 643,35	31,74 11,84	34 484 32 168	1 587 592	729 -	32 105,00 5 327,00	71 916,00
27	75	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	50,00	3 092,00 -	- -	154 600 -	- -	154 600 -	- 12 368,00	166 968,00
28	76	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	45,00	902,13 826,62	55,91 21,19	40 596 37 198	2 516 954	882 -	37 389,00 6 239,00	84 224,00
29	77	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	45,00	3 376,00 -	- -	151 920 -	- -	151 920 -	- 12 154,00	164 074,00

Итого по разделу 4	**803 654,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 547,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 579,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 470,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	498 421,00
- накладные расходы, тенге	119 577,00
в т.ч. зарплата, тенге	10 761,93
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 530,00

Раздел 6 Горячий водопровод Т3, Т4 выше отм.0,000

30	100	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм Коб =0,99	1 м	437,58	319,00	-	139 588	-	139 588	-	150 755,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 167,00		
31	101	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,38	594,00	-	2 008	-	2 008	-	2 169,00	
						-	-	-	-	-	161,00		
32	103	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм Коб =0,99	1 м	200,97	578,00	-	116 161	-	116 161	-	125 454,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 293,00		
33	104	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,25	594,00	-	743	-	743	-	801,00	
						-	-	-	-	-	59,00		
34	106	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм Коб =0,99	1 м	217,80	217,00	-	47 263	-	47 263	-	51 044,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 781,00		
35	107	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,11	594,00	-	1 253	-	1 253	-	1 353,00	
						-	-	-	-	-	100,00		
36	108	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-	1 шт.	372,00	23,00	-	8 556	-	8 556	-	9 240,00	Казахстан

			полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм			-	-	-	-	-	684,00		
37	109	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	420,00	37,00	-	15 540	-	15 540	-	16 783,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 243,00		
38	110	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	280,00	55,00	-	15 400	-	15 400	-	16 632,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 232,00		
39	111	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	1 шт.	224,00	88,00	-	19 712	-	19 712	-	21 289,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 577,00		
40	115	242-203-1102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	102,00	8 916,00	-	909 432	-	909 432	-	982 187,00	
						-	-	-	-	-	72 755,00		
41	116	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	8,20	5 399,00	-	44 272	-	44 272	-	47 814,00	
						-	-	-	-	-	3 542,00		

Итого по разделу 6 **1 425 521,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 319 926,64
- сметная прибыль (8 %), тенге 105 594,00

Раздел 9 Канализация бытовая К1 ниже отм.0,000

42	144	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	9,00	1 162,17	1,99	10 460	18	23	10 216,00	22 330,00	
						1 157,60	0,65	10 418	6	-	1 654,00		
43	145	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =0,998	1 м	8,98	314,00	-	2 820	-	2 820	-	3 046,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	226,00		
44	146	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	38,00	~~1 121,71~~	~~4,89~~	~~42 625~~	~~186~~	~~258~~	~~41 393,00~~	90 739,00	
						1 110,03	1,50	42 181	57	-	6 721,00		
45	147	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =0,998	1 м	37,92	1 784,00	-	67 656	-	67 656	-	73 069,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 413,00		
46	148	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10,00	1 121,71	4,89	11 217	49	68	10 893,00	23 879,00	
						1 110,03	1,50	11 100	15	-	1 769,00		
47	149	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =0,998	1 м	9,98	1 784,00	-	17 804	-	17 804	-	19 228,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 424,00		
~~48~~	~~150~~	~~241-208-0210~~	~~Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR~~	~~1 шт.~~	~~16,00~~	1 600,00	-	25 600	-	25 600	-	~~27 648,00~~	~~Казахстан~~

			литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм			-	-	-	-	-	2 048,00		
49	151	241-208-0205	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	4,00	378,00	-	1 512	-	1 512	-	1 633,00	
						-	-	-	-	-	121,00		
50	152	241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	16,00	2 508,00	-	40 128	-	40 128	-	43 338,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 210,00		
51	153	241-211-0329	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 110x4"	1 шт.	4,00	3 781,00	-	15 124	-	15 124	-	16 334,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 210,00		
52	154	261-301-0367	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	1 шт.	4,00	266,00	-	1 064	-	1 064	-	1 149,00	
						-	-	-	-	-	85,00		
53	155	1122-0501-0406	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка - гильза НР=99%	км трубопровода	0,00	1 515 375,37	1 114 914,75	1 212	892	-	536,00	1 888,00	
						400 460,62	276 419,07	320	221	-	140,00		
54	156	241-201-0712	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE	1 м	0,80	7 593,00	-	6 074	-	6 074	-	6 560,00	Казахстан

			для водоснабжения ПЭ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,4 мм				-	-	-	-	-	486,00	
	Итого по разделу 9						**330 841,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				64 019,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 145,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				299,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				178 132,48						
			- накладные расходы, тенге				63 038,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				5 673,42						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				24 507,00						
Раздел 10 Канализация бытовая К1 выше отм.0,000													
55	158	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =0,998	1 м	271,46	314,00	-	85 237	-	85 237	-	92 056,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 819,00		
56	160	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =0,998	1 м	299,40	1 784,00	-	534 130	-	534 130	-	576 860,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	42 730,00		
57	161	241-208-0205	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	60,00	378,00	-	22 680	-	22 680	-	24 494,00	
						-	-	-	-	-	1 814,00		
58	162	241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	60,00	2 508,00	-	150 480	-	150 480	-	162 518,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 038,00		
59	163	241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой	1 шт.	60,00	2 508,00	-	150 480	-	150 480	-	162 518,00	Казахстан

			полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм			-	-	-	-	-	12 038,00		
60	164	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	120,00	1 014,00	-	121 680	-	121 680	-	131 414,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 734,00		
61	165	241-211-0329	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 110x4"	1 шт.	60,00	3 781,00	-	226 860	-	226 860	-	245 009,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 149,00		
62	167	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм	1 м	52,00	539,00	-	28 028	-	28 028	-	30 270,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 242,00		
63	168	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,11	589 448,31	274 221,53	63 660	29 616	-	42 602,00	114 763,00	
						315 226,78	83 226,32	34 044	8 988	-	8 501,00		
64	169	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	1 м	108,00	2 542,00	-	274 536	-	274 536	-	296 499,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 963,00		
65	170	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с	1 шт.	125,00	65,00	-	8 125	-	8 125	-	8 775,00	Казахстан

			трубы ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм			-	-	-	-	-	650,00		
66	171	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	188,00	846,00	-	159 048	-	159 048	-	171 772,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 724,00		

Итого по разделу 10	**2 016 948,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 044,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 616,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 988,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 761 283,78
- накладные расходы, тенге	42 602,00
в т.ч. зарплата, тенге	3 834,18
- сметная прибыль (8 %), тенге	149 402,00
Итого	**6 144 321,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	553652,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50065,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15860,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4527802,00
- накладные расходы, тенге	557668,00
в т.ч. зарплата, тенге	50190,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	455134,00
Всего	**6 144 321,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	55 299
Итого	**6 199 620**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	63.236
Итого:	**6 262 856**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	125 257
Итого:	6 388 113
ИТОГО ПО АКТУ	**6 388 113,13**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**5 238 252,77**
Налог на добавочную стоимость (12%)	628 590,33

Всего: 5 866 843,10

Принял (Подрядчик)	Сдал (Субподрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775	ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552
Руководитель проекта _____ Ескендиров Д.Б.	Директор _____ Культуманов И.М.
м.п.	м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 10 от 06 февраля 2023 года
Локальная смета № 02-01-01
Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Стены													
1	3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - стен (сетка С3) НР=93%	т металлических изделий	5,26	104 413,73	3 597,60	548 799	18 909	-	498 122	1 130 675	
						100 816,13	1 089,25	529 890	5 725	-	83 754		
2	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	5,26	481 766,00	-	2 532 162	-	2 532 162	-	2 734 735	
						-	-	-	-	-	202 573		
3	5	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка	шт. сборных конструкций	36,00	3 554,17	2 077,61	127 950	74 794	1 822	79 082	223 595	

			0,5 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	конструкций		1 425,94	435,70	51 334	15 685	-	16 563		
4	6	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	105,00	893,92	383,78	93 862	40 297	26 345	42 091	146 829	
						259,24	80,48	27 220	8 450	-	10 876		
5	7	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 Коб = 1	1 м3	-1,10	285 415,00	-	-313 671	-	-313 671	-	-338 765	Казахстан
						-	-	-	-	-	-25 094		
6	8	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР=69%	т конструкций	3,66	131 363,69	29 094,09	480 791	106 484	11 614	272 402	813 448	
						99 096,48	8 768,67	362 693	32 093	-	60 255		
7	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,28	399 352,00	-	110 221	-	110 221	-	119 039	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 818		
8	10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	3,38	463 375,00	-	1 568 061	-	1 568 061	-	1 693 506	Казахстан
						-	-	-	-	-	125 445		
9	11	290-000-0000 (ПЛ)	Горячее цинкование (ССЦ РК 8.04-08-2019	1 т	3,38	94 412,00	-	319 490	-	319 490	-	345 049	

			(СОЦ РК 8.01-08-2015 т.7 п.10) (кпл)			-	-	-	-	-	25 559		
10	12	298-888-8926 (ПЛ)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	3,38	7 791,00	-	26 365	-	26 365	-	28 474	
						-	-	-	-	-	2 109		
2.2	**Кирпичная кладка выше отм.0,000**												
11	22	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	341,89	16 152,13	3 366,50	5 522 316	1 150 986	17 837	4 273 227	10 579 187	
						12 733,46	705,99	4 353 494	241 374	-	783 644		
12	24	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	14,78	76 953,00	-	1 137 288	-	1 137 288	-	1 228 271	Казахстан
						-	-	-	-	-	90 983		
13	26	213-101-0701	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /кальк./	1000 шт.	12,52	104 717,48	-	1 311 272	-	1 311 272	-	1 416 174	Казахстан
						-	-	-	-	-	104 902		
14	30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,24	481 766,00	-	117 069	-	117 069	-	126 435	
						-	-	-	-	-	9 366		
15	31	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380	м3 кладки	35,21	14 853,67	3 558,87	522 998	125 308	1 837	392 582	988 826	

			мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93%			11 242,63	746,33	395 853	26 278	-	73 246		
16	35	213-101-0701	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /кальк./ Коб =0,77	1000 шт.	17,95	104 717,48	-	1 879 946	-	1 879 946	-	2 030 342	Казахстан
						-	-	-	-	-	150 396		
17	41	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	229,58	13 703,25	4 475,01	3 145 992	1 027 373	324	2 200 857	5 774 597	
						9 226,83	1 081,18	2 118 296	248 217	-	427 748		
18	51	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР=93%	м3 кладки	33,12	18 457,19	4 475,01	611 339	148 221	157 507	317 522	1 003 170	
						9 226,83	1 081,18	305 611	35 811	-	74 309		
19	52	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./ Коб =0,77	1000 шт.	2,86	111 267,92	-	317 808	-	317 808	-	343 233	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 425		
20	53	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	547,50	3 515,05	411,84	1 924 490	225 482	253 356	1 394 065	3 584 039	
						2 640,46	97,43	1 445 652	53 343	-	265 484		
21	54	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый	1000 шт.	6,73	76 953,00	-	517 908	-	517 908	-	559 341	Казахстан

			размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =0,77			-	-	-	-	-	41 433	
2.4 Элементы многослойных стен												
22	76	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля 3П1 (см.АР-21) НР=91%	т	0,90	368 992,01	1 979,21	331 355	1 777	-	300 614	682 526
						367 012,80	855,70	329 577	768	-	50 557	
23	77	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,90	403 617,00	-	362 448	-	362 448	-	391 444
						-	-	-	-	-	28 996	
24	78	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	1 т	0,90	127 444,00	-	114 445	-	114 445	-	123 601
						-	-	-	-	-	9 156	
25	79	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР=91%	т	0,15	519 981,34	3 388,06	75 917	495	-	68 830	156 327
						516 593,28	1 466,49	75 423	214	-	11 580	
26	80	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,15	308 830,00	-	45 089	-	45 089	-	48 696
						-	-	-	-	-	3 607	
2.5 Узлы 2, 3												
27	81	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции	т металлическ	2,45	104 413,73	3 597,60	255 605	8 807	-	232 002	526 616

			конструкции. Армирование кладки (см. АР-19 прим.п.4) НР=93%	металлических изделий		100 816,13	1 089,25	246 798	2 666	-	39 009		
28	82	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,45	399 352,00	-	977 614	-	977 614	-	1 055 823	Казахстан
						-	-	-	-	-	78 209		
2.8 Балка-пояс БП1-БП17а													
29	97	1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91%	м3	10,13	55 355,04	9 709,66	560 747	98 359	211 278	246 463	871 787	
						24 788,74	1 947,49	251 110	19 728	-	64 577		
30	99	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,44	331 233,00	-	145 743	-	145 743	-	157 402	
						-	-	-	-	-	11 659		
31	100	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,13	368 992,01	1 979,21	46 493	249	-	42 180	95 767	
						367 012,80	855,70	46 244	108	-	7 094		
32	101	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,13	1 012 800,00	-	131 664	-	131 664	-	142 197	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 533		
33	102	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,20	368 992,01	1 979,21	73 798	396	-	66 952	152 010	

			Установка НР=91%			367 012,80	855,70	73 403	171	-	11 260		
34	103	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,20	1 012 800,00	-	202 560	-	202 560	-	218 765	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 205		
35	104	298-888-8926 (ПЛ)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	0,20	7 791,00	-	1 558	-	1 558	-	1 683	-
						-	-	-	-	-	125		
36	105	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР=118%	т стальных элементов	0,08	113 060,30	9 291,46	9 045	743	879	8 954	19 439	
						92 778,56	2 077,63	7 422	166	-	1 440		
37	106	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,08	1 029 630,00	-	82 370	-	82 370	-	88 960	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 590		
38	107	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР=118%	т стальных элементов	1,53	85 512,42	9 043,79	130 834	13 837	12 611	126 890	278 342	
						68 225,92	2 057,46	104 386	3 148	-	20 618		
39	108	214-208-0102	Прокат сортовой стальной	1 т	0,02	486 747,00	-	9 735	-	9 735	-	10 514	Казахстан

			стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до				-	-	-	-	-	779		
40	109	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,52	463 375,00	-	704 330	-	704 330	-	760 676	Казахстан
						-	-	-	-	-	56 346		

Итого по разделу 2 **40 312 775,02**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 724 406,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 042 517,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	693 945,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 996 885,63
- накладные расходы, тенге	10 562 835,00
в т.ч. зарплата, тенге	950 655,15
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 986 131,39

Раздел 3 Перекрытие

3.5 Перекрытие 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей

41	152	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118% Коб =3	шт. сборных конструкций	138,00	4 493,39	1 419,22	620 088	195 852	246 414	256 177	946 366	
						1 288,56	284,62	177 821	39 278	-	70 101		
42	153	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118% Коб =3	шт. сборных конструкций	66,00	3 444,41	1 205,97	227 331	79 594	77 580	101 935	355 607	
						1 062,99	245,89	70 157	16 229	-	26 341		
43	156	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,25	408 953,88	15 985,72	100 357	3 923	5 790	107 587	224 580	

			стыковые. Установка НР=118% Коб =3	элементов		369 376,00	2 158,32	90 645	530	-	16 636		
44	157	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,25	372 799,00	-	91 410	-	91 410	-	98 723	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 313		
45	158	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-35 прим.п.1) НР=84% Коб =3	м3 заделки	9,42	125 200,06	1 087,29	1 179 385	10 242	378 841	667 684	1 994 835	
						83 896,15	484,11	790 302	4 560	-	147 766		
46	159	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	9,80	26 322,00	-	257 877	-	257 877	-	278 507	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 630		

3.6 Монолитная плита МП2 (32шт.)

47	160	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном	м3	16,80	34 759,77	4 493,74	583 964	75 495	172 995	319 031	975 235	
						19 968,70	899,40	335 474	15 110	-	72 240		
48	161	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	17,06							513 729	Казахстан
						27 889,00	-	475 675	-	475 675	-		
						-	-	-	-	-	38 054		
49	162	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,27							116 882	Казахстан
						399 352,00	-	108 224	-	108 224	-		
						-	-	-	-	-	8 658		

50	163	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,30							123 418	Казахстан
						383 478,00	-	114 276	-	114 276	-		
						-	-	-	-	-	9 142		
51	164	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,15							462 211	Казахстан
						372 799,00	-	427 973	-	427 973	-		
						-	-	-	-	-	34 238		
52	165	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,70							250 055	
						331 233,00	-	231 532	-	231 532	-		
						-	-	-	-	-	18 523		
53	166	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,61							48 544	
						39 051,21	1 979,21	23 860	1 209	-	21 088		
						37 072,00	855,70	22 651	523	-	3 596		
54	167	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Коб =2	1 т	0,82							891 511	Казахстан
						1 012 800,00	-	825 473	-	825 473	-		
						-	-	-	-	-	66 038		
55	168	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1,86+0,24)*0,9*32=60,48м2) НР=91%	м2	45,36							41 527	
						520,79	87,76	23 623	3 981	4 957	14 828		
						323,75	35,50	14 685	1 610	-	3 076		

56	169	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР=91%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2	45,36							12 143	
						159,90	34,51	7 253	1 565	1 936	3 991		
						82,70	13,99	3 751	635	-	899		
57	170	212-101-0101	Бетон класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6,35							197 658	Казахстан
						28 817,00	-	183 017	-	183 017	-		
						-	-	-	-	-	14 641		

Итого по разделу 3	**7 531 531,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 505 486,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 861,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 475,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 603 969,97
- накладные расходы, тенге	1 492 321,00
в т.ч. зарплата, тенге	134 308,89
- сметная прибыль (8 %), тенге	557 892,00
Итого	**47 844 306,02**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12229892,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3414378,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	772420,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16600855,60
- накладные расходы, тенге	12055156,00
в т.ч. зарплата, тенге	1084964,04
- сметная прибыль (8 %), тенге	3544023,39
Всего	**47 844 306,02**
Временные здания и сооружения 0,9%	430 599
Итого	**48 274 905**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	492 404
Итого:	**48 767 309**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	975 346
Итого:	49 742 655
ИТОГО ПО АКТУ	**49 742 654,97**

Всего с коэф. скидки К=0,82	**40 788 977,08**
Налог на добавочную стоимость (12%)	4 894 677,25
Всего:	**45 683 654,33**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 11 от 06 февраля 2023 года

По дополнительной (нулевой) смете № 1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Добавить.в смету 02-01-01 Общестроительные работы по части АС													
1.2 Лестница Л1-2шт													
1	1	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	4,00	4 178,92	1 205,97	16 716	4 824	7 640	6 178,00	24 726,00	
						1 062,99	245,89	4 252	984	-	1 832,00		
2	2	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	4,00	5 578,97	1 419,22	22 316	5 677	11 485	7 425,00	32 120,00	
						1 288,56	284,62	5 154	1 138	-	2 379,00		
3	3	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	70,15	10 012,00	-	702 362	-	702 362	-	758 551,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	56 189,00		
4	4	1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки НР=118%	шт. сборных конструкций	8,00	7 067,78	3 451,94	56 542	27 616	2 042	44 890,00	109 547,00	
						3 360,54	1 394,80	26 884	11 158	-	8 115,00		

	Итого по разделу 1					924 944,00							
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 290,00							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 117,00							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 280,00							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					723 528,82							
	- накладные расходы, тенге					58 493,00							
	в т.ч. зарплата, тенге					5 264,37							
	- сметная прибыль (8 %), тенге					68 515,00							
	Раздел 2 Добавить в смету 02-01-02 Общестроительные работы по части АР												
	2.2 Проемы												
5	1	223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	1 м2	53,51	44 943,00	-	2 405 080	-	2 405 080	-	2 597 486,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	192 406,00		
6	2	223-502-0308	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ(блокиратор на окна от детей)	1 шт.	252,00	1 861,00	-	468 972	-	468 972	-	506 490,00	
						-	-	-	-	-	37 518,00		
	Итого по разделу 2					**3 103 976,00**							
	в том числе												
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 874 051,70							
	- сметная прибыль (8 %), тенге					229 924,00							
	Раздел 3 Добавить в смету 02-01-04 Отопление и вентиляция												
	3.2 Квартирные узлы учета тепловой энергии												
7	1	290-000-0013 (ПЛ)	Квартирный прибор учета тепловой энергии Карат-Компакт 2-223-МБ-20-2,5-ОТ-3 В-LW с радиоканалом LPWAN(комплект с вентилями, шаровыми муфтами, спец.кран, спец.сгон, фильтр) (кпл)	1 шт	72,00	110 714,28	-	7 971 428	-	7 971 428	-	8 609 142,00	
						-	-	-	-	-	637 714,25		
	Итого по разделу 3					**8 609 142,00**							
	в том числе												
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 971 428,16							
	- сметная прибыль (8 %), тенге					637 714,25							
	Итого					**12 638 062,00**							

- зарплата рабочих-строителей, тенге	36290,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38117,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13280,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11569009,00
- накладные расходы, тенге	58493,00
в т.ч. зарплата, тенге	5264,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	936153,00
Всего	**12 638 062,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	113 743
Итого	**12 751 805**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	130 068
Итого:	**12 881 873**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	257 637
Итого:	13 139 510
ИТОГО ПО АКТУ	**13 139 510,42**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**10 774 398,55**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 292 927,83
Всего:	**12 067 326,37**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
М.П

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 12 от 06 февраля 2023 года

Локальная смета № 02-01-07

Лифтовое оборудование

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	516-101-0203	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	1 комплект	2,00	8 100 721,00	-	16 201 442	-	-	-	16 201 442,00	Казахстан
						-	-	-	-	16 201 442	-		

Итого	**16 201 442,00**
- оборудование, тенге	16201442,00
Всего	**16 201 442,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	0
Итого	**16 201 442**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	0
Итого:	**16 201 442**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	0
Итого:	16 201 442
ИТОГО ПО АКТУ	**16 201 442,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**13 285 182,44**

Налог на добавочную стоимость (12%)	1 594 221,89
Всего:	**14 879 404,33**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 13 от 06 февраля 2023 года

Локальная смета № 02-01-05

Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Кабели													
1	90	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР=72%	м	146,00	291,49	3,40	42 558	496	5 982	26 128,00	74 181,00	
						247,12	1,43	36 080	209	-	5 495,00		
2	91	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	162,00	810,32	430,32	131 272	69 712	23 398	48 173,00	193 801,00	
						235,57	177,44	38 162	28 745	-	14 356,00		
3	93	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка	м кабеля	79,88	810,32	430,32	64 728	34 374	11 537	23 754,00	95 561,00	

			1 м до 3,5 м. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%			235,57	177,44	18 817	14 174	-	7 079,00	
			Итого по разделу 4				**363 543,00**					
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				93 059,00					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				104 582,00					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				43 128,00					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				40 917,00					
			- накладные расходы, тенге				98 055,00					
			в т.ч. зарплата, тенге				8 824,95					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				26 930,00					
Раздел 5 Провода												
4	110	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	132,00	120,61	1,13	15 921	149	3 225	9 079,00	27 000,00
						95,05	0,48	12 547	63	-	2 000,00	
5	111	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72% Коб =2	м	118,80	61,07	1,13	7 255	134	2 604	3 293,00	11 392,00
						38,02	0,48	4 517	57	-	844,00	
6	112	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	463,11	120,61	1,13	55 856	523	11 314	31 854,00	94 727,00
						95,05	0,48	44 019	222	-	7 017,00	
7	113	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в	м	1 014,44	61,07	1,13	61 952	1 146	22 237	28 120,00	97 278,00

			или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72% Коб =2			38,02	0,48	38 569	487	-	7 206,00	
8	114	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	94,40	120,61	1,13	11 386	107	2 306	6 493,00	19 309,00
						95,05	0,48	8 973	45	-	1 430,00	
9	115	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	94,40	61,07	1,13	5 765	107	2 069	2 616,00	9 051,00
						38,02	0,48	3 589	45	-	670,00	
10	116	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72% Коб =4	м	240,00	253,48	3,40	60 835	816	9 833	36 381,00	104 993,00
						209,11	1,43	50 186	343	-	7 777,00	
11	117	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72% Коб =3	м	270,00	253,48	3,40	68 440	918	11 062	40 929,00	118 119,00
						209,11	1,43	56 460	386	-	8 750,00	
12	118	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	740,00	120,61	1,13	89 251	836	18 078	50 898,00	151 361,00
						95,05	0,48	70 337	355	-	11 212,00	
13	119	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в	м	1 850,00	61,07	1,13	112 980	2 091	40 552	51 282,00	177 403,00

			или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72% Коб =2			38,02	0,48	70 337	888	-	13 141,00	
14	120	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	114,40	143,28	2,27	16 391	260	3 083	9 473,00	27 933,00
						114,06	0,95	13 048	109	-	2 069,00	
15	121	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72% Коб =2	м	286,00	61,07	1,13	17 466	323	6 269	7 928,00	27 426,00
						38,02	0,48	10 874	137	-	2 032,00	
16	122	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	197,00	168,99	4,54	33 291	894	6 182	19 146,00	56 632,00
						133,07	1,91	26 215	376	-	4 195,00	
17	123	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72% Коб =2	м	330,00	127,99	9,08	42 237	2 996	7 874	23 489,00	70 984,00
						95,05	3,81	31 367	1 257	-	5 258,00	
18	124	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	100,00	143,28	2,27	14 328	227	2 695	8 281,00	24 418,00
						114,06	0,95	11 406	95	-	1 809,00	

			Итого по разделу 5					**1 018 026,00**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					452 444,00				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 527,00				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 865,00				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					149 383,00				
			- накладные расходы, тенге					329 262,00				
			в т.ч. зарплата, тенге					29 633,58				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					75 410,00				
Раздел 6 Трубы												
19	130	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	1 604,00	305,38	12,62	489 830	20 242	42 715	313 400,00	867 488,00
						266,13	5,24	426 873	8 405	-	64 258,00	
			Итого по разделу 6					**867 488,00**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					426 873,00				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 242,00				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 405,00				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					42 715,00				
			- накладные расходы, тенге					313 400,00				
			в т.ч. зарплата, тенге					28 206,00				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					64 258,00				
			Итого					**2 249 057,00**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					972376,00				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					136351,00				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56398,00				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					233015,00				
			- накладные расходы, тенге					740717,00				
			в т.ч. зарплата, тенге					66665,00				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					166598,00				
			Всего					**2 249 057,00**				
			Временные здания и сооружения 0,9%					20 242				
			Итого					**2 269 299**				
			Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)					23 147				
			Итого:					**2 292 445**				
			Непредвиденные работы и затраты (2%)					45 849				
			Итого:					2 338 294				

ИТОГО ПО АКТУ	**2 338 294,26**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**1 917 401,30**
Налог на добавочную стоимость (12%)	230 088,16
Всего:	**2 147 489,45**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
М.П

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 14 от 06 февраля 2023 года
Локальная смета № 02-01-04
Отопление и вентиляция

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	1	242-312-0304	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1,00	89 356,00	-	89 356	-	89 356	-	96 504,00	
						-	-	-	-	-	7 148,00		
2	2	242-312-0303	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1,00	72 903,00	-	72 903	-	72 903	-	78 735,00	
						-	-	-	-	-	5 832,00		
3	3	242-312-0301	Клапан балансировочный	1 шт.	1,00	53 126,00	-	53 126	-	53 126	-	57 376,00	

			балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15			-	-	-	-	-	4 250,00	
4	4	242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1,00	53 126,00	-	53 126	-	53 126	-	57 376,00
						-	-	-	-	-	4 250,00	
5	5	242-303-1104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1,00	32 418,00	-	32 418	-	32 418	-	35 011,00
						-	-	-	-	-	2 593,00	
6	6	242-303-1103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1,00	25 104,00	-	25 104	-	25 104	-	27 112,00
						-	-	-	-	-	2 008,00	
7	7	242-303-1101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1,00	19 187,00	-	19 187	-	19 187	-	20 722,00
						-	-	-	-	-	1 535,00	
8	8	242-303-1101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 10	1 шт.	1,00	19 187,00	-	19 187	-	19 187	-	20 722,00
						-	-	-	-	-	1 535,00	

9	9	245-510-0204.	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	60,00	8 726,00	-	523 560	-	523 560	-	565 445,00	
						-	-	-	-	-	41 885,00		
10	11	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	60,00	386,27	-	23 176	-	8 370	14 510,00	40 701,00	
						246,77	-	14 806	-	-	3 015,00		
11	12	242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	8,00	7 881,00	-	63 048	-	63 048	-	68 092,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 044,00		
12	13	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	70,53	966,79	19,93	68 188	1 406	-	65 982,00	144 904,00	
						946,86	7,75	66 782	547	-	10 734,00		
13	15	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	4,38	7 391,00	-	32 373	-	32 373	-	34 963,00	
						-	-	-	-	-	2 590,00		
14	16	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР=98%	м труб нитки регистра	4,00	563,24	45,36	2 253	181	394	1 721,00	4 292,00	
						419,28	19,69	1 677	79	-	318,00		
15	22	1116-0401-0105	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2,50	2 246,96	165,77	5 617	414	317	4 895,00	11 353,00	
						1 954,56	43,42	4 886	109	-	841,00		
16	23	261-305-0116	Трубопроводы для отопления и	1 м	2,50	9 831,00	-	24 578	-	24 578	-	26 544,00	

			отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 133, толщина стенки 4 мм			-	-	-	-	-	1 966,00	
17	24	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	158,00	605,44 566,99	27,72 10,12	95 660 89 584	4 380 1 599	1 695 -	89 359,00 14 801,00	199 820,00
18	25	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	158,00	1 952,00 -	- -	308 416 -	- -	308 416 -	- 24 673,00	333 089,00
19	26	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	320,00	604,39 566,99	27,72 10,12	193 405 181 437	8 870 3 238	3 098 -	180 982,00 29 951,00	404 338,00
20	28	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	46,30	604,77 566,99	27,72 10,12	28 001 26 252	1 283 469	466 -	26 187,00 4 335,00	58 523,00
21	29	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	46,30	1 172,00 -	- -	54 264 -	- -	54 264 -	- 4 341,00	58 605,00
22	30	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных	м трубопрово	1 375,50	604,10	27,72	830 940	38 129	12 916	777 939,00	1 737 589,00

			отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	трубопровода		566,99	10,12	779 895	13 920	-	128 710,00		
23	31	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	1 375,50	1 406,00	-	1 933 953	-	1 933 953	-	2 088 669,00	
						-	-	-	-	-	154 716,00		
24	32	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	162,03	708,00	-	114 717	-	114 717	-	123 894,00	
						-	-	-	-	-	9 177,00		
25	35	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	197,60	986,51	161,99	194 934	32 009	75 602	77 513,00	294 243,00	
						441,92	74,23	87 323	14 668	-	21 796,00		
26	36	234-303-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 38 мм Коб =1,1	1 м	113,96	408,00	-	46 496	-	46 496	-	50 216,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 720,00		
27	38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	201,20	114,85	3,18	23 108	640	9 607	8 927,00	34 598,00	
						63,92	0,38	12 861	76	-	2 563,00		
28	39	1113-0301-1421	Поверхности металлические	м2	201,20	317,84	8,26	63 949	1 662	50 992	7 952,00	77 653,00	

			металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;			56,14	1,14	11 295	229	-	5 752,00	
29	40	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	1 691,10	319,23	3,59	539 850	6 071	9 622	377 709,00	990 964,00
						309,95	0,26	524 156	440	-	73 405,00	
30	41	241-207-0304;	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	1 691,10	65,00	-	109 922	-	109 922	-	118 716,00
						-	-	-	-	-	8 794,00	

1.4 Квартирные узлы учета тепловой энергии

31	149	1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР=98%	узел	12,00	8 483,28	168,85	101 799	2 026	16 118	82 880,00	199 453,00
						6 971,24	76,36	83 655	916	-	14 774,00	
32	150	1118-1101-0302	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР=98%	узел	12,00	10 213,27	168,85	122 559	2 026	16 571	102 780,00	243 366,00
						8 663,48	76,36	103 962	916	-	18 027,00	
33	153	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98% Коб =48	м трубопровода	67,20	604,77	27,72	40 641	1 863	676	38 006,00	84 939,00
						566,99	10,12	38 102	680	-	6 292,00	
34	154	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные	1 м	100,80	1 172,00	-	118 138	-	118 138	-	127 589,00

монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	-	-	-	-	-	9 451,00

Итого по разделу 1	**8 516 116,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 026 673,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 960,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 886,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 900 313,70
- накладные расходы, тенге	1 857 342,00
в т.ч. зарплата, тенге	167 160,78
- сметная прибыль (8 %), тенге	630 827,30
Итого	**8 516 116,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2026673,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100960,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37886,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3900313,70
- накладные расходы, тенге	1857342,00
в т.ч. зарплата, тенге	167160,78
- сметная прибыль (8 %), тенге	630827,30
Всего	**8 516 116,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	76 645
Итого	**8 592 761**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	87 646
Итого:	**8 680 407**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	173 608
Итого:	8 854 015
ИТОГО ПО АКТУ	**8 854 015,35**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**7 260 292,59**
Налог на добавочную стоимость (12%)	871 235,11
Всего	**8 131 527,70**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 15 от 06 февраля 2023 года

Локальная смета № 02-01-02

Общестроительные работы по части АР

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Проемы													
3.1 Оконные блоки													
1	115	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	69,60	3 697,18	253,55	257 324	17 647	114 747	120 341,00	407 878,00	
						1 794,96	126,19	124 929	8 783	-	30 213,00		
2	116	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	м2	44,66	5 172,97	256,67	231 025	11 463	104 926	108 245,00	366 412,00	
						2 566,86	126,19	114 636	5 636	-	27 142,00		

			поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%										
			Итого по разделу 3			**774 290,00**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			239 565,00							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			29 110,00							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			14 419,00							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			219 673,00							
			- накладные расходы, тенге			228 586,00							
			в т.ч. зарплата, тенге			20 572,74							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			57 355,00							

Раздел 4 Полы

4.6 Тип 3. Типовой этаж

3	216	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =3	м2 стяжки	1 101,60	530,32	34,86	584 201	38 402	1 234	532 901,00	1 206 470,00	
						494,34	20,29	544 565	22 351	-	89 368,00		
4	217	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Коб =0,0204	1 м3	22,47	22 885,00	-	514 286	-	514 286	-	555 429,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	41 143,00		
5	218	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 40мм НР=94% Коб =3 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	1 101,60	48,29	23,85	53 196	26 273	-	39 204,00	99 792,00	
						24,44	13,42	26 923	14 783	-	7 392,00		
6	219	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Коб =0,0204	1 м3	22,47	22 885,00	-	514 286	-	514 286	-	555 429,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	41 143,00		

4.7 Тип 4. Типовой этаж

7	222	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =3	м2 стяжки	85,80	530,32	34,86	45 501	2 991	96	41 506,00	93 968,00	
						494,34	20,29	42 414	1 741	-	6 961,00		
8	223	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Коб =0,0204	1 м3	1,75	22 885,00	-	40 056	-	40 056	-	43 260,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 204,00		
9	224	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	85,80	1 878,00	112,65	161 132	9 665	68 458	79 439,00	259 817,00	
						967,47	17,49	83 009	1 501	-	19 246,00		
10	225	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97 Коб =3	1000 м2	0,10	459 486,00	-	44 155	-	44 155	-	47 687,00	
						-	-	-	-	-	3 532,00		
11	226	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	85,80	1 000,88	55,87	85 876	4 794	30 997	47 884,00	144 461,00	
						583,74	9,97	50 085	855	-	10 701,00		
12	227	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97 Коб =3	1000 м2	0,10	459 486,00	-	44 155	-	44 155	-	47 687,00	
						-	-	-	-	-	3 532,00		
13	228	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	85,80	530,32	34,86	45 501	2 991	96	41 506,00	93 968,00	

			Устройство НР=94% Коб =3			494,34	20,29	42 414	1 741	-	6 961,00		
14	229	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Коб =0,0204	1 м3	1,75	22 885,00	-	40 056	-	40 056	-	43 260,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 204,00		
4.8 Тип 5. Типовой этаж													
15	232	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94% Коб =3	м2 покрытия	264,81	608,29	130,93	161 081	34 672	27 495	104 943,00	287 306,00	
						373,53	48,06	98 914	12 727	-	21 282,00		
16	233	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 Коб =0,0204	1 м3	5,40	24 407,00	-	131 850	-	131 850	-	142 398,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 548,00		
4.11 Тип 1. Полы подвала													
17	240	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	11,10	209,75	5,32	2 328	59	183	1 980,00	4 653,00	
						187,94	1,79	2 086	20	-	345,00		
18	241	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	11,10	746,75	141,75	8 289	1 573	1 151	5 769,00	15 183,00	
						501,28	51,63	5 564	573	-	1 125,00		
19	243	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять	м2 покрытия	11,10	78,10	20,33	867	226	-	729,00	1 724,00	

			Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 - до 50мм НР=94%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;			57,77	12,14	641	135	-	128,00	
4.12 Тип 2. Полы подвала												
20	245	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	43,90	209,75	5,32	9 208	234	724	7 830,00	18 401,00
						187,94	1,79	8 251	79	-	1 363,00	
21	246	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	43,90	746,75	141,75	32 782	6 223	4 553	22 817,00	60 047,00
						501,28	51,63	22 006	2 267	-	4 448,00	
22	248	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 - до 50мм НР=94%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	43,90	78,10	20,33	3 429	892	-	2 885,00	6 819,00
						57,77	12,14	2 536	533	-	505,00	
23	250	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	43,90	1 878,00	112,65	82 444	4 945	35 027	40 646,00	132 937,00
						967,47	17,49	42 472	768	-	9 847,00	
24	251	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1 м2	49,17	324,00	-	15 930	-	15 930	-	17 204,00
						-	-	-	-	-	1 274,00	
25	252	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными	м2 изолируемо	43,90	1 000,88	55,87	43 939	2 453	15 860	24 500,00	73 914,00

			материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	й поверхности		583,74	9,97	25 626	438	-	5 475,00		
26	253	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1 м2	49,17	324,00	-	15 930	-	15 930	-	17 204,00	
						-	-	-	-	-	1 274,00		

Итого по разделу 4 **3 969 018,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 997 506,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 136 393,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 60 512,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 546 578,92
- накладные расходы, тенге 994 539,00
- в т.ч. зарплата, тенге 89 508,51
- сметная прибыль (8 %), тенге 294 001,08

Раздел 5 Внутренняя отделка

27	254	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	987,18	1 054,73	9,41	1 041 212	9 289	40 277	796 025,00	1 984 216,00	
						1 004,52	3,43	991 645	3 386	-	146 979,00		
28	255	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 Коб =4,192	1 кг	4 138,27	96,00	-	397 274	-	397 274	-	429 056,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	31 782,00		
29	264	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	6 337,18	1 571,45	105,94	9 958 560	671 361	618 002	7 384 030,00	18 729 997,00	
						1 367,99	88,50	8 669 198	560 840	-	1 387 407,00		
30	265	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98	1 м3	118,51	28 788,00	-	3 411 529	-	3 411 529	-	3 684 451,00	Казахстан

			ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 Коб =0,0187			-	-	-	-	-	272 922,00		
31	278	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	766,88	3 333,88	52,95	2 556 686	40 606	22 078	2 015 391,00	4 937 843,00	
						3 252,14	32,91	2 494 001	25 238	-	365 766,00		
32	279	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 Коб =0,043	1 м3	32,98	28 301,00	-	933 249	-	933 249	-	1 007 909,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	74 660,00		

Итого по разделу 5	**30 773 472,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 154 844,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	721 256,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	589 464,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 422 409,34
- накладные расходы, тенге	10 195 446,00
в т.ч. зарплата, тенге	917 590,14
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 279 516,00
Итого	**35 516 780,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13391915,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	886759,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	664395,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7188661,25
- накладные расходы, тенге	11418571,00
в т.ч. зарплата, тенге	1027671,39
- сметная прибыль (8 %), тенге	2630872,08
Всего	**35 516 780,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	319 651
Итого	**35 836 431**
Затраты на производство строительно -монтажных	

работ в зимнее время (1,02%)	365 532
Итого:	**36 201 963**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	724 039
Итого:	36 926 002
ИТОГО ПО АКТУ	**36 926 001,87**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**30 279 321,53**
Налог на добавочную стоимость (12%)	3 633 518,58
Всего:	**33 912 840,12**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
М.П

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
М.П.