Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 21 от 30 октября 2023 года

Общестроительные работы по части АС

Основание: РП 8-7-18. АР, АС, АСИ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Стены													
1	5	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	16,00000	3 503,55	2 077,61	56 057	33 242	-	35 147,00	98 500,00	
						1 425,94	435,70	22 815	6 971	-	7 296,00		
2	6	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	110,00000	643,02	383,78	70 732	42 216	-	44 095,00	124 013,00	
						259,24	80,48	28 516	8 853	-	9 186,00		
3	8	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР=69%	т конструкций	1,05900	128 190,57	29 094,09	135 754	30 811	-	78 818,00	231 738,00	
						99 096,48	8 768,67	104 943	9 286	-	17 166,00		
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000													
4	22	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с	м3 кладки	60,00000	16 099,96	3 366,50	965 998	201 990	-	749 921,00	1 853 193,00	

			кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%			12 733,46	705,99	764 008	42 359	-	137 274,00	
5	38	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - стен тамбура НР=93%	м3 кладки	15,96000	14 801,50	3 558,87	236 232	56 800	-	177 949,00	447 315,00
						11 242,63	746,33	179 432	11 911	-	33 134,00	
6	41	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	115,63000	13 701,84	4 475,01	1 584 344	517 445	-	1 108 481,00	2 908 251,00
						9 226,83	1 081,18	1 066 898	125 017	-	215 426,00	
7	47	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - толщ.250мм НР=93%	м3 кладки	2,33000	13 701,84	4 475,01	31 925	10 427	-	22 337,00	58 603,00
						9 226,83	1 081,18	21 499	2 519	-	4 341,00	
8	49	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 640мм НР=93%	м3 кладки	85,00000	13 701,84	4 475,01	1 164 656	380 376	-	814 848,00	2 137 864,00
						9 226,83	1 081,18	784 281	91 900	-	158 360,00	
9	51	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР=93%	м3 кладки	16,08000	13 701,84	4 475,01	220 326	71 958	-	154 149,00	404 433,00
						9 226,83	1 081,18	148 367	17 385	-	29 958,00	
10	53	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100,00000	3 052,30	411,84	305 230	41 184	-	254 624,00	604 642,00
						2 640,46	97,43	264 046	9 743	-	44 788,00	
11	55	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	176,70000	16 099,96	3 366,50	2 844 863	594 861	-	2 208 518,00	5 457 651,00
						12 733,46	705,99	2 250 002	124 748	-	404 270,00	
12	58	1108-0201-1505	Стены наружные и внутренние кирпичные с	м3 кладки	99,33000	16 462,59	3 974,68	1 635 229	394 805	-	1 235 582,00	3 100 476,00

			теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен машинного помещения НР=93%			12 487,91	887,54	1 240 424	88 159	-	229 665,00	
13	61	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен чердака 380мм НР=93%	м3 кладки	31,49000	13 701,84	4 475,01	431 471	140 918	-	301 877,00	792 016,00
						9 226,83	1 081,18	290 553	34 046	-	58 668,00	
14	63	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка - вентшахт в пределах чердака НР=93%	м3 кладки	10,45000	12 998,86	3 462,68	135 838	36 185	-	99 734,00	254 418,00
						9 536,18	726,16	99 653	7 588	-	18 846,00	
15	65	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка - вентшахт за пределами кровли НР=93%	м3 кладки	8,90000	12 998,86	3 462,68	115 690	30 818	-	84 942,00	216 683,00
						9 536,18	726,16	84 872	6 463	-	16 051,00	
16	67	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен парапета НР=93%	м3 кладки	58,13000	14 200,36	4 475,01	825 467	260 132	-	584 211,00	1 522 452,00
						9 725,35	1 081,18	565 335	62 849	-	112 774,00	
17	69	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	221,25000	3 052,30	411,84	675 321	91 120	-	563 355,00	1 337 770,00
						2 640,46	97,43	584 202	21 556	-	99 094,00	
18	71	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - лоджий (см.АС-45) НР=93%	т металлических изделий	1,08800	104 413,73	3 597,60	113 602	3 914	-	103 112,00	234 051,00
						100 816,13	1 089,25	109 688	1 185	-	17 337,00	
19	73	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов - с двух сторон стен лоджий НР=93%т.ч.п.3.2:К1трр= 0,75;	м2 стен (без вычета проемов)	442,50000	331,31	-	146 605	-	-	136 343,00	305 584,00
						331,31	-	146 605	-	-	22 636,00	
20	74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - 3Д1 (см АС-44, 45) НР=91%	т	0,17820	368 992,01	1 979,21	65 754	353	-	59 654,00	135 441,00
						367 012,80	855,70	65 402	152	-	10 033,00	
2.4 Элементы многослойных стен												
21	76	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,44600	368 992,01	1 979,21	164 570	883	-	149 304,00	338 984,00

			весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР=91%			367 012,80	855,70	163 688	382	-	25 110,00	
22	79	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР=91%	т	0,06900	519 981,34	3 388,06	35 879	234	-	32 529,00	73 881,00
						516 593,28	1 466,49	35 645	101	-	5 473,00	
2.5 Узлы 2, 3												
23	81	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (см. АР-19 прим.п.4) НР=93%	т металлических изделий	0,30500	104 413,73	3 597,60	31 846	1 097	-	28 905,00	65 611,00
						100 816,13	1 089,25	30 749	332	-	4 860,00	
2.7 Узлы крепления кирпичного ограждения лоджий												
24	84	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	2,51700	39 051,21	1 979,21	98 292	4 982	-	86 872,00	199 977,00
						37 072,00	855,70	93 310	2 154	-	14 813,00	
25	86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	62,92500	67,10	3,18	4 222	200	-	2 792,00	7 575,00
						63,92	0,38	4 022	24	-	561,00	
26	88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	67,95900	79,41	4,67	5 397	317	-	3 540,00	9 652,00
						74,74	0,76	5 079	52	-	715,00	
27	90	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	3,86700	368 992,01	1 979,21	1 426 892	7 654	-	1 294 518,00	2 939 123,00
						367 012,80	855,70	1 419 238	3 309	-	217 713,00	
28	93	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	96,67500	67,10	3,18	6 487	307	-	4 289,00	11 638,00
						63,92	0,38	6 179	37	-	862,00	
29	95	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	104,40900	79,41	4,67	8 291	488	-	5 439,00	14 828,00
						74,74	0,76	7 804	79	-	1 098,00	
2.9 Вентшахты ВШ1-ВШ-8												
30	110	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы	шт. сборных конструкций	44,00000	2 001,55	92,34	88 068	4 063	-	100 131,00	203 255,00

			(подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118%	конструкций		1 909,21	19,36	84 005	852	-	15 056,00	
31	112	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,04400	104 413,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	4 594 4 436	158 48	- -	4 170,00 701,00	9 465,00
32	114	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91%	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	66,40000	979,15 936,21	42,94 10,09	65 016 62 164	2 851 670	- -	57 179,00 9 776,00	131 971,00
33	116	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,50000	2 096,22 2 052,80	43,42 23,44	133 110 130 353	2 757 1 488	- -	105 473,00 19 087,00	257 670,00
2.10 Вентшахты. Узлы А, Б, В												
34	119	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	39,73300	508,86 343,19	165,67 39,14	20 219 13 636	6 583 1 555	- -	13 976,00 2 736,00	36 931,00
35	121	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - костылей НР=91%	т	0,08710	368 992,01 367 012,80	1 979,21 855,70	32 139 31 967	172 75	- -	29 158,00 4 904,00	66 201,00
36	123	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	38,00000	1 662,95 1 640,58	22,37 5,44	63 192 62 342	850 207	- -	57 545,00 9 659,00	130 396,00
Раздел 3 Перекрытие												
3.7 Перекрытие 9-го этажа												
37	171	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	40,00000	2 707,78 1 288,56	1 419,22 284,62	108 311 51 542	56 769 11 385	- -	74 254,00 14 605,00	197 170,00
38	172	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	24,00000	2 268,96 1 062,99	1 205,97 245,89	54 455 25 512	28 943 5 901	- -	37 067,00 7 322,00	98 844,00
39	175	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,08840	385 361,72 369 376,00	15 985,72 2 158,32	34 066 32 653	1 413 191	- -	38 756,00 5 826,00	78 648,00

			в том числе									
			- заработная плата рабочих-строителей, тенге				75 443					
40	177	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-62 прим.п.1) НР=84%	м3 заделки	3,00000	84 983,44	1 087,29	234 554	3 262	-	212 638,00	504 995,00
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-9 667					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			83 896,15	484,11	231 553	1 452	-	37 407,00	
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				-5 420					
			- накладные расходы, тенге				-131 660					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				52 243					
							14 183					

3.8 Перекрытие на отм. +27,100

41	179	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	40,00000	2 707,78	1 419,22	108 311	56 769	-	74 254,00	197 170,00
						1 288,56	284,62	51 542	11 385	-	14 605,00	
42	180	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	16,00000	2 268,96	1 205,97	36 303	19 296	-	24 712,00	65 896,00
						1 062,99	245,89	17 008	3 934	-	4 881,00	
43	183	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,06470	385 361,72	15 985,72	24 933	1 034	-	28 366,00	57 563,00
						369 376,00	2 158,32	23 899	140	-	4 264,00	
44	185	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-37 прим.п.1) НР=84%	м3 заделки	2,76000	84 983,44	1 087,29	234 554	3 001	-	195 627,00	464 595,00
						83 896,15	484,11	231 553	1 336	-	34 414,00	

3.9 Перекрытие на отм. +26,100 и отм.+29,400

45	187	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	16,00000	2 707,78	1 419,22	43 324	22 708	-	29 702,00	78 868,00
						1 288,56	284,62	20 617	4 554	-	5 842,00	
46	190	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,02700	385 361,72	15 985,72	10 405	432	-	11 837,00	24 021,00
						369 376,00	2 158,32	9 973	58	-	1 779,00	
47	192	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-38 прим.п.1) НР=84%	м3 заделки	0,57000	84 983,44	1 087,29	48 441	620	-	40 401,00	95 949,00
						83 896,15	484,11	47 821	276	-	7 107,00	
48	194	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором (АС-32 п.10) НР=118%	м шва	3486,00000	605,57	4,47	2 111 017	15 582	-	2 480 923,00	4 959 295,00
						601,10	2,02	2 095 435	7 042	-	367 355,00	

3.10 Монолитная плита МП3 (2шт.)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГИДРОПРОМ
Директор
И.М.Культуманов
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "БЕ ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1
Кабдышева Б.Н.
м.п.

49	196	1106-0801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР=91% Коб =2	м3	2,30000	19 001,26	4 506,74	43 703	10 366	-	32 240,00	82 018,00
						14 494,52	909,63	33 337	2 092	-	6 075,00	
50	202	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: 7,2*0,75-3,14*0,45*2=10,482м2) НР=91% Коб =2	м2	10,48200	411,51	87,76	4 313	920	-	3 427,00	8 359,00
						323,75	35,50	3 394	372	-	619,00	
51	203	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (толщ.220-80=140мм) НР=91% Коб =2 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2	10,48200	117,21	34,51	1 229	362	-	923,00	2 324,00
						82,70	13,99	867	147	-	172,00	
3.11 Монолитная плита МП4 (2шт.)												
52	205	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =2	м3	2,62000	15 159,86	4 091,00	39 719	10 718	-	28 387,00	73 554,00
						11 068,86	837,36	29 000	2 194	-	5 448,00	
53	209	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =2	т	0,01830	368 992,01	1 979,21	6 753	36	-	6 126,00	13 909,00
						367 012,80	855,70	6 716	16	-	1 030,00	
3.12 Монолитная плита МП5 (2шт.)												
54	211	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном	м3	3,34000	15 159,86	4 091,00	50 634	13 664	-	36 188,00	93 768,00
						11 068,86	837,36	36 970	2 797	-	6 946,00	

			перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =2									
55	217	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - РМ1 НР=91% Коб =2	т	0,03688	109 488,01	1 979,21	4 038	73	-	3 637,00	8 289,00
						107 508,80	855,70	3 965	32	-	614,00	
3.13 Сечение 1-1 (21,88мп) (1шт.)												
56	219	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	2,84000	15 161,20	4 092,34	43 058	11 622	-	30 771,00	79 735,00
						11 068,86	837,36	31 436	2 378	-	5 906,00	
3.14 Сечение 2-2 (7,2мп) (2шт.)												
57	223	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,28000	18 279,07	4 146,05	5 118	1 161	-	3 817,00	9 650,00
						14 133,02	851,59	3 957	238	-	715,00	
3.15 Сечение 3-3 (6,6мп) (22шт.)												
58	227	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =22	м3	7,26000	18 279,07	4 146,05	132 706	30 100	-	98 998,00	250 240,00
						14 133,02	851,59	102 606	6 183	-	18 536,00	
3.16 Сечение 4-4 (7,2мп) (20шт.)												
59	231	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном	м3	4,40000	18 279,07	4 146,05	80 428	18 243	-	59 998,00	151 660,00
						14 133,02	851,59	62 185	3 747	-	11 234,00	

			перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =20									
3.17 Сечение 5-5 (22,02мп) (10шт.)												
60	235	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =10	м3	28,60000	15 161,20	4 092,34	433 610	117 041	-	309 870,00	802 958,00
						11 068,86	837,36	316 569	23 948	-	59 478,00	
3.18 Сечение 6-6 (4,8мп) (2шт.)												
61	239	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,36000	18 279,07	4 146,05	6 580	1 493	-	4 909,00	12 408,00
						14 133,02	851,59	5 088	307	-	919,00	
3.19 Сечение 7-7 (4,8мп) (16шт)												
62	243	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =16	м3	3,20000	18 279,07	4 146,05	58 493	13 267	-	43 635,00	110 298,00
						14 133,02	851,59	45 226	2 725	-	8 170,00	
Раздел 4 Лестница Л1 (2шт.)												
63	266	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка - опорных подушек ОП4-4 НР=118% Коб =2	шт. сборных конструкций	72,00000	2 001,55	92,34	144 112	6 648	-	163 851,00	332 600,00
						1 909,21	19,36	137 463	1 394	-	24 637,00	
64	275	1113-0301-1406	Поверхности металлические	м2	39,73320	79,41	4,67	3 155	186	-	2 070,00	5 643,00

			металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;			74,74	0,76	2 970	30	-	418,00	
Раздел 5 Разные работы												
5.1 Отмостка												
65	281	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	16,75000	3 929,85	2 613,23	65 825	43 772	-	37 967,00	112 095,00
						1 316,62	1 120,70	22 053	18 772	-	8 303,00	
66	283	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	21,02000	3 656,14	1 749,51	76 852	36 775	-	43 465,00	129 942,00
						1 906,63	365,70	40 077	7 687	-	9 625,00	
67	288	1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя - к-0,5 за 1 слой доски, обработанной битумом (объем: (0,03*2+0,1*2)*50=13м2) НР=93%:К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат =0,5;	м2 поверхности	13,00000	224,69	14,20	2 921	185	-	2 569,00	5 929,00
						210,49	2,02	2 736	26	-	439,00	
5.2 Крышка люка МКЛ1 (32шт.), МКЛ2 (2шт.)												
68	290	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов . Монтаж НР=69%	т конструкций	0,82500	145 600,57	7 028,91	120 120	5 799	-	80 524,00	216 696,00
						138 571,66	2 884,01	114 322	2 379	-	16 052,00	
69	293	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	22,27000	79,41	4,67	1 768	104	-	1 160,00	3 162,00
						74,74	0,76	1 664	17	-	234,00	
5.3 Стремянка СМ1 (34шт.)												
70	295	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,79560	92 077,66	35 627,87	73 257	28 346	-	37 957,00	120 111,00
						56 449,79	12 693,96	44 911	10 099	-	8 897,00	
71	297	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	21,48000	79,41	4,67	1 706	100	-	1 118,00	3 050,00
						74,74	0,76	1 605	16	-	226,00	
5.4 Стремянка СМ2 (2шт.)												
72	299	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и	т конструкций	0,03500	92 077,66	35 627,87	3 223	1 247	-	1 670,00	5 284,00

			прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	конструкций		56 449,79	12 693,96	1 976	444	-	391,00	
73	301	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,95000	79,41 74,74	4,67 0,76	75 71	4 1	- -	50,00 10,00	135,00
5.5 Стремянка СМ3 (2шт.)												
74	303	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,03490	92 077,66 56 449,79	35 627,87 12 693,96	3 214 1 970	1 243 443	- -	1 665,00 390,00	5 269,00
75	305	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,94000	79,41 74,74	4,67 0,76	75 70	4 1	- -	49,00 10,00	134,00
5.6 Стремянка СМ4 (2шт.)												
76	307	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,37390	92 077,66 56 449,79	35 627,87 12 693,96	34 428 21 107	13 321 4 746	- -	17 839,00 4 181,00	56 448,00
77	309	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	10,09000	79,41 74,74	4,67 0,76	801 754	47 8	- -	526,00 106,00	1 433,00
78	311	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84% Коб =2	м3 заделки	0,31200	116 201,19 114 406,61	1 794,58 806,85	36 255 35 695	560 252	- -	30 195,00 5 316,00	71 766,00
5.7 Конструкции лифта (2шт.)												
79	313	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД5, ЗД6, скоба (объем: (1,75+3,5+3,04)*2/1000= 0,0166т) НР=91% Коб	т	0,01660	368 992,01 367 012,80	1 979,21 855,70	6 125 6 092	33 14	- -	5 556,00 934,00	12 615,00
80	315	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг	т	0,01330	109 488,01	1 979,21	1 456	26	-	1 311,00	2 988,00

			весом до 20 кг. Установка - ЗД7 НР=91% Коб =2			107 508,80	855,70	1 430	11	-	221,00	
81	317	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =2	м3 подстилающего слоя	10,40000	5 876,06	1 492,78	61 111	15 525	-	48 449,00	118 325,00
						4 383,28	572,71	45 586	5 956	-	8 765,00	
82	319	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =2	м3 подстилающего слоя	2,40000	5 377,19	11,70	12 905	28	-	12 104,00	27 010,00
						5 365,49	-	12 877	-	-	2 001,00	
83	321	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94% Коб =2	м2 покрытия	10,00000	504,46	130,93	5 045	1 309	-	3 963,00	9 729,00
						373,53	48,06	3 735	481	-	721,00	
84	323	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 - до толщ.50мм НР=94% Коб =2 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 покрытия	10,00000	114,63	30,48	1 146	305	-	963,00	2 278,00
						84,15	18,21	842	182	-	169,00	
85	325	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-1 НР=91% Коб =2	м3	12,00000	22 361,31	7 346,31	268 336	88 156	-	179 971,00	484 172,00
						15 015,00	1 465,84	180 180	17 590	-	35 865,00	
86	329	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 НР=91% Коб =2	т	0,07400	368 992,01	1 979,21	27 305	146	-	24 772,00	56 243,00
						367 012,80	855,70	27 159	63	-	4 166,00	
87	331	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД2 НР=91% Коб =2	т	0,18000	109 488,01	1 979,21	19 708	356	-	17 750,00	40 455,00
						107 508,80	855,70	19 352	154	-	2 997,00	
88	333	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	21,47000	79,41	4,67	1 705	100	-	1 118,00	3 049,00
						74,74	0,76	1 605	16	-	226,00	
89	335	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-2 НР=91% Коб =2	м3	0,72000	22 361,31	7 346,31	16 100	5 289	-	10 798,00	29 050,00
						15 015,00	1 465,84	10 811	1 055	-	2 152,00	

90	339	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - 3Д3 НР=91%	т	0,01230	368 992,01	1 979,21	4 539	24	-	4 118,00	9 349,00
						367 012,80	855,70	4 514	11	-	692,00	
91	341	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2:К1экс=2:К1мат=2:	м2	1,52000	79,41	4,67	121	7	-	79,00	216,00
						74,74	0,76	114	1	-	16,00	
92	343	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-3 НР=91% Коб =2	м3	4,00000	22 361,31	7 346,31	89 445	29 385	-	59 990,00	161 390,00
						15 015,00	1 465,84	60 060	5 863	-	11 955,00	
93	347	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - 3Д4 НР=91% Коб =2	т	0,08640	368 992,01	1 979,21	31 881	171	-	28 923,00	65 668,00
						367 012,80	855,70	31 710	74	-	4 864,00	
94	349	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	7,21000	79,41	4,67	573	34	-	375,00	1 024,00
						74,74	0,76	539	5	-	76,00	
95	351	1109-0301-0213	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж НР=69% Коб =2	т конструкций	0,77400	80 891,53	45 223,90	62 610	35 003	-	24 153,00	93 704,00
						35 667,63	9 557,33	27 607	7 397	-	6 941,00	
96	355	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	20,89800	79,41	4,67	1 660	98	-	1 089,00	2 969,00
						74,74	0,76	1 562	16	-	220,00	
97	357	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118% Коб =2	шт. сборных конструкций	8,00000	2 001,55	92,34	16 012	739	-	18 206,00	36 956,00
						1 909,21	19,36	15 274	155	-	2 738,00	
5.9 Вход в подвал (1шт.)												
98	383	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,90000	3 929,85	2 613,23	3 537	2 352	-	2 040,00	6 023,00
						1 316,62	1 120,70	1 185	1 009	-	446,00	
99	385	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т	шт. сборных конструкций	3,00000	3 251,83	2 182,94	9 755	6 549	-	5 507,00	16 483,00

			массой до 1,5 т. Установка НР=118%	конструкций		1 068,89	486,66	3 207	1 460	-	1 221,00	
100	386	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	5,00000	2 416,13	1 713,63	12 081	8 568	-	6 399,00	19 958,00
						702,50	382,04	3 513	1 910	-	1 478,00	
101	387	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	7,00000	2 354,62	1 747,59	16 482	12 233	-	8 232,00	26 691,00
						607,03	389,61	4 249	2 727	-	1 977,00	
102	390	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки углов фунд.блоков - СФ4 (АС л.107 прим.п.4 и АС.И л.5) НР=93%	т металлических изделий	0,00820	104 413,73	3 597,60	856	30	-	777,00	1 764,00
						100 816,13	1 089,25	827	9	-	131,00	
103	394	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - л. АС-106 прим.п.5 объем: (5,65*1,8+1,6*1,8=13,05м2) НР=93%	м2 поверхности	13,05000	449,38	28,40	5 864	371	-	5 159,00	11 905,00
						420,98	4,03	5 494	53	-	882,00	
104	403	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84%	отверстие	3,00000	1 190,20	510,43	3 571	1 531	-	2 638,00	6 706,00
						679,77	367,12	2 039	1 101	-	497,00	
105	404	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00252	519 981,34	3 388,06	1 310	9	-	1 188,00	2 698,00
						516 593,28	1 466,49	1 302	4	-	200,00	
5.10 Крыльцо входа (2шт.)												
106	429	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% Коб =2	м3 грунта	58,20000	261,54	261,54	15 222	15 222	-	2 559,00	19 203,00
						-	61,07	-	3 554	-	1 422,00	
107	430	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =2	м3 грунта	56,80000	37,35	37,35	2 121	2 121	-	448,00	2 775,00
						-	10,95	-	622	-	206,00	
108	431	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение	м3 уплотненног	56,80000	244,51	116,90	13 888	6 640	-	7 384,00	22 974,00

			пневматическими трамбовками НР=72% Коб =2	о грунта		127,61	52,95	7 248	3 008	-	1 702,00	
109	432	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	17,20000	3 929,85	2 613,23	67 593	44 948	-	38 987,00	115 106,00
						1 316,62	1 120,70	22 646	19 276	-	8 526,00	
110	434	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - ФМ-1 - ФМ-4 НР=91% Коб =2	м3	2,36000	13 750,45	3 049,54	32 451	7 197	-	24 393,00	61 392,00
						10 700,91	657,21	25 254	1 551	-	4 548,00	
111	437	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91% Коб =2	т	0,20176	111 568,78	25 841,18	22 510	5 214	-	17 639,00	43 361,00
						85 727,60	10 346,15	17 296	2 087	-	3 212,00	
112	439	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91% Коб =2	м3	64,20000	5 696,52	2 675,29	365 717	171 754	-	210 916,00	622 764,00
						3 021,23	588,99	193 963	37 813	-	46 131,00	
113	443	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МД-1 НР=91% Коб =2	т	0,09060	368 992,01	1 979,21	33 431	179	-	30 329,00	68 861,00
						367 012,80	855,70	33 251	78	-	5 101,00	
114	445	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - М1 НР=91% Коб =2	т	0,14296	39 051,21	1 979,21	5 583	283	-	4 934,00	11 358,00
						37 072,00	855,70	5 300	122	-	841,00	
115	447	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =2	м2 поверхности	240,60000	449,38	28,40	108 121	6 833	-	95 100,00	219 479,00
						420,98	4,03	101 288	970	-	16 258,00	
116	449	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69% Коб =2	т конструкций	1,47532	27 888,67	17 187,07	41 145	25 356	-	16 296,00	62 036,00
						10 701,60	5 306,78	15 788	7 829	-	4 595,00	
117	451	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - полоса стальн 10мм НР=118% Коб =2	т стальных элементов	0,03280	102 070,02	9 291,46	3 348	305	-	3 671,00	7 581,00
						92 778,56	2 077,63	3 043	68	-	562,00	
118	453	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69% Коб =2	т конструкций	1,23774	38 533,24	13 802,97	47 694	17 084	-	24 955,00	78 461,00
						24 730,27	4 488,56	30 610	5 556	-	5 812,00	

119	456	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	82,40000	67,10	3,18	5 529	262	-	3 656,00	9 920,00
						63,92	0,38	5 267	31	-	735,00	
120	458	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	м2	82,40000	79,41	4,67	6 543	385	-	4 293,00	11 703,00
						74,74	0,76	6 159	63	-	867,00	
121	460	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - Узел А, монолитная опорная подушка ОПМ1 НР=91% Коб =2	м3	0,08000	9 530,67	3 095,60	762	248	-	514,00	1 378,00
						6 435,07	628,85	515	50	-	102,00	
122	463	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - 3Д-1 НР=91% Коб =2	т	0,01684	368 992,01	1 979,21	6 214	33	-	5 637,00	12 799,00
						367 012,80	855,70	6 180	14	-	948,00	
123	465	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - уголок 50х5мм НР=91% Коб =2	т	0,00300	368 992,01	1 979,21	1 107	6	-	1 005,00	2 281,00
						367 012,80	855,70	1 101	3	-	169,00	
123	467	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84% Коб =2	м3 заделки	0,09200	116 201,19	1 794,58	10 691	165	-	8 903,00	21 161,00
						114 406,61	806,85	10 525	74	-	1 567,00	
125	481	1112-0101-2007	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92%	м планки	65,40000	634,39	254,29	41 489	16 631	-	22 951,00	69 595,00
						380,10	1,35	24 859	88	-	5 155,00	
126	482	1112-0101-2006	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92% Коб =2	м планки	24,20000	404,43	5,77	9 787	140	-	8 907,00	20 190,00
						398,66	1,35	9 648	33	-	1 496,00	
127	494	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР=90% Коб =2	м2 потолков	43,60000	939,11	33,63	40 945	1 466	-	36 105,00	83 214,00
						905,48	14,64	39 479	638	-	6 164,00	
128	496	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство	м2 изолируемо	20,00000	340,73	37,97	6 815	759	-	5 686,00	13 501,00

			в один слой НР=92% Коб =2	й поверхности		302,76	6,26	6 055	125	-	1 000,00	
129	498	1112-0101-1403	Покрытия. Утепление шунгизитом - шлаком НР=92% Коб =2	м3 утеплителя	2,70000	6 642,60	2 815,21	17 935	7 601	-	11 211,00	31 478,00
						3 827,39	685,82	10 334	1 852	-	2 332,00	
130	500	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =2	м2 стяжки	20,00000	529,20	34,86	10 584	697	-	9 675,00	21 880,00
						494,34	20,29	9 887	406	-	1 621,00	
131	502	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91% Коб =2	т	0,01980	22 828,51	2 093,28	452	41	-	390,00	909,00
						20 735,23	904,67	411	18	-	67,00	
132	510	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =2	м2 покрытия	11,16000	~~1 662,95~~	~~22,37~~	~~18 559~~	~~250~~	~~-~~	~~16 900,00~~	38 296,00
						1 640,58	5,44	18 309	61	-	2 837,00	
133	514	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР=80% Коб =2	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,00000	1 209,96	43,52	18 149	653	-	14 458,00	35 216,00
						1 166,44	38,34	17 497	575	-	2 609,00	
134	516	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - Мн-1 (3шт.) л.АС-99 (объем: 3,03*3/1000*2=0,01818т) НР=91% Коб =2	т	0,01818	368 992,01	1 979,21	6 708	36	-	6 086,00	13 818,00
						367 012,80	855,70	6 672	16	-	1 024,00	
135	518	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92% Коб =2	м желобов	30,00000	487,29	18,07	14 619	542	-	13 102,00	29 939,00
						469,22	5,48	14 077	164	-	2 218,00	
136	523	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72% Коб =2	м труб	38,30000	688,02	0,15	26 351	6	-	18 968,00	48 945,00
						687,87	-	26 345	-	-	3 626,00	
137	531	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	1,03500	92 077,66	35 627,87	95 300	36 875	-	49 379,00	156 253,00
						56 449,79	12 693,96	58 426	13 138	-	11 574,00	
138	533	1113-0301-1406	Поверхности металлические	м2	31,00000	~~79,41~~	~~4,67~~	~~2 462~~	~~145~~	~~-~~	~~1 615,00~~	4 403,00

			металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;			74,74	0,76	2 317	24	-	326,00	
139	535	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =2	м2 стяжки	162,20000	529,20	34,86	85 836	5 654	-	78 465,00	177 445,00
						494,34	20,29	80 182	3 291	-	13 144,00	
140	537	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94% Коб =2	м2 покрытия	162,20000	193,26	5,32	31 347	863	-	28 928,00	65 097,00
						187,94	1,79	30 484	290	-	4 822,00	
141	538	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколя НР=80% Коб =2	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,80000	1 209,96	43,52	90 505	3 255	-	72 094,00	175 607,00
						1 166,44	38,34	87 250	2 868	-	13 008,00	
142	540	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР=80% Коб =2	м2 окрашиваемой поверхности	74,80000	244,98	5,16	18 325	386	-	14 488,00	35 438,00
						239,82	2,29	17 939	171	-	2 625,00	
5.11 Водосборный приямок (1шт.)												
143	542	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,10000	5 377,19	11,70	538	1	-	505,00	1 126,00
						5 365,49	-	537	-	-	83,00	
144	544	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,28000	9 398,62	2 967,95	2 632	831	-	1 900,00	4 895,00
						6 430,67	1 023,30	1 801	287	-	363,00	
145	547	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93%	т металлических изделий	0,01438	90 292,75	14 680,65	1 298	211	-	1 078,00	2 566,00
						75 612,10	5 022,63	1 087	72	-	190,00	
146	549	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - Им1 НР=91%	т	0,01004	368 992,01	1 979,21	3 705	20	-	3 362,00	7 632,00
						367 012,80	855,70	3 685	9	-	565,00	
147	551	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,27100	79,41	4,67	22	1	-	14,00	39,00
						74,74	0,76	20	-	-	3,00	
148	553	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение	м2 поверхности	1,48000	584,29	1,34	865	2	-	786,00	1 783,00

			Исключение поверхности НР=91%	поверхности		582,95	0,61	863	1	-	132,00		
149	554	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	2,66000	449,38	28,40	1 195	76	-	1 052,00	2 427,00	
						420,98	4,03	1 120	11	-	180,00		

Итого	**39 999 836,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16373744,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4140141,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	979424,00
- накладные расходы, тенге	16523007,00
в т.ч. зарплата, тенге	1487071,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2962950,00
Всего	**39 999 836,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	359999,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	411670,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**815 430,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**41 586 935,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**34 101 286,70**
Налог на добавочную стоимость (12%)	4 092 154,40
Всего:	**38 193 441,10**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 22 от 30 октября 2023 года

Общестроительные работы по части АР

Основание: РП 8-7-18. АР

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены													
1.1 Деформационный шов (Узел А)													
1	1	1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд - АР-19 п.5 НР=118%	м шва	459,20	121,81	4,47	55 935	2 053	-	64 677,00	130 261,00	
						117,34	2,02	53 883	928	-	9 649,00		
2	2	1107-0516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР=118%	м шва	459,20	581,13	280,85	266 855	128 966	-	203 917,00	508 434,00	
						300,28	76,05	137 889	34 922	-	37 662,00		
1.2 Узлы 4, 5, 6													
3	3	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (см.АР-20 прим.п.3) НР=92%	м2 покрытия	45,00	1 662,95	22,37	74 833	1 007	-	68 145,00	154 416,00	
						1 640,58	5,44	73 826	245	-	11 438,00		
4	6	1110-0116-0205	Вкладыши из доски. Антисептирование	м2 покрытия	374,40	11,19	0,45	4 190	168	-	3 686,00	8 506,00	

			Антисептирование пастами НР=90%			10,74	0,20	4 021	75	-	630,00	
Раздел 2 Кровля												
2.1 Утепление перекрытия чердака												
5	7	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	438,82	340,73	37,97	149 519	16 662	-	124 756,00	296 217,00
						302,76	6,26	132 857	2 747	-	21 942,00	
6	11	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - по периметру стен НР=92%	м2 утепляемого покрытия	124,00	878,67	78,41	108 955	9 723	-	93 400,00	218 543,00
						800,26	18,47	99 232	2 290	-	16 188,00	
7	13	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	438,82	508,86	165,67	223 298	72 699	-	154 352,00	407 862,00
						343,19	39,14	150 599	17 175	-	30 212,00	
8	15	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР=92%:К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	м2 стяжки	438,82	37,43	24,72	16 425	10 848	-	7 573,00	25 918,00
						12,71	6,05	5 577	2 655	-	1 920,00	
9	17	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,54	22 828,51	2 093,28	12 229	1 121	-	10 550,00	24 601,00
						20 735,23	904,67	11 108	485	-	1 822,00	
2.2 Кровля												
10	19	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	452,40	340,73	37,97	154 146	17 178	-	128 617,00	305 384,00
						302,76	6,26	136 969	2 832	-	22 621,00	
11	21	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	57,00	6 642,60	2 815,21	378 628	160 467	-	236 673,00	664 525,00
						3 827,39	685,82	218 161	39 092	-	49 224,00	
12	23	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	452,40	508,86	165,67	230 208	74 949	-	159 129,00	420 484,00
						343,19	39,14	155 259	17 707	-	31 147,00	
13	25	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-	м2 стяжки	452,40	37,43	24,72	16 933	11 183	-	7 808,00	26 720,00
						12,71	6,05	5 750	2 737	-	1 979,00	

			0101-1701 - до 25мм НР=92%:К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10:									
14	27	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,48	22 828,51	2 093,28	10 951	1 004	-	9 447,00	22 030,00
						20 735,23	904,67	9 947	434	-	1 632,00	
15	29	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92%	м2 кровли	452,40	238,59	21,64	107 938	9 790	-	93 510,00	217 564,00
						216,95	7,72	98 148	3 493	-	16 116,00	
16	32	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 - до 4-ех слоев НР=92%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 кровли	452,40	217,01	20,57	98 175	9 306	-	84 823,00	197 638,00
						196,44	7,36	88 869	3 330	-	14 640,00	
17	34	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,61	1 209,96	43,52	95 115	3 421	-	75 766,00	184 551,00
						1 166,44	38,34	91 694	3 014	-	13 670,00	
18	36	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - по парапету НР=92%	м2 стяжки	44,92	508,86	165,67	22 858	7 442	-	15 800,00	41 751,00
						343,19	39,14	15 416	1 758	-	3 093,00	
19	38	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	102,60	1 662,95	22,37	170 619	2 295	-	155 371,00	352 069,00
						1 640,58	5,44	168 324	558	-	26 079,00	
2.3 Лифтовая шахта (2шт.)												
20	40	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	134,00	340,73	37,97	45 658	5 088	-	38 096,00	90 454,00
						302,76	6,26	40 570	839	-	6 700,00	
21	42	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	16,75	6 642,60	2 815,21	111 264	47 155	-	69 548,00	195 277,00
						3 827,39	685,82	64 109	11 487	-	14 465,00	
22	44	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные	м2 стяжки	134,00	508,86	165,67	68 187	22 200	-	47 133,00	124 546,00

			цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%			343,19	39,14	45 987	5 245	-	9 226,00	
23	46	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР=92%:К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	м2 стяжки	134,00	37,43 12,71	24,72 6,05	5 016 1 703	3 312 811	- -	2 313,00 586,00	7 915,00
24	48	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,17	22 828,51 20 735,23	2 093,28 904,67	3 769 3 423	346 149	- -	3 251,00 562,00	7 582,00
25	50	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92%	м2 кровли	134,00	238,59 216,95	21,64 7,72	31 971 29 071	2 900 1 034	- -	27 697,00 4 773,00	64 441,00
26	53	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 - до 4-ех слоев НР=92%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 кровли	134,00	217,01 196,44	20,57 7,36	29 079 26 323	2 756 986	- -	25 124,00 4 336,00	58 539,00
27	55	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,05	1 209,96 1 166,44	43,52 38,34	43 619 42 050	1 569 1 382	- -	34 746,00 6 269,00	84 634,00
28	57	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - по парапету НР=92%	м2 стяжки	20,60	508,86 343,19	165,67 39,14	10 483 7 070	3 413 806	- -	7 246,00 1 418,00	19 147,00
29	59	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	47,95	1 662,95 1 640,58	22,37 5,44	79 738 78 666	1 073 261	- -	72 613,00 12 188,00	164 539,00
2.4 Кровля входов (2шт.)												
30	61	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство	м2 изолируемо	20,38	340,73	37,97	6 944	774	-	5 794,00	13 757,00

			в один слой НР=92%	й поверхности		302,76	6,26	6 170	128	-	1 019,00	
31	63	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	2,60	6 642,60	2 815,21	17 271	7 320	-	10 795,00	30 311,00
						3 827,39	685,82	9 951	1 783	-	2 245,00	
32	65	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	20,38	508,86	165,67	10 371	3 376	-	7 169,00	18 943,00
						343,19	39,14	6 994	798	-	1 403,00	
33	67	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР=92%:К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	м2 стяжки	20,38	37,43	24,72	763	504	-	351,00	1 203,00
						12,71	6,05	259	123	-	89,00	
34	69	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,03	22 828,51	2 093,28	572	52	-	494,00	1 151,00
						20 735,23	904,67	520	23	-	85,00	
35	71	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92%	м2 кровли	20,38	238,59	21,64	4 862	441	-	4 212,00	9 800,00
						216,95	7,72	4 421	157	-	726,00	
36	74	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 - до 4-ех слоев НР=92%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 кровли	20,38	217,01	20,57	4 423	419	-	3 821,00	8 903,00
						196,44	7,36	4 003	150	-	659,00	
37	76	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,86	1 209,96	43,52	11 930	429	-	9 503,00	23 148,00
						1 166,44	38,34	11 501	378	-	1 715,00	
38	78	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - по парапету НР=92%	м2 стяжки	5,92	508,86	165,67	3 012	981	-	2 083,00	5 503,00
						343,19	39,14	2 032	232	-	408,00	
39	80	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры	м2 покрытия	13,10	1 662,95	22,37	21 785	293	-	19 838,00	44 953,00

			(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%			1 640,58	5,44	21 492	71	-	3 330,00	
2.5 Узел 7												
40	82	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР=92%	м примыканий	452,00	867,91	75,76	392 295	34 244	-	334 319,00	784 743,00
						792,15	11,81	358 052	5 338	-	58 129,00	
2.6 Узел 8 (6шт.)												
41	87	1112-0101-1001	Воротник на трубы канализационных стояков д-160мм из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =6	м2 покрытия	0,90	1 662,95	22,37	1 497	20	-	1 363,00	3 089,00
						1 640,58	5,44	1 477	5	-	229,00	
2.7 Узел 9 (2шт.)												
42	90	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - карнизного свеса НР=92% Коб =2	м2 покрытия	41,60	1 662,95	22,37	69 179	931	-	62 996,00	142 749,00
						1 640,58	5,44	68 248	226	-	10 574,00	
2.8 Узел 11												
43	93	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - свеса НР=92%	м2 покрытия	84,00	1 662,95	22,37	139 688	1 879	-	127 205,00	288 244,00
						1 640,58	5,44	137 809	457	-	21 351,00	
44	95	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	36,00	1 662,95	22,37	59 866	805	-	54 516,00	123 533,00
						1 640,58	5,44	59 061	196	-	9 151,00	
45	99	1107-0106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов НР=118%	м шва	354,00	330,73	36,01	117 078	12 748	-	123 111,00	259 404,00
						294,72	-	104 331	-	-	19 215,00	
2.9 Оголовок фановых стояков (6шт.)												
46	101	1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами - 350мм НР=98%	зонт	6,00	938,65	63,98	5 632	384	-	5 256,00	11 759,00
						874,67	19,09	5 248	115	-	871,00	
47	104	1113-0301-0406	Поверхности металлические	м2	0,11	67,10	3,18	8	-	-	5,00	14,00

			металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз - хомутов НР=69%			63,92	0,38	7	-	-	1,00	
48	105	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,11	79,41	4,67	9	1	-	6,00	16,00
						74,74	0,76	8	-	-	1,00	
2.10 Водосточная система (лифтовой шахты)												
49	106	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92% Коб =2	м желобов	11,46	487,29	18,07	5 584	207	-	5 005,00	11 436,00
						469,22	5,48	5 377	63	-	847,00	
50	110	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР=92% Коб =2	м труб	4,40	2 138,07	141,20	9 408	621	-	8 236,00	19 055,00
						1 996,87	37,75	8 786	166	-	1 411,00	
51	113	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=98% Коб =2	воронка	4,00	5 485,79	467,43	21 943	1 870	-	19 821,00	45 105,00
						5 018,36	38,18	20 073	153	-	3 341,00	
Раздел 3 Проемы												
3.1 Оконные блоки												
52	115	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	69,60	2 048,51	253,55	142 576	17 647	-	120 341,00	283 950,00
						1 794,96	126,19	124 929	8 783	-	21 033,00	
53	116	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	44,73	2 823,53	256,67	126 294	11 481	-	108 411,00	253 481,00
						2 566,86	126,19	114 813	5 644	-	18 776,00	
54	117	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	3,84	2 204,96	254,43	8 470	977	-	7 174,00	16 895,00
						1 950,53	124,67	7 492	479	-	1 251,00	
55	123	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в	м	434,16	345,39	14,41	149 955	6 256	-	131 997,00	304 508,00

			ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=90%			330,98	6,83	143 698	2 965	-	22 556,00	
56	124	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	4,80	335,47	7,35	1 610	35	-	1 433,00	3 286,00
						328,12	3,50	1 575	17	-	243,00	
3.3 Дверные блоки наружные												
57	140	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	7,56	3 596,40	67,86	27 189	513	-	18 564,00	49 413,00
						3 528,54	30,33	26 676	229	-	3 660,00	
58	143	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90%	м2	10,54	2 807,89	1 119,28	29 587	11 794	-	18 633,00	52 078,00
						1 688,61	276,16	17 793	2 910	-	3 858,00	
3.4 Дверные блоки внутренние												
59	148	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	573,47	1 832,86	122,26	1 051 087	70 112	-	909 767,00	2 117 722,00
						1 710,60	52,10	980 974	29 878	-	156 868,00	
60	158	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	137,59	3 596,40	67,86	494 836	9 337	-	337 874,00	899 327,00
						3 528,54	30,33	485 499	4 173	-	66 617,00	
61	160	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	35,77	2 519,95	261,61	90 126	9 356	-	76 837,00	180 320,00
						2 258,34	128,72	80 770	4 604	-	13 357,00	
3.5 Дверные блоки техподполья и чердака												
62	162	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	22,05	3 596,40	67,86	79 303	1 496	-	54 148,00	144 127,00
						3 528,54	30,33	77 807	669	-	10 676,00	
63	167	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90%	м коробок	3 230,00	122,91	1,79	396 999	5 782	-	354 451,00	811 566,00
						121,12	0,81	391 218	2 616	-	60 116,00	
Раздел 4 Полы												
64	169	1111-0101-0401	Гидроизоляция окпеечная рулонными изолируемо	м2	207,00	1 080,12	112,65	223 585	23 319	-	191 653,00	448 457,00

			материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	й поверхности		967,47	17,49	200 266	3 620	-	33 219,00	
65	171	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемо й поверхности	207,00	639,61 583,74	55,87 9,97	132 399 120 834	11 565 2 064	- -	115 524,00 19 834,00	267 757,00
66	175	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	4 095,00	126,19 123,13	3,06 1,24	516 748 504 217	12 531 5 078	- -	478 737,00 79 639,00	1 075 124,00
67	178	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	630,00	~~446,07~~ 443,53	~~2,54~~ 1,15	~~281 024~~ 279 424	~~1 600~~ 725	- -	~~263 340,00~~ 43 549,00	~~587 913,00~~
4.1 Тип 3. 1 этаж												
68	180	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94%	м2 покрытия	367,20	477,92 424,72	53,20 14,59	175 492 155 957	19 535 5 357	- -	151 635,00 26 170,00	353 297,00
4.2 Тип 4. 1этаж												
69	190	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	28,60	1 856,24 1 759,56	96,68 48,96	53 088 50 323	2 765 1 400	- -	48 620,00 8 137,00	109 845,00
4.4 Тип 5. 1 этаж												
70	204	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	126,27	529,20 494,34	34,86 20,29	66 822 62 420	4 402 2 562	- -	61 083,00 10 232,00	138 137,00
4.6 Тип 3. Типовой этаж												
71	214	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94% Коб =8	м2 покрытия	2 937,60	477,92 424,72	53,20 14,59	1 403 938 1 247 657	156 280 42 860	- -	1 213 086,00 209 362,00	2 826 386,00
72	216	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	1 468,80	529,20 494,34	34,86 20,29	777 289 726 087	51 202 29 802	- -	710 536,00 119 026,00	1 606 851,00
73	218	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять	м2 стяжки	1 468,80	48,29	23,85	70 928	35 031	-	52 272,00	~~133 056,00~~

			Устройство: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 40мм НР=94%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;			24,44	13,42	35 897	19 711	-	9 856,00	
4.7 Тип 4. Типовой этаж												
74	220	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94% Коб =8	м2 покрытия	228,80	1 856,24	96,68	424 708	22 120	-	388 962,00	878 764,00
						1 759,56	48,96	402 587	11 202	-	65 094,00	
75	222	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =4	м2 стяжки	114,40	529,20	34,86	60 540	3 988	-	55 341,00	125 151,00
						494,34	20,29	56 552	2 321	-	9 270,00	
76	224	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	114,14	1 080,12	112,65	123 285	12 858	-	105 678,00	247 280,00
						967,47	17,49	110 427	1 996	-	18 317,00	
77	226	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94% Коб =4	м2 изолируемой поверхности	114,40	639,61	55,87	73 171	6 392	-	63 846,00	147 978,00
						583,74	9,97	66 780	1 141	-	10 961,00	
78	228	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =4	м2 стяжки	114,40	529,20	34,86	60 540	3 988	-	55 341,00	125 151,00
						494,34	20,29	56 552	2 321	-	9 270,00	
4.8 Тип 5. Типовой этаж												
79	232	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94% Коб =4	м2 покрытия	353,08	504,46	130,93	178 115	46 229	-	139 924,00	343 482,00
						373,53	48,06	131 886	16 969	-	25 443,00	
4.9 Тип 6. Типовой этаж												
80	234	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =8	м2 стяжки	241,60	529,20	34,86	127 855	8 422	-	116 875,00	264 308,00
						494,34	20,29	119 433	4 902	-	19 578,00	
4.10 Тип 5. Полы чердака												
81	238	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	83,20	504,46	130,93	41 971	10 893	-	32 972,00	80 938,00
						373,53	48,06	31 078	3 999	-	5 995,00	

Раздел 5 Внутренняя отделка

82	254	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	289,37	1 013,93	9,41	293 401	2 723	-	233 337,00	568 877,00
						1 004,52	3,43	290 678	993	-	42 139,00	
83	256	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 окрашиваемой поверхности	66,35	131,21	2,20	8 706	146	-	6 906,00	16 861,00
						129,01	1,08	8 560	72	-	1 249,00	
84	258	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	282,60	851,31	7,28	240 580	2 057	-	191 580,00	466 733,00
						844,03	3,37	238 523	952	-	34 573,00	
85	260	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1 291,88	452,34	4,49	584 369	5 801	-	464 994,00	1 133 312,00
						447,85	2,07	578 568	2 674	-	83 949,00	
86	264	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 584,30	1 473,93	105,94	2 335 147	167 841	-	1 846 014,00	4 515 654,00
						1 367,99	88,50	2 167 307	140 211	-	334 493,00	
87	268	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	14 258,66	553,01	6,02	7 885 182	85 837	-	6 264 456,00	15 281 609,00
						546,99	2,19	7 799 344	31 226	-	1 131 971,00	
88	269	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	14 258,66	488,27	6,02	6 962 076	85 837	-	5 525 972,00	13 487 092,00
						482,25	2,19	6 876 239	31 226	-	999 044,00	
89	273	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска	м2 окрашиваем	12 300,15	402,39	4,49	4 949 457	55 228	-	3 935 753,00	9 596 027,00

			под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	окрашиваемой поверхности		397,90	2,07	4 894 230	25 461	-	710 817,00	
90	276	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1 888,87	545,78	1,95	1 030 907	3 683	-	823 170,00	2 002 403,00
						543,83	0,92	1 027 224	1 738	-	148 326,00	
91	278	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	219,12	3 305,09	52,95	724 211	11 602	-	575 856,00	1 404 072,00
						3 252,14	32,91	712 609	7 211	-	104 005,00	
92	280	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	986,00	1 473,53	27,11	1 452 901	26 730	-	1 148 571,00	2 809 590,00
						1 446,42	9,68	1 426 170	9 544	-	208 118,00	
93	282	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - откосов НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	986,00	402,39	4,49	396 757	4 427	-	315 496,00	769 233,00
						397,90	2,07	392 329	2 041	-	56 980,00	
Раздел 6 Наружная отделка												
94	286	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	377,30	657,06	5,53	247 909	2 086	-	197 153,00	480 667,00
						651,53	1,64	245 822	619	-	35 605,00	

Итого	**74 280 045,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36301545,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1730297,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	645004,00
- накладные расходы, тенге	30745979,00
в т.ч. зарплата, тенге	2767138,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5502219,00
Всего	**74 280 045,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	668520,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	764475,00

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 514 261,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**77 227 302,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**63 326 387,64**
Налог на добавочную стоимость (12%)	7 599 166,52
Всего:	**70 925 554,16**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
М.П

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
М.П

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 23 от 30 октября 2023 года

Водопровод и канализация

Основание: РП 8-7-18. ВК

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже отм.0,000													
1	1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж	шт.	1,00	55 280,24	2 053,36	55 280	2 053	-	32 759,00	95 082,00	
						53 226,88	476,66	53 227	477	-	7 043,00		
2	3	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	1,00	800,23	42,29	800	42	-	761,00	1 686,00	
						757,94	19,09	758	19	-	125,00		
3	6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны	шт.	2,00	2 736,50	157,68	5 473	315	-	5 129,00	11 450,00	

			затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%			2 578,82	38,18	5 158	76	-	848,00	
4	10	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка НР=98%	фильтр	1,00	1 588,24	201,76	1 588	202	-	1 417,00	3 245,00
						1 386,48	59,72	1 386	60	-	240,00	
5	12	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	1,00	436,08	-	436	-	-	427,00	932,00
						436,08	-	436	-	-	69,00	
6	15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	4,00	2 736,50	157,68	10 946	631	-	10 259,00	22 901,00
						2 578,82	38,18	10 315	153	-	1 696,00	
7	21	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	2,00	436,08	-	872	-	-	855,00	1 865,00
						436,08	-	872	-	-	138,00	
8	31	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	90,00	603,91	161,99	54 352	14 579	-	35 305,00	96 830,00
						441,92	74,23	39 773	6 681	-	7 173,00	
9	40	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция	м3 изоляции	0,24	76 304,93	3 083,47	18 313	740	-	13 609,00	34 476,00

			конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом			73 221,46	1 391,81	17 573	334	-	2 554,00	
10	42	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	5,60	538,43 516,43	22,00 8,67	3 015 2 892	123 49	- -	2 235,00 420,00	5 670,00
11	44	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	5,60	3 250,70 3 052,38	198,32 21,78	18 204 17 093	1 111 122	- -	13 083,00 2 503,00	33 790,00
12	47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	90,00	122,41 121,04	1,37 -	11 017 10 894	123 -	- -	10 676,00 1 735,00	23 428,00
13	48	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	3,00	122,41 121,04	1,37 -	367 363	4 -	- -	356,00 58,00	781,00
Раздел 2 Внутриквартирный прибор учета холодной воды												
14	49	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	108,00	800,23 757,94	42,29 19,09	86 425 81 858	4 567 2 062	- -	82 242,00 13 493,00	182 160,00
15	51	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 25 мм. Установка НР=98%	фильтр	108,00	1 599,13 1 386,48	212,65 69,55	172 706 149 740	22 966 7 511	- -	154 106,00 26 145,00	352 957,00
Раздел 3 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 выше отм.0,000												
16	55	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	300,00	2 014,20 1 996,88	17,32 0,14	604 260 599 064	5 196 42	- -	587 124,00 95 311,00	1 286 695,00
17	58	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из	м трубопрово	150,00	2 176,47	20,94	326 471	3 141	-	316 899,00	694 840,00

			водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	трубопрово да		2 155,53	0,24	323 330	36	-	51 470,00	
18	61	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопрово да	75,00	2 376,82	24,86	178 262	1 865	-	172 897,00	379 252,00
						2 351,96	0,37	176 397	28	-	28 093,00	
19	69	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопрово да	655,00	122,41	1,37	80 179	897	-	77 695,00	170 504,00
						121,04	-	79 281	-	-	12 630,00	
Раздел 4 Горячий водопровод Т3, Т4 ниже отм.0,000												
20	70	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1,00	24 182,73	563,81	24 183	564	-	23 337,00	51 322,00
						23 618,92	193,59	23 619	194	-	3 802,00	
21	78	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопрово да	173,00	553,64	111,72	95 780	19 328	-	64 734,00	173 355,00
						441,92	50,43	76 452	8 724	-	12 841,00	
22	82	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопрово да	173,00	122,41	1,37	21 177	237	-	20 521,00	45 034,00
						121,04	-	20 940	-	-	3 336,00	
23	83	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	2,00	2 736,50	157,68	5 473	315	-	5 129,00	11 450,00
						2 578,82	38,18	5 158	76	-	848,00	
Раздел 5 Внутриквартирный прибор учета горячей воды												
24	93	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм	счетчик (водомер)	108,00	800,23	42,29	86 425	4 567	-	82 242,00	182 160,00

			диаметр до 15 мм. Установка НР=98%	(водомер)		757,94	19,09	81 858	2 062	-	13 493,00	
25	95	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98%	фильтр	108,00	1 599,13	212,65	172 706	22 966	-	154 106,00	352 957,00
						1 386,48	69,55	149 740	7 511	-	26 145,00	
Раздел 6 Горячий водопровод Т3, Т4 выше отм.0,000												
26	99	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	442,00	2 176,47	20,94	962 000	9 255	-	933 793,00	2 047 456,00
						2 155,53	0,24	952 744	106	-	151 663,00	
27	102	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	203,00	2 376,82	24,86	482 494	5 047	-	467 973,00	1 026 504,00
						2 351,96	0,37	477 448	75	-	76 037,00	
28	105	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	220,00	2 014,20	17,32	443 124	3 810	-	430 558,00	943 577,00
						1 996,88	0,14	439 314	31	-	69 895,00	
29	112	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	43,00	603,91	161,99	25 968	6 966	-	16 868,00	46 263,00
						441,92	74,23	19 003	3 192	-	3 427,00	
30	118	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	865,00	122,41	1,37	105 885	1 185	-	102 606,00	225 170,00
						121,04	-	104 700	-	-	16 679,00	
Раздел 7 Канализация дождевая К2 ниже отм.0,000												
31	119	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и	м трубопрово	32,00	1 532,02	121,82	49 025	3 898	-	45 309,00	101 881,00

			отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	трубопровода		1 410,20	34,61	45 126	1 108	-	7 547,00	
32	121	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	4,00	4 934,03	372,85	19 736	1 491	-	18 211,00	40 983,00
						4 561,18	84,53	18 245	338	-	3 036,00	
33	124	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,01	1 443 417,37	689 735,32	20 785	9 932	-	13 973,00	37 539,00
						753 682,05	226 424,70	10 853	3 261	-	2 781,00	
34	127	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка - гильз НР=98%	м трубопровода	0,80	3 317,32	197,55	2 654	158	-	2 481,00	5 546,00
						3 119,77	45,05	2 496	36	-	411,00	
35	129	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,20	79,41	4,67	95	6	-	63,00	171,00
						74,74	0,76	90	1	-	13,00	

Раздел 8 Канализация дождевая К2 выше отм.0,000

36	130	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	100,00	1 532,02	121,82	153 202	12 182	-	141 591,00	318 376,00
						1 410,20	34,61	141 020	3 461	-	23 583,00	
37	132	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	50,00	603,91	161,99	30 196	8 100	-	19 614,00	53 795,00
						441,92	74,23	22 096	3 712	-	3 985,00	
38	134	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=98%	воронка	4,00	5 485,79	467,43	21 943	1 870	-	19 821,00	45 105,00
						5 018,36	38,18	20 073	153	-	3 341,00	

39	140	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,03	1 443 417,37	689 735,32	48 788	23 313	-	32 796,00	88 111,00
						753 682,05	226 424,70	25 474	7 653	-	6 527,00	
40	143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,57	79,41	4,67	125	7	-	81,00	222,00
						74,74	0,76	117	1	-	16,00	
Раздел 10 Канализация бытовая К1 выше отм.0,000												
41	157	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	272,00	1 159,59	1,99	315 408	541	-	308 743,00	674 083,00
						1 157,60	0,65	314 867	177	-	49 932,00	
42	159	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	300,00	1 114,92	4,89	334 476	1 467	-	326 790,00	714 167,00
						1 110,03	1,50	333 009	450	-	52 901,00	
43	166	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка - патрубка НР=99%	км трубопровода	0,05	550 864,60	250 130,92	28 645	13 007	-	19 678,00	52 189,00
						300 733,68	81 525,56	15 638	4 239	-	3 866,00	
Раздел 11 Канализация бытовая К1Н												
44	174	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка - д-25х2мм НР=98%	м трубопровода	10,00	1 144,57	68,93	11 446	689	-	10 745,00	23 966,00
						1 075,64	20,81	10 756	208	-	1 775,00	
Раздел 12 Санитарно-техническое оборудование												
45	177	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	72,00	3 849,39	126,72	277 156	9 124	-	267 100,00	587 796,00
						3 722,67	62,77	268 032	4 519	-	43 540,00	
46	184	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	72,00	3 015,76	83,45	217 135	6 008	-	209 629,00	460 905,00
						2 932,31	38,62	211 126	2 781	-	34 141,00	
47	189	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%	комплект	2,00	2 211,31	321,34	4 423	643	-	4 008,00	9 105,00
						1 889,97	155,10	3 780	310	-	674,00	
48	192	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	2,00	1 336,47	0,13	2 673	-	-	2 620,00	5 716,00

						1 336,34	-	2 673	-	-	423,00		
49	195	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	72,00	1 736,42	26,00	125 022	1 872	-	121 510,00	266 255,00	
						1 710,42	11,66	123 150	840	-	19 723,00		
50	201	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98%	комплект	72,00	4 219,15	496,48	303 779	35 747	-	279 534,00	629 978,00	
						3 722,67	238,98	268 032	17 207	-	46 665,00		
51	203	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98%	шт.	72,00	1 207,07	42,54	86 909	3 063	-	83 516,00	184 059,00	
						1 164,53	19,09	83 846	1 374	-	13 634,00		

Итого	**12 803 740,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5841885,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	265913,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91450,00
- накладные расходы, тенге	5747514,00
в т.ч. зарплата, тенге	517276,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	948424,00
Всего	**12 803 740,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	115234,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	131774,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**261 015,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**13 311 762,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**10 915 644,84**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 309 877,38
Всего:	**12 225 522,22**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 24 от 30 октября 2023 года

Отопление и вентиляция

Основание: РЧ 8-7-18. ОВ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	11	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	159,00	246,77	-	39 236	-	-	38 451,00	83 902,00	
						246,77	-	39 236	-	-	6 215,00		
2	13	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	88,17	966,79	19,93	85 242	1 757	-	82 485,00	181 145,00	
						946,86	7,75	83 485	683	-	13 418,00		
3	20	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР=98%	кВт	4,00	1 603,46	104,88	6 414	420	-	6 075,00	13 488,00	
						1 498,58	51,35	5 994	205	-	999,00		
4	26	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	400,00	594,71	27,72	237 884	11 088	-	226 227,00	501 240,00	
						566,99	10,12	226 796	4 048	-	37 129,00		
5	30	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1 719,50	594,71	27,72	1 022 604	47 665	-	972 493,00	2 154 705,00	
						566,99	10,12	974 939	17 401	-	159 608,00		
6	33	1113-0301-0406	Поверхности металлические	м2	9,50	67,10	3,18	637	30	-	422,00	1 144,00	

			металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%			63,92	0,38	607	4	-	85,00	
7	34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	9,50	79,41	4,67	754	44	-	495,00	1 349,00
						74,74	0,76	710	7	-	100,00	
8	40	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	2 113,90	313,54	3,59	662 792	7 589	-	472 142,00	1 225 729,00
						309,95	0,26	655 203	550	-	90 795,00	
9	42	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03;	м трубопровода	2,50	126,07	1,41	315	4	-	306,00	671,00
						124,66	-	312	-	-	50,00	
10	43	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03;	м трубопровода	4 019,00	126,07	1,41	506 675	5 667	-	490 989,00	1 077 477,00
						124,66	-	501 009	-	-	79 813,00	
1.1 Поэтажный коллекторный модуль (18шт)												
11	46	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98% Коб =18	фильтр	18,00	1 599,13	212,65	28 784	3 828	-	25 685,00	58 827,00
						1 386,48	69,55	24 957	1 252	-	4 358,00	
12	56	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98% Коб =18	комплект	54,00	436,08	-	23 548	-	-	23 077,00	50 355,00
						436,08	-	23 548	-	-	3 730,00	
13	58	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98% Коб =18	м трубопровода	244,80	594,71	27,72	145 585	6 786	-	138 450,00	306 758,00
						566,99	10,12	138 799	2 477	-	22 723,00	

14	60	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98% Коб =18	шт.	18,00	2 638,42	42,07	47 492	757	-	46 095,00	101 074,00
						2 596,35	16,80	46 734	302	-	7 487,00	
1.4 Квартирные узлы учета тепловой энергии												
15	149	1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего	узел	6,00	7 140,09	168,85	42 841	1 013	-	41 439,00	91 022,00
						6 971,24	76,36	41 827	458	-	6 742,00	
16	150	1118-1101-0302	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка обратного	узел	6,00	8 832,33	168,85	52 994	1 013	-	51 390,00	112 735,00
						8 663,48	76,36	51 981	458	-	8 351,00	
17	153	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	33,60	594,71	27,72	19 982	931	-	19 003,00	42 104,00
						566,99	10,12	19 051	340	-	3 119,00	
Раздел 2 Вентиляция												
18	158	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98%	решетка	116,00	1 888,80	45,72	219 101	5 304	-	211 691,00	465 255,00
						1 843,08	19,09	213 797	2 214	-	34 463,00	
19	160	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%	вентилятор	36,00	7 272,37	304,30	261 805	10 955	-	249 489,00	552 198,00
						6 968,07	103,62	250 851	3 730	-	40 904,00	
20	162	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР=98%	дефлектор	2,00	4 325,82	92,66	8 652	185	-	8 334,00	18 345,00
						4 233,16	19,09	8 466	38	-	1 359,00	
21	164	1120-0501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%	заслонка	2,00	2 097,74	65,19	4 195	130	-	4 021,00	8 873,00
						2 032,55	19,09	4 065	38	-	657,00	
22	166	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	11,57	2 398,64	58,10	27 757	672	-	26 811,00	58 933,00
						2 340,54	23,56	27 085	273	-	4 365,00	

23	168	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	11,60	67,10	3,18	778	37	-	514,00	1 395,00
						63,92	0,38	741	4	-	103,00	
24	169	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	11,60	64,40	8,26	747	96	-	458,00	1 301,00
						56,14	1,14	651	13	-	96,00	
25	170	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом	м3 изоляции	0,58	76 304,93	3 083,47	44 257	1 788	-	32 889,00	83 318,00
						73 221,46	1 391,81	42 468	807	-	6 172,00	
26	172	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	12,80	538,43	22,00	6 892	282	-	5 108,00	12 960,00
						516,43	8,67	6 610	111	-	960,00	

Итого	**7 206 303,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3389922,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108041,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35413,00
- накладные расходы, тенге	3174539,00
в т.ч. зарплата, тенге	285709,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	533801,00
Всего	**7 206 303,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	64857,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	74166,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**146 907,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**7 492 232,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**6 143 630,24**
Налог на добавочную стоимость (12%)	737 235,63
Всего:	**6 880 865,87**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 25 от 30 октября 2023 года

Электрооборудование и электроосвещение

Основание: РЧ 8-7-18. ЭОМ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Электрооборудование													
1	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР=72%	шт.	1,00	13 027,41	4 874,21	13 027	4 874	-	7 277,00	21 928,00	
						8 153,20	1 954,30	8 153	1 954	-	1 624,00		
2	2	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	2,00	1 884,34	111,02	3 769	222	-	2 622,00	6 902,00	
						1 773,32	47,66	3 547	95	-	511,00		
3	5	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР=72%	шт.	1,00	13 027,41	4 874,21	13 027	4 874	-	7 277,00	21 928,00	
						8 153,20	1 954,30	8 153	1 954	-	1 624,00		
4	7	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1,00	1 884,34	111,02	1 884	111	-	1 311,00	3 451,00	
						1 773,32	47,66	1 773	48	-	256,00		
5	9	1308-0305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг	шт.	18,00	8 616,39	463,19	155 095	8 337	-	108 137,00	284 291,00	

			массой до 20 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%			8 153,20	190,66	146 758	3 432	-	21 059,00	
6	11	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72% Коб =18	шт.	72,00	2 038,30	-	146 758	-	-	105 666,00	272 618,00
						2 038,30	-	146 758	-	-	20 194,00	
7	13	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72% Коб =18	шт.	72,00	804,04	111,02	57 891	7 993	-	38 397,00	103 991,00
						693,02	47,66	49 897	3 432	-	7 703,00	
8	15	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	72,00	4 194,30	117,70	301 990	8 474	-	213 802,00	557 055,00
						4 076,60	47,66	293 515	3 432	-	41 263,00	
9	17	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72% Коб =72	шт.	72,00	2 038,30	-	146 758	-	-	105 666,00	272 618,00
						2 038,30	-	146 758	-	-	20 194,00	
10	19	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72% Коб =72	шт.	72,00	2 038,30	-	146 758	-	-	105 666,00	272 618,00
						2 038,30	-	146 758	-	-	20 194,00	
11	21	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72% Коб =72	шт.	72,00	2 038,30	-	146 758	-	-	105 666,00	272 618,00
						2 038,30	-	146 758	-	-	20 194,00	
12	23	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4,00	2 268,57	230,27	9 074	921	-	6 144,00	16 435,00
						2 038,30	95,33	8 153	381	-	1 217,00	
13	25	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1,00	5 376,30	1 299,70	5 376	1 300	-	3 279,00	9 347,00
						4 076,60	476,66	4 077	477	-	692,00	
14	27	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1,00	5 376,30	1 299,70	5 376	1 300	-	3 279,00	9 347,00
						4 076,60	476,66	4 077	477	-	692,00	
15	29	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1,00	2 038,30	-	2 038	-	-	1 467,00	3 785,00
						2 038,30	-	2 038	-	-	280,00	
16	31	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	7,00	2 038,30	-	14 268	-	-	10 273,00	26 504,00

			Установка НР=72%			2 038,30	-	14 268	-	-	1 963,00	
17	36	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1,00	1 884,34	111,02	1 884	111	-	1 311,00	3 451,00
						1 773,32	47,66	1 773	48	-	256,00	
18	38	1308-0303-0416	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне НР=72%	ящик	2,00	4 723,83	570,93	9 448	1 142	-	6 279,00	16 985,00
						4 152,90	207,47	8 306	415	-	1 258,00	
19	40	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	1,00	4 194,30	117,70	4 194	118	-	2 970,00	7 737,00
						4 076,60	47,66	4 077	48	-	573,00	
20	42	1310-0202-0301	Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1,00	60 855,79	-	60 856	-	-	37 122,00	105 816,00
						60 855,79	-	60 856	-	-	7 838,00	
Раздел 2 Оборудование светотехническое												
21	46	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72%	шт.	50,00	2 344,34	795,23	117 217	39 762	-	77 056,00	209 815,00
						1 549,11	591,31	77 456	29 566	-	15 542,00	
22	47	1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР=72%	шт.	72,00	2 730,73	733,20	196 613	52 790	-	133 281,00	356 285,00
						1 997,53	573,47	143 822	41 290	-	26 391,00	
23	48	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72%	шт.	90,00	2 344,34	795,23	210 991	71 571	-	138 699,00	377 665,00
						1 549,11	591,31	139 420	53 218	-	27 975,00	
24	49	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72%	шт.	11,00	2 344,34	795,23	25 788	8 748	-	16 952,00	46 159,00
						1 549,11	591,31	17 040	6 504	-	3 419,00	
25	60	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и	шт.	203,00	384,98	0,49	78 151	99	-	56 229,00	145 130,00

			одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%			384,49	0,22	78 051	45	-	10 750,00	
Раздел 3 Установочные изделия												
26	62	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	174,00	384,98	0,49	66 987	85	-	48 196,00	124 398,00
						384,49	0,22	66 901	38	-	9 215,00	
27	64	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	134,00	1 407,34	21,30	188 584	2 854	-	134 184,00	348 589,00
						1 386,04	4,76	185 729	638	-	25 821,00	
28	66	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	630,00	384,98	0,49	242 537	309	-	174 505,00	450 405,00
						384,49	0,22	242 229	139	-	33 363,00	
29	68	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	144,00	384,98	0,49	55 437	71	-	39 887,00	102 950,00
						384,49	0,22	55 367	32	-	7 626,00	
30	70	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	72,00	384,98	0,49	27 719	35	-	19 943,00	51 475,00
						384,49	0,22	27 683	16	-	3 813,00	
31	72	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1,00	1 409,61	23,57	1 410	24	-	1 002,00	2 605,00
						1 386,04	5,72	1 386	6	-	193,00	
32	74	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	72,00	384,98	0,49	27 719	35	-	19 943,00	51 475,00
						384,49	0,22	27 683	16	-	3 813,00	
33	79	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	288,00	1 013,63	14,86	291 925	4 280	-	208 291,00	540 233,00
						998,77	5,72	287 646	1 647	-	40 017,00	

34	81	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72%	комплект	72,00	1 250,07	2,63	90 005	189	-	64 729,00	167 113,00
						1 247,44	1,18	89 816	85	-	12 379,00	
35	83	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	72,00	4 004,17	111,02	288 300	7 993	-	204 292,00	531 999,00
						3 893,15	47,66	280 307	3 432	-	39 407,00	
36	85	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4,00	1 409,61	23,57	5 638	94	-	4 008,00	10 418,00
						1 386,04	5,72	5 544	23	-	772,00	
37	87	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	2,00	337,49	0,43	675	1	-	485,00	1 253,00
						337,06	0,18	674	-	-	93,00	
Раздел 4 Кабели												
38	90	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР=72%	м	73,00	250,52	3,40	18 288	248	-	13 064,00	33 860,00
						247,12	1,43	18 040	104	-	2 508,00	
39	91	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	162,00	665,89	430,32	107 874	69 712	-	48 173,00	168 531,00
						235,57	177,44	38 162	28 745	-	12 484,00	
40	93	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	165,90	665,89	430,32	110 471	71 390	-	49 333,00	172 588,00
						235,57	177,44	39 081	29 437	-	12 784,00	
Раздел 5 Провода												
41	111	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	178,20	39,15	1,13	6 977	201	-	4 940,00	12 870,00
						38,02	0,48	6 775	86	-	953,00	
42	112	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в	м	463,11	96,18	1,13	44 542	523	-	31 854,00	82 508,00

			или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%			95,05	0,48	44 019	222	-	6 112,00	
43	113	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	811,56	39,15	1,13	31 773	917	-	22 497,00	58 612,00
						38,02	0,48	30 856	390	-	4 342,00	
44	116	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72%	м	192,00	212,51	3,40	40 802	653	-	29 105,00	75 500,00
						209,11	1,43	40 149	275	-	5 593,00	
45	117	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72%	м	216,00	212,51	3,40	45 902	734	-	32 743,00	84 937,00
						209,11	1,43	45 168	309	-	6 292,00	
46	118	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	740,00	96,18	1,13	71 173	836	-	50 898,00	131 837,00
						95,05	0,48	70 337	355	-	9 766,00	
47	119	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1 480,00	39,15	1,13	57 942	1 672	-	41 026,00	106 885,00
						38,02	0,48	56 270	710	-	7 917,00	
48	120	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в	м	114,40	116,33	2,27	13 308	260	-	9 473,00	24 603,00

			или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%			114,06	0,95	13 048	109	-	1 822,00	
49	121	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	228,80	39,15	1,13	8 958	259	-	6 342,00	16 524,00
						38,02	0,48	8 699	110	-	1 224,00	
50	122	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	132,00	137,61	4,54	18 165	599	-	12 828,00	33 472,00
						133,07	1,91	17 565	252	-	2 479,00	
51	123	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	264,00	104,13	9,08	27 490	2 397	-	18 791,00	49 983,00
						95,05	3,81	25 093	1 006	-	3 702,00	
Раздел 6 Трубы												
52	130	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	1 602,22	278,75	12,62	446 619	20 220	-	313 052,00	820 445,00
						266,13	5,24	426 399	8 396	-	60 774,00	
53	134	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	50,00	332,91	28,76	16 646	1 438	-	11 276,00	30 156,00
						304,15	9,06	15 208	453	-	2 234,00	
54	135	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	16,00	297,81	31,68	4 765	507	-	3 187,00	8 588,00
						266,13	10,49	4 258	168	-	636,00	
55	136	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из	шт.	18,00	1 963,97	253,11	35 351	4 556	-	23 346,00	63 393,00

			вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%			1 710,86	90,57	30 795	1 630	-	4 696,00	
56	137	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям - 6мм НР=72%	м	340,00	342,84	19,68	116 566	6 691	-	80 392,00	212 715,00
						323,16	5,24	109 874	1 782	-	15 757,00	

Итого	**7 995 399,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3973003,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	412530,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	227427,00
- накладные расходы, тенге	3017613,00
в т.ч. зарплата, тенге	271585,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	592249,00
Всего	**7 995 399,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	71959,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	82287,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**162 993,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**8 312 638,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**6 816 363,16**
Налог на добавочную стоимость (12%)	817 963,58
Всего:	**7 634 326,74**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
М.П

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 26 от 30 октября 2023 года

Система связи

Основание: РП 08-7-18.СС

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0902-0835	Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой НР=61%	пара	144,00	419,17	58,38	60 360	8 407	-	34 968,00	102 954,00	
						360,79	37,30	51 954	5 371	-	7 626,00		
Раздел 1 Интернет													
2	4	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1,00	18 157,91	2 453,19	18 158	2 453	-	9 975,00	30 384,00	
						15 704,72	647,82	15 705	648	-	2 251,00		
3	6	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2,00	6 570,52	-	13 141	-	-	8 016,00	22 850,00	
						6 570,52	-	13 141	-	-	1 693,00		
4	8	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=61%	коробка	18,00	4 970,90	1 044,72	89 476	18 805	-	50 438,00	151 107,00	
						3 926,18	667,45	70 671	12 014	-	11 193,00		
5	10	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	4,00	18 157,91	2 453,19	72 632	9 813	-	39 900,00	121 535,00	
						15 704,72	647,82	62 819	2 591	-	9 003,00		

6	14	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	72,00	1 642,63	-	118 269	-	-	72 144,00	205 646,00
						1 642,63	-	118 269	-	-	15 233,00	
7	16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	302,00	388,10	191,79	117 206	57 921	-	57 444,00	188 622,00
						196,31	67,87	59 286	20 497	-	13 972,00	
8	17	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72%	м кабеля	450,00	355,38	159,07	159 921	71 582	-	81 483,00	260 716,00
						196,31	55,18	88 340	24 831	-	19 312,00	
9	20	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	106,00	320,22	16,07	33 943	1 703	-	23 722,00	62 278,00
						304,15	6,67	32 240	707	-	4 613,00	
10	22	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	450,00	317,47	2,66	142 862	1 197	-	102 051,00	264 506,00
						314,81	0,16	141 665	72	-	19 593,00	
Раздел 3 Телевидение												
11	47	1310-0601-0102	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2,00	34 407,38	-	68 815	-	-	41 977,00	119 655,00
						34 407,38	-	68 815	-	-	8 863,00	
12	49	1310-0601-0102	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2,00	34 407,38	-	68 815	-	-	41 977,00	119 655,00
						34 407,38	-	68 815	-	-	8 863,00	
13	51	1310-0602-0104	Стойка дополнительного оборудования. Монтаж оборудования НР=61%	стойка	2,00	38 069,34	6,54	76 139	13	-	46 437,00	132 382,00
						38 062,80	-	76 126	-	-	9 806,00	
14	54	1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2,00	32 189,39	4 041,23	64 379	8 082	-	35 658,00	108 040,00
						28 148,16	1 079,70	56 296	2 159	-	8 003,00	
15	57	1310-0301-0212	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем. Проверка электрическая и	комплект	2,00	23 456,80	-	46 914	-	-	28 618,00	81 575,00
						23 456,80	-	46 914	-	-	6 043,00	

16	59	1310-0602-0307	Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые). Монтаж оборудования НР=61%	абонентское устройство	18,00	47 198,09	-	849 566	-	-	518 235,00	1 477 225,00
						47 198,09	-	849 566	-	-	109 424,00	
17	62	1310-0410-0101	Блок резонаторных фильтров приема. Монтаж оборудования НР=61%	блок	2,00	33 084,36	6 025,11	66 169	12 050	-	34 976,00	109 237,00
						27 059,25	1 609,73	54 119	3 219	-	8 092,00	
18	64	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2,00	18 157,91	2 453,19	36 316	4 906	-	19 950,00	60 767,00
						15 704,72	647,82	31 409	1 296	-	4 501,00	
19	66	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	72,00	1 642,63	-	118 269	-	-	72 144,00	205 646,00
						1 642,63	-	118 269	-	-	15 233,00	
20	68	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61%	шт.	4,00	1 000,08	-	4 000	-	-	2 440,00	6 955,00
						1 000,08	-	4 000	-	-	515,00	
21	71	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	66,00	320,22	16,07	21 135	1 061	-	14 770,00	38 777,00
						304,15	6,67	20 074	440	-	2 872,00	
22	73	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	66,00	388,10	191,79	25 615	12 658	-	12 553,00	41 221,00
						196,31	67,87	12 956	4 479	-	3 053,00	
23	75	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72%	м кабеля	695,00	355,38	159,07	246 989	110 554	-	125 845,00	402 661,00
						196,31	55,18	136 435	38 350	-	29 827,00	
24	77	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	515,00	317,47	2,66	163 497	1 370	-	116 790,00	302 710,00
						314,81	0,16	162 127	82	-	22 423,00	
Раздел 4 Домофон												
25	80	1310-1001-0601	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования НР=61%	система	2,00	5 091,91	12,16	10 184	24	-	6 198,00	17 693,00
						5 079,75	-	10 160	-	-	1 311,00	
26	82	1310-0408-0501	Блок коммутации телевизионных	шт.	2,00	34 444,00	-	68 888	-	-	42 022,00	119 783,00

			камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж оборудования НР=61%			34 444,00	-	68 888	-	-	8 873,00	
27	84	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2,00	10 574,70	1,70	21 149	3	-	12 899,00	36 772,00
						10 573,00	-	21 146	-	-	2 724,00	
28	89	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2,00	2 416,83	453,74	4 834	907	-	3 101,00	8 570,00
						1 963,09	190,66	3 926	381	-	635,00	
29	92	1310-0906-0401	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж НР=61%	комплект абонентского оборудования	72,00	5 797,72	3,89	417 436	280	-	254 465,00	725 653,00
						5 793,83	-	417 156	-	-	53 752,00	
30	94	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	60,00	320,22	16,07	19 213	964	-	13 427,00	35 251,00
						304,15	6,67	18 249	400	-	2 611,00	
31	96	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	120,00	388,10	191,79	46 572	23 015	-	22 825,00	74 949,00
						196,31	67,87	23 557	8 144	-	5 552,00	
32	97	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	396,00	317,47	2,66	125 718	1 053	-	89 804,00	232 764,00
						314,81	0,16	124 665	63	-	17 242,00	
33	99	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72%	м кабеля	792,00	355,38	159,07	281 461	125 983	-	143 410,00	458 861,00
						196,31	55,18	155 478	43 703	-	33 990,00	
34	100	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в	м	114,00	307,55	3,40	35 061	388	-	25 082,00	64 954,00

			защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%			304,15	1,43	34 673	163	-	4 811,00	
35	104	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	95,00	326,75	22,60	31 041	2 147	-	21 260,00	56 485,00
						304,15	6,67	28 894	634	-	4 184,00	

Итого	**6 448 839,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3266803,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	477339,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170244,00
- накладные расходы, тенге	2227004,00
в т.ч. зарплата, тенге	200430,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	477692,00
Всего	**6 448 839,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	58040,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	66370,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**131 465,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**6 704 714,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**5 497 865,48**
Налог на добавочную стоимость (12%)	659 743,86
Всего:	**6 157 609,34**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
М.П

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 27 от 30 октября 2023 года

Лифтовое оборудование

Основание: РП 8-7-18. ТХ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1303-0501-0111	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР=61%	лифт	2,00	1 259 630,34	29 803,69	2 519 261	59 607	-	1 507 040,00	4 348 405,00	
						1 229 826,65	5 452,43	2 459 653	10 905	-	322 104,00		
2	2	1303-0501-0112	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	-6,00	58 508,62	482,58	-351 052	-2 895	-	-212 650,00	-608 798,00	
						58 026,04	74,92	-348 156	-450	-	-45 096,00		
3	3	1303-0501-0113	Лифт грузопассажирский со	м	-28,96	11 799,97	107,93	-341 727	-3 126	-	-206 804,00	-592 413,00	

грузоподъемностью 63 скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	11 692,04	14,58	-338 601	-422	-	-43 882,00

Итого	**3 147 194,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1772896,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53586,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10033,00
- накладные расходы, тенге	1087586,00
в т.ч. зарплата, тенге	97883,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	233126,00
Всего	**3 147 194,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	28325,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	32390,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**64 158,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**3 272 067,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**2 683 094,94**
Налог на добавочную стоимость (12%)	321 971,39
Всего:	**3 005 066,33**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
м.п.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 29 от 30 октября 2023 года

Устройство подкрановых путей для башенного крана, грузоподъемностью 8т

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0801-0102	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР=84%	звено длиной 12,5 м	2,00	102 701,48	71 273,38	205 403	142 547	-	93 285,00	322 583,00	
						31 428,10	24 098,46	62 856	48 197	-	23 895,00		

Итого	**322 583,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62856,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142547,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48197,00
- накладные расходы, тенге	93285,00
в т.ч. зарплата, тенге	8396,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	23895,00
Всего	**322 583,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	2903,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	3320,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**6 576,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**335 382,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**275 013,24**
Налог на добавочную стоимость (12%)	33 001,59
Всего:	**308 014,83**

Принял (Подрядчик)

ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

м.п.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 28 от 30 октября 2023 года

Оборудование, мебель, инвентарь

Основание: РП 8-7-18. ТХ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0111-0301	Столы, шкафы и др. Установка - почтовых ящиков НР=90%	изделие	10,00	1 168,86	157,37	11 689	1 574	-	9 815,00	23 224,00	
						1 011,49	79,02	10 115	790	-	1 720,00		

Итого	**23 224,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10115,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1574,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	790,00
- накладные расходы, тенге	9815,00
в т.ч. зарплата, тенге	883,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1720,00
Всего	**23 224,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	209,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	239,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**473,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**24 145,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**19 798,90**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 375,87
Всего	**22 174,77**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.04.2022 г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 30 от 30 октября 2023 года

По дополнительной (нулевой) смете № 1

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Добавить в смету 02-01-01 Общестроительные работы по части АС													
1.2 Лестница Л1-2шт													
1	9	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	2,00	2 268,96	1 205,97	4 538	2 412	-	3 089,00	8 237,00	
						1 062,99	245,89	2 126	492	-	610,00		
2	10	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	2,00	2 707,78	1 419,22	5 416	2 838	-	3 712,00	9 858,00	
						1 288,56	284,62	2 577	569	-	730,00		
3	12	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,22	39 051,21	1 979,21	8 732	443	-	7 717,00	17 765,00	
						37 072,00	855,70	8 289	191	-	1 316,00		
4	14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	18,06	79,41	4,67	1 434	84	-	941,00	2 565,00	
						74,74	0,76	1 350	14	-	190,00		
5	15	1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т	шт. сборных конструкций	4,00	6 812,48	3 451,94	27 250	13 808	-	22 445,00	53 671,00	

			Установка без сварки НР=118%			3 360,54	1 394,80	13 442	5 579	-	3 976,00	
6	17	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=118%	м ограждения	112,76	1 246,96	131,64	140 607	14 844	-	155 790,00	320 109,00
						1 115,32	55,53	125 763	6 262	-	23 712,00	
1.4 Крыльцо входа												
7	31	1109-0302-0301	Мауэрлат, стойка, стропила,балки из трубы квадратной. Монтаж НР=69%	т конструкций	1,59	128 190,57	29 094,09	203 567	46 201	-	118 190,00	347 497,00
						99 096,48	8 768,67	157 365	13 925	-	25 740,00	
8	36	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР=92%	м2 кровли	65,63	1 061,13	30,46	69 642	1 999	-	62 957,00	143 207,00
						1 030,67	12,01	67 643	788	-	10 608,00	
Раздел 2 Добавить в смету 02-01-02 Общестроительные работы по части АР												
2.1 Утепление перекрытия чердака												
9	41	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	434,75	395,42	81,48	171 909	35 423	-	133 310,00	329 636,00
						313,94	19,36	136 485	8 417	-	24 417,00	
10	43	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	124,00	395,42	81,48	49 032	10 104	-	38 024,00	94 021,00
						313,94	19,36	38 929	2 401	-	6 965,00	
2.2 Проемы												
11	45	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	47,42	1 748,67	257,53	82 918	12 212	-	69 022,00	164 095,00
						1 491,14	126,19	70 707	5 984	-	12 155,00	
12	46	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	6,10	1 563,25	259,21	9 530	1 580	-	7 871,00	18 793,00
						1 304,04	130,75	7 949	797	-	1 392,00	
2.3 Полы												
13	49	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	1 228,00	446,07	2,54	547 774	3 119	-	513 303,00	1 145 963,00
						443,53	1,15	544 655	1 412	-	84 886,00	
14	55	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	126,27	1 714,06	194,19	216 434	24 520	-	190 574,00	439 569,00
						1 519,87	85,72	191 914	10 824	-	32 561,00	

15	57	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	706,16	1 714,06	194,19	1 210 401	137 129	-	1 065 775,00	2 458 270,00
						1 519,87	85,72	1 073 271	60 532	-	182 094,00	
16	59	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	83,20	1 714,06	194,19	142 610	16 157	-	125 570,00	289 634,00
						1 519,87	85,72	126 453	7 132	-	21 454,00	
2.4 Внутренняя отделка												
17	61	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=80%	м2	3 304,80	764,19	7,21	2 525 495	23 828	-	2 001 334,00	4 888 975,00
						756,98	-	2 501 668	-	-	362 146,00	
18	63	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	10,27	452,34	4,49	4 646	46	-	3 696,00	9 009,00
						447,85	2,07	4 599	21	-	667,00	
19	64	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)	110,22	1 483,81	20,39	163 540	2 247	-	145 989,00	334 291,00
						1 463,42	8,33	161 292	918	-	24 762,00	
20	66	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	110,22	488,27	6,02	53 815	664	-	42 714,00	104 251,00
						482,25	2,19	53 152	241	-	7 722,00	
21	67	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	110,22	402,39	4,49	44 350	495	-	35 266,00	85 985,00
						397,90	2,07	43 855	228	-	6 369,00	
2.5 Наружная отделка												
22	69	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91%	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	138,61	979,15	42,94	135 722	5 952	-	119 364,00	275 493,00
						936,21	10,09	129 770	1 399	-	20 407,00	
23	71	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по	м2 оштукатури	178,23	2 096,22	43,42	373 609	7 739	-	296 039,00	723 220,00

			Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	оштукатуриваемой поверхности		2 052,80	23,44	365 871	4 178	-	53 572,00	
24	73	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	178,23	244,98	5,16	43 663	920	-	34 521,00	84 439,00
						239,82	2,29	42 743	408	-	6 255,00	
25	74	1115-0108-1902	Откосы оконные наружные из ПВХ шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	1 143,90	657,06	5,53	751 611	6 326	-	597 729,00	1 457 287,00
						651,53	1,64	745 285	1 876	-	107 947,00	
Раздел 3 Добавить в смету 02-01-04 Отопление и вентиляция												
26	77	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	5,15	966,79	19,93	4 977	103	-	4 816,00	10 576,00
						946,86	7,75	4 874	40	-	783,00	
Раздел 4 Добавить в смету 02-01-06 Система связи												
27	79	1310-0901-1115	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1,00	5 490,26	798,90	5 490	799	-	3 173,00	9 356,00
						4 691,36	510,40	4 691	510	-	693,00	
4.1 Видеонаблюдение												
28	80	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61%	камера	4,00	6 159,42	7,05	24 638	28	-	15 011,00	42 821,00
						6 152,37	-	24 609	-	-	3 172,00	
29	83	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	360,00	96,16	1,11	34 618	400	-	24 762,00	64 130,00
						95,05	0,48	34 218	173	-	4 750,00	
30	85	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	360,00	436,22	18,01	157 039	6 484	-	109 758,00	288 141,00
						418,21	5,24	150 556	1 886	-	21 344,00	
31	87	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	1,00	4 191,88	115,28	4 192	115	-	2 970,00	7 735,00
						4 076,60	47,66	4 077	48	-	573,00	

Итого **14 228 599,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6840178,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	379019,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137245,00
- накладные расходы, тенге	5955432,00
в т.ч. зарплата, тенге	535989,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1053968,00
Всего	**14 228 599,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	128057,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	146438,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**290 062,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**14 793 156,00**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**12 130 387,92**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 455 646,55
Всего:	**13 586 034,47**

Принял (Подрядчик)

ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

М.П

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

М.П.