Приложение 1
к **приказу** Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Форма

Декларация о соответствии

«27» августа 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Еділ-Строй Сервис» г.Алматы, пр.Райымбека.217, БИН 080340002030
наименование организации, юридический адрес

в лице Назар А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к 20-ти малоэтажных шестиквартирных жилых домов в поселке Тукпай, Подстепновского сельского округа, Теректинского района, ЗКО» новое строительство, II (нормальный), технически и технологически не сложный.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «KazStroyProjectService» БИН 050740003523
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» №79 от 25.05.2021г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Линия ВЛ – 10 кВ	м	10	10	10	10
Линия КЛ – 10 кВ	м	70	70	70	70
КТПГ – 400 кВА 10/0,4 кВ	шт	1	1	1	1
Линия КЛ - 0,4 кВ	м	1838	1838	1838	1838
Опоры металлические	шт	16	16	16	16
Светильники уличные светодиодные 60 Вт	шт	16	16	16	16
Линия КЛ - 0,4 кВ	м	590	590	590	590
Водопровод Ø50 мм	м	430	430	430	430
Септики производительностью 3,0 $м^3$/сут	шт	20	20	20	20

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Выполнено строительство ЛЭП-10кВ от существующей опоры ВЛ-10кВ №14 в РУ-10 кВ ПС-110/35/10кВ "Пойма", выполнена отпайка на опору УОК-1 и далее до КТПГ прокладывается кабель АСБ-10 кВ. Установлена комплектная трансформаторная подстанция (КТПГ) с одним трансформатором мощностью 400кВА под одну секцию шин 10кВ. Ввод на стороне ВН и вывод на стороне НН предусмотрены кабельными.

Для удобства распределения сетей КЛ-0,4кВ на участке застройки равномерно в центре нагрузок установлены силовые напольные шкафы ШРС на 5 групп в количестве 4шт. От них до жилых домов прокладываются кабельные линии 0,4 кВ. Сами шкафы запитаны от проектируемой КТПГ- 400кВА.

Освещение территории дворов 20-ти жилых домов осуществляется светильниками, установленными на металлических опорах ОНТ-7/8,5м на кронштейне на 1-ин светильник. Питающая сеть наружного освещения выполнена от КТПГ- 400кВА. Управление светильниками наружного освещения предусмотрено через фотореле и панель уличного освещения в КТПГ- 400кВА.

Водоснабжение 20-ти жилых домов выполнена с одним вводом Ø50 мм, от ранее проложенного водопровода Ø50 мм.

Наружные сети канализации 20-ти жилых домов выполнены из полипропиленовых гофрированных труб Ø160 мм, из труб ПЭ SDR 17 Ø160 мм, для сброса сточных выполнено строительство септиков производительностью 3,0 м^3/сут, в количестве 20 штук (отдельно для каждого дома).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 64395,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 46544,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4437,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 57823974 тенге 00 тиын, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 51388799 тенге 62 тиын; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4437000 тенге, стоимость технического надзора 1572497 тенге 42 тиына, стоимость авторского надзора 570997 тенге 00 тиын, стоимость ПСД 3659450 тенге 00 тиын, стоимость экспертизы 632230 тенге 00 тиын;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____-_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство наружных инженерных сетей к 20-ти малоэтажных шестиквартирных жилых домов в поселке Тукпай, Подстепновского сельского округа, Теректинского района, ЗКО»,** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _Назар А.М._____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Еділ-Строй Сервис

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,01
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	1,838
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения10 кВ	км	0,070
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	16
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	1
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,01
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	16
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб Ø50 мм	м	434,3	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	Кран d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	6) из труб ПЭ SDR 17 Ø225 мм	м		
	7) из труб ПЭ SDR 17 Ø160 мм	м	12,12	
	8) из труба безнапорная Д100	м	498,96	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	20	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____
	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам



Заказчик:

Айбергенов К.И. _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор:

Аймукашев А.С. _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии*