Заказчик **ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Толебийского района»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство водопровода к крестьянскому хозяйству «Коркем», в Толебийском районе, ЮКО»**
наименование, адрес

Объект **«Строительство водопровода к крестьянскому хозяйству «Коркем», в Толебийском районе, ЮКО»**

А К Т
о приемке выполненных работ за Декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	51	78,35	72,93	3996	3719	1602	0,04	2
		м3		5,42	26,97	276	1376	97	0,11	5
2	Е0101-162-9 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	7,05	747,79	--	5272	--	5957	4,38	31
		м3		747,79	--	5272	--	113	--	--
3	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	780,30	--	1561	--	1763	4,57	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				780,30	--	1561	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-162-9 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м приямки и колодца	7,48	747,79	--	5593	--	6321	4,38	33
				747,79	--	5593	--	113	--	--
		м3								
5	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	110	196,00	196,00	21560	21560	4312	--	--
				--	39,20	--	4312	100	0,82	91
		т								
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	31	3,77	3,24	117	101	48	--	--
				0,48	1,12	15	35	97	--	--
		м3								
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах ПГС	8	167,18	--	1337	--	1511	1,21	10
				167,18	--	1337	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8	7,57	7,57	61	61	19	--	--
				--	2,46	--	20	97	0,01	--
		м3								
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	16	630,00	--	10080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
10	Е0101-18-6	Погрузка из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	42	78,35	72,93	3291	3063	1320	0,04	2
				5,42	26,97	228	1133	97	0,11	5
		м3								
11	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	71,4	196,00	196,00	13994	13994	2799	--	--
				--	39,20	--	2799	100	0,82	59
		т								
12	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	15	167,18	--	2508	--	2834	1,21	18
				167,18	--	2508	--	113	--	--
		м3								
13	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	22	7,57	7,57	167	167	52	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,46	--	54	97	0,01	--
14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	22	25,65	5,38	564	118	433	0,13	3
		м3		20,27	--	446	--	97	--	--
15	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,005	20732,90	424,40	104	2	63	59,30	--
		км		9495,00	159,75	47	1	130	0,78	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70204	42785			107
			Тенге			17283	9729			160
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70204				
	Материалы -		Тенге			54				
	Всего заработная плата -		Тенге				27012,00			
	Местные материалы -		Тенге			10081				
		Накладные расходы -	Тенге			29034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4355,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				31367,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				31367,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,4	1395,20	152,52	13115	1434	2576	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1445	537	130	0,28	3
17	Е0122-4-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 200 мм с соединением чугунными муфтами	0,04	956846,92	23806,04	38274	952	3088	297,00	12
		км		50400,00	8993,25	2016	360	130	43,92	2
18	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,04	10651,88	--	426	--	501	61,80	2
		км		9630,00	--	385	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	2	3689,43	83,18	7379	166	7453	16,84	34
		врезка		2835,00	31,50	5670	63	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59194	2552			58
			Тенге			9516	960			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59194				
	Материалы -		Тенге			35773				
	Всего заработная плата -		Тенге				10476,00			
	Местные материалы -		Тенге			11352				
		Накладные расходы -	Тенге			13618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2043,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12518,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12518,00			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
20	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	6,13	18491,09	1538,85	113350	9433	17469	9,66	59
		м3		1615,95	576,23	9906	3532	130	2,81	17
21	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-20-3	Соединительные элементы	0,095	175710,10	1826,10	16692	173	1169	42,70	4
		т		8100,00	690,75	770	66	140	3,37	--
23	С12021-267	Стремянки	0,046	133700,00	--	6150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	3,26	36,09	0,09	118	--	13	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,39	0,05	14	--	90	--	--
		м2								
25	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 на 4 раза	3,26	280,33	0,48	914	2	33	0,06	--
				11,08	0,20	36	1	90	--	--
		м2								
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	58,8	245,44	3,82	14432	225	2691	0,21	12
				37,35	1,44	2196	85	118	0,01	--
		м2								
27	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,48	1679,27	100,89	5844	351	665	0,85	3
				123,75	38,25	431	133	118	0,18	1
		м3								
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,74	5318,77	66,01	9255	115	403	1,35	2
				195,75	24,93	341	43	105	0,12	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			206955	10299			81
			Тенге			13693	3860			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160605				
	Материалы -		Тенге			37000				
	Всего заработная плата -		Тенге				17553,00			
	Местные материалы -		Тенге			99613				
		Накладные расходы -	Тенге			22445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3367,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20920,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6150				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6519				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2412				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			243164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20920,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			336352	55636			246
			Тенге			40492	14548			183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290002				
		Материалы -	Тенге			72827				
		Всего заработная плата -	Тенге				55041,00			
		Местные материалы -	Тенге			121046				
		Накладные расходы -	Тенге			65097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9765,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				64805,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6150				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6519				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40200				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2412				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42612				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			425537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				64805,00			
		Итого в текущих ценах, к = 2,08774				888411				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17768				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				906180				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				108742				
		Итого с НДС				1014921				
		Всего:				1014921				

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Толебийского района»
_____ Б.Жакипов

Технадзор
Инженер Эксперт
_____ Умбеталиев М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС»
СДАЛ:
_____