Заказчик **ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Толебийского района»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство водопровода к крестьянскому хозяйству «ЖерАна», в Толебийском районе, ЮКО»**
наименование, адрес

Объект **«Строительство водопровода к крестьянскому хозяйству «ЖерАна», в Толебийском районе, ЮКО»**

А К Т
о приемке выполненных работ за Декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	456	42,17	40,26	19232	18359	5652	0,01	6
		м3		1,86	10,92	848	4979	97	0,04	17
2	Е0101-162-9	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	689	650,25	--	448022	--	506265	3,81	2625
		м3		650,25	--	448022	--	113	--	--
3	Е0101-168-3	**Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений**	125	1032,72	402,72	129090	50340	128278	3,71	464
				630,00	278,16	78750	34770	113	1,20	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0101-162-9 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	75	780,30	--	58523	--	66130	4,57	343
		м3		780,30	--	58523	--	113	--	--
5	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	65	650,25	--	42266	--	47761	3,81	248
		м3		650,25	--	42266	--	113	--	--
6	Е0101-162-9	Разработка мокрого грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	7	650,25	--	4552	--	5143	3,81	27
		м3		650,25	--	4552	--	113	--	--
7	Е0101-168-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент	65,5	1239,26	483,26	81172	31654	80661	4,45	292
		м3		756,00	333,79	49518	21863	113	1,44	94
8	Е0101-18-6	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1275	78,35	72,93	99895	92984	40061	0,04	48
		м3		5,42	26,97	6911	34389	97	0,11	137
9	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2167,5	196,00	196,00	424830	424830	84966	--	--
		т		--	39,20	--	84966	100	0,82	1784
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2400	3,77	3,24	9040	7786	3725	--	8
		м3		0,48	1,12	1152	2688	97	--	9
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	654	32,23	30,77	21080	20124	6195	0,01	6
		м3		1,42	8,34	929	5458	97	0,03	19
12	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1111,8	196,00	196,00	217913	217913	43583	--	--
				--	39,20	--	43583	100	0,82	915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах ПГС	650	167,18	--	108667	--	122794	1,21	787
				167,18	--	108667	--	113	--	--
		м3								
14	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1200	7,57	7,57	9087	9087	2862	--	--
				--	2,46	--	2950	97	0,01	11
		м3								
15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1850	630,00	--	1165500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	124	167,18	--	20730	--	23425	1,21	150
				167,18	--	20730	--	113	--	--
		м3								
17	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	565	7,57	7,57	4279	4279	1347	--	--
				--	2,46	--	1389	97	0,01	5
		м3								
18	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	565	25,65	5,38	14490	3038	11109	0,13	73
				20,27	--	11453	--	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2878368	880393			5075
			Тенге			832320	237035			3142
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2878368				
Всего заработная плата -			Тенге				1069355,00			
Местные материалы -			Тенге			1165655				
		Накладные расходы -	Тенге			1179957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176994,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243499				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4301824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8808
		Сметная заработная плата -	Тенге				1246349,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4301824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8808
		Сметная заработная плата -	Тенге				1246349,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
19	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	92,3	1395,20	152,52	128777	14078	25297	1,02	94
				153,68	57,15	14185	5275	130	0,28	26
		м3								
20	E0123-1-2	**Устройство щебеночного основания под трубопроводы**	124	1527,45	152,52	189404	18912	33986	1,02	126
				153,68	57,15	19056	7087	130	0,28	35
		м3								
21	E0122-2-5	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами**	0,564	1471707,69	26919,94	830043	15183	56783	398,00	224
				67275,00	10170,00	37943	5736	130	49,66	28
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1148224**	**48173**			**445**
			Тенге			**71184**	**18097**			**88**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1148224				
	Материалы -		Тенге			772270				
	Всего заработная плата -		Тенге				89282,00			
	Местные материалы -		Тенге			256597				
		Накладные расходы -	Тенге			116066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17410,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1340147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							591
		Сметная заработная плата -	Тенге				106691,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1340147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							591
		Сметная заработная плата -	Тенге				106691,00			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
22	E0123-13-5	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	10,21	18491,09	1538,85	188794	15712	29097	9,66	99
				1615,95	576,23	16499	5883	130	2,81	29
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-20-3	Соединительные элементы	0,2	175710,10	1826,10	35142	365	2461	42,70	9
		т		8100,00	690,75	1620	138	140	3,37	1
25	С12021-267	Стремянки	0,11	133700,00	--	14707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	7,37	36,09	0,09	266	1	29	0,02	--
		м2		4,39	0,05	32	--	90	--	--
27	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 на 4 раза	7,37	280,33	0,48	2066	4	75	0,06	--
		м2		11,08	0,20	82	1	90	--	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	112,88	245,44	3,82	27705	431	5167	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4216	163	118	0,01	1
29	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,9	1679,27	100,89	8228	494	937	0,85	4
		м3		123,75	38,25	606	187	118	0,18	1
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,88	5318,77	66,01	15297	190	666	1,35	4
		м3		195,75	24,93	563	72	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			359205	17196			140
			Тенге			23618	6445			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277498				
	Материалы -		Тенге			72178				
	Всего заработная плата -		Тенге				30063,00			
	Местные материалы -		Тенге			164506				
		Накладные расходы -	Тенге			38432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5765,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				35828,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14707				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15589				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4020				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			421496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				35828,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4385797**	**945762**			**5660**
			Тенге			**927122**	**261578**			**3262**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4304090				
	Материалы -		Тенге			844448				
	Всего заработная плата -		Тенге				1188700,00			
	Местные материалы -		Тенге			1586758				
		Накладные расходы -	Тенге			1334455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							667
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				200168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5976858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9590
		Сметная заработная плата -	Тенге				1388869,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14707				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15589				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4020				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71020				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6063468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9590
		Сметная заработная плата -	Тенге				1388869,00			
		Итого в текущих ценах, к = 2,08774				12658956				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				253179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12912136**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1549456**				
		Итого с НДС				**14461592**				
		Всего:				**14461592**				

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Толебийского района»
_____ Б.Жакипов

Технадзор
Инженер Эксперт
_____ Умбеталиев М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС»
СДАЛ:
_____