Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту", БИН 890540000020, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Мерей, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, г.Астана, ул. Нурмагамбетова, 31А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому №116 по ПДП в мкр. Береке г. Костаная»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому №116 по ПДП в мкр. Береке г. Костаная»**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№7/7** от **29.06.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01 Кабельные сети 0,4 кВ. Работы, 02-02 Наружные сети газоснабжения работы, 02-03 Наружные тепловые сети работы, 02-04 Наружные сети связи работы, 02-05 Наружные сети водоснабжения работы, 02-06 Наружные сети канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01 Кабельные сети 0,4 кВ									
1	15	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		22,4	577,05	291,01	12925,92	6518,62	1170,18	5510,45	19911,28
				м кабеля		233,80	107,87	5237,12	2416,29		1474,91	
			02-02 Наружные сети газоснабжения									
2	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0078	587232,99	274022,75	4580,42	2137,38	0,00	3056,75	8248,14
				км трубопровода		313210,24	82639,72	2443,04	644,59		610,97	
			02-03 Наружные тепловые сети									
3	47	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,028	1595254,14	681355,09	44667,12	19077,94	440,48	30138,56	80790,13
				км трубопровода		898167,60	189082,06	25148,69	5294,30		5984,45	
			02-04 Наружные сети связи									
4	9	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам		26,4	519,48	44,83	13714,27	1183,51	1652,38	8129,15	23590,90
				м		412,06	15,61	10878,38	412,10		1747,47	
			02-05 Наружные сети водоснабжения									
5	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0022	587232,99	274022,75	1291,91	602,85	0,00	862,16	2326,40
				км трубопровода		313210,24	82639,72	689,06	181,81		172,33	
6	16	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,001	1531883,49	1127063,30	1531,88	1127,06	0,00	674,48	2382,87
				км трубопровода		404820,19	276471,03	404,82	276,47		176,51	
			02-06 Наружные сети канализации									
7	10	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка		14,8	4032,05	31,84	59674,34	471,23	56882,91	2487,32	67134,60
				м трубопровода		156,77	12,99	2320,20	192,25		4972,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**138385,86**	**31118,60**	**60145,94**	**50858,88**	**204384**
								47121,32	**9417,81**	**0,00**	**15139,58**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**24526,12**
			ИТОГО									**228910,44**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Айтмухамбет А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту", БИН 890540000020
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Ахмедов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)