авторда!

"Шалқар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№ 177 «17» 08 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» август 2020 года

Заказчик ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководитель отдела Князбаев Қайрат Амангелдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
« 12 » август 2020 г. ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г. Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78 Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
« 12 » август 2020 г. ТОО «Фараб» Өтешов Дайрабай Шамғалиұлы аттестат эксперта №KZ37VJE00014663 от 22.12.2015 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
« 12 » август 2020 г. ТОО «Актам-инжиниринг» Бурамбаева Ирина Николаевна.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «СМР по объекту «Строительство сетей газоснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, с.Бозой
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «20» августа 2018 года №10 Аким Бозойского сельского округа Шалкарского района;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» талон №KZ32REA00170140 от 30.04.2020 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Актам-инжиниринг»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №135 от 04.12.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 08.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5;

фактически, месяц: 2,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая	метр	3331		3331	

протяженность газопровода			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Данный проект разработан на основании задания на проектирование, выданное ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" и технических условий №692 от 13.07.2018г. выданных АО "КазТрансГаз Аймак".

Точка врезки - подземный газопровод среднего давления Ø108 Р(проект)=3,0 кгс/см², Р(раб)=2,5 кгс/см². На точке врезки предусмотрено отключающее устройство с задвижкой Ду100мм в ограждении 2х1м.

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода среднего давления от точки врезки до проектируемого ГРПШ с ограждением размера 2х3м (возле зоны развития села Бозой).

Проектируемый газопровод выполнить подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø110 с толщиной стенки 10,0мм по СТ РК ИСО 4437- 2004.

Проектом предусмотрен переход газопровода среднего давления через автомобильную дорогу насосной станции с.Бозой с асфальтобетонным покрытием, на участке от ПК11+73,0 до ПК11+88,0. Газопровод на переходе через автодорогу запроектирован из полиэтиленовых труб Ø110х10,0 SDR11 ПЭ100. Переход выполнить методом Горизонтально-наклонного бурения (ГНБ). Согласно норме МСН 4.30-01-2003, глубина укладки газопровода в месте пересечения, при производстве работ методом ГНБ, должна быть не менее 1,5м от подошвы насыпи до верхней образующей футляра. Прокладку газопровода в месте пересечения с автодорогой выполнить в полиэтиленовом футляре SDR11 ПЭ100 Ø200х18,2. Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем прокладки вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТ 6323-79, сечением 2,5мм² с выходом концов его на поверхность под ковер. Повороты полиэтиленового газопровода в вертикальной плоскости выполнить при помощи отводов по ТУ 6-19-359-87. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотреть укладку полиэтиленовой ленты желтого цвета с надписью: "Сақ болыңыз! Газ! Осторожно! Газ!" по ГОСТ 10354-82 на расстоянии 20 см от присыпанного грунта. Трассу полиэтиленового газопровода вне пределов населенного пункта следует обозначать на местности опознавательными железобетонными столбиками, устанавливаемыми на расстоянии на 1,0м от газопровода справа, по ходу газа, а также на углах поворота. Через каждые 500 метров проектом предусмотрена установка контрольных пунктов. Контроль качества сварных стыков согласно табл.15 п.3 МСН 4.03-01-2003 для газопровода среднего давления составляет - 25%. Для понижения давления со среднего до низкого и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-13-2Н-У1. Строительство и монтаж газопровода вести согласно МСН 4.03-01-2003г, МСП 4.03- 103-2005, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-103-2013.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **59 697,43** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **39294,2** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **152,71** тысяч тенге, прочие расходы **20250,52** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **42472,36** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **37321,89** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **152,71** тысяч тенге, прочие расходы **4997,76** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **СМР по объекту «Строительство сетей газоснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Князбаев Қайрат Амангелдіұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Өтешов Дайрабай Шамғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Бурамбаева Ирина Николаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	3331	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	32	
	Протяженность подземной прокладки:	м	3200	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	32	
5	Количество задвижек d = 100мм	шт	2	
6	Подземный кран d = 110 мм	шт	2	
7	Подземный кран d = 63 мм	шт	2	

8	Вентили (клапан) d =	шт	
	d =	шт	
7	Кран проходной d = 50 мм	шт	32
	d =	шт	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	
9	Переходники	шт	
10	Затворы поворотные	шт	
11	Регуляторы давления	шт	
12	Скважины	шт	
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____

Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	труба	SDR17	ПЭ	160x9,5	445	
2	труба	SDR17	ПЭ	110x6,6	185	
3	труба	SDR17	ПЭ	63x3,8	627	

4	труба	ГОСТ-10704-91	сталь	57х3,0	128
5	труба	SDR11	ПЭ	110х10,0	1943
6					

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
Руководитель
Князбаев Қайрат Амангелдіұлы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор
Бурамбаева Ирина Николаевна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П