Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"9" 10 2020 года

Заказчик является ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

« 9 » 10 2020 года, ТОО «МехРемСервис – Автоматика», директор Шанбатыров Ж.М., 41 разъезд, Курсантское шоссе, 1 «А».

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

« 9 » 10 2020г. ТОО «Фараб» директор Жаксыбаев А. Б. аттестаты эксперта №KZ72VJE00037992 от 21.05.2018 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

« 9 » 10 2020г. ТОО «Актам-инжиниринг» г. Актобе ул. А. Молдагулова 56Е

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки с. Саржансай Мартукского района.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

По адресу: Актюбинская область, Мартукский район, с. Саржансай.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» ноября 2017 года №85 Аким Саржансайского сельского округа Мартукского района;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» талон №KZ41REA00172791 от 15.05.2020 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно – сметной документации) ТОО «Актам-инжиниринг №18017223

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства» ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Май 2020 ;
месяц, год

окончание работ октябрь 2020 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 4 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	метр	16826		17389	
Газопровод высокого давления	метр	3		3	
Общая протяженность газопровода среднего давления	метр	16823		17386	
ГРПШ-13-2В-У1	шт	1		1	
ГРПШ-6	шт	646		646	

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**

Рабочий проект разработан на основании технических условий №03-2019-00994 от 28.03.2019г. выданных АО «КазТрансГаз Аймак»

Точка подключения-существующий газопровод высокого давления II категории к с.Саржансай диаметром 159мм Р=(0,6кгс/см2) Р=0,5 Мпа (5,0кгс/см2) в ограждении 7,5х3,0м.

Для понижения давления с высокого до среднего и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-13-2В-У1 с узлом учета газа Основным элементов газового оборудования ГРПШ-13-2В-У1 является блок редуцирования, состоящий из входной задвижки, регулятора давления РДГ-50В, выходной задвижки и предохранительного сбросного клапан. Учет расхода газа предусмотрен ротационным газовым счетчиком с корректором и обогревом. Внутренние газопроводы выполнены из стальных электросварных труб. ГРПШ имеет ограждение 3D панелей по металлическим стойкам с калиткой.

Молниезащита предусмотрена из стальных труб, конструкция молниеприемника высотой 8,0м установлена на глубину промерзания грунта

,заземляющее устройство-вертикальные электроды путем присоединения к контуру заземления.

На входе и выходе ГРПШ установлено отключающее устройство задвижка диаметром 100мм.

Подземный газопровод среднего давления Р=3кгс/см2 предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 125х7,4мм,110х6,6мм,90х5,4мм,75х4,5мм,63х3,8мм,50х3,0мм,40х2,4мм,32х2,3мм и надземный газопровод среднего давления из труб стальных диаметром 108мм,57мм,25мм,15мм.

Переход полиэтилен-сталь выполнены с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь повороты в горизонтальной и вертикальной плоскостях-с помощью отводов.

Укладка полиэтиленового газопровода и соединений осуществлена на мягкий грунт толщиной 10см.

Контроль качества сварных стыков надземного стального газопровода среднего давления согласно п.3 табл. 14 МСН 4.03-01-2003 составляет 5%, подземного полиэтиленового газопровода среднего давления со средней степенью автоматизации составляет п.1 табл. 15-25%

На границе участков жилых домов предусмотрен выход из земли стальной трубой диаметром 25мм. Для каждого жилого дома предусмотрен установка ГРПШ-6 с регулятором давления для понижения давления со среднего на низкое рабочее давление.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г. «Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов», «Требований к безопасности систем газоснабжения» и «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной

документации): всего 190766,918 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 137662,930 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 15462,604 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 154350,538 тысяч тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 154350,538 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 15462,604 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки с. Саржансай Мартукского района

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Кульшанов Нурмухан Шидербаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: Жаксыбаев А. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Буранбаева И. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик: Шанбатыров Ж. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	16823	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	563	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		

9	Переходники	шт
10	Затворы поворотные	шт
11	Регуляторы давления	шт
12	Скважины	шт
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт
	-//- (тип____, марка ____)	шт
	-//- (тип____, марка ____)	шт

Горизонтальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____

Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	труба	SDR11	ПЭ	160x14.6	103м	
2	труба	SDR11	ПЭ	140x12.7	75м	
3	труба	SDR11	ПЭ	110x10.0	116м	
4	труба	SDR11	ПЭ	90x8.2	120м	
5	труба	SDR11	ПЭ	75x6.8	78м	
6	труба	SDR11	ПЭ	63x58	270м	
7	труба	SDR17	ПЭ	110x6.6	2124м	
8	труба	SDR17	ПЭ	125x7.4	108м	
9	труба	SDR17	ПЭ	90x5.4	1372м	
10	труба	SDR17	ПЭ	75x4.5	679м	

11	труба	SDR17	ПЭ	63x3,8	901
12	труба	SDR17	ПЭ	50x2,3	993
13	труба	SDR17	ПЭ	32x2,3	9787
14	труба	SDR17	ПЭ	40x2,4	859
15	Труба	ГОСТ 10704-91	сталь	25x2,8	136
16	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	15x2,5	382
17	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	108x4,0	4
18	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	57x3,5	19
19	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	159x4,5	22

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Кульшанаев Н. Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Бурамбаева И. Н._-/
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта

Место печати (при наличии)