Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостройтельства" ИИН/БИН 210440025687

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited" ИИН/БИН 100940016554

Наименование стройки: "Строительство 24-х квартирных четырехэтажных арендных 30-ти жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района .Газоснабжение"

Наименование объекта: "Строительство 24-х квартирных четырехэтажных арендных 30-ти жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района .Газоснабжение"

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2022г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		57	28.09.2022г				
		Доп.соглашения					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала гола по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС (7+8)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	83 720 811,55								10 046 497,39	93 767 308,94
В том числе за декабрь месяц 2022 г.		26 716 601,56							3 205 992,19	29 922 593,75
Возврат 5% согласно договора		2 850 210,50							342 025,26	3 192 235,76
Итого к оплате		**29 566 812,06**							**3 548 017,45**	**33 114 829,51**

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

Руководитель_____**Дербисов Е. К.**

Подрядчик: ТОО ""АЭS and Limited"", директор _____**Рахатұлы .**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отделстроительства, архитектуры и градостроительства"Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 14, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 24-х квартирных четырехэтажных арендных 30-ти жилых домов в селе Мангистау, Мунайлинского района Мангистауской области. Газоснабжение**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 24-х квартирных четырехэтажных арендных 30-ти жилых домов в селе Мангистау, Мунайлинского района Мангистауской области. Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2022 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 Газоснабжение (I-очередь)									
			Смета: 2-1-1 Наружные сети газоснабжения (I-очередь)									
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ПГБ-13-2В-У1)									
1	2	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт блочный с отоплением конвекторного типаПГБ-13-2В-У1	шт	1	4017857,14		4017857				4017857
										4017857		
			Отпускная цена			4017857		4017857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		48214				
			Сметная стоимость оборудования					*4066071*				
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ПГБ-13-2В-У1)									4066071
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ОТ ПГБ-13-2В-У1 ДО ПГБ-07-2У1; ПГБ-13-2Н-У1)									
2	62	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	296,784	33,89	33,89	10058	10058	0	3177	14294
						0	14,87	0	4413		1059	
3	63	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	грунт 1, 2 группы. уплотнение пневматическими трамбовками	296,784	201,96	88,02	59938	26123	0	34444	101933
						113,94	47,25	33816	14023		7551	
4	64	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,976	1064,65	0	35108	0	0	25278	65217
						1064,65	0	35108	0		4831	
5	65	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	604,56	46,2	46,2	27931	27930	0	8823	39694
						0	20,27	0	12254		2940	
6	66	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	604,56	240,88	104,78	145626	63345	0	83727	247701
						136,1	56,25	82281	34006		18348	
7	71	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,271	391784,94	301501,36	106174	81707	244	43665	161826
						89383,24	87679,6	24223	23761		11987	
8	72	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,187	570209,29	438809,31	106629	82057	245	43853	162521
						130089,62	127610,12	24327	23863		12039	
9	73	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1693,08	1007,91	8465	5040	0	5082	14631
						685,17	341,52	3426	1708		1084	
10	76	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,458	32941,55	20940,05	15087	9590	0	5001	21695
						12001,5	5900,64	5497	2702		1607	
11	80	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт блочный (для жилым домам) ПГБ-07-2У1		1	3303571,43		3303571				3303571

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						3303571		
			Отпускная цена			3303571		3303571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		39643				
			Сметная стоимость оборудования					***3343214***				
12	81	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт блочный (для котельной) ПГБ-13-2Н-У1		1	4017857,14		4017857				4017857
				шт						4017857		
			Отпускная цена			4017857		4017857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		48214				
			Сметная стоимость оборудования					***4066071***				
13	82	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное		4	1549,04	37,74	6196	151	224	3551	10527
				стык		1455,3	0	5821	0		780	
14	83	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		3	2215,29	51	6646	153	256	3805	11287
				стык		2079	0	6237	0		836	
15	84	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство		4	7771,61	2409,85	31086	9639	2344	23098	58519
				шт.		4775,82	1057	19103	4228		4335	
16	86	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,96	107,63	2,5	103	2	43	40	154
				м2		60,3	0,36	58	0		11	
17	87	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,96	82,54	1,8	79	1	44	24	111
				м2		35,25	0,36	34	0		8	
18	88	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,001	28038,57	1245,38	28	1	19	7	38
				м3		7384,3	360,31	7	0		3	
19	90	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка		0,00078	377550,18	80992,02	294	63	0	251	589
				км трубопровода		296522	28481,22	231	22		44	
20	92	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1693,08	1007,91	1693	1008	0	1016	2926
				шт.		685,17	341,52	685	342		217	
21	94	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка		0,01	694980,67	212581,49	6950	2126	8	5529	13477
				км трубопровода		481624	76901,92	4816	769		998	
22	96	Е11-221401-0302	Трубы стальные и полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		10	1835,06	8,94	18351	89	2115	16018	37119
				м трубы, уложенной в футляре		1614,6	3,42	16146	34		2750	
23	97	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом ипрядью		1	7210,52	911,79	7211	911	5272	1042	8913
				футляр		1027,04	25,31	1027	25		660	
24	98	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство		1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630
				шт.		4775,82	1057	4776	1057		1084	
25	100	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,19	107,63	2,5	20	0	9	8	30
				м2		60,3	0,36	11	0		2	
26	101	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,19	82,54	1,8	16	0	9	5	23
				м2		35,25	0,36	7	0		2	
27	102	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,001	28038,57	1245,38	28	1	19	7	38
				м3		7384,3	360,31	7	0		3	
28	104	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка		0,00078	377550,18	80992,02	294	63	0	251	589
				км трубопровода		296522	28481,22	231	22		44	
29	106	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1693,08	1007,91	1693	1008	0	1016	2926
				шт.		685,17	341,52	685	342		217	
30	111	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом ипрядью		1	7210,52	911,79	7211	911	5272	1042	8913

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				футляр		1027,04	25,31	1027	25		660	
31	112	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630
						4775,82	1057	4776	1057		1084	
32	114	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,5	20	0	9	8	30
						60,3	0,36	11	0		2	
33	115	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	82,54	1,8	16	0	9	5	23
						35,25	0,36	7	0		2	
34	116	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	6618,12	1944,86	6618	1945	531	4822	12355
						4142,64	727,84	4143	728		915	
35	119	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00208	1363732,29	445932,05	2837	927	94	2226	5468
						872508	208308,64	1815	433		405	
36	120	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммГОСТ 10705-80	м	2,08832	4994		10429		10429		11263
											834	
37	121	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0042	1255927,98	564269,12	5275	2370	79	3639	9627
						672930,4	202162,72	2826	849		713	
38	123	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,001	1551073,25	612749,77	1551	613	68	1104	2867
						870534	245108,84	871	245		212	
39	126	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1693,08	1007,91	5079	3024	0	3049	8778
						685,17	341,52	2056	1025		650	
40	129	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	580205,54	164158,1	754	214	0	611	1474
						415948	58965,14	541	77		109	
41	131	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0013	570209,29	438809,31	741	571	2	305	1130
						130089,62	127610,12	169	166		84	
42	132	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2495,39	1484,19	2495	1484	0	1499	4314
						1011,2	503,06	1011	503		320	
43	134	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,03	107,63	2,5	111	2	46	43	166
						60,3	0,36	62	0		12	
44	135	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,03	82,54	1,8	85	1	47	25	119
						35,25	0,36	36	0		9	
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ОТ ПГБ-13-2В-У1 ДО ПГБ-07-2У1; ПГБ-13-2Н-У1)									8481850
			Раздел: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ПГБ-07-2У1									
45	251	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	623,52	134,55	125,69	83895	78371	0	21643	113981
						8,86	39,35	5524	24536		8443	
46	252	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1108,8264	280,47	262,06	310993	290579	0	80203	422492
						18,41	82,05	20413	90979		31296	
47	253	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	34,2936	9656,86	0	331168	0	0	238441	615178
						9656,86	0	331168	0		45569	
48	259	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,302	448639,59	116024,15	135489	35039	30	111733	267000
						332516	41198,84	100420	12442		19778	
49	260	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,564	580205,54	164158,1	327236	92585	56	265173	639802
						415948	58965,14	234595	33256		47393	
50	264	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводдиаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	кмтрубопровода	0,302	391784,94	301501,36	118319	91053	272	48660	180337
						89383,24	87679,6	26994	26479		13358	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	265	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,564	570209,29	438809,31	321598	247488	739	132262	490169
						130089,62	127610,12	73371	71972		36309	
52	266	Е11-220801-0201	Фасонные частиполиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	47	1693,08	1007,91	79575	47371	0	47772	137535
						685,17	341,52	32203	16051		10188	
53	272	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,871	32941,55	20940,05	28692	18238	0	9512	41260
						12001,5	5900,64	10453	5139		3056	
54	275	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	9	2495,39	1484,19	22459	13358	0	13492	38827
						1011,2	503,06	9101	4528		2876	
55	278	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщинастенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1549,04	37,74	3098	75	112	1775	5263
						1455,3	0	2911	0		390	
56	279	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1549,04	37,74	4647	113	168	2663	7895
						1455,3	0	4366	0		585	
57	280	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	2215,29	51	15507	357	597	8877	26335
						2079	0	14553	0		1951	
58	281	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	6	7771,61	2409,85	46630	14459	3516	34647	87779
						4775,82	1057	28655	6342		6502	
			Итого по разделу: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ПГБ-07-2У1									3073853
			ИТОГО:					13959132	1267034	34099	1355497	15485703
								1182638	420403	11339285	307145	
			Смета: 2-1-2 Ограждение и фундамент под ПГБ-07-2У1, ПГБ-13-2В-У1,ПГБ-13-2Н-У1 (I-очередь)									
1	6	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,5134	213881,36	44589,34	109807	22892	2820	64347	188086
						163800	17844	84095	9161		13932	
2	25	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,66541	213881,36	44589,34	142319	29671	3654	83399	243775
						163800	17844	108994	11874		18057	
3	44	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,25006	213881,36	44589,34	53483	11150	1373	31341	91610
						163800	17844	40960	4462		6786	
4	63	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,58836	213881,36	44589,34	125839	26235	3231	73742	215547
						163800	17844	96373	10499		15966	
5	76	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,1709458	213881,36	44589,34	36562	7622	939	21426	62627
						163800	17844	28001	3050		4639	
			ИТОГО:					468010	97570	46116	1629752	16287348
								358423	39046	11339285	366525	
			Итого по объекту:									14427143
			Объект: 2-2 Газоснабжение (II-очередь)									
			Смета: 2-2-1 Наружные сети газоснабжения (II-очередь)									
			Раздел: 4. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ОТ ПГБ-13-2В-У1 ДО ПГБ-07-2У1)									
1	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1590,192	33,89	33,89	53892	53891	0	17025	76590
						0	14,87	0	23646		5673	
2	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	грунт 1, 2 группы. уплотнение пневматическими трамбовками	1590,192	201,96	88,02	321155	139969	0	184553	546165
						113,94	47,25	181186	75137		40457	
3	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		176,688	1064,65	0	188111	0	0	135440	349435

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		1064,65	0	188111	0		25884	
4	7	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	736,2	46,2	46,2	34012	34013	0	10744	48337
						0	20,27	0	14923		3581	
5	8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	736,2	240,88	104,78	177336	77139	0	101958	301637
						136,1	56,25	100197	41411		22343	
6	11	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,804	570209,29	438809,31	458448	352803	1054	188543	698750
						130089,62	127610,12	104592	102599		51759	
7	15	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт блочный (для жилым домам) ПГБ-07-2У1	шт	1	3303571,43		3303571				3303571
										3303571		
			Отпускная цена			3303571		3303571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		39643				
			Сметная стоимость оборудования					*3343214*				
8	16	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт блочный (для котельной) ПГБ-13-2Н-У1	шт	1	4017857,14		4017857				4017857
										4017857		
			Отпускная цена			4017857		4017857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		48214				
			Сметная стоимость оборудования					*4066071*				
9	17	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0061	1255927,98	564269,12	7661	3442	114	5285	13982
						672930,4	202162,72	4105	1233		1036	
10	19	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1693,08	1007,91	8465	5040	0	5082	14631
						685,17	341,52	3426	1708		1084	
11	22	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	1,227	32941,55	20940,05	40419	25693	0	13399	58123
						12001,5	5900,64	14726	7240		4305	
12	25	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методомрадиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	29536,45	27235,6	118146	108942	59	33973	164289
						2286	7047,28	9144	28189		12170	
13	26	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	2215,29	51	19938	459	768	11414	33860
						2079	0	18711	0		2508	
14	27	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	кмтрубопровода	0,27	269664,09	70154,49	72809	18942	0	59936	143365
						199509,6	24719,3	53868	6674		10620	
15	28	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб, диаметр 89 мм	км трубопровода	0,06	592973,12	176064,32	35578	10564	0	30018	70844
						416908,8	88450,22	25015	5307		5248	
16	31	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,423	391784,94	301501,36	165725	127535	381	68157	252593
						89383,24	87679,6	37809	37088		18711	
17	34	Е11-130301-0404 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза	м2	174,8	262,19	5,01	45831	876	23874	14633	65301
						120,6	0,72	21081	126		4837	
18	35	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	174,8	165,09	3,6	28858	629	15905	8590	40444
						70,5	0,72	12323	126		2996	
19	67	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,75	2282,41	0	1712	0	0	1233	3181
						2282,41	0	1712	0		236	
20	68	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6	1064,65	0	639	0	0	460	1187
						1064,65	0	639	0		88	
21	69	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,8	2765,82	168,7	2213	135	1782	330	2746

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		370,04	68,82	296	55		203	
22	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	972,88	20,65	3892	82	2305	1412	5728
						375,88	3,6	1504	14		424	
23	72	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,07924	148407,98	2677,18	11760	212	203	7874	21205
						143165	843,52	11344	67		1571	
24	74	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0066	136899,35	6397,79	904	42	57	557	1578
						121808	570,92	804	4		117	
25	76	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3	107,63	2,5	248	6	103	96	372
						60,3	0,36	139	1		28	
26	77	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3	82,54	1,8	190	4	105	57	267
						35,25	0,36	81	1		20	
27	78	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3	2282,41	0	685	0	0	493	1272
						2282,41	0	685	0		94	
28	79	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,24	1064,65	0	256	0	0	184	475
						1064,65	0	256	0		35	
29	80	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	2765,82	168,7	885	54	713	132	1098
						370,04	68,82	118	22		81	
30	82	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	972,88	20,65	1557	33	922	565	2292
						375,88	3,6	601	6		170	
31	83	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,031696	148407,98	2677,18	4704	85	81	3150	8482
						143165	843,52	4538	27		628	
32	85	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112	136899,35	6397,79	153	8	10	95	268
						121808	570,92	136	1		20	
33	87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,88	107,63	2,5	95	2	39	37	143
						60,3	0,36	53	0		11	
34	88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,88	82,54	1,8	73	1	40	22	103
						35,25	0,36	31	0		8	
35	113	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5721		5721		5721		6179
											458	
36	121	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6	2282,41	0	1369	0	0	986	2543
						2282,41	0	1369	0		188	
37	122	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,48	1064,65	0	511	0	0	368	949
						1064,65	0	511	0		70	
38	123	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,64	2765,82	168,7	1770	108	1425	264	2197
						370,04	68,82	237	44		163	
39	125	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	972,88	20,65	3113	67	1844	1129	4581
						375,88	3,6	1203	12		339	
40	126	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,063392	148407,98	2677,18	9408	169	163	6299	16964
						143165	843,52	9076	53		1257	
41	128	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00528	136899,35	6397,79	723	34	46	446	1262
						121808	570,92	643	3		93	
42	130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,84	107,63	2,5	198	5	82	77	297
						60,3	0,36	111	1		22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	131	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,84	82,54	1,8	152	4	84	45	213
						35,25	0,36	65	1		16	
44	132	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3	2282,41	0	685	0	0	493	1272
						2282,41	0	685	0		94	
45	133	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,24	1064,65	0	256	0	0	184	475
						1064,65	0	256	0		35	
46	134	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	2765,82	168,7	885	54	713	132	1098
						370,04	68,82	118	22		81	
47	136	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	972,88	20,65	1557	33	922	565	2292
						375,88	3,6	601	6		170	
48	137	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,031696	148407,98	2677,18	4704	85	81	3150	8482
						143165	843,52	4538	27		628	
49	139	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112	136899,35	6397,79	153	8	10	95	268
						121808	570,92	136	1		20	
50	141	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,88	107,63	2,5	95	2	39	37	143
						60,3	0,36	53	0		11	
51	142	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,88	82,54	1,8	73	1	40	22	103
						35,25	0,36	31	0		8	
52	143	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	4	7771,61	2409,85	31086	9639	2344	23098	58519
						4775,82	1057	19103	4228		4335	
53	145	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,96	107,63	2,5	103	2	43	40	154
						60,3	0,36	58	0		11	
54	146	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,96	82,54	1,8	79	1	44	24	111
						35,25	0,36	34	0		8	
55	147	Е11-240105-0106 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	3	26456,45	11602,06	79369	34807	1946	54787	144888
						14205,8	4240,84	42617	12723		10732	
56	168	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3	2282,41	0	685	0	0	493	1272
						2282,41	0	685	0		94	
57	169	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,24	1064,65	0	256	0	0	184	475
						1064,65	0	256	0		35	
58	170	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	2765,82	168,7	885	54	713	132	1098
						370,04	68,82	118	22		81	
59	172	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	972,88	20,65	1557	33	922	565	2292
						375,88	3,6	601	6		170	
60	173	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,031696	148407,98	2677,18	4704	85	81	3150	8482
						143165	843,52	4538	27		628	
61	175	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00264	136899,35	6397,79	361	17	23	223	631
						121808	570,92	322	2		47	
62	177	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,92	107,63	2,5	99	2	41	39	149
						60,3	0,36	55	0		11	
63	178	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,92	82,54	1,8	76	1	42	23	107
						35,25	0,36	32	0		8	
64	200	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3	2282,41	0	685	0	0	493	1272
						2282,41	0	685	0		94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	201	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,24	1064,65	0	256	0	0	184	475
						1064,65	0	256	0		35	
66	202	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	2765,82	168,7	885	54	713	132	1098
						370,04	68,82	118	22		81	
67	204	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	972,88	20,65	1557	33	922	565	2292
						375,88	3,6	601	6		170	
68	205	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,031696	148407,98	2677,18	4704	85	81	3150	8482
						143165	843,52	4538	27		628	
69	207	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112	136899,35	6397,79	153	8	10	95	268
						121808	570,92	136	1		20	
70	209	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,88	107,63	2,5	95	2	39	37	143
						60,3	0,36	53	0		11	
71	210	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,88	82,54	1,8	73	1	40	22	103
						35,25	0,36	31	0		8	
72	211	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3	2282,41	0	685	0	0	493	1272
						2282,41	0	685	0		94	
73	212	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,24	1064,65	0	256	0	0	184	475
						1064,65	0	256	0		35	
74	213	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	2765,82	168,7	885	54	713	132	1098
						370,04	68,82	118	22		81	
75	215	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	972,88	20,65	1557	33	922	565	2292
						375,88	3,6	601	6		170	
76	216	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,031696	148407,98	2677,18	4704	85	81	3150	8482
						143165	843,52	4538	27		628	
77	218	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00066	136899,35	6397,79	90	4	6	56	158
						121808	570,92	80	0		12	
78	220	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,88	107,63	2,5	95	2	39	37	143
						60,3	0,36	53	0		11	
79	221	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,88	82,54	1,8	73	1	40	22	103
						35,25	0,36	31	0		8	
80	222	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,45	2282,41	0	1027	0	0	740	1908
						2282,41	0	1027	0		141	
81	223	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,36	1064,65	0	383	0	0	276	712
						1064,65	0	383	0		53	
82	224	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,48	2765,82	168,7	1328	81	1069	198	1648
						370,04	68,82	178	33		122	
83	226	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	972,88	20,65	2335	50	1383	847	3437
						375,88	3,6	902	9		255	
84	227	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,029076	148407,98	2677,18	4315	78	75	2889	7780
						143165	843,52	4163	25		576	
85	229	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00099	136899,35	6397,79	136	7	9	84	238
						121808	570,92	121	1		18	
86	231	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,81	107,63	2,5	87	2	36	34	131
						60,3	0,36	49	0		10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	232	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,81	82,54	1,8	67	1	37	20	94
						35,25	0,36	29	0		7	
88	233	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0021	1001265,38	293440,54	2103	617	27	1751	4162
						694848	147417,04	1459	310		308	
89	236	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0033	1255927,98	564269,12	4145	1862	62	2859	7564
						672930,4	202162,72	2221	667		560	
90	239	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	3896,98	159,9	3897	160	319	3473	7960
						3418,52	90	3419	90		590	
91	242	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,001	1021697,01	265764,77	1022	266	45	812	1981
						710640	109936,48	711	110		147	
92	245	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1693,08	1007,91	3386	2016	0	2033	5853
						685,17	341,52	1370	683		434	
93	248	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	448639,59	116024,15	583	151	0	481	1149
						332516	41198,84	432	54		85	
94	250	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0013	391784,94	301501,36	509	392	1	209	776
						89383,24	87679,6	116	114		58	
95	251	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	107,63	2,5	43	1	18	17	65
						60,3	0,36	24	0		5	
96	252	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	82,54	1,8	33	1	18	10	46
						35,25	0,36	14	0		3	
97	253	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0002	1001265,38	293440,54	200	58	3	167	396
						694848	147417,04	139	29		29	
98	255	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0021	1255927,98	564269,12	2637	1185	39	1819	4813
						672930,4	202162,72	1413	425		357	
99	266	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,03	107,63	2,5	2479	57	1032	964	3718
						60,3	0,36	1389	8		275	
100	267	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,03	82,54	1,8	1901	41	1048	566	2664
						35,25	0,36	812	8		197	
101	277	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,36	107,63	2,5	254	6	106	99	381
						60,3	0,36	142	1		28	
102	278	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,36	82,54	1,8	195	4	107	58	273
						35,25	0,36	83	1		20	
103	279	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,8	2282,41	0	10956	0	0	7888	20351
						2282,41	0	10956	0		1507	
104	280	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,6	1064,65	0	3833	0	0	2760	7120
						1064,65	0	3833	0		527	
105	281	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	м2 покрытия	3,75	2765,82	168,7	10372	633	8352	1547	12873
						370,04	68,82	1388	258		954	
106	283	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	972,88	20,65	11675	248	6916	4235	17183
						375,88	3,6	4511	43		1273	
107	284	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,36447	148407,98	2677,18	54090	975	935	36216	97530
						143165	843,52	52179	307		7224	
108	286	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0078	136899,35	6397,79	1068	49	68	659	1865
						121808	570,92	950	4		138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	288	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,05	107,63	2,5	1082	26	451	421	1623
						60,3	0,36	606	4		120	
110	289	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,05	82,54	1,8	830	18	457	247	1163
						35,25	0,36	354	4		86	
111	292	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка	км трубопровода	0,00078	377550,18	80992,02	294	63	0	251	589
						296522	28481,22	231	22		44	
112	294	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1693,08	1007,91	1693	1008	0	1016	2926
						685,17	341,52	685	342		217	
113	296	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,01	694980,67	212581,49	6950	2126	8	5529	13477
						481624	76901,92	4816	769		998	
114	298	Е11-221401-0302	Трубы стальные и полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1835,06	8,94	18351	89	2115	16018	37119
						1614,6	3,42	16146	34		2750	
115	299	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом ипрядью	футляр	1	7210,52	911,79	7211	911	5272	1042	8913
						1027,04	25,31	1027	25		660	
116	300	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630
						4775,82	1057	4776	1057		1084	
117	302	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,5	20	0	9	8	30
						60,3	0,36	11	0		2	
118	303	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	82,54	1,8	16	0	9	5	23
						35,25	0,36	7	0		2	
			Итого по разделу: 4. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ОТ ПГБ-13-2В-У1 ДО ПГБ-07-2У1)									10928844
			Раздел: 5. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
119	304	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	831,096	134,55	125,69	111824	104461	0	28848	151926
						8,86	39,35	7364	32704		11254	
120	305	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	335,9013	280,47	262,06	94211	88026	0	24296	127988
						18,41	82,05	6184	27560		9481	
121	306	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	10,3887	9656,86	0	100322	0	0	72232	186358
						9656,86	0	100322	0		13804	
122	307	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	879,984	33,89	33,89	29823	29822	0	9421	42384
						0	14,87	0	13085		3140	
123	308	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	грунт 1, 2 группы. уплотнение пневматическими трамбовками	879,984	201,96	88,02	177722	77456	0	102128	302238
						113,94	47,25	100265	41579		22388	
124	309	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	97,776	1064,65	0	104097	0	0	74950	193371
						1064,65	0	104097	0		14324	
125	310	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	407,4	46,2	46,2	18822	18822	0	5946	26749
						0	20,27	0	8258		1981	
126	311	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	407,4	240,88	104,78	98135	42687	0	56422	166921
						136,1	56,25	55447	22916		12364	
127	312	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,079	448639,59	116024,15	35443	9166	8	29228	69845
						332516	41198,84	26269	3255		5174	
128	313	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,521	580205,54	164158,1	302287	85526	52	244955	591022
						415948	58965,14	216709	30721		43780	
129	314	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	79,79	1623		129499		129499		139859
											10360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	315	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	605,9210018	5080		3078079		3078079		3324325
											246246	
131	316	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 90 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,079	320664,74	246770,22	25333	19495	58	10418	38611
						73157,62	71763,24	5779	5669		2860	
132	317	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,6	570209,29	438809,31	342126	263286	786	140704	521456
						130089,62	127610,12	78054	76566		38626	
133	318	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1693,08	1007,91	27089	16126	0	16263	46820
						685,17	341,52	10963	5464		3468	
134	320	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,679	32941,55	20940,05	22367	14219	0	7415	32165
						12001,5	5900,64	8149	4007		2383	
135	321	С121-130809-1603	Лента сигнальная "Газ" 250х0,2	м	599,0000027	16		9584		9584		10351
											767	
136	322	С123-060902-0109	Провода медные сигнальные1х4 мм2	км	-79,321	132569		-10515465		-10515465		-11356688
											-841223	
137	323	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	10	2495,39	1484,19	24954	14842	0	14991	43141
						1011,2	503,06	10112	5031		3196	
138	325	Ц13-390201-0505	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщинастенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1327,15	30,6	2654	61	98	1522	4510
						1247,4	0	2495	0		334	
139	326	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	2215,29	51	15507	357	597	8877	26335
						2079	0	14553	0		1951	
140	327	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	6	7771,61	2409,85	46630	14459	3516	34647	87779
						4775,82	1057	28655	6342		6502	
141	329	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,44	107,63	2,5	155	4	65	60	232
						60,3	0,36	87	1		17	
142	330	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,44	82,54	1,8	119	3	66	35	166
						35,25	0,36	51	1		12	
143	331	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижкаили клапан	2	6618,12	1944,86	13236	3890	1061	9644	24710
						4142,64	727,84	8285	1456		1830	
144	334	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00616	1363732,29	445932,05	8401	2747	279	6591	16191
						872508	208308,64	5375	1283		1199	
145	335	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммГОСТ 10705-80	м	6,18464	4994		30886		30886		33357
											2471	
146	336	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0168	1255927,98	564269,12	21100	9479	315	14555	38507
						672930,4	202162,72	11305	3396		2852	
147	338	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1693,08	1007,91	13545	8063	0	8131	23410
						685,17	341,52	5481	2732		1734	
148	341	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,004	1551073,25	612749,77	6204	2451	271	4418	11472
						870534	245108,84	3482	980		850	
149	344	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0052	580205,54	164158,1	3017	854	1	2445	5899
						415948	58965,14	2163	307		437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	346	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0052	570209,29	438809,31	2965	2282	7	1219	4519
						130089,62	127610,12	676	664		335	
151	347	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,06	107,63	2,5	329	8	137	128	494
						60,3	0,36	185	1		37	
152	348	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,06	82,54	1,8	253	5	139	75	354
						35,25	0,36	108	1		26	
153	349	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,96	2282,41	0	2191	0	0	1578	4070
						2282,41	0	2191	0		301	
154	350	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,72	1064,65	0	767	0	0	552	1424
						1064,65	0	767	0		105	
155	351	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,96	2765,82	168,7	2655	162	2138	396	3295
						370,04	68,82	355	66		244	
156	353	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,48	972,88	20,65	467	10	277	169	687
						375,88	3,6	180	2		51	
157	354	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,044826	148407,98	2677,18	6653	120	115	4454	11996
						143165	843,52	6418	38		889	
158	356	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00076	136899,35	6397,79	104	4	7	64	181
						121808	570,92	93	0		13	
159	358	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,23	107,63	2,5	132	3	55	51	198
						60,3	0,36	74	0		15	
160	359	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,23	82,54	1,8	102	2	56	30	143
						35,25	0,36	43	0		11	
161	360	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижкаили клапан	3	6618,12	1944,86	19854	5835	1592	14465	37065
						4142,64	727,84	12428	2184		2746	
162	363	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01104	1363732,29	445932,05	15056	4923	500	11813	29018
						872508	208308,64	9632	2300		2149	
163	365	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0252	1255927,98	564269,12	31649	14220	472	21832	57759
						672930,4	202162,72	16958	5095		4278	
164	367	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1693,08	1007,91	20317	12095	0	12197	35115
						685,17	341,52	8222	4098		2601	
165	370	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,006	1551073,25	612749,77	9306	3677	407	6627	17208
						870534	245108,84	5223	1471		1275	
166	373	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0078	580205,54	164158,1	4526	1281	1	3667	8848
						415948	58965,14	3244	460		655	
167	375	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0078	570209,29	438809,31	4448	3422	10	1829	6779
						130089,62	127610,12	1015	995		502	
168	376	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,49	107,63	2,5	591	14	246	230	887
						60,3	0,36	331	2		66	
169	377	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,49	82,54	1,8	453	10	250	135	635
						35,25	0,36	194	2		47	
170	378	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,96	2282,41	0	2191	0	0	1578	4070
						2282,41	0	2191	0		301	
171	379	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,72	1064,65	0	767	0	0	552	1424
						1064,65	0	767	0		105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	380	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,96	2765,82	168,7	2655	162	2138	396	3295
						370,04	68,82	355	66		244	
173	382	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,48	972,88	20,65	467	10	277	169	687
						375,88	3,6	180	2		51	
174	383	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,044826	148407,98	2677,18	6653	120	115	4454	11996
						143165	843,52	6418	38		889	
175	385	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00076	136899,35	6397,79	104	4	7	64	181
						121808	570,92	93	0		13	
176	387	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,23	107,63	2,5	132	3	55	51	198
						60,3	0,36	74	0		15	
177	388	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,23	82,54	1,8	102	2	56	30	143
						35,25	0,36	43	0		11	
178	410	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	28038,57	1245,38	56	3	39	14	76
						7384,3	360,31	15	1		6	
179	412	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка	км трубопровода	0,00156	377550,18	80992,02	589	126	0	502	1178
						296522	28481,22	463	44		87	
180	415	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,02	784586,32	268507,14	15692	5370	16	12151	30070
						515304	98369,74	10306	1967		2227	
181	417	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1835,06	8,94	36701	178	4230	32037	74237
						1614,6	3,42	32292	68		5499	
182	418	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 280 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	9285,51	1134,68	18571	2269	13121	3212	23526
						1590,51	31,5	3181	63		1743	
183	419	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	7771,61	2409,85	15543	4820	1172	11549	29259
						4775,82	1057	9552	2114		2167	
184	421	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,38	107,63	2,5	41	1	17	16	62
						60,3	0,36	23	0		5	
185	422	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,38	82,54	1,8	31	1	17	9	43
						35,25	0,36	13	0		3	
186	425	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка	км трубопровода	0,00078	377550,18	80992,02	294	63	0	251	589
						296522	28481,22	231	22		44	
187	428	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,012	784586,32	268507,14	9415	3222	9	7290	18041
						515304	98369,74	6184	1180		1336	
188	430	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1835,06	8,94	22021	107	2538	19222	44542
						1614,6	3,42	19375	41		3299	
189	431	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 280 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9285,51	1134,68	9286	1135	6560	1606	11763
						1590,51	31,5	1591	32		871	
190	432	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630
						4775,82	1057	4776	1057		1084	
191	434	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,5	20	0	9	8	30
						60,3	0,36	11	0		2	
192	435	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	82,54	1,8	16	0	9	5	23
						35,25	0,36	7	0		2	
193	438	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка	км трубопровода	0,00156	377550,18	80992,02	589	126	0	502	1178
						296522	28481,22	463	44		87	
194	439	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТРК ГОСТ Р 50838-2011		1,56	221		345		345		373

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							28	
195	441	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,04	784586,32	268507,14	31383	10740	31	24301	60139
						515304	98369,74	20612	3935		4455	
196	443	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	1835,06	8,94	73402	358	8461	64074	148474
						1614,6	3,42	64584	137		10998	
197	444	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 280 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	9285,51	1134,68	18571	2269	13121	3212	23526
						1590,51	31,5	3181	63		1743	
198	447	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,38	107,63	2,5	41	1	17	16	62
						60,3	0,36	23	0		5	
199	448	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,38	82,54	1,8	31	1	17	9	43
						35,25	0,36	13	0		3	
			Итого по разделу: 5. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									-4344098
			ИТОГО:					4326262	1929644	-7054654	3949295	22784278
								2088135	689898	18660713	305465	
			ИТОГО:					0	0	-7054654	3949295	22784278
								0	0	18660713	305465	
			Итого по объекту:									4326249
			Объект: 2-3 Газоснабжение (III-очередь)									
			Смета: 2-3-1 Наружные сети газоснабжения (III-очередь)									
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1069,92	134,55	125,69	143958	134478	0	37138	195584
						8,86	39,35	9479	42101		14488	
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	432,426	280,47	262,06	121283	113322	0	31278	164766
						18,41	82,05	7961	35481		12205	
3	3	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	13,374	9656,86	0	129151	0	0	92989	239911
						9656,86	0	129151	0		17771	
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	962,928	33,89	33,89	32634	32634	0	10309	46378
						0	14,87	0	14319		3435	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	грунт 1, 2 группы. уплотнение пневматическими трамбовками	962,928	201,96	88,02	194473	84757	0	111754	330725
						113,94	47,25	109716	45498		24498	
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	106,992	1064,65	0	113909	0	0	82015	211598
						1064,65	0	113909	0		15674	
7	7	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	445,8	46,2	46,2	20596	20596	0	6506	29270
						0	20,27	0	9036		2168	
8	8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	445,8	240,88	104,78	107384	46711	0	61740	182654
						136,1	56,25	60673	25076		13530	
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,468	448639,59	116024,15	209963	54299	47	173150	413762
						332516	41198,84	155617	19281		30649	
10	10	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,275	580205,54	164158,1	159557	45143	27	129295	311960
						415948	58965,14	114386	16215		23108	
11	14	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	кмтрубопровода	0,468	391784,94	301501,36	183355	141103	421	75408	279464
						89383,24	87679,6	41831	41034		20701	
12	15	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,275	570209,29	438809,31	156808	120673	360	64489	239001
						130089,62	127610,12	35775	35093		17704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1693,08	1007,91	23703	14110	0	14230	40968
						685,17	341,52	9592	4781		3035	
14	21	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	10	2495,39	1484,19	24954	14842	0	14991	43141
						1011,2	503,06	10112	5031		3196	
15	24	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,743	32941,55	20940,05	24476	15558	0	8114	35197
						12001,5	5900,64	8917	4384		2607	
16	27	Ц13-390201-0505	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1327,15	30,6	2654	61	98	1522	4510
						1247,4	0	2495	0		334	
17	28	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1549,04	37,74	7745	189	280	4439	13159
						1455,3	0	7276	0		975	
18	29	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	2215,29	51	8861	204	341	5073	15049
						2079	0	8316	0		1115	
19	30	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	3	7771,61	2409,85	23315	7230	1758	17323	43889
						4775,82	1057	14327	3171		3251	
20	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	107,63	2,5	77	2	32	30	116
						60,3	0,36	43	0		9	
21	33	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,72	82,54	1,8	59	1	33	18	83
						35,25	0,36	25	0		6	
22	34	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6618,12	1944,86	13236	3890	1061	9644	24710
						4142,64	727,84	8285	1456		1830	
23	37	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00368	1363732,29	445932,05	5019	1641	167	3938	9673
						872508	208308,64	3211	767		716	
24	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0084	1255927,98	564269,12	10550	4740	157	7277	19253
						672930,4	202162,72	5653	1698		1426	
25	41	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1693,08	1007,91	6772	4032	0	4066	11705
						685,17	341,52	2741	1366		867	
26	44	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1551073,25	612749,77	3102	1225	136	2209	5736
						870534	245108,84	1741	490		425	
27	45	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	7181		14362		14362		15511
											1149	
28	47	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	580205,54	164158,1	1509	427	0	1222	2949
						415948	58965,14	1081	153		218	
29	49	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0026	570209,29	438809,31	1483	1141	3	610	2260
						130089,62	127610,12	338	332		167	
30	50	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,83	107,63	2,5	197	5	82	77	296
						60,3	0,36	110	1		22	
31	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,83	82,54	1,8	151	4	83	45	212
						35,25	0,36	65	1		16	
32	52	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,96	2282,41	0	2191	0	0	1578	4070
						2282,41	0	2191	0		301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	53	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,72	1064,65	0	767	0	0	552	1424
						1064,65	0	767	0		105	
34	54	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,96	2765,82	168,7	2655	162	2138	396	3295
						370,04	68,82	355	66		244	
35	55	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,288	28038,57	1245,38	8075	359	5590	2030	10913
						7384,3	360,31	2127	104		808	
36	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,48	972,88	20,65	467	10	277	169	687
						375,88	3,6	180	2		51	
37	57	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,044826	148407,98	2677,18	6653	120	115	4454	11996
						143165	843,52	6418	38		889	
38	59	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00076	136899,35	6397,79	104	4	7	64	181
						121808	570,92	93	0		13	
39	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,23	107,63	2,5	132	3	55	51	198
						60,3	0,36	74	0		15	
40	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,23	82,54	1,8	102	2	56	30	143
						35,25	0,36	43	0		11	
41	63	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6618,12	1944,86	6618	1945	531	4822	12355
						4142,64	727,84	4143	728		915	
42	64	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3896,98	159,9	3897	160	319	3473	7960
						3418,52	90	3419	90		590	
43	69	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00348	1363732,29	445932,05	4746	1552	158	3724	9148
						872508	208308,64	3036	725		678	
44	70	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00168	1001265,38	293440,54	1682	493	22	1401	3330
						694848	147417,04	1167	248		247	
45	73	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0161	1255927,98	564269,12	20220	9085	302	13948	36901
						672930,4	202162,72	10834	3255		2733	
46	77	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.Установка	шт.	6	1693,08	1007,91	10158	6047	0	6099	17558
						685,17	341,52	4111	2049		1301	
47	83	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,001	1385338,02	581415,88	1385	581	62	961	2534
						742224	228340,28	742	228		188	
48	85	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1551073,25	612749,77	3102	1225	136	2209	5736
						870534	245108,84	1741	490		425	
49	88	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	448639,59	116024,15	583	151	0	481	1149
						332516	41198,84	432	54		85	
50	89	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	580205,54	164158,1	1509	427	0	1222	2949
						415948	58965,14	1081	153		218	
51	92	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0013	391784,94	301501,36	509	392	1	209	776
						89383,24	87679,6	116	114		58	
52	93	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0026	570209,29	438809,31	1483	1141	3	610	2260
						130089,62	127610,12	338	332		167	
53	94	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,46	107,63	2,5	157	4	65	61	235
						60,3	0,36	88	1		17	
54	95	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,46	82,54	1,8	121	3	66	36	170

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		35,25	0,36	51	1		13	
55	96	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1		0,15	2282,41	0	342	0	0	247	636
				м3 грунта		2282,41	0	342	0		47	
56	97	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,12	1064,65	0	128	0	0	92	238
				м3 грунта		1064,65	0	128	0		18	
57	98	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,16	2765,82	168,7	443	27	356	66	550
				м2 покрытия		370,04	68,82	59	11		41	
58	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,8	972,88	20,65	778	17	461	282	1145
				м2 поверхности		375,88	3,6	301	3		85	
59	101	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж		0,014822	148407,98	2677,18	2200	40	38	1473	3967
				т конструкций		143165	843,52	2122	13		294	
60	103	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж		0,00056	136899,35	6397,79	77	3	5	47	134
				т конструкций		121808	570,92	68	0		10	
61	105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,42	107,63	2,5	45	1	19	18	68
				м2		60,3	0,36	25	0		5	
62	106	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,42	82,54	1,8	35	1	19	10	49
				м2		35,25	0,36	15	0		4	
63	107	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1		0,96	2282,41	0	2191	0	0	1578	4070
				м3 грунта		2282,41	0	2191	0		301	
64	108	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,72	1064,65	0	767	0	0	552	1424
				м3 грунта		1064,65	0	767	0		105	
65	109	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,96	2765,82	168,7	2655	162	2138	396	3295
				м2 покрытия		370,04	68,82	355	66		244	
66	111	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,48	972,88	20,65	467	10	277	169	687
				м2 поверхности		375,88	3,6	180	2		51	
67	112	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж		0,044826	148407,98	2677,18	6653	120	115	4454	11996
				т конструкций		143165	843,52	6418	38		889	
68	114	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж		0,00076	136899,35	6397,79	104	4	7	64	181
				т конструкций		121808	570,92	93	0		13	
69	116	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,23	107,63	2,5	132	3	55	51	198
				м2		60,3	0,36	74	0		15	
70	117	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,23	82,54	1,8	102	2	56	30	143
				м2		35,25	0,36	43	0		11	
71	141	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,00078	377550,18	80992,02	294	63	0	251	589
				км трубопровода		296522	28481,22	231	22		44	
72	143	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1693,08	1007,91	1693	1008	0	1016	2926
				шт.		685,17	341,52	685	342		217	
73	145	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка		0,01	694980,67	212581,49	6950	2126	8	5529	13477
				км трубопровода		481624	76901,92	4816	769		998	
74	147	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр		10	1682,52	8,31	16825	83	1550	15070	34447
				м трубы, уложенной в футляре		1519,2	3,06	15192	31		2552	
75	148	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью		1	7210,52	911,79	7211	911	5272	1042	8913
				футляр		1027,04	25,31	1027	25		660	
76	149	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство		1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4775,82	1057	4776	1057		1084	
77	151	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,5	20	0	9	8	30
						60,3	0,36	11	0		2	
78	152	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	82,54	1,8	16	0	9	5	23
						35,25	0,36	7	0		2	
79	155	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00078	377550,18	80992,02	294	63	0	251	589
						296522	28481,22	231	22		44	
80	157	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1693,08	1007,91	1693	1008	0	1016	2926
						685,17	341,52	685	342		217	
81	159	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,02	694980,67	212581,49	13900	4252	16	11059	26956
						481624	76901,92	9632	1538		1997	
82	161	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1682,52	8,31	33650	166	3100	30141	68894
						1519,2	3,06	30384	61		5103	
83	162	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7210,52	911,79	7211	911	5272	1042	8913
						1027,04	25,31	1027	25		660	
84	163	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630
						4775,82	1057	4776	1057		1084	
85	165	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,5	20	0	9	8	30
						60,3	0,36	11	0		2	
86	166	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	82,54	1,8	16	0	9	5	23
						35,25	0,36	7	0		2	
87	169	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка	км трубопровода	0,00078	377550,18	80992,02	294	63	0	251	589
						296522	28481,22	231	22		44	
88	172	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,01	784586,32	268507,14	7846	2685	8	6075	15035
						515304	98369,74	5153	984		1114	
89	174	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1835,06	8,94	18351	89	2115	16018	37119
						1614,6	3,42	16146	34		2750	
90	175	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 280 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9285,51	1134,68	9286	1135	6560	1606	11763
						1590,51	31,5	1591	32		871	
91	176	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630
						4775,82	1057	4776	1057		1084	
92	178	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,5	20	0	9	8	30
						60,3	0,36	11	0		2	
93	179	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	82,54	1,8	16	0	9	5	23
						35,25	0,36	7	0		2	
			ИТОГО:					1988653	909067	-6996044	5086031	26159702
								1020967	322996	18660713	555500	
			Смета: 2-3-2 Ограждение узлов III и Ч (III-очередь)									
1	15	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	ограды металлические из сетчатых панелей. установка		3909,6	1229,12	0	0	0	0	0
						2641,77	546,44	0	0		0	
			ИТОГО:					0	0	-6996044	5086031	26159702
								0	0	18660713	555500	
			Итого по объекту:									1988649
			Итого по стройке:									20742042
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							18884641		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		217469				
			Итого с временными									26601041

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**0,3465 %**		**26737**				
			Итого с зимними удорожаниями									**26627778**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**154863**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26782641**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**28 122 738**
			НДС			**12 %**		**3374728**				
			Итого с НДС									**31 497 466**
		0,950000019184645	***Итого с учетом договорного К =0,950000019184645***									**29 922 593,75**

Возврат удержанного 5 % за ноябрь месяц 2022 года согласно договора **3 192 235,76**
Итого к оплате **33 114 829,51**
в том числе НДС 12 % **3 548 017,45**

Заказчик
Руководитель ГУ "Мунайлинский районный отделстроительства, архитектуры и градостроительства _____ **Дербисов Е. К.**
М.П. (наименование организации) *(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)*

Подрядчик
Директор ТОО "АЭS and Limited" _____ **Рахатулы Ұ.**
М.П. (наименование организации) *(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)*

Технадзор
Эксперт технического надзора ТОО "ГУКС" _____ **Постеренко В. М.**
М.П. (наименование организации) *(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Главный инженер ТОО "Проектный центр" _____ **Напаев Б.Ш**
М.П. (наименование организации) *(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)*