Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ЭкоПроКомпани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PERSPECTIVE NS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-этажного административного здания в микрорайоне Самал-2, город Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-этажного административного здания в микрорайоне Самал-2, город Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) -

Акт выполненных работ

за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Полы										
1	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,104	17469,56	1557,8	1817	162	3	1568	3656	
					15880,4	692,64	1652	72		271		
2	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,78	807,32	33,03	27271	1116	12639	13227	43738	
					400,14	16,42	13517	555		3240		
3	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	749,7	120,13	35,08	90061	26299	45	69471	172295	
					84,99	13,59	63717	10188		12763		
4	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	74,97	27832,83	8,16	2086627	612	1760589	305901	2583930	
					4340,76	0	325427	0		191402		
5	Е11-271301-0301 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	500	165,98	1,91	82990	955	16045	71377	166716	
					131,98	0,2	65990	100		12349		
6	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108,62	807,32	33,03	87691	3588	40640	42532	140641	
					400,14	16,42	43463	1784		10418		
7	Е11-110101-2305 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	108,62	9436,38	100,16	1024980	10879	866090	146816	1265540	
					1362,64	75,28	148010	8177		93744		
8	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,11	807,32	33,03	17043	698	7898	8266	27334	
					400,14	16,42	8447	347		2025		
9	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,82	5066,24	84,74	90280	1510	63402	24510	123973	
					1423,58	39,62	25368	706		9183		
10	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	23,09	19345,35	92,52	446684	2136	430213	17979	501836	
					620,84	39,04	14335	901		37173		
11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,5513	98,35	2,7	2611	71	1166	954	3850	
					51,74	0,31	1374	8		285		
12	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,5513	83,24	1,92	2210	51	1356	560	2992	
					30,25	0,31	803	8		222		
13	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	50,52	6737,98	1881,21	340403	95039	51234	222810	608270	
					3842,64	849,2	194130	42902		45057		
14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,84	23934,84	1151,21	403063	19386	359078	26674	464116	
					1460,7	279,93	24598	4714		34379		
		Итого по разделу: 1. Полы									6108887	
		Раздел: 2. Земляные работы										
15	Е11-470101-0104	Участок. Очистка участка от мусора	м2	13490	42,31	0	570762	0	0	502270	1158875	
					42,31	0	570762	0		85843		

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Е11-470101-0103	Участок. Разбивка участка	м2	13490	101,44	0	1368426	0	0	1204215	2778452	
17	Е11-470101-0101	Участок. Планировка участка механизированным способом	м2	13490	101,44	0	1368426	0	0	205811		
18	Е11-010104-0406	Засыпка грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/до 30 см/	м3 грунта	4047	11,45	11,45	154460	154461	0	54845	226049	
19	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4047	22,11	22,11	89479	89479	0	27827	126691	
20	Е11-010201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	4047	0	9,55	0	38649		9385	7932929	Казахстан
21	Е11-010201-0205	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15	м3 уплотненного грунта	4047	126,66	126,66	512593	512593	0	156007	722088	
22	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой 1/2 территории	м3 уплотненного грунта	2023,5	0	53,54	0	216676		53488		
					18,4	18,4	74465	74465	0	19727	101727	
					0	6,77	0	27398		7535		
					95,63	81,69	193507	165300	5868	43533	256003	
		Итого по разделу 2. Земляные работы			11,04	18,84	22339	38123		18963		
											13302814	
		Раздел: 3. Благоустройство										
23	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39	2320,86	33,66	90514	1313	54656	37901	138688	
24	С1255-101-0101	Камень бортовой 1000х300х1500 ГОСТ 6665-91	м3	1,2127	885,76	14,07	34545	549		10273		
					4184		50805		50805		54869	Казахстан
		Итого по разделу: 3. Благоустройство								4064		
											193557	
		ИТОГО:					15154047	1160113	11067032	2998970	19604376,13	
		В том числе :					2926903	454181		1452241		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,5 %		294 065,64					
		Итого с временными									19 898 442	
		Зимние удорожания			2,079 %		413 688,60					
		Итого с зимними удорожаниями									20 312 130	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		406 242,61					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									20 718 373	
		Скидка подрядчика 0,24530273%									50 456	
		С учетом ценовой скидки подрядчика 0,24530273%									20 667 917	
		НДС			12 %		2 480 150,10					
		Итого с НДС									23 148 068	

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ЭкоПроКомпани" Сарсенбаев Г.

Технический инспектор ТОО «BAS Construction» Умаров К.

Эксперт(ы) технического надзора

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО "PERSPECTIVE NS" Кисганов А.