Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» сентября 2023 года

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоПроКомпани», руководитель Сейдахметов Г.А., Казахстан, город Шымкент, Улица Ахмета Байтурсынова, 85а**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 12.09.2023 г., ТОО «Зи-Дан», директор Бисенов Дидар Закиржанович, Казахстан, Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 17, К "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 12.09.2023 г. ТОО «BAS Construction», Умаров К.А., аттестат эксперта №KZ34VJE00014913 от 20.05.2016 г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 12.09.2023 г. ТОО «Miliar Company», эксперт Дабаров О.С., №KZ11VJE00021405 от 11.02.2017 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство ливневой канализации на территории производственной базы индустриальной зоны «Бозарык», расположенной по адресу: Каратауский район, проспект Байдибек Би, Шымкент. 1-очередь (уровень ответственности зданий и сооружений – первый повышенный, техническая сложность объекта – технически сложный объект)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Каратауский район, проспект Байдибек Би, Шымкент

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **№10/01 «11» мая 2021 года, Акимата города Шымкента**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление ГАСК г. Шымкента», KZ77REA002016312 от 05.05.2023 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Miliar Company»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоПроКомпани»**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023 года**;
окончание работ **сентябрь 2023 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 мес.**;
фактически, месяц: **4 мес.**;

3. Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход стоков по первой очереди	м3/час	0,79		0,79	
Общая протяженность труб ливневой канализации	м	391,5		391,5	
В том числе протяженность труб ливневой канализации из безнапорных железобетонных раструбных труб диаметром 600 мм по ГОСТ 6482-2011	м	200		200	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Первой очередью строительства предусмотрена ливневая канализация в северной части существующей производственной базы с устройством пескоуловителя и резервуара для накопления стоков со всей территории производственной базы.
Сети выполняются из безнапорных полиэтиленовых гофрированных труб с двойной стенкой кольцевой жестокостью SN6 диаметром 160 мм и 630 мм по ТУ 2248-001-73011750-2013 и безнапорных железобетонных раструбных труб диаметром 600 мм по ГОСТ 6482-2011.
На сети предусмотрены дождевые и смотровые колодцы в круглом и прямоугольном исполнении из сборных железобетонных элементов. Расход стоков по первой очереди – 18,94 м3/сут; 0,79 м3/час; 0,22 л/сек. Общая протяженность труб ливневой канализации – 391,5 м, в том числе железобетонных – 200 м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 42 417,656 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 38 917,656 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 42 417,656 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 38 917,656 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство ливневой канализации на территории производственной базы индустриальной зоны «Бозарык», расположенной по адресу: Каратауский район, проспект Байдибек Би, Шымкент. 1-очередь (уровень ответственности зданий и сооружений – первый повышенный, техническая сложность объекта – технически сложный объект)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Сейдахметов Г.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Умаров К.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Дабаров О.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Бисенов Д. З.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)