**Заказчик: Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич**

**Исполнитель: ТОО "ВИОТЕКС"**

**Наименование строительства и его адрес:** Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

# СПРАВКА №1

**о стоимости выполненных работ и затрат за 10 ноября 2023 года**

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №48 | от "01" ноября 2023 года | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за 10 ноября 2023 года) без НДС | Из графы 1: Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Выполнено:** | **6 676 639** | **5 961 285** | | | | | | | **715 354** | **6 676 639** |

Принял: _____

Сдал: _____

Сдал: _____

«Int-service» БСН/БИН 080540001030

ВИОТЕКС БСН/БИН 020640003485

TS Project Group БИН/БСН 090440011789 Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"
Субподрядчик
Договор №48 от "01" ноября 2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

Наименование объекта: Демонтажные работы

# А К Т N1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 год

| N п/п | Наименование прейсконтов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Наружные работы | | | | | | | | |
| 1. | E0127-19-1 | Разборка отмостки здания | м2 | 267,84 | 8,57 | -- | 2295 | -- | 0,06 | 16 |
| | | | | | 8,57 | -- | 2295 | -- | -- | -- |
| 2. | E0127-19-1 | Разборка детских площадок из резиновой крошки | м2 | 3478,21 | 8,57 | -- | 29808 | -- | 0,06 | 207 |
| | | | | | 8,57 | -- | 29808 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Наружные работы | | | | | | | | 32104 |
| | | Раздел: Кровля | | | | | | | | |
| 3. | E0158-22-3 | Демонтаж теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов | м2 | 1110,35 | 19,63 | 1,03 | 21796 | 1149 | 0,22 | 244 |
| | | | | | 18,59 | 0,16 | 20647 | 178 | 0,00 | 4 |
| 4. | E0158-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты | м2 | 1814,16 | 11,24 | 1,59 | 20391 | 2885 | 0,07 | 122 |
| | | | | | 9,65 | 0,27 | 17507 | 490 | 0,00 | 5 |
| 5. | E0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со | м2 | 1814,16 | 36,77 | 1,67 | 66707 | 3030 | 0,23 | 411 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стойками и подкосами из досок | | | 35,10 | 0,29 | 63677 | 526 | 0,00 | 5 |
| 6. | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 1814,16 | 24,15 | 2,64 | 43812 | 4789 | 0,15 | 275 |
| | | | | | 21,51 | 0,45 | 39023 | 816 | 0,00 | 8 |
| 7. | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 1814,16 | 48,37 | 4,36 | 87751 | 7910 | 0,29 | 522 |
| | | | | | 44,01 | 0,68 | 79841 | 1234 | 0,01 | 9 |
| 8. | Е0158-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 290,40 | 14,39 | 1,29 | 4179 | 375 | 0,09 | 26 |
| | | | | | 13,10 | 0,23 | 3804 | 67 | 0,00 | 0 |
| 9. | Е0155-1-6 | Разборка вентиляционных шахт | м2 | 115,94 | 81,77 | 5,83 | 9480 | 676 | 0,53 | 61 |
| | | | | | 75,94 | 0,95 | 8804 | 110 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: Кровля | | | | | | | | 254116 |
| | | Раздел: Фасад | | | | | | | | |
| 10. | Е0146-44-3 | Разборка заполнений дверных проемов | м2 | 20,79 | 158,38 | 23,78 | 3293 | 494 | 0,91 | 19 |
| | | | | | 134,60 | 8,98 | 2798 | 187 | 0,04 | 1 |
| 11. | Е0146-44-1 | Разборка заполнений оконных проемов с подоконными досками | м2 | 685,85 | 270,90 | 23,78 | 185797 | 16310 | 1,65 | 1134 |
| | | | | | 247,12 | 8,98 | 169487 | 6159 | 0,04 | 30 |
| 12. | Е0146-44-2 | Разборка жалюзийных решеток | м2 | 49,50 | 250,04 | 23,78 | 12377 | 1177 | 1,52 | 75 |
| | | | | | 226,26 | 8,98 | 11200 | 445 | 0,04 | 2 |
| 13. | Е0146-34-4 | Разборка кирпичных стен | м3 | 9,49 | 1795,50 | 627,75 | 17035 | 5956 | 7,10 | 67 |
| | | | | | 1167,75 | 236,25 | 11079 | 2241 | 1,16 | 11 |
| 14. | Е0146-37-1 | Разборка гипсобетонных, шлакобетонных стен | м3 | 0,91 | 2798,44 | 1351,69 | 2548 | 1231 | 8,94 | 8 |
| | | | | | 1446,75 | 510,75 | 1317 | 465 | 2,49 | 2 |
| 15. | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностейкирпичных стен | м2 | 1754,35 | 32,87 | -- | 57665 | -- | 0,23 | 400 |
| | | | | | 32,87 | -- | 57665 | -- | -- | -- |
| 16. | Е0163-8-3 | Разборка облицовки стен из декоративного кирпича | м2 | 21,38 | 841,16 | 86,64 | 17984 | 1852 | 4,79 | 102 |
| | | | | | 754,52 | 15,30 | 16132 | 327 | 0,09 | 2 |
| 17. | Е0146-34- | Разборка кирпичных столбиков | м3 | 2,17 | 1795,50 | 627,75 | 3889 | 1360 | 7,10 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | 1167,75 | 236,25 | 2529 | 512 | 1,16 | 3 |
| 18. | Е0146-34-3 | Разборка бетонной лестницы с пандусом | м3 | 2,50 | 4330,04 | 2095,79 | 10825 | 5239 | 13,32 | 33 |
| | | | | | 2234,25 | 789,37 | 5586 | 1973 | 3,86 | 10 |
| | | Итого по разделу: Фасад | | | | | | | | 311412 |
| | | Раздел: Внутреняя отделка | | | | | | | | |
| 19. | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностейкирпичных,бетонных стен | м2 | 4034,22 | 32,87 | -- | 132605 | -- | 0,23 | 921 |
| | | | | | 32,87 | -- | 132605 | -- | -- | -- |
| 20. | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 703,49 | 133,16 | 23,58 | 93677 | 16588 | 0,74 | 523 |
| | | | | | 109,58 | 4,16 | 77088 | 2927 | 0,02 | 16 |
| 21. | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностейкирпичных,бетонных потолков | м2 | 3807,73 | 32,87 | -- | 125160 | -- | 0,23 | 869 |
| | | | | | 32,87 | -- | 125160 | -- | -- | -- |
| 22. | Е0153-1-1 | Разборка неоштукатуренной обшивки стен | м2 | 43,28 | 20,04 | 2,92 | 867 | 126 | 0,12 | 5 |
| | | | | | 17,12 | 0,50 | 741 | 22 | 0,00 | 0 |
| 23. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 1539,30 | 17,38 | 0,93 | 26753 | 1432 | 0,11 | 175 |
| | | | | | 16,45 | 0,14 | 25321 | 216 | 0,00 | 2 |
| 24. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 596,37 | 116,63 | 10,56 | 69555 | 6298 | 0,70 | 417 |
| | | | | | 106,07 | 1,67 | 63257 | 996 | 0,01 | 9 |
| 25. | Е0157-2-8 | Разборка цементного покрытия полов | 1м2 | 60,59 | 358,97 | 192,06 | 21750 | 11637 | 1,11 | 67 |
| | | | | | 166,91 | 72,15 | 10113 | 4372 | 0,40 | 24 |
| 26. | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 1м2 | 33,93 | 51,33 | 4,89 | 1742 | 166 | 0,34 | 11 |
| | | | | | 46,44 | 0,83 | 1576 | 28 | 0,01 | 0 |
| 27. | Е0157-1-2 | Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков | 1м2 | 33,93 | 11,07 | 0,04 | 376 | 1 | 0,08 | 3 |
| | | | | | 11,03 | 0,02 | 374 | 1 | 0,00 | 0 |
| 28. | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов | 1м | 1508,30 | 20,76 | 0,19 | 31312 | 287 | 0,14 | 215 |
| | | | | | 20,57 | 0,02 | 31026 | 30 | 0,00 | 0 |
| 29. | Е0146-44- | Разборка внутрених заполнений | м2 | 20,09 | 250,04 | 23,78 | 5023 | 478 | 1,52 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | оконных проемов, фрамуг | | | 226,26 | 8,98 | 4546 | 180 | 0,04 | 1 |
| 30. | Е0146-44-2 | Разборка витражей, перегородок из металлопластика | м2 | 67,91 | 250,04 | 23,78 | 16980 | 1615 | 1,52 | 103 |
| | | | | | 226,26 | 8,98 | 15365 | 610 | 0,04 | 3 |
| 31. | Е0146-44-3 | Разборка заполнений дверных проемов | м2 | 190,06 | 158,38 | 23,78 | 30102 | 4520 | 0,91 | 173 |
| | | | | | 134,60 | 8,98 | 25582 | 1707 | 0,04 | 8 |
| 32. | Е0146-38-3 | Разборка деревянных экранов батарей с подоконниками | м2 | 120,00 | 65,98 | 21,02 | 7918 | 2522 | 0,32 | 39 |
| | | | | | 44,96 | 7,94 | 5395 | 953 | 0,04 | 5 |
| 33. | Е0146-38-3 | Разборка гипсокартонных перегородок | м2 | 85,25 | 65,98 | 21,02 | 5625 | 1792 | 0,32 | 27 |
| | | | | | 44,96 | 7,94 | 3833 | 677 | 0,04 | 3 |
| 34. | Е0146-38-4 | Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных плит | м2 | 305,87 | 148,65 | 11,80 | 45468 | 3609 | 0,94 | 288 |
| | | | | | 136,85 | 4,46 | 41858 | 1364 | 0,02 | 7 |
| 35. | Е0159-5-1 | Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг | м | 58,72 | 74,17 | 4,98 | 4355 | 292 | 0,47 | 28 |
| | | | | | 69,19 | 0,79 | 4063 | 46 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Внутреняя отделка | | | | | | | | 619267 |
| | | Раздел: Разные работы | | | | | | | | |
| 36. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 666,98 | 27,10 | -- | 18075 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | Е010333-А 30-1 | Перевозка мусора , расстояние перевозки 30 км | т | 666,98 | 176,40 | 176,40 | 117655 | 117655 | -- | -- |
| | | | | | -- | 35,28 | -- | 23531 | 0,74 | 494 |
| | | Итого по разделу: Разные работы | | | | | | | | 135730 |
| | | ИТОГО: | | | | | 1352630 | 223455 | | 7635 |
| | | | | | | | 1111102 | 53390 | | 667 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 1200640 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 1200640 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 2553270 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 153196 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2706466 |
| Итого с временными, 2,3 % | 2768715 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2779790 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2807477 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 7683431 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 153669 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 7837100 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 940452 |
| Итого с НДС | 8777552 |
| Итого со скидкой | 6676639 |

Принял:

Сдал:

Int-service

IS Project Group

**Заказчик: Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич**

**Исполнитель: ТОО "ВИОТЕКС"**

**Наименование строительства и его адрес:** Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

**СПРАВКА №2**

**о стоимости выполненных работ и затрат за 15 ноября 2023 года**

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №48 | от "01" ноября 2023 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за 15 ноября 2023 года) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Выполнено:** | **44 013 699** | **33 336 661** | | | | | | | **4 000 399** | **37 337 060** |

Принял: _____

Сдал: _____

Мухитдинов Т.Н

Мухарова Н.С.

Заказчик Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"

Субподрядчик

Договор №48 от "01" ноября 2023 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

Наименование объекта: Снос здания

# А К Т N2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 год

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | E0146-59-4 | Разборка административного зданий каркасно-камышитового | м3 | 2567,00 | 183,74 | 11,42 | 471672 | 29307 | 1,17 | 3011 |
| | | | | | 172,33 | 4,22 | 442365 | 10834 | 0,02 | 50 |
| 2. | E0146-59-5 | То же, кирпичных одноэтажных зданий гаража и склада | м3 | 774,80 | 302,48 | 107,12 | 234364 | 82998 | 1,23 | 953 |
| | | | | | 195,36 | 40,01 | 151366 | 30999 | 0,19 | 149 |
| 3. | E0101-164-3 | Разработка грунта для разборки фундаментов | м3 | 150,47 | 447,64 | -- | 67354 | -- | 2,85 | 429 |
| | | | | | 447,64 | -- | 67354 | -- | -- | -- |
| 4. | E0146-34-3 | Разборка существующих фундаментов | м3 | 86,11 | 4979,55 | 2410,16 | 428789 | 207539 | 15,32 | 1319 |
| | | | | | 2569,39 | 907,78 | 221250 | 78169 | 4,44 | 382 |
| 5. | E0101-166-3 | Обратная засыпка грунта | м3 | 150,47 | 192,26 | -- | 28928 | -- | 1,39 | 209 |
| | | | | | 192,26 | -- | 28928 | -- | -- | -- |
| 6. | E0146-34-3 | Разборка бетонных стен | м3 | 28,20 | 4979,55 | 2410,16 | 140423 | 67966 | 15,32 | 432 |
| | | | | | 2569,39 | 907,78 | 72457 | 25599 | 4,44 | 125 |
| 7. | E0146-35-2 | То же, перекрытия | м3 | 15,31 | 3953,08 | 1983,99 | 60514 | 30371 | 12,05 | 184 |
| | | | | | 1969,09 | 750,38 | 30143 | 11487 | 3,66 | 56 |
| 8. | E0146-44- | То же, дверного блока | м2 | 2,00 | 182,14 | 27,35 | 364 | 55 | 1,05 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 154,79 | 10,33 | 310 | 21 | 0,05 | 0 |
| 9. | E0146-40-4 | То же, кровли из асбестоцементных листов | м2 | 106,63 | 28,24 | 3,84 | 3012 | 410 | 0,17 | 18 |
| | | | | | 24,40 | 1,45 | 2602 | 155 | 0,01 | 1 |
| 10. | E0146-39-4 | То же, стропильной системы и обрешетки | м2 | 106,63 | 88,19 | 22,26 | 9404 | 2374 | 0,44 | 47 |
| | | | | | 65,93 | 8,41 | 7030 | 896 | 0,04 | 4 |
| 11. | E0146-41-1 | То же, входной группы | м3 | 1,60 | 2758,90 | 1273,67 | 4414 | 2038 | 8,86 | 14 |
| | | | | | 1485,22 | 481,27 | 2376 | 770 | 2,35 | 4 |
| 12. | E0101-164-3 | Разработка грунта для разборки фундаментов | м3 | 50,76 | 447,64 | -- | 22722 | -- | 2,85 | 145 |
| | | | | | 447,64 | -- | 22722 | -- | -- | -- |
| 13. | E0146-34-3 | Разборка фундаментов | м3 | 11,17 | 4979,55 | 2410,16 | 55622 | 26921 | 15,32 | 171 |
| | | | | | 2569,39 | 907,78 | 28700 | 10140 | 4,44 | 50 |
| 14. | E0101-166-3 | Обратная засыпка грунта | м3 | 50,76 | 192,26 | -- | 9759 | -- | 1,39 | 71 |
| | | | | | 192,26 | -- | 9759 | -- | -- | -- |
| 15. | C01031-A26-1,2 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 737,58 | 65,50 | -- | 48312 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | C010333-A30-1 | Отвозка строительного мусора на расстояние 30 км | т | 737,58 | 181,69 | -- | 134013 | -- | 0,85 | 628 |
| | | | | | 40,57 | -- | 29925 | -- | -- | -- |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 1719666 | 449980 | 7634 |
| | 1117287 | 169070 | 821 |

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1303095

Всего накладных расходов: 1303095

Итого с накладными 3022761

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 181366

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 3204127

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными, 2,3 % | | | | | | 3277822 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 3290933 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 3323711 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | | | | | | 9096246 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 181925 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 9278171 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 1113381 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 10391552 | | |
| | | Итого со скидкой | | | | | | 7904327 | | |

Принял:

Сдал:

ВИОТЕКС БСН/БИН 020640003485

Klint-services БСН/БИН 090540001059

IS Project Group БИН/БСН 090440011798 Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"

Субподрядчик

Договор №48 от "01" ноября 2023 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

Наименование объекта: Общестроительные работы

# А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | E0101-17-10 | Разработка грунта IV группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 3673,00 | 61,82 | 59,04 | 227048 | 216843 | 0,02 | 69 | | |
| | | | | | 2,71 | 16,01 | 9969 | 58810 | 0,05 | 201 | | |
| 2. | E0101-164-4 | Доработка грунта вручную | м3 | 277,00 | 909,76 | -- | 252005 | -- | 4,09 | 1134 | | |
| | | | | | 909,76 | -- | 252005 | -- | -- | -- | | |
| 3. | E0101-174-4 | Погрузка грунта вручную | м3 | 277,00 | 187,53 | -- | 51946 | -- | 1,16 | 322 | | |
| | | | | | 187,53 | -- | 51946 | -- | -- | -- | | |
| 4. | C010333-A30-1 | Отвозка грунта на расстояние 30км | т | 7900,00 | 181,69 | -- | 1435367 | -- | 0,85 | 6731 | | |
| | | | | | 40,57 | -- | 320519 | -- | -- | -- | | |
| 5. | E0101-20-3 | Работа на отвале 4 группы грунтов | м3 | 3950,00 | 4,73 | 4,07 | 18674 | 16058 | 0,00 | 16 | | |
| | | | | | 0,60 | 1,41 | 2362 | 5587 | 0,00 | 18 | | |
| 6. | E0101-17-9 | Разработка грунта в отвел экскаватором с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки | м3 | 1311,00 | 48,49 | 46,30 | 63574 | 60700 | 0,01 | 19 | | |
| | | | | | 2,14 | 12,56 | 2804 | 16462 | 0,04 | 56 | | |
| 7. | C010333-A30-1 | Подвозка грунта на расстояние 30 км | т | 2359,80 | 181,69 | -- | 428757 | -- | 0,85 | 2011 | | |
| | | | | | 40,57 | -- | 95742 | -- | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В5 | м3 | 45,31 | 4417,59 | 75,91 | 200161 | 3440 | 1,55 | 70 |
| | | | | | 225,11 | 28,67 | 10200 | 1299 | 0,14 | 6 |
| 12. | Е0106-1-2 2 | Устройство железобетонных фундаментных лент из бетона В20 | м3 | 90,47 | 6773,14 | 406,48 | 612766 | 36774 | 4,14 | 375 |
| | | | | | 672,75 | 153,55 | 60864 | 13891 | 0,75 | 68 |
| 13. | Е0106-1-1 7 | Устройство железобетонных фундаментных плит из бетона В20 | м3 | 143,05 | 6008,02 | 422,64 | 859447 | 60458 | 2,73 | 390 |
| | | | | | 411,41 | 159,65 | 58853 | 22839 | 0,78 | 112 |
| 14. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,69 | 65000,00 | -- | 44689 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 10,33 | 65900,00 | -- | 680897 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | С12041-74 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 1,16 | 61300,00 | -- | 71206 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,76 | 61200,00 | -- | 46426 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1т | 0,15 | 124439,87 | 12787,24 | 18977 | 1950 | 48,88 | 7 |
| | | | | | 8694,00 | 4830,87 | 1326 | 737 | 23,60 | 4 |
| 19. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,26 | 71934,76 | 349,88 | 18919 | 92 | 66,70 | 18 |
| | | | | | 11126,25 | 131,96 | 2926 | 35 | 0,64 | 0 |
| 20. | С12041-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм арматурные выпуски | т | 0,93 | 51000,00 | -- | 47461 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм арматурные выпуски | т | 4,50 | 50900,00 | -- | 229129 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм арматурные выпуски | т | 0,02 | 48300,00 | -- | 784 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм арматурные выпуски | т | 2,22 | 45800,00 | -- | 101496 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами арматурные выпуски | т | 0,63 | 149300,00 | -- | 94507 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | Е0106-13-6 | Устройство монолитных стен из бетона В25 | м3 | 1,90 | 8397,35 | 465,70 | 15955 | 885 | 10,66 | 20 |
| | | | | | 1733,63 | 175,93 | 3294 | 334 | 0,86 | 2 |
| 26. | Е0106-13-7 | То же, высотой до 6 м толщ. до 500 мм | м3 | 114,67 | 6995,47 | 393,01 | 802171 | 45067 | 7,04 | 807 |
| | | | | | 1146,26 | 148,48 | 131442 | 17026 | 0,73 | 83 |
| 27. | Е0106-13-8 | То же, высотой до 6 м толщ. до 100 мм | м3 | 120,52 | 6175,20 | 328,42 | 744235 | 39581 | 5,44 | 656 |
| | | | | | 879,75 | 124,07 | 106027 | 14953 | 0,61 | 73 |
| 28. | Е0106-13-11 | То же, высотой более 6 м толщ. до 500 мм | м3 | 128,71 | 7183,34 | 446,84 | 924568 | 57513 | 7,35 | 946 |
| | | | | | 1200,60 | 168,81 | 154529 | 21727 | 0,82 | 106 |
| 29. | Е0106-13-13 | То же, толщ. более 1000 мм | м3 | 72,36 | 5620,03 | 285,35 | 406665 | 20648 | 4,01 | 290 |
| | | | | | 649,46 | 107,80 | 46995 | 7800 | 0,53 | 38 |
| 30. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 1,06 | 65000,00 | -- | 68682 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | С12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,01 | 62000,00 | -- | 461 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 9,28 | 65900,00 | -- | 611815 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 9,88 | 61200,00 | -- | 604497 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | С12041-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,15 | 58700,00 | -- | 8546 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 9691831 | 560008 | | 13881 |
| | | Накладные расходы : | | | | | 1311803 | 181500 | | 767 |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 1563792 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 1563792 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 11255623 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 675337 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 11930960 | | |
| | | Итого с временными, 2,3 % | | | | | | 12205372 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 12254193 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 12376247 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | | | | | | 33870993 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 677420 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 34548413 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 4145810 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 38694223 | | |
| | | Итого со скидкой | | | | | | 29432733 | | |

Принял: Сдал:

«Int-service» БСН/БИН 080540001098 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АЛМАТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ВПОТЕКС БСН/БИН 020640003485 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АЛМАТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

IS Project Group БИН/БСН 090440011799 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан Республикасы Алматы Қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ӘРІКТЕСТІГІ

**Заказчик: Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич**

**Исполнитель: ТОО "ВИОТЕКС"**

**Наименование строительства и его адрес:** Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

**СПРАВКА №3**

**о стоимости выполненных работ и затрат за 20 ноября 2023 года**

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №48 | от "01" ноября 2023 года | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за 20 ноября 2023 года) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Выполнено:** | **96 210 006** | **46 603 846** | | | | | | | **5 592 461** | **52 196 307** |

Принял: _____ Сдал: _____

Мадиев Т.Н. Рахаева Н.С

Заказчик Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"
Субподрядчик
Договор №48 от "01" ноября 2023 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

Наименование объекта: Общестроительные работы

# А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 35. | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 1214,41 | 251,62 | 4,39 | 305564 | 5335 | 0,24 | 296 |
| | | | | | 42,95 | 1,66 | 52162 | 2011 | 0,01 | 10 |
| 36. | E0106-14-11 | Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона А25 | м3 | 63,79 | 12523,66 | 1187,13 | 798884 | 75727 | 23,69 | 1511 |
| | | | | | 3790,69 | 448,44 | 241808 | 28606 | 2,19 | 140 |
| 37. | C12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 2,68 | 66000,00 | -- | 176860 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | C12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,07 | 64400,00 | -- | 4283 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | C12041-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 10,33 | 59900,00 | -- | 618785 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | C12041-119 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | т | 8,23 | 59100,00 | -- | 486511 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | E0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,40 | 71934,76 | 349,88 | 28954 | 141 | 66,70 | 27 |
| | | | | | 11126,25 | 131,96 | 4478 | 53 | 0,64 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | Е0106-12-2 | Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм | 1стык | 972,00 | 116,59 | 11,56 | 113323 | 11234 | 0,21 | 202 |
| | | | | | 54,34 | 4,37 | 52816 | 4248 | 0,02 | 21 |
| 43. | Е0106-18-2 | Устройство железобетонных ригелей из бетона В25 | м3 | 143,22 | 13172,86 | 468,39 | 1886617 | 67084 | 16,56 | 2372 |
| | | | | | 2742,75 | 176,94 | 392817 | 25341 | 0,86 | 124 |
| 44. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 5,48 | 66000,00 | -- | 361515 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,09 | 64400,00 | -- | 69983 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | С12041-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 1,92 | 62100,00 | -- | 119511 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | С12041-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 17,19 | 59900,00 | -- | 1029957 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,96 | 99004,51 | 349,88 | 94777 | 335 | 227,70 | 218 |
| | | | | | 38036,25 | 131,96 | 36412 | 126 | 0,64 | 1 |
| 49. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,56 | 71934,76 | 349,88 | 40050 | 195 | 66,70 | 37 |
| | | | | | 11126,25 | 131,96 | 6195 | 73 | 0,64 | 0 |
| 50. | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | м3 | 9,11 | 12648,58 | 436,09 | 115229 | 3973 | 14,95 | 136 |
| | | | | | 2434,84 | 164,75 | 22181 | 1501 | 0,80 | 7 |
| 51. | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | м3 | 497,17 | 10598,51 | 277,26 | 5269260 | 137848 | 9,27 | 4608 |
| | | | | | 1474,88 | 104,74 | 733264 | 52075 | 0,51 | 254 |
| 52. | Е0106-22-3 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | м3 | 205,60 | 8649,96 | 242,27 | 1778431 | 49811 | 6,61 | 1360 |
| | | | | | 1047,94 | 91,52 | 215456 | 18816 | 0,45 | 92 |
| 53. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 1,79 | 65000,00 | -- | 116334 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | С12041-59 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | т | 0,00 | 52900,00 | -- | 209 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 44,47 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 2930544<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 56. | С12041-74 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 3,66 | 61300,00<br>-- | --<br>-- | 224437<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 57. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,28 | 61200,00<br>-- | --<br>-- | 17288<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 58. | С12041-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 4,03 | 58700,00<br>-- | --<br>-- | 236812<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 59. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,13 | 99004,51<br>38036,25 | 349,88<br>131,96 | 13213<br>5076 | 47<br>18 | 227,70<br>0,64 | 30<br>0 |
| 64. | Е0108-22-11 | Утепление стен цоколя ниже уровня земли керамзитом М600 фр. 20-40 мм | м3 | 69,71 | 1149,82<br>225,11 | 122,21<br>46,58 | 80154<br>15693 | 8519<br>3247 | 1,40<br>0,22 | 98<br>15 |
| 65. | Е0108-22-11 | Утепление стен линейного ускорителя керамзитом М500 фр. 20-40 мм | м3 | 11,83 | 1187,32<br>225,11 | 122,21<br>46,58 | 14046<br>2663 | 1446<br>551 | 1,40<br>0,22 | 17<br>3 |
| 66. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 36,48 | 5495,98<br>804,71 | 386,22<br>144,90 | 200493<br>29356 | 14089<br>5286 | 5,22<br>0,70 | 190<br>26 |
| 67. | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 27,20 | 5467,69<br>771,08 | 388,02<br>144,90 | 148721<br>20973 | 10554<br>3941 | 5,04<br>0,71 | 137<br>19 |
| 68. | Е0108-12-1 | Армирование внутренних стен | т | 0,91 | 9981,60<br>9496,13 | 485,47<br>181,12 | 9123<br>8679 | 444<br>166 | 64,86<br>0,89 | 59<br>1 |
| 69. | Е0108-12-1 | Армирование внутренних стен | т | 0,39 | 9981,60<br>9496,13 | 485,47<br>181,12 | 3859<br>3671 | 188<br>70 | 64,86<br>0,89 | 25<br>0 |
| 70. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,32 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 20475<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 71. | С12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,44 | 62000,00<br>-- | --<br>-- | 27057<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. | С12041-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,07 | 58700,00 | -- | 4356 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,34 | 50800,00 | -- | 17404 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,07 | 50800,00 | -- | 3637 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,06 | 61200,00 | -- | 3721 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг для крепления стен | т | 0,20 | 177199,02 | 2100,01 | 36290 | 430 | 49,10 | 10 |
| | | | | | 9315,00 | 794,36 | 1908 | 163 | 3,88 | 1 |
| 77. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг для крепления стен | т | 0,19 | 177199,02 | 2100,01 | 34483 | 409 | 49,10 | 10 |
| | | | | | 9315,00 | 794,36 | 1813 | 155 | 3,88 | 1 |
| 78. | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15 | м3 | 3,07 | 9799,43 | 1138,67 | 30084 | 3496 | 11,96 | 37 |
| | | | | | 1891,46 | 430,15 | 5807 | 1321 | 2,10 | 6 |
| 79. | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15 | м3 | 1,29 | 9799,43 | 1138,67 | 12594 | 1463 | 11,96 | 15 |
| | | | | | 1891,46 | 430,15 | 2431 | 553 | 2,10 | 3 |
| 80. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,07 | 65000,00 | -- | 4464 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81. | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,01 | 68200,00 | -- | 851 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,18 | 65900,00 | -- | 11608 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,09 | 65900,00 | -- | 5857 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84. | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | м3 | 1,51 | 12595,90 | 422,64 | 19045 | 639 | 15,06 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2533,16 | 159,65 | 3830 | 241 | 0,78 | 1 |
| 85. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,04 | 65000,00 | -- | 2652 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,04 | 61200,00 | -- | 2600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | С12041-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,08 | 58700,00 | -- | 4485 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90. | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 1113,80 | 161,07 | 0,71 | 179403 | 794 | 0,50 | 557 |
| | | | | | 79,44 | 0,26 | 88482 | 295 | 0,00 | 1 |
| 91. | Е0108-36-1 | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м | м2 | 31,74 | 229,94 | 1,75 | 7298 | 55 | 0,81 | 26 |
| | | | | | 128,09 | 0,64 | 4065 | 20 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО: | | | | | | | 17722091 | 394257 | | 12001 |
| | | | | | | | 1952036 | 148877 | | 726 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 2238744 |
| Всего накладных расходов: | 2238744 |
| Итого с накладными | 19960835 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 1197650 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 21158485 |
| Итого с временными, 2,3 % | 21645130 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 21731711 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 21948162 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 60067163 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 1201343 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 61268506 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 7352221 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 68620727 | | |
| | | Итого со скидкой | | | | | | 52196307 | | |

Принял:

Сдал:

ВИОТЕКС БСН/БИН 020640003485

«Int-service» БСН/БИН 080540001095

"IS Project Group" БИН/БСН 090440011799 Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Исполнитель: ТОО "ВИОТЕКС"

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

# СПРАВКА №4

**о стоимости выполненных работ и затрат за 22 ноября 2023 года**

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №48 | от "01" ноября 2023 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за 22 ноября 2023 года) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Выполнено:** | **128 757 733** | **29 060 471** | | | | | | | **3 487 256** | **32 547 727** |

Принял: _____

Сдал: _____

Сдал:

Ахмеров Т.Н.

Ахмедова Н.С.

Заказчик Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"

Субподрядчик

Договор №48 от "01" ноября 2023 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

Наименование объекта: Общестроительные работы

# А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 64. | E0108-22-11 | Утепление стен цоколя ниже уровня земли керамзитом М600 фр. 20-40 мм | м3 | 69,71 | 1149,82 | 122,21 | 80154 | 8519 | 1,40 | 98 |
| | | | | | 225,11 | 46,58 | 15693 | 3247 | 0,22 | 15 |
| 65. | E0108-22-11 | Утепление стен линейного ускорителя керамзитом М500 фр. 20-40 мм | м3 | 11,83 | 1187,32 | 122,21 | 14046 | 1446 | 1,40 | 17 |
| | | | | | 225,11 | 46,58 | 2663 | 551 | 0,22 | 3 |
| 66. | E0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 182,40 | 5495,98 | 386,22 | 1002466 | 70446 | 5,22 | 952 |
| | | | | | 804,71 | 144,90 | 146780 | 26430 | 0,70 | 128 |
| 67. | E0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 136,00 | 5467,69 | 388,02 | 743605 | 52771 | 5,04 | 685 |
| | | | | | 771,08 | 144,90 | 104866 | 19706 | 0,71 | 97 |
| 68. | E0108-12-1 | Армирование внутренних стен | т | 4,57 | 9981,60 | 485,47 | 45616 | 2219 | 64,86 | 296 |
| | | | | | 9496,13 | 181,12 | 43397 | 828 | 0,89 | 4 |
| 69. | E0108-12-1 | Армирование внутренних стен | т | 1,93 | 9981,60 | 485,47 | 19294 | 938 | 64,86 | 125 |
| | | | | | 9496,13 | 181,12 | 18356 | 350 | 0,89 | 2 |
| 70. | C12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 1,57 | 65000,00 | -- | 102375 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | C12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь | т | 2,18 | 62000,00 | -- | 135284 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гладкая класса А-I, d 8 мм | | | | | | | | |
| 72. | С12041-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,37 | 58700,00<br>-- | --<br>-- | 21778<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 73. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 1,71 | 50800,00<br>-- | --<br>-- | 87020<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 74. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,36 | 50800,00<br>-- | --<br>-- | 18186<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 75. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,30 | 61200,00<br>-- | --<br>-- | 18605<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 78. | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15 | м3 | 15,35 | 9799,43<br>1891,46 | 1138,67<br>430,15 | 150421<br>29034 | 17479<br>6603 | 11,96<br>2,10 | 184<br>32 |
| 79. | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15 | м3 | 6,43 | 9799,43<br>1891,46 | 1138,67<br>430,15 | 62971<br>12155 | 7317<br>2764 | 11,96<br>2,10 | 77<br>13 |
| 88. | Е0126-30-1 | Утепление наружных стен минераловатной плитой | м3 | 129,18 | 5089,34<br>4101,19 | 434,95<br>163,01 | 657447<br>529796 | 56188<br>21058 | 23,05<br>0,79 | 2977<br>103 |
| 89. | С11031-10-2 | Стоимость плит минераловатных | м3 | 125,31 | 12656,00<br>-- | --<br>-- | 1585870<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 92. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 315,00 | 155,13<br>39,85 | 18,33<br>6,85 | 48865<br>12552 | 5774<br>2159 | 0,28<br>0,03 | 88<br>11 |
| 93. | Е0112-17-2 | Добавить 5 мм толщ. стяжки | м2 | 315,00 | 22,69<br>0,63 | 0,81<br>0,29 | 7147<br>199 | 254<br>91 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 94. | Е0112-15-1 | Устройство пароизоляции из бикроста | м2 | 315,00 | 283,68<br>31,05 | 1,37<br>0,52 | 89360<br>9781 | 431<br>163 | 0,18<br>0,00 | 56<br>1 |
| 95. | Е0112-13-3 | Утепление перекрытия жесткой минераловатной плитой | м2 | 315,00 | 200,78<br>81,51 | 5,43<br>2,05 | 63247<br>25676 | 1710<br>645 | 0,46<br>0,01 | 146<br>3 |
| 96. | С11031-10-2 | Стоимость плит минераловатных | м3 | 64,89 | 12656,00 | -- | 821248 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 315,00 | 155,13 | 18,33 | 48865 | 5774 | 0,28 | 88 |
| | | | | | 39,85 | 6,85 | 12552 | 2159 | 0,03 | 11 |
| 98. | Е0112-17-2 | Добавить 15 мм толщины стяжки | м2 | 315,00 | 68,07 | 2,42 | 21441 | 761 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 1,90 | 0,86 | 598 | 272 | 0,00 | 0 |
| 99. | Е0106-11-10 | Армирование стяжки сеткой Вр1 d 5 мм | 1т | 1,73 | 5571,68 | 376,43 | 9653 | 652 | 13,34 | 23 |
| | | | | | 2173,50 | 142,31 | 3766 | 247 | 0,69 | 1 |
| 100. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 1,73 | 41200,00 | -- | 71379 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | Е0112-14-1 | Устройство керамзитобетонной стяжки для создания уклона | м3 | 157,50 | 7586,46 | 238,23 | 1194867 | 37522 | 4,17 | 657 |
| | | | | | 584,77 | 90,56 | 92102 | 14264 | 0,44 | 69 |
| 102. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 315,00 | 155,13 | 18,33 | 48865 | 5774 | 0,28 | 88 |
| | | | | | 39,85 | 6,85 | 12552 | 2159 | 0,03 | 11 |
| 103. | Е0112-17-2 | Добавить 5 мм толщ. стяжки | м2 | 315,00 | 22,69 | 0,81 | 7147 | 254 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,63 | 0,29 | 199 | 91 | 0,00 | 0 |
| 104. | Е0112-1-5 | Устройство 2-х слойного покрытия из рулонного материала "Технониколь" | м2 | 315,00 | 49,29 | 21,08 | 15526 | 6640 | 0,16 | 50 |
| | | | | | 28,21 | 7,89 | 8886 | 2485 | 0,04 | 12 |
| 105. | Е0112-4-1 | Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков | м | 42,00 | 367,01 | 4,29 | 15415 | 180 | 0,27 | 11 |
| | | | | | 45,02 | 1,61 | 1891 | 68 | 0,01 | 0 |
| 106. | С11011-1432 | Стоимость нижнего слоя покрытия | м2 | 362,25 | 202,00 | -- | 73174 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107. | С11011-1436 | То же, верхнего слоя с учетом примыкания | м2 | 461,79 | 188,00 | -- | 86817 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | Е0112-15-3 | Укладка гидроизоляционной пленки | м2 | 27,70 | 219,37 | 1,14 | 6076 | 32 | 0,08 | 2 |
| | | | | | 13,33 | 0,44 | 369 | 12 | 0,00 | 0 |
| 109. | Е0106-19-1 | Устройство железобетонного сердечника из В25 | м3 | 1,88 | 8651,72 | 363,41 | 16222 | 681 | 9,49 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1573,20 | 137,30 | 2950 | 257 | 0,67 | 1 |
| 110. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,27 | 65000,00 | -- | 17306 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,20 | 67700,00 | -- | 13760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112. | Е0109-24-1 | Монтаж металлоконструкций каркаса и прогонов | т | 9,68 | 15831,83 | 4625,75 | 153252 | 44777 | 64,97 | 629 |
| | | | | | 10453,50 | 1232,64 | 101190 | 11932 | 4,38 | 42 |
| 113. | С12021-237 | Стоимость металлоконструкций каркаса и прогонов | т | 9,68 | 154400,00 | -- | 1494592 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | СЦ1 | Доплата за применение марки стали по проекту КМ С245 | т | 9,68 | 1860,00 | -- | 18005 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115. | Е0109-48-3 | Сварка металлоконструкций | т | 9,68 | 11126,82 | 3833,30 | 107708 | 37106 | 34,27 | 332 |
| | | | | | 6805,13 | -- | 65874 | -- | -- | -- |
| 116. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 387,20 | 41,97 | 0,05 | 16251 | 18 | 0,02 | 9 |
| | | | | | 9,57 | -- | 3705 | -- | -- | -- |
| 117. | Е0110-14-1 | Устройство стропильной системы | м3 | 5,00 | 24301,49 | 384,42 | 121507 | 1922 | 25,41 | 127 |
| | | | | | 3907,13 | 144,90 | 19536 | 725 | 0,71 | 4 |
| 118. | Е0112-7-5 | Устройство покрытия кровли из металлочерепицы с устройством обрешетки | м2 | 500,00 | 1006,10 | 9,43 | 503050 | 4715 | 1,97 | 983 |
| | | | | | 313,89 | 3,54 | 156946 | 1771 | 0,02 | 9 |
| 119. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 5,00 | 596,52 | 32,33 | 2983 | 162 | 0,90 | 4 |
| | | | | | 142,31 | 12,17 | 712 | 61 | 0,06 | 0 |
| 120. | Е0110-52-1 | То же, обрешетки | м2 | 500,00 | 21,32 | 1,05 | 10660 | 523 | 0,03 | 17 |
| | | | | | 5,38 | 0,39 | 2691 | 195 | 0,00 | 1 |
| 121. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 75,15 | 598,22 | 1,43 | 44956 | 107 | 1,12 | 84 |
| | | | | | 176,21 | 0,54 | 13243 | 41 | 0,00 | 0 |
| 122. | Е0115-37-9 | Облицовка потолка типа "Алгабас" ригеля | м2 | 110,00 | 1468,53 | 3,29 | 161538 | 362 | 1,87 | 206 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 324,35 | 1,08 | 35678 | 119 | 0,01 | 1 |
| 123. | Е0108-22-1 | Устройство стен из сплитерных блоков | м3 | 1,75 | 1534,15 | 428,75 | 2688 | 751 | 4,28 | 7 |
| | | | | | 683,10 | 160,42 | 1197 | 281 | 0,78 | 1 |
| 124. | С143003-202 | Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм цветные многопустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 /сплиттерные блоки/ | шт | 177,00 | 115,00 | -- | 20355 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125. | Е0110-5-1 | Устройство каркаса покрытия кровли | м3 | 0,05 | 23521,77 | 364,06 | 1200 | 19 | 25,88 | 1 |
| | | | | | 4010,63 | 137,14 | 205 | 7 | 0,67 | 0 |
| 126. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,05 | 596,52 | 32,33 | 30 | 2 | 0,90 | 0 |
| | | | | | 142,31 | 12,17 | 7 | 1 | 0,06 | 0 |
| 127. | Е0112-7-6 | Устройство покрытия из металлочерепицы | м2 | 2,20 | 846,48 | 9,43 | 1862 | 21 | 1,70 | 4 |
| | | | | | 271,69 | 3,54 | 598 | 8 | 0,02 | 0 |
| 128. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,20 | 598,22 | 1,43 | 718 | 2 | 1,12 | 1 |
| | | | | | 176,21 | 0,54 | 211 | 1 | 0,00 | 0 |
| 129. | Е0110-23-5 | Установка люка | м2 | 1,62 | 408,92 | 35,52 | 662 | 58 | 1,41 | 2 |
| | | | | | 220,72 | 13,43 | 358 | 22 | 0,07 | 0 |
| 130. | С12064-6 | Стоимость люка | м2 | 1,62 | 12300,00 | -- | 19926 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131. | Е0109-30-1 | Монтаж металлоконструкций стремянки и поручня | т | 0,07 | 16099,21 | 6350,33 | 1183 | 467 | 41,28 | 3 |
| | | | | | 6986,25 | 1520,73 | 513 | 112 | 5,44 | 0 |
| 132. | С12021-267 | Стоимость металлоконструкций стремянки и поручня | т | 0,07 | 133700,00 | -- | 9827 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133. | Е0115-179-6 | Окраска металлоконструкций Кузбосслаком за 2 раза | м2 | 2,94 | 101,48 | -- | 298 | -- | 0,59 | 2 |
| | | | | | 95,22 | -- | 280 | -- | -- | -- |
| 134. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 15,73 | 207,06 | 2,25 | 3257 | 35 | 0,70 | 11 |
| | | | | | 125,23 | 0,52 | 1970 | 8 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135. | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 8,47 | 152,51 | 3,89 | 1292 | 33 | 0,75 | 6 |
| | | | | | 134,55 | 0,83 | 1140 | 7 | 0,06 | 0 |
| 136. | Е0108-22-1 | Устройство стен из сплитерных блоков | м3 | 12,96 | 1534,15 | 428,75 | 19883 | 5557 | 4,28 | 55 |
| | | | | | 683,10 | 160,42 | 8853 | 2079 | 0,78 | 10 |
| 137. | С143003-202 | Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм цветные многопустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 /сплиттерные блоки/ | шт | 810,00 | 115,00 | -- | 93150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138. | Е0109-53-3 | Монтаж металлоконструкций каркаса | т | 0,55 | 18670,55 | 783,63 | 10256 | 430 | 109,25 | 60 |
| | | | | | 16870,50 | 152,66 | 9267 | 84 | 0,75 | 0 |
| 139. | С12021-250 | Стоимость каркаса | т | 0,55 | 154200,00 | -- | 84704 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | Е0112-10-1 | Устройство кровли из оцинкованной стали | м2 | 37,30 | 598,22 | 1,43 | 22314 | 53 | 1,12 | 42 |
| | | | | | 176,21 | 0,54 | 6573 | 20 | 0,00 | 0 |
| 141. | Е0115-70-1 | Штукатурка по сетке | м2 | 36,66 | 922,00 | 5,66 | 33801 | 207 | 1,32 | 48 |
| | | | | | 222,01 | 2,15 | 8139 | 79 | 0,01 | 0 |
| 142. | Е0113-26-6 | Окраска металлоконструкций за 2 раза | м2 | 21,97 | 41,97 | 0,05 | 922 | 1 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 9,57 | -- | 210 | -- | -- | -- |
| 143. | Е0108-22-1 | Установка сплитерных блоков | м3 | 1,80 | 1534,15 | 428,75 | 2761 | 772 | 4,28 | 8 |
| | | | | | 683,10 | 160,42 | 1230 | 289 | 0,78 | 1 |
| 144. | С143003-202 | Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм цветные многопустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 /сплиттерные блоки/ | шт | 112,50 | 115,00 | -- | 12938 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145. | Е0112-13-3 | Установка минплиты | м2 | 45,00 | 200,78 | 5,43 | 9035 | 244 | 0,46 | 21 |
| | | | | | 81,51 | 2,05 | 3668 | 92 | 0,01 | 0 |
| 146. | С11031-99 | Стоимость минплиты | м3 | 2,32 | 5089,00 | -- | 11794 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. | Е0106-1-1 | Укладка бетона | м3 | 0,50 | 3991,23 | 75,91 | 1996 | 38 | 1,55 | 1 |
| | | | | | 225,11 | 28,67 | 113 | 14 | 0,14 | 0 |
| 148. | Е0112-10-1 | Устройство фартука из оцинкованной стали | м2 | 12,50 | 598,22 | 1,43 | 7478 | 18 | 1,12 | 14 |
| | | | | | 176,21 | 0,54 | 2203 | 7 | 0,00 | 0 |
| 149. | Е0112-12-1 | Установка ограждения кровли | м | 73,20 | 3031,05 | 2,86 | 221873 | 210 | 0,07 | 5 |
| | | | | | 11,13 | 1,06 | 815 | 77 | 0,01 | 0 |
| | ИТОГО: | | | | | | 10652223 | 382377 | | 9325 |
| | | | | | | | 1533938 | 124641 | | 589 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 1624557 |
| На металломонтажные работы | 170075 |
| Всего накладных расходов: | 1794632 |
| Итого с накладными | 12446855 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 746811 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 13193666 |
| Итого с временными, 2,3 % | 13497120 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 13551108 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 13686079 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 37455708 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 749114 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 38204822 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 4584579 |
| Итого с НДС | 42789401 |
| Итого со скидкой | 32547727 |

Принял: Сдал:

Принял: Сдал:

«Int-service» БСН/БИН 080540001009

«IS Project Group» БИН/БСН 090440011722

Мурзаров Т.М.

Ахмедова Н.С.

Заказчик: Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Исполнитель: ТОО "ВИОТЕКС"

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

**СПРАВКА №5**

**о стоимости выполненных работ и затрат за 24 ноября 2023 года**

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №48 | от "01" ноября 2023 года | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за 24 ноября 2023 года) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Выполнено:** | **151 624 271** | **20 416 552** | | | | | | | **2 449 986** | **22 866 538** |

Принял: _____

Сдал: _____