Форма N 2в

Заказчик Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"

Субподрядчик

Договор №48 от "01" ноября 2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	3950,00	4,73	4,07	18674	16058	0,00	16
					0,60	1,41	2362	5587	0,00	18
6.	E0101-17-9	Разработка грунта в отвел экскаватором с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	м3	1311,00	48,49	46,30	63574	60700	0,01	19
					2,14	12,56	2804	16462	0,04	56
7.	C010333-A30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	2359,80	181,69	--	428757	--	0,85	2011
					40,57	--	95742	--	--	--
8.	E0101-27-3	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	1049,00	8,71	8,71	9135	9135	--	--
					--	2,83	--	2966	0,01	11
9.	E0101-166-3	То же, вручную	м3	262,00	192,26	--	50371	--	1,39	365
					192,26	--	50371	--	--	--
10.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1049,00	29,49	6,18	30938	6486	0,15	156
					23,31	--	24453	--	--	--
36.	E0106-14-11	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона А25	м3	19,14	12523,66	1187,13	239665	22718	23,69	453
					3790,69	448,44	72542	8582	2,19	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,80	66000,00	--	53058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00	--	1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,10	59900,00	--	185635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,47	59100,00	--	145953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,12	71934,76	349,88	8686	42	66,70	8
					11126,25	131,96	1343	16	0,64	0
42.	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	1стык	291,60	116,59	11,56	33997	3370	0,21	61
					54,34	4,37	15845	1274	0,02	6
43.	Е0106-18-2	Устройство железобетонных ригелей из бетона В25	м3	42,97	13172,86	468,39	565985	20125	16,56	712
					2742,75	176,94	117845	7602	0,86	37
44.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,64	66000,00	--	108454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,33	64400,00	--	20995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,58	62100,00	--	35853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,16	59900,00	--	308987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,29	99004,51	349,88	28433	100	227,70	65
					38036,25	131,96	10924	38	0,64	0
49.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,17	71934,76	349,88	12015	58	66,70	11
					11126,25	131,96	1858	22	0,64	0
50.	Е0106-22-	Устройство ребристых перекрытий на	м3	2,73	12648,58	436,09	34569	1192	14,95	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25			2434,84	164,75	6654	450	0,80	2
51.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	149,15	10598,51	277,26	1580778	41354	9,27	1382
					1474,88	104,74	219979	15622	0,51	76
52.	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	61,68	8649,96	242,27	533529	14943	6,61	408
					1047,94	91,52	64637	5645	0,45	28
53.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,54	65000,00	--	34900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,00	52900,00	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,34	65900,00	--	879163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,10	61300,00	--	67331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	61200,00	--	5186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,21	58700,00	--	71044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99004,51	349,88	3964	14	227,70	9
					38036,25	131,96	1523	5	0,64	0
60.	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	м	2,00	1177,64	832,86	2356	1667	1,69	3
					276,86	311,31	554	623	1,24	2
61.	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,04	84200,00	--	3183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,01	91800,00	--	705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,82	41,97	0,05	76	--	0,02	0
					9,57	--	17	--	--	--
64.	Е0108-22-11	Утепление стен цоколя ниже уровня земли керамзитом М600 фр. 20-40 мм	м3	20,91	1149,82	122,21	24046	2556	1,40	29
					225,11	46,58	4708	974	0,22	5
65.	Е0108-22-11	Утепление стен линейного ускорителя керамзитом М500 фр. 20-40 мм	м3	3,55	1187,32	122,21	4214	434	1,40	5
					225,11	46,58	799	165	0,22	1
66.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	54,72	5495,98	386,22	300740	21134	5,22	286
					804,71	144,90	44034	7929	0,70	38
67.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	40,80	5467,69	388,02	223082	15831	5,04	206
					771,08	144,90	31460	5912	0,71	29
68.	Е0108-12-1	Армирование внутренних стен	т	1,37	9981,60	485,47	13685	666	64,86	89
					9496,13	181,12	13019	248	0,89	1
69.	Е0108-12-1	Армирование внутренних стен	т	0,58	9981,60	485,47	5788	282	64,86	38
					9496,13	181,12	5507	105	0,89	1
70.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,47	65000,00	--	30712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,65	62000,00	--	40585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	58700,00	--	6533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,51	50800,00	--	26106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,11	50800,00	--	5456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00	--	5581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг для крепления стен	т	0,31	177199,02	2100,01	54436	645	49,10	15
					9315,00	794,36	2862	244	3,88	1
77.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг для крепления стен	т	0,29	177199,02	2100,01	51724	613	49,10	14
					9315,00	794,36	2719	232	3,88	1
78.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15	м3	4,61	9799,43	1138,67	45126	5244	11,96	55
					1891,46	430,15	8710	1981	2,10	10
79.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15	м3	1,93	9799,43	1138,67	18891	2195	11,96	23
					1891,46	430,15	3646	829	2,10	4
80.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	65900,00	--	17412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,27	12595,90	422,64	28567	959	15,06	34
					2533,16	159,65	5745	362	0,78	2
85.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00	--	3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	58700,00	--	6727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	94,50	155,13	18,33	14660	1732	0,28	26
					39,85	6,85	3766	648	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0112-17-2	Добавить 5 мм толщ. стяжки	м2	94,50	22,69	0,81	2144	76	0,00	0
					0,63	0,29	60	27	0,00	0
94.	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции из бикроста	м2	94,50	283,68	1,37	26808	129	0,18	17
					31,05	0,52	2934	49	0,00	0
95.	Е0112-13-3	Утепление перекрытия жесткой минераловатной плитой	м2	94,50	200,78	5,43	18974	513	0,46	44
					81,51	2,05	7703	193	0,01	1
96.	С11031-10-2	Стоимость плит минераловатных	м3	19,47	12656,00	--	246374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	94,50	155,13	18,33	14660	1732	0,28	26
					39,85	6,85	3766	648	0,03	3
98.	Е0112-17-2	Добавить 15 мм толщины стяжки	м2	94,50	68,07	2,42	6432	228	0,00	0
					1,90	0,86	179	82	0,00	0
99.	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой Вр1 d 5 мм	1т	0,52	5571,68	376,43	2896	196	13,34	7
					2173,50	142,31	1130	74	0,69	0
100.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,52	41200,00	--	21414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0112-14-1	Устройство керамзитобетонной стяжки для создания уклона	м3	47,25	7586,46	238,23	358460	11257	4,17	197
					584,77	90,56	27631	4279	0,44	21
102.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	94,50	155,13	18,33	14660	1732	0,28	26
					39,85	6,85	3766	648	0,03	3
103.	Е0112-17-2	Добавить 5 мм толщ. стяжки	м2	94,50	22,69	0,81	2144	76	0,00	0
					0,63	0,29	60	27	0,00	0
104.	Е0112-1-5	Устройство 2-х слойного покрытия из рулонного материала "Технониколь"	м2	94,50	49,29	21,08	4658	1992	0,16	15
					28,21	7,89	2666	746	0,04	4
105.	Е0112-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	12,60	367,01	4,29	4624	54	0,27	3
					45,02	1,61	567	20	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	С11011-14 32	Стоимость нижнего слоя покрытия	м2	108,67	202,00	--	21952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С11011-14 36	То же, верхнего слоя с учетом примыкания	м2	138,54	188,00	--	26045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0112-15-3	Укладка гидроизоляционной пленки	м2	8,31	219,37	1,14	1823	9	0,08	1
					13,33	0,44	111	4	0,00	0
109.	Е0106-19-1	Устройство железобетонного сердечника из В25	м3	0,56	8651,72	363,41	4867	204	9,49	5
					1573,20	137,30	885	77	0,67	0
110.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00	--	5192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса и прогонов	т	2,90	15831,83	4625,75	45976	13433	64,97	189
					10453,50	1232,64	30357	3580	4,38	13
114.	СЦ1	Доплата за применение марки стали по проекту КМ С245	т	2,90	1860,00	--	5401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0109-48-3	Сварка металлоконструкций	т	2,90	11126,82	3833,30	32312	11132	34,27	100
					6805,13	--	19762	--	--	--
116.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	116,16	41,97	0,05	4875	5	0,02	3
					9,57	--	1111	--	--	--
117.	Е0110-14-1	Устройство стропильной системы	м3	1,50	24301,49	384,42	36452	577	25,41	38
					3907,13	144,90	5861	217	0,71	1
118.	Е0112-7-5	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы с устройством обрешетки	м2	150,00	1006,10	9,43	150915	1414	1,97	295
					313,89	3,54	47084	531	0,02	3
119.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,50	596,52	32,33	895	48	0,90	1
					142,31	12,17	213	18	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Е0110-52-1	То же, обрешетки	м2	150,00	21,32	1,05	3198	157	0,03	5
					5,38	0,39	807	59	0,00	0
121.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	22,55	598,22	1,43	13487	32	1,12	25
					176,21	0,54	3973	12	0,00	0

ИТОГО: 7597771 295251 7539
977054 95814 425

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1097428
На металломонтажные работы	49388
Всего накладных расходов:	1146816
Итого с накладными	8744587

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	524676
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9269263
Итого с временными, 2,3 %	9482456
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9520386
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9615211
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	26314661
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	526293
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26840954
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3220914
Итого с НДС	30061868
Итого со скидкой	22866538

Принял: Сдал: Сдал:

Шинтасов Т.Н. Ержанова Н.С.

Заказчик: Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Исполнитель: ТОО "ВИОТЕКС"

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за 27 ноября 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№48	от "01" ноября 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за 27 ноября 2023 года) без НДС	Из графы 1: Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**182 939 533**	**27 960 055**							**3 355 207**	**31 315 262**

Принял: _____ Сдал: _____

Сдал: _____

Ташмурзаев Т.Н.

Рахимова Н.С.

Заказчик Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"
Субподрядчик
Договор №48 от "01" ноября 2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

Наименование объекта: Благоустройство территории

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубинойдо 500 мм	м2	3294,75	37,94	33,42	125014	110107	0,01	35
					1,18	11,80	3903	38875	0,06	190
2.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	494,21	878,35	84,82	434093	41917	0,17	82
					24,59	13,42	12151	6632	0,05	23
3.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	3294,75	216,03	39,43	711760	129926	0,05	151
					6,91	10,11	22772	33324	0,03	114
4.	E0127-26-3	Добавить 8 см на толщину слоя	м2	3294,75	124,56	12,58	410379	41451	0,00	2
					0,92	3,69	3031	12155	0,00	5
5.	E0127-53-3	Устройство нижнего слояпокрытия толщиной 4 см	м2	3294,75	400,38	17,65	1319143	58166	0,04	127
					6,83	5,82	22506	19172	0,02	67
6.	E0127-54-3	Добавить 2 см на толщину слоя	м2	3294,75	186,81	--	615479	--	0,00	0
					0,05	--	152	--	--	--
7.	E0127-53-8	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см	м2	3294,75	488,72	17,65	1610208	58166	0,04	127
					6,83	5,82	22506	19172	0,02	67
8.	E0127-34-	Установка бортовых бетонных камней	м	959,10	1174,68	7,63	1126632	7313	0,80	770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					124,98	2,02	119870	1938	0,01	7
ИТОГО:							6352708	447047		1295
							206891	131268		473

Накладные расходы :

На общестроительные работы	449751
Всего накладных расходов:	449751
Итого с накладными	6802459

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	408148
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7210607
Итого с временными, 2,3 %	7376451
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7405957
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7479722
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	20470310
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	409406
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20879716
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2505566
Итого с НДС	23385282
Итого со скидкой	17787998

Принял: Сдал:

«Int-service» БСН/БИН 080540001098

ВИОРЕКС БСН/БИН

IS Project Group БИН/БСН 090440001762 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Республика Казахстан город Алматы

Заказчик Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"
Субподрядчик
Договор №48 от "01" ноября 2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-10	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	856,80	61,82	59,04	52963	50583	0,02	16
					2,71	16,01	2325	13719	0,05	47
2.	E0101-164-4	Доработка грнута вручную	м3	25,20	909,76	--	22926	--	4,09	103
					909,76	--	22926	--	--	--
3.	E0101-164-4	Разработка грунта вручную при пересечении с электрокабелем	м3	58,80	985,58	--	57952	--	4,09	241
					985,58	--	57952	--	--	--
4.	E0101-174-4	Погрузка грунта вручную на автосамосвалы	м3	84,00	174,40	--	14650	--	1,16	98
					174,40	--	14650	--	--	--
5.	C010333-A30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	1881,60	181,69	--	341872	--	0,85	1603
					40,57	--	76340	--	--	--
6.	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	940,80	4,73	4,07	4448	3825	0,00	4
					0,60	1,41	563	1331	0,00	4
7.	E0101-17-9	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвады для обратной засыпки	м3	644,00	48,49	46,30	31229	29817	0,01	10
					2,14	12,56	1378	8087	0,04	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С010333-А 30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	1159,20	181,69	--	210617	--	0,85	988
					40,57	--	47031	--	--	--
9.	Е0101-27-3	Обратная засыпка грунта и гравийно-песчаной смеси бульдозером	м3	728,00	8,71	8,71	6340	6340	--	--
					--	2,83	--	2058	0,01	8
10.	Е0101-166-3	То же, вручную	м3	182,00	192,26	--	34991	--	1,39	253
					192,26	--	34991	--	--	--
11.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	292,60	630,00	--	184338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	515,20	29,49	6,18	15195	3185	0,15	76
					23,31	--	12010	--	--	--
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	448,00	1441,13	175,40	645626	78578	1,17	526
					176,73	65,72	79176	29444	0,32	144
14.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,74	111134,59	54965,71	82773	40938	328,90	245
					55631,25	14458,18	41434	10768	56,43	42
15.	С130804-1 009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180X16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	752,25	1824,00	--	1372100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0125-119-6	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	км	0,74	138976,66	10418,91	103510	7760	7,82	6
					1293,75	3772,06	964	2809	14,79	11
17.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,09	138118,84	56798,21	11757	4835	359,61	31
					72191,25	21455,55	6145	1826	104,79	9
18.	С130810-1 18	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	2,80	444,00	--	1243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130810-2 4	Стоимость заглушки 159х4,5 мм	шт	2,80	296,00	--	829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130810-1 40	То же, тройник 159х4,5 мм	шт	8,40	1290,00	--	10836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	28,00	344,84	259,48	9656	7266	0,48	13
					79,96	67,83	2239	1899	0,26	7
22.	С130804-5089	Втулка под фланец полиэтиленовая , DN 150	шт.	8,40	1321,00	--	11096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-3695	Отвод полиэтиленовый из труб, DN 125x11,4	шт.	11,20	2082,00	--	23318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130804-3691	Отвод полиэтиленовый из труб, DN 50x4,6	шт.	8,40	514,00	--	4318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-40-3	Приварка фланцев диаметром 100 мм	фланец	5,60	178,55	24,65	1000	138	0,69	4
					144,90	--	811	--	--	--
26.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,60	384,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-40-5	Приварка фланцев диаметром 150 мм	фланец	30,80	263,54	38,54	8117	1187	1,03	32
					207,00	2,59	6376	80	0,01	0
28.	С130809-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	30,80	671,00	--	20667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,80	448,88	20,37	1257	57	1,61	5
					266,51	7,76	746	22	0,03	0
30.	С130902-361	Стоимость задвижек, Dy 100 мм	шт	2,80	16586,00	--	46441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	8,40	639,13	42,54	5369	357	2,22	19
					364,84	15,52	3065	130	0,08	1
32.	С130902-363	Стоимость задвижек, Dy 150 мм	шт	8,40	29365,00	--	246666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-8-9	Укладка футляров из стальных труб диаметром 377x4 мм	2 км	0,01	276329,66	117366,91	2708	1150	707,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					132738,75	44336,81	1301	435	216,53	2
34.	С130806-116	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	9,84	2496,00	--	24559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,01	950848,36	159361,93	9318	1562	359,95	4
					61841,25	60200,78	606	590	294,02	3
36.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 180 мм	м	9,80	337,46	0,48	3307	5	1,03	10
					179,84	0,18	1762	2	0,00	0
37.	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	футляр	5,60	4900,76	643,77	27444	3605	9,19	51
					1518,86	10,68	8506	60	0,02	0
38.	Е0122-38-3	Врезка в существующий водопровод диаметром 100 мм	врезка	5,60	1003,17	207,29	5618	1161	2,31	13
					455,40	77,63	2550	435	0,38	2
39.	Е0122-38-4	То же, диаметром 150 мм	врезка	5,60	1619,15	365,85	9067	2049	3,23	18
					646,88	137,14	3622	768	0,68	4
40.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,24	20120,01	2161,85	105348	11319	10,19	53
					1650,83	619,19	8644	3242	2,37	12
41.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,82	29600,00	--	53872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	7,56	7208,00	--	54492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	2,80	998,00	--	2794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,80	13400,00	--	37520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12021-267	Стремянка С-5	т	0,07	133700,00	--	9995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0107-26-1	Установка соединительных деталей для сейсмики	т	0,19	9501,09	418,97	1809	80	60,60	12
					9082,13	157,84	1729	30	0,77	0
47.	С12021-254	Стоимость соединительных деталей	т	0,19	122100,00	--	23248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловины	м3	1,09	5936,30	341,09	6482	372	6,84	7
					1053,11	126,79	1150	138	0,62	1
49.	Е0127-33-1	Устройство отмостки	м2	9,52	300,81	42,34	2864	403	0,72	7
					118,77	14,96	1131	142	0,07	1
50.	Е0109-53-1	Монтаж подвесок	т	0,32	16909,86	1303,12	5350	412	94,42	30
					14826,38	457,99	4691	145	2,24	1
51.	С12021-260	Стоимость металлоконструкций подвесок	т	0,32	114900,00	--	36354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0110-5-1	Устройство настила	м3	4,76	23521,77	364,06	111964	1733	25,88	123
					4010,63	137,14	19091	653	0,67	3
53.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	м3	1,96	5563,23	99,59	10904	195	3,52	7
					564,08	37,63	1106	74	0,18	0
54.	Е0107-46-4	Установка плит	шт	50,40	1238,30	280,96	62410	14160	2,42	122
					406,24	100,74	20474	5077	0,44	22
55.	С143018-70	Стоимость плит	м3	2,02	25200,00	--	50803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0109-53-1	Демонтаж подвесок	т	0,32	9808,01	912,19	3103	289	94,42	30
					8895,83	320,59	2815	101	2,24	1
57.	Е0110-5-1	Демонтаж настила	м3	4,76	3499,74	291,24	16659	1386	25,88	123
					3208,50	109,71	15272	522	0,67	3
58.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	12,60	469,33	195,05	5914	2458	1,78	22
					274,27	4,68	3456	59	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	14,00	9,86	--	138	--	0,07	1
					9,86	--	138	--	--	--
60.	Е0127-26-4	Устройство основания из щебня толщ. 12 см	м2	140,00	190,86	21,69	26720	3037	0,02	3
					4,47	6,64	626	930	0,02	3
61.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	140,00	216,34	39,74	30287	5564	0,05	6
					6,91	9,64	968	1349	0,03	5
62.	Е0127-26-3	Исключить 2 см из толщины	м2	-140,00	31,14	3,15	-4359	-440	0,00	-0
					0,23	0,92	-32	-129	0,00	-0
63.	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщ. 4 см	м2	140,00	387,54	17,65	54256	2472	0,04	5
					6,83	5,82	956	815	0,02	3
64.	Е0127-54-6	Добавить 1 см на толщину	м2	140,00	90,29	--	12641	--	0,00	0
					0,02	--	3	--	--	--
65.	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ. 4 см	м2	140,00	502,99	17,65	70418	2472	0,04	5
					6,83	5,82	956	815	0,02	3
66.	Е01031-А26-1,2	Погрузка мусора от разборка асфальтобетона	т	27,72	69,77	31,16	1934	864	--	--
					--	21,82	--	605	0,46	13
67.	С010333-А30-1	Вывоз мусора	т	27,72	181,69	--	5037	--	0,85	24
					40,57	--	1125	--	--	--
ИТОГО:							4467228	291174		4955
							513768	89031		383

Накладные расходы :

На общестроительные работы		698871
На металломонтажные работы		6977
Всего накладных расходов:		705848
Итого с накладными		5173076

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	310385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5483461
Итого с временными, 2,3 %	5609581
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5632019
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5688115
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	15567086
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	311342
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15878428
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1905411
Итого с НДС	17783839
Итого со скидкой	13527264

Принял: Сдал:

Сдал:

Мадиев Т.М.

Ахмедова Н.С.

Заказчик: Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Исполнитель: ТОО "ВИОТЕКС"

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за 28 ноябрь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№48	от "01" ноября 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за 28 ноябрь 2023 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**223 855 174**	**36 531 822**							**4 383 819**	**40 915 641**

Принял: _____

Технический надзор

Alm-service Бекмеров Т.Н.

Сдал: _____

Дорохова Н.С.

Технический надзор

Заказчик Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"
Субподрядчик
Договор №48 от "01" ноября 2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество всего	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	15,73	207,06	2,25	3257	35	0,70	11
					125,23	0,52	1970	8	0,03	0
135.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	8,47	152,51	3,89	1292	33	0,75	6
					134,55	0,83	1140	7	0,06	0
136.	E0108-22-1	Устройство стен из сплитерных блоков	м3	12,96	1534,15	428,75	19883	5557	4,28	55
					683,10	160,42	8853	2079	0,78	10
137.	C143003-202	Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм цветные многопустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 /сплиттерные блоки/	шт	810,00	115,00	--	93150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	E0109-53-3	Монтаж металлоконструкций каркаса	т	0,55	18670,55	783,63	10256	430	109,25	60
					16870,50	152,66	9267	84	0,75	0
139.	C12021-250	Стоимость каркаса	т	0,55	154200,00	--	84704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	E0112-10-1	Устройство кровли из оцинкованной стали	м2	3,73	598,22	1,43	2231	5	1,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					176,21	0,54	657	2	0,00	0
141.	E0115-70-1	Штукатурка по сетке	м2	36,66	922,00	5,66	33801	207	1,32	48
					222,01	2,15	8139	79	0,01	0
142.	E0113-26-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	21,97	41,97	0,05	922	1	0,02	1
					9,57	--	210	--	--	--
143.	E0108-22-1	Установка сплитерных блоков	м3	1,80	1534,15	428,75	2761	772	4,28	8
					683,10	160,42	1230	289	0,78	1
144.	C143003-202	Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм цветные многопустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 /сплиттерные блоки/	шт	112,50	115,00	--	12938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	E0112-13-3	Установка минплиты	м2	45,00	200,78	5,43	9035	244	0,46	21
					81,51	2,05	3668	92	0,01	0
146.	C11031-99	Стоимость минплиты	м3	2,32	5089,00	--	11794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	E0106-1-1	Укладка бетона	м3	0,50	3991,23	75,91	1996	38	1,55	1
					225,11	28,67	113	14	0,14	0
148.	E0112-10-1	Устройство фартука из оцинкованной стали	м2	12,50	598,22	1,43	7478	18	1,12	14
					176,21	0,54	2203	7	0,00	0
149.	E0112-12-1	Установка ограждения кровли	м	73,20	3031,05	2,86	221873	210	0,07	5
					11,13	1,06	815	77	0,01	0
150.	E0113-26-6	Окраска ограждения	м2	49,76	41,97	0,05	2088	2	0,02	1
					9,57	--	476	--	--	--
151.	E0108-7-5	Устройство кирпичной кладки перегородок	м2	1205,00	806,13	39,53	971382	47628	1,39	1677
					217,35	14,80	261907	17835	0,07	87
152.	E0108-12-1	Армирование кирпичных перегородок	т	5,30	9981,60	485,47	52902	2573	64,86	344
					9496,13	181,12	50329	960	0,89	5
153.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,69	41200,00	--	28593	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
154.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,11	65900,00 --	-- --	138785 --	-- --	-- --	-- --
155.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	1,96	49389,00 --	-- --	96901 --	-- --	-- --	-- --
156.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,54	59500,00 --	-- --	32011 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой для крепления перегородок	1т	0,92	179558,97 54596,25	616,47 232,87	165374 50283	568 214	332,35 1,14	306 1
158.	Е0106-14- 4	Устройство монолитных железобтоенных сердечников	м3	10,77	9799,43 1891,46	1138,67 430,15	105550 20373	12265 4633	11,96 2,10	129 23
159.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,17	68200,00 --	-- --	11730 --	-- --	-- --	-- --
160.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,57	65900,00 --	-- --	103331 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0106-18- 9	Устройство перемычек	м3	2,41	12595,90 2533,16	422,64 159,65	30381 6110	1019 385	15,06 0,78	36 2
162.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 --	-- --	2939 --	-- --	-- --	-- --
163.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00 --	-- --	318 --	-- --	-- --	-- --
164.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00 --	-- --	14340 --	-- --	-- --	-- --
165.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	61300,00 --	-- --	564 --	-- --	-- --	-- --
166.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,01	61200,00	--	685	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
167.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0110-88-1	Устройство перегородок из гипсокартона по металлическим профилям	м2	191,60	1457,13	12,88	279186	2468	1,97	377
					328,61	4,86	62962	932	0,02	5
169.	Е0110-23-1	Установка деревянных дверных блоков в стенах площадью до 3 м2	м2	18,91	438,31	117,91	8288	2230	1,03	20
					174,40	41,02	3298	776	0,16	3
170.	Е0110-23-3	То же, в перегородках	м2	119,01	670,09	36,63	79747	4359	1,32	157
					219,42	13,85	26113	1648	0,07	8
171.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,30	408,92	35,52	532	46	1,41	2
					220,72	13,43	287	17	0,07	0
172.	С12062-2	Стоимость дверных блоков ДГ 16-8л	м2	1,30	4250,00	--	5525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12063-17	То же, ДН 21-10, ДГ 21-9, ДГ 21-10	м2	129,43	5610,00	--	726102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С12063-3	То же, ДО 21-12	м2	8,49	6390,00	--	54251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0115-203-6	Остекление дверных блоков	м2	3,27	715,42	2,94	2339	10	0,94	3
					147,23	1,12	481	4	0,01	0
176.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	57,00	1380,00	--	78660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С11011-78-9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1500,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	47,00	844,00	--	39668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0110-28-7	Обшивка дверных блоков с утеплением кровельной сталью	м2	16,52	1756,98	5,29	29025	87	1,79	30
					271,69	1,99	4488	33	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ-профилей в стенах площвдью до 3 м2	м2	20,88	390,91	22,24	8162	464	0,96	20
					160,30	7,56	3347	158	0,04	1
181.	Е0110-92-3	То же, в перегородках	м2	42,68	389,40	25,38	16620	1083	1,06	45
					176,79	8,72	7545	372	0,04	2
182.	С12061-191	Стоимость однопольных дверных блоков из ПХВ-профилей ДО 21-10	м2	9,56	13000,00	--	124280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С12061-192	То же, двупольных ДО 21-12, ДГ 21-12	м2	45,28	12700,00	--	575056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С12061-183	Стоимость раздвижных дверных блоков ДГ 21-9	м2	8,72	6022,00	--	52512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С11011-814	Стоимость дверных доводчиков	шт	9,00	5500,00	--	49500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	21,62	376,50	36,89	8140	798	1,71	37
					313,09	13,95	6769	302	0,07	1
187.	С12022-1	Стоимость однопольных металлических дверных блоков	шт	5,00	25100,00	--	125500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С12022-2	То же, двупольных	шт	4,00	37400,00	--	149600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	9,00	844,00	--	7596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0107-57-8	Герметизация дверных блоков	м	44,85	74,20	44,70	3328	2005	0,18	8
					29,50	16,89	1323	758	0,08	4
191.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,08	530,00	--	573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0110-23-1	Установка противорадиационных дверных блоков в стенах площадью до 3 м2	м2	16,06	438,31	117,91	7039	1894	1,03	17
					174,40	41,02	2801	659	0,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	Е0110-23-3	То же, в перегородках	м2	13,67	670,09	36,63	9160	501	1,32	18
					219,42	13,85	2999	189	0,07	1
194.	С12064-3	Стоимость противорадиационных дверных блоков	м2	29,73	16500,00	--	490545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	11,00	1500,00	--	16500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	11,00	844,00	--	9284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ-профилей одностворных глухих	м2	3,86	535,61	22,05	2067	85	1,59	6
					265,62	7,11	1025	27	0,03	0
198.	Е0110-91-3	То же, одностворных с открыванием	м2	5,28	508,32	21,85	2684	115	1,50	8
					250,39	7,11	1322	38	0,03	0
199.	Е0110-91-5	То же, двустворных с открыванием площадью до 2 м2	м2	16,05	458,28	22,22	7355	357	1,28	21
					213,70	7,35	3430	118	0,04	1
200.	Е0110-91-6	То же, площадью более 2 м2	м2	79,92	369,34	21,70	29518	1734	0,94	75
					156,91	7,35	12540	587	0,04	3
201.	С12061-181	Стоимость одностворных глухих оконных блоков из ПХВ-профилей	м2	3,86	4472,00	--	17262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С12061-182	То же, с открыванием	м2	5,28	5206,00	--	27488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С12061-184	То же, двустворных с открыванием	м2	95,97	5206,00	--	499620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С11011-936 4	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм исключить	м2	-105,11	2800,00	--	-294308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	105,11	4963,00	--	521661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	Е0110-22-1	Установка подоконных досок при высоте проема до 1 м2	м2	9,73	436,01	11,97	4242	116	1,28	12
					203,90	4,53	1984	44	0,02	0
207.	Е0110-22-2	То же, до 2 м2	м2	16,84	239,50	6,42	4034	108	0,67	11
					108,16	2,44	1822	41	0,01	0
208.	Е0110-22-3	То же, более 2 м2	м2	2,38	162,83	4,42	388	11	0,46	1
					74,27	1,66	177	4	0,01	0
209.	С12069-22	Стоимость водоконных досок ламинированных	м	82,72	1200,00	--	99264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0112-10-1	Установка подоконных отливов	м2	20,68	598,22	1,43	12371	29	1,12	23
					176,21	0,54	3644	11	0,00	0
211.	Е0110-93-2	Установка витражей из ПХВ-профилей	м2	121,75	440,64	24,59	53648	2994	1,29	157
					215,67	8,55	26258	1041	0,04	5
212.	С12061-18-1	Стоимость витражей из ПХВ-профилей	м2	105,64	4472,00	--	472422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С12061-19-1	Стоимость однопольных дверных блоков из ПХВ-профилей	м2	4,28	13000,00	--	55640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С12061-19-2	То же, двупольных	м2	11,83	12700,00	--	150241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С11011-13-60	Исключить стоимость стеклопакета	м2	-121,75	2320,00	--	-282460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С11011-13-79	Добавить стоимость стеклопакета из закаленного стекла	м2	121,75	6971,00	--	848719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0109-45-3	Установка витражей из алюминиевых профилей	м2	105,58	1109,37	33,17	117127	3502	5,73	605
					1066,05	11,67	112554	1232	0,05	5
218.	С12031-65	Стоимость витражей из алюминиевых профилей с закаленным стеклом	шт	15,00	31400,00	--	471000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	С11011-13 83	Стеклопакет с наружным электрообогреваемым стеклом и внутренним ламинированным с энергосберегающим напылением стеклом	м2	105,58	20616,00	--	2176637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0107-57-8	Герметизация витражей	м	108,43	74,20	44,70	8045	4847	0,18	19
					29,50	16,89	3198	1832	0,08	9
221.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	5,28	530,00	--	2798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	18,26	5706,29	--	104197	--	4,21	77
					652,05	--	11906	--	--	--
223.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,26	5571,68	376,43	1450	98	13,34	3
					2173,50	142,31	566	37	0,69	0
224.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,26	50800,00	--	13218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	228,25	130,41	10,79	29766	2462	0,28	64
					56,15	4,04	12817	921	0,02	5
226.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	228,25	48,81	5,59	11141	1276	0,09	22
					19,87	2,09	4536	478	0,01	2
227.	Е0111-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м2	228,25	245,31	15,44	55992	3525	0,52	118
					76,59	5,80	17482	1323	0,03	6
228.	Е0111-11-6	Добавить до толщины стяжки 73 мм	м2	228,25	339,29	8,17	77442	1864	0,01	1
					7,68	3,05	1753	696	0,00	0
229.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	228,25	197,78	11,44	45143	2612	0,41	93
					60,03	4,30	13702	982	0,02	5
230.	Е0111-6-1	Грунтовка пола	м2	228,25	301,95	136,05	68921	31052	0,80	182
					142,31	50,95	32483	11628	0,25	57
231.	Е0111-21-1	Устройство наливного пола	м2	228,25	247,38	55,95	56464	12770	0,69	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					113,33	20,96	25868	4785	0,10	23
232.	Е0111-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	227,50	742,72	0,37	168969	84	0,27	62
					47,87	0,13	10891	29	0,00	0
233.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	96,20	130,41	10,79	12545	1038	0,28	27
					56,15	4,04	5402	388	0,02	2
234.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	96,20	48,81	5,59	4696	538	0,09	9
					19,87	2,09	1912	201	0,01	1
	ИТОГО:						10894125	158768		5215
							857428	59056		284

Накладные расходы :

На общестроительные работы	936873
На металломонтажные работы	110823
Всего накладных расходов:	1047696
Итого с накладными	11941821

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	716510
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12658331
Итого с временными, 2,3 %	12949473
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13001271
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13130766
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	35935942
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	718719
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36654661
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4398559
Итого с НДС	41053220
Итого со скидкой	31227102

Принял: Сдал:

Маров Т.Н. Ахмедова Н.С.

Форма N 2в

Заказчик Карибжанов Бауржан Дуйсенгалиевич

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"
Субподрядчик
Договор №48 от "01" ноября 2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилого дома со сносом существующих строений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 2 Кастекская, дом №18

Наименование объекта: Электроосвещении

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1174,40	49,45	1174	49	3,45	3		
					566,95	2,65	567	3	0,02	0		
2.	С151803-155	Стоимость щита освещения на 6 групп	шт	1,00	7930,00	--	7930	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Ц0108-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	5,00	1333,29	62,79	6666	314	3,45	17		
					701,50	5,18	3508	26	0,03	0		
4.	С151803-157	Стоимость щита освещения на 9 групп	шт	5,00	9460,00	--	47300	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	6,00	261,53	15,18	1569	91	1,15	7		
					235,75	2,64	1414	16	0,02	0		
6.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	6,00	4720,00	--	28320	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с	шт	24,00	350,50	150,65	8412	3616	0,86	21		
					136,85	42,44	3284	1018	0,25	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальными условиями среды								
8.	С151701-14	Стоимость светильника НППО3-100	шт	24,00	871,00 ---	-- ---	20904 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	10,00	302,90 140,30	112,70 33,35	3029 1403	1127 334	0,87 0,19	9 2
10.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	426,00	386,60 181,70	154,10 43,47	164692 77404	65647 18518	1,14 0,25	485 107
11.	С151702-32	Стоимость люминисцентных светильников ЛПО46-1х36	шт	2,00	1290,00 ---	-- ---	2580 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С151702-27	То же, ЛПО46-2х36	шт	299,00	2480,00 ---	-- ---	741520 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С151702-16	То же, ПВЛП-1-2х36	шт	57,00	2740,00 ---	-- ---	156180 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С151702-1 ПРИМ.	Стоимость светильника NBT 18 F 226	шт	44,00	7130,00 ---	-- ---	313720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С151704-2	То же, светового указателя ЛМ238-2х8	шт	14,00	462,00 ---	-- ---	6468 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С151701-40	То же, светильника аварийного освещения ЛБО 12-11-8 ЖКХ и местного освещения ЛБО12-14-24-901	шт	20,00	8790,00 ---	-- ---	175800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	714,00	101,00 ---	-- ---	72114 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	714,00	14,00 ---	-- ---	9996 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С151706-83	Стоимость ламп OSRAM DULUX D26W/840	шт	88,00	496,00 ---	-- ---	43648 ---	-- ---	-- ---	-- ---