Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",РК, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40, тел.: 8(713)254-59-25** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, ул. Е. Кошербаева, 94, тел.: +8 (7242) 23-54-02** — **050740006657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №106 от 26.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
83	23.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода к с. Каратаусай и с. Байтурасай Мартукского района Актюбинской области			Работа	1	180 000 000,00	180 000 000,00
				Итого	1	x	180 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Атаниязов С. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук / _____ / Н. Сеитжаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода к с.Каратаусай и с.Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"
Договор №106 от 26.04.2021 г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№106	26.04.2021 г.			ТОО "Транс Азия Констракшн"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	180 000 000,00								
За отчетный период	**180 000 000,00**	**160 714 285,71**						**19 285 714,29**	**180 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Подрядчик:
ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН/ИИН 050740006657

Генеральный директор _____ **Атаниязов С.К.**

Представитель авторского надзора
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Инженер технического надзора
ТОО "АДС Сапа"

_____ **Досов Р.И.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Конструкшн"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода к с.Каратаусай и с.Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"
Договор №106 от 26.04.2021 г.

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль 2021 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2018года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
Локальная смета №1-1. Подготовка территории												
РАЗДЕЛ 1.Перенос проекта в натуру												
1	1	ССЦИ СТСЦИ РК8.03-04-2017 т.1601-0204-20п.1	Разбивка трассы, закрепление пунктами и знаками	км хода	11	46323,00	--	509553,00	--	--	--	509 553,00
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				509553,00	--	--	--	509 553,00
								--	--	--	--	
			Стоимость прочих работ	Тенге				509553,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				509553,00				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				509553,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				509553,00				
РАЗДЕЛ 2.Срезка растительного слоя												
2	3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	35200	28,49	28,49	1002715,30	1002715,30	--	272006,00	1 376 699,00
			НР - 72%; СП - 85%			--	10,73	--	377786,11		101977,70	
3	4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	35200	22,55	22,55	793632,22	793632,22	--	215288,16	1 089 634,00
			НР - 72%; СП - 85%			--	8,49	--	299011,33		80713,63	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1796347,52	1796347,52	--	487294,16	2 466 333,00
								--	676797,44	--	182691,33	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1796347,52				
			Всего заработная плата	Тенге					676797,44			
			Накладные расходы	Тенге				487294,16				
			Сметная прибыль	Тенге				182691,33				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2466333,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429,44

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			Сметная заработная плата	Тенге					676797,44			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2466333,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429,44
			Сметная заработная плата	Тенге					676797,44			
Локальная смета №2-1. Внеплощадочные сети												
РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод высокого давления II категории(полиэтилен)												
4	73	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9551,92928	186,96	178,07	1785871,68	1700959,81	--	332105,68	2 287 415,55
			НР - 72%; СП - 8%			8,89	39,40	84911,88	376346,01		169438,19	
5	74	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	208,60955	1648,42	--	343875,32	--	--	247590,23	638 782,79
			НР - 72%; СП - 8%			1648,42	--	343875,32	--		47317,24	
6	75	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	199,58	716,36	--	142971,93	--	--	102939,79	265 584,65
			НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	142971,93	--		19672,94	
7	76	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2227,31	30,77	30,77	68541,19	68541,19	--	17035,84	92 423,19
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	23660,89		6846,16	
8	85	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мелкопрессированной земли. Устройство	м3 основания	1008,65	1013,18	149,24	1021944,00	150530,93	--	901248,49	2 077 047,90
			НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,60	871413,08	38938,93		153855,40	
9	90	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	4,33	769696,10	311488,10	3332784,11	1348743,47	--	2340394,00	6 127 032,40
			НР - 99%; СП - 8%			458208,00	87758,37	1984040,64	379993,74		453854,25	
10	91	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4373,3	29172,00	--	127577907,60	--	127577907,60	--	137 784 140,21
			СП - 8%			--	--	--	--		10206232,61	
					Контроль стыков							
11	139	Ц13-390201-0529 1339-0201-0529 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	140	4174,69	156,80	584457,29	21952,00	27425,29	326398,80	983 724,58
			НР - 61%; СП - 8%			3822,00	--	535080,00	--		72868,49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				134858353,13	3290727,39	127605332,89	4267712,87	150 256 151,28
								3962292,84	818939,58	--	11130085,28	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
		Стоимость монтажных работ	Тенге				584457,29				
		Материалы	Тенге				27425,29				
		Всего заработная плата	Тенге					535080,00			
		Накладные расходы	Тенге				326398,80				
		Сметная прибыль	Тенге				72868,49				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				983724,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420,00
		Сметная заработная плата	Тенге					535080,00			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6695988,24				
		Всего заработная плата	Тенге					4246152,42			
		Накладные расходы	Тенге				3941314,07				
		Сметная прибыль	Тенге				850984,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11488286,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 333,23
		Сметная заработная плата	Тенге					4246152,42			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				127577907,60				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127577907,60				
		Сметная прибыль	Тенге				10206232,61				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				137784140,21				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				150256151,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 753,23
		Сметная заработная плата	Тенге					4781232,42			

РАЗДЕЛ 17.Переход газопровод высокого давления 2 кат. под автодорогой от ПК88+15 до ПК89+15 методом прокола

					Земляные работы							
12	813	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом ПСтроительные работы	м3 грунта	29,8	139,82	132,96	4166,69	3962,14	--	799,90	5 363,92
			НР - 72%; СП - 85%			6,86	30,42	204,55	906,42		397,33	
13	828	Е11-250109-0102 1125-0109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	19	31373,98	20106,45	596105,58	382022,54	38523,03	235951,16	898 621,28
			НР - 91%; СП - 85%			9240,00	4406,68	175560,00	83726,99		66564,54	
14	829	С123-010502-0829 2301-0502-0829 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,19	72393,00	--	1389221,67	--	1389221,67	--	1 500 359,40
			СП - 85%			--	--	--	--		111137,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1989493,94	385984,68	1427744,70	236751,06	2 404 344,60
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				175764,55	84633,41	--	178099,60	
		Материалы		Тенге				600272,27				
		Всего заработная плата		Тенге				38523,03				
		Накладные расходы		Тенге					260397,96			
		Сметная прибыль		Тенге				236751,06				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66961,87				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				903985,20				
		Сметная заработная плата		Тенге					260397,96			226,87

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1389221,67				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1389221,67				
			Сметная прибыль	Тенге				111137,73				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1500359,40				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2404344,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226,87
			Сметная заработная плата	Тенге					260397,96			
РАЗДЕЛ 18.Переход газопровод высокого давления 2 кат. под автодорогой от ПК295+90 до ПК295+90 методом прокола												
					Земляные работы							
15	919	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	29,8	139,82	132,96	4166,69	3962,14	--	799,90	5 363,92
			НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	204,55	906,42		397,33	
					Строительные работы							
16	934	**Е11-250109-0102 1125-0109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	19,5	31373,98	20106,45	611792,57	392075,77	39536,80	242160,40	922 269,20
			НР - 91%; СП - 8%			9240,00	4406,68	180180,00	85930,33		68316,24	
17	935	**С123-010502-0829 2301-0502-0829 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	19,695	72393,00	--	1425780,14	--	1425780,14	--	1 539 842,55
			СП - 8%			--	--	--	--		114062,41	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2041739,39	396037,91	1465316,93	242960,30	2 467 475,67
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				180384,55	86836,75	--	182775,98	
		Материалы		Тенге				615959,26				
		Всего заработная плата		Тенге				39536,80				
			Накладные расходы	Тенге					267221,30			
			Сметная прибыль	Тенге				242960,30				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68713,57				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				927633,13				
			Сметная заработная плата	Тенге								232,82
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					267221,30			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1425780,14				
			Сметная прибыль	Тенге				1425780,14				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114062,41				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1539842,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2467475,67				
			Сметная заработная плата	Тенге								232,82
									267221,30			
РАЗДЕЛ 19.Переход газопровод высокого давления 2 кат. под автодорогой от ПК314+20 до ПК315+20 методом прокола												
					Земляные работы							

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
18	1025	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	29,8	139,82	132,96	4166,69	3962,14	--	799,90	5 363,92
			НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	204,55	906,42		397,33	
					Строительные работы							
19	1040	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	18	30581,64	19873,15	550469,60	357716,76	33803,84	216068,10	827 860,72
			НР - 91%; СП - 8%			8830,50	4360,47	158949,00	78488,47		61323,02	
20	1041	С123-010502-0826 2301-0502-0826 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450х40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,18	36939,00	--	671551,02	--	671551,02	--	725 275,10
			СП - 8%			--	--	--	--		53724,08	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1226187,32	361678,90	705354,86	216868,00	1 558 499,74
								159153,55	79394,89	--	115444,43	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				554636,30				
		Материалы		Тенге				33803,84				
		Всего заработная плата		Тенге					238548,45			
			Накладные расходы	Тенге				216868,00				
			Сметная прибыль	Тенге				61720,34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				833224,64				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207,35
			Сметная заработная плата	Тенге					238548,45			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				671551,02				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				671551,02				
			Сметная прибыль	Тенге				53724,08				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				725275,10				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1558499,74				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207,35
			Сметная заработная плата	Тенге					238548,45			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								159 662 357,31
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4477595,51				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6230776,41			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1746602,07			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						131203749,39		
			- Прочие затраты	Тенге				509553,00				
			- Накладные расходы	Тенге							5451586,39	
			- Сметная прибыль	Тенге							11789096,62	
			Прочие затраты	Тенге								509 553,00
			Итого без прочих затрат	Тенге								159 152 804,31
			Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге								2 068 986,46
			Итого:	Тенге								161 221 790,77
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,119 %	Тенге								5 028 507,65
			Итого по главам 1-9	Тенге								166 250 298,42
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								3 325 005,97

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12,00
		Итого сметная стоимость:	Тенге							170 084 857,39
		в том числе в текущих ценах на 2019 г.-100%. К=1,0498961	Тенге							178 571 428,44
		Итого с пон. Коэф. К=0,90000000066	Тенге							160 714 285,71
		НДС -12%	Тенге							19 285 714,29
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**180 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Подрядчик:
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН/ИИН 070440000027

Генеральный директор _____ **Атаниязов С.К.**

Представитель авторского надзора
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Инженер технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ **Досов Р.И.**