к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области Форма

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства **Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области**

и его адрес: **Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, с. Заозёрное**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		23	14.02.2023				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за декабрь 2023г.,без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту/ реконструкции систем водоснабжения/водопровода	74 228 615,28	66 275 549,36							7 953 065,92	74 228 615,28
ИТОГО к оплате:	74 228 615,28	66 275 549,36							**7 953 065,92**	**74 228 615,28**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
БИН 170540009133
Руководитель _____ **Мустафин Б.М.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г. Уд.8801 13350499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «KOSTSTANDRT»
Гослицензия №17015214 от 29.08.2017 года

Директор _____ **Кекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г Степняк, Биржан Сал, 34, БИН 170540009133, тел 871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1, БИН 050940013378

Договор № 23 от 14.02.2023 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозерный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)

Наименование объекта - Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети)

Акт № 1

Приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

на **Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети)/ЛС06-01-01/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОВОД - 4978,08 м.п.										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	18 005,771		278,37 --	278,37 78,81	5012266 --	5012267 1419035	--	1021705 482718	6516689
2	2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.	м^3	3 177,489		306,2 --	306,2 86,69	972947 --	972948 275457	--	198329 93702	1264978

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	164,277	7 891,11	--	1296328	--	--	933356	2408059
						7 891,11	--	1296328	--		178375	
4	4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /обвалка трубы/	$м^3$ грунта	127,2	278,37	278,37	35409	35409	--	7218	46037
						--	78,81	--	10025		3410	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	147,9452	2 002,01	--	296188	--	--	213255	550199
						2 002,01	--	296188	--		40755	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7 565,64	67,52	67,52	510832	510832	--	135310	697833
						--	24,84	--	187930		51691	
7	7	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	5 384,64	2,93	2,93	15777	15777	--	4187	21561
						--	1,08	--	5815		1597	
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	82,147	7 678,76	328,03	630787	26947	405453	149220	842407
						2 415,03	107,88	198387	8862		62401	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8770534	6574180	405453	2662580	12347763
								1790903	1907124	--	914649	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8770534				
		Материалы		тенге				405453				
		Всего заработная плата		тенге					3698027			
			Накладные расходы	тенге				2662580				
			Сметная прибыль	тенге				914649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12347763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1344
			Сметная заработная плата	тенге					3698027			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12347763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1344
			Сметная заработная плата	тенге					3698027			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Колодцы)									
9	9	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3									
				м^3 грунта	80,784	278,37	278,37	22488	22488	--	4584	29238
						--	78,81	--	6367		2166	
10	10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.									
				м^3	14,256	306,2	306,2	4365	4365	--	890	5675
						--	86,69	--	1236		420	
11	11	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.									
				м^3	2,21	7 891,11	--	17439	--	--	12556	32395
						7 891,11	--	17439	--		2400	
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
				м^3 грунта	9,39	2 002,01	--	18799	--	--	13535	34921
						2 002,01	--	18799	--		2587	
13	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
				м^3 грунта	62,61	67,52	67,52	4227	4227	--	1120	5775
						--	24,84	--	1555		428	
14	14	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	100	2,93	2,93	293	293	--	78	400
						--	1,08	--	108		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				67611	31373	--	32763	108404
								36238	9266	--	8031	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				67611				
			Всего заработная плата	тенге					45504			
			Накладные расходы	тенге				32763				
			Сметная прибыль	тенге				8031				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				108405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	тенге					45504			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				108405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	тенге					45504			
			РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
15	15	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	19	26 524,36	23 137,59	503963	439614	--	83821	634807
						3 386,77	2 740,53	64349	52070		47023	
16	16	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	2 007	11 352,29	5 714,59	22784046	11469182	7653052	4908714	29908181
						1 824,52	1 572,42	3661812	3155847		2215421	
17	17	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм.	м	2 027,07	2 466	--	4998755	--	4998755	--	5398655
						--	--	--	--		399900	
18	35	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,549	829 564,35	347 665,94	3773688	1581532	--	1994916	6230092
						481 898,41	127 184,04	2192156	578560		461488	
19	36	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм.	м	4 594,49	1 660	--	7626853	--	7626853	--	8237001
						--	--	--	--		610148	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				39687305	13490328	20278660	6987451	50408736
								5918317	3786477	--	3733980	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				39687305				
		Материалы		тенге				7653052				
		Всего заработная плата		тенге					9704794			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				12625608				
			Накладные расходы	тенге				6987451				
			Сметная прибыль	тенге				3733980				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				50408736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3405
			Сметная заработная плата	тенге					9704794			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				50408736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3405
			Сметная заработная плата	тенге					9704794			
			РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /33 шт - Ду=1500/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	77	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,66	81 891,5 40 788,16	18 303,01 8 725,15	791072 394014	176807 84285	220251	344375 90836	1226283
21	78	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	5	38 031 --	-- --	190155 --	-- --	190155	-- 15212	205367
22	79	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	10	31 434 --	-- --	314340 --	-- --	314340	-- 25147	339487
23	80	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2.	шт.	5	13 913 --	-- --	69565 --	-- --	69565	-- 5565	75130
24	81	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2.	шт.	5	36 642 --	-- --	183210 --	-- --	183210	-- 14657	197867
25	82	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9.	шт.	5	19 421 --	-- --	97105 --	-- --	97105	-- 7768	104873
26	83	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3.	шт.	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
					ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ							
27	88	411-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (от г. Щучинск до п. Заозерный район Биржан сала Акмолинской области).	т·км	16 762	43 --	-- --	720766 --	-- --		-- 57661	778427
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2366213 394014	176807 84285	1074626 --	344375 216846	2927434
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2366213				
			Материалы	тенге				220251				
			Всего заработная плата	тенге					478299			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				854375				
			Транспортные расходы	тенге				720766				
			Накладные расходы	тенге				344375				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге					216846				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2927434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
			Сметная заработная плата	тенге						478299			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					2927434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
			Сметная заработная плата	тенге						478299			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**65792338**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					8139472				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						20272688			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						5787152			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							21758739		
			- Перевозка грузов	тенге					720766				
			- Накладные расходы	тенге								10027169	
			- Сметная прибыль	тенге								4873506	
			Итого по АКТУ								**65 792 338**		
			Временные здания и сооружения 1,6%								1 052 677,41		
			Итого с временными								66 845 015,41		
			Зимние удорожания 2,32%								1 550 804,36		
			Итого с зимними удорожаниями								68 395 819,77		
			Непредвиденные работы и затраты 2%								1 367 916,40		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								69 763 736,16		
			Скидка 5%								-3 488 186,81		
			Итого со скидкой								66 275 549,35		
			НДС12%								7 953 065,92		
			Итого по АКТУ								**74 228 615,28**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Руководитель

_____Мустафин Б.М.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____Минаахметов Р.С.

Аттестат № KZ51VJE00075484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор

_____Букенов Ж.Б.

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDART»

Представитель авторского надзора _____Кекенов Р.Х.